пор

от 25.07.2017г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ568210139812197415 АО "Bank RBK"
БИК KINCKZKA

Договор № 59 от 12.04.2017г.

Акт №3
выполненных работ за период с 29 июня по 25 июля 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №59 от 12.04.2017г	1 712 867 942,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	34 637 427,03
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по" Строительству автодороги (2-х сторонней) по ул. Приканальная от пр.Республики до ул. Таттимбета"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	32 905 555,68
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	1 731 871,35
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	39 826 641,96
8	Сумма выполненных работ за период с 29 июня по 25 июля 2017года	5 189 214,93
9	Сумма удержания резерва 5%	259 460,75
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**4 929 754,18**
11	**В т. ч. без НДС**	**4 401 566,24**
12	**НДС**	**528 187,95**

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Жансагимов С.К.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Наименование стройки - Работы строительные по сооружению дороги автомобильной
Подрядчик ТОО "Агродор"
Договор №59 от 12.04.2017г

АКТ ПРИЕМКИ
выполненных работ
за период с 29 июня по 25 июля 2017г.

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (2-Х СТОРОННЕЙ) ПО УЛ. ПРИКАНАЛЬНАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗАМЕНА И ЗАЩИТА УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ Д-500								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	518,739462	23,36	22,08	12117	11453	3441	0,01	5
		м3		1,28	5,56	664	2883	97	0,02	10
2	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	16,0434885	423,90	--	6801	--	7685	2,80	45
		м3		423,90	--	6801	--	113	--	--
		УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ								
3	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах**	8,28	7082,95	1152,38	58647	9542	19179	8,06	67
		м3		1350,23	431,55	11180	3573	130	2,11	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143018-322 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9(КЦ7-9)	2	4354,00	--	8708	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3(КЦ7-3)	4	2037,00	--	8148	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)								
			0,0583	133700,00	--	7795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	3,5	13553,25	296,60	47436	1038	4237	5,95	21
		м3		915,75	110,25	3205	386	118	0,54	2
8	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	52,48196	13,91	0,07	730	4	382	0,04	2
		м2		8,06	0,02	423	1	90	--	--
9	Е0108-4-7 К=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (горячим битумом БН70/30)	52,48196	136,32	5,73	7154	301	3603	0,32	17
		м2		56,03	2,16	2940	113	118	0,01	1
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна траншеи)	114,4	19,40	--	2219	--	2153	0,12	14
		м2		19,40	--	2219	--	97	--	--
11	Е0122-8-13 прим-но	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм (защитный футляр)	0,055	480935,09	213713,84	26451	11754	21956	1190,00	65
		км		226350,00	80732,25	12449	4440	130	394,30	22
12	С130806-141 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм	55,22	16200,00	--	894564	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-14-13 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,055	1677055,43	245783,38	92238	13518	13267	544,00	30
		км		92700,00	92846,25	5098	5107	130	453,46	25
14	Е0106-1-1 прим-но	Устройство бетонной подготовки (заполнение цементно-песчаным раствором)	10,6	4971,97	66,01	52703	700	2456	1,35	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	2075	264	105	0,12	1
15	Е0122-47-9 прим-но	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм (б/у)**	55	774,80	1,54	42614	85	14553	1,12	62
		м		202,95	0,59	11162	32	130	--	--
16	Е0123-23-1	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах**	4	3664,04	83,18	14656	333	14906	16,84	67
		врезка		2835,00	31,50	11340	126	130	0,15	1
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
17	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	144,868382	134,10	--	19427	--	21952	0,97	141
		м3		134,10	--	19427	--	113	--	--
18	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	338,026225	6,48	6,48	2190	2190	690	--	--
		м3		--	2,10	--	711	97	0,01	3
19	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	338,026225	21,55	4,52	7283	1527	5584	0,11	37
		м3		17,03	--	5757	--	97	--	--
20	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)**	51,888343	32,24	30,77	1673	1597	491	0,01	1
		м3		1,42	8,34	74	433	97	0,03	1
21	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (лишний грунт)**	90,8046003	76,60	76,60	6956	6956	1391	--	--
		т		--	15,32	--	1391	100	0,32	29
22	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов (лишний грунт)**	51,888343	3,77	3,24	196	168	81	--	--
		м3		0,48	1,12	25	58	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1320707	61164			587
			Тенге			94839	19520			112
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			418348				
	Материалы -		Тенге			123552				
	Всего заработная плата -		Тенге				114359			
	Местные материалы -		Тенге			138793				
		Накладные расходы -	Тенге			138007				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20701			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			589737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							768
		Сметная заработная плата -	Тенге				135060			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7795				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7795				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8262				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			894564				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			894564				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53674				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			948238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1546237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							768
		Сметная заработная плата -	Тенге				135060			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1320707	61164			587
			Тенге			94839	19520			112
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			418348				
	Материалы -		Тенге			123552				
	Всего заработная плата -		Тенге				114359			
	Местные материалы -		Тенге			138793				
		Накладные расходы -	Тенге			138007				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20701			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			589737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							768
		Сметная заработная плата -	Тенге				135060			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7795				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7795				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8262				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			894564				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			894564				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53674				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			948238				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1546237				
		Временные здания и сооружения К =1,5х0,85	Тенге			19715				
		Итого	Тенге			1565952				
		Допзатраты при производстве работ в зимнее время К=1,8х1,2	Тенге			33825				
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			21923				
		Итого в ценах 2001 года				1621699				
		Итого в ценах 2017г.с коэффициентом удорожания	**Тенге**			4 542 380				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			90 847,60				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			4 633 227,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2017г.с коэффициентом удорожания	**Тенге**			**4 542 380**				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**90 847,60**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**4 633 227,61**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**555 987,31**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**5 189 214,93**				

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____Малчушкина Н.Ю.(директор)

_____Егоров В.П.(гл.инженер)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Кабаев Д.Д. (заведующий сектора автодорог)

_____Маханов Д.Ж. (главный специалист сектора дорог)

Эксперт:ТОО "Эксперт-Строй-KZ"

_____Байдурин Е.А. (инженер технического надзора)