от 25.09.2018г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор № 59 от 12.04.2017г.
Доп соглашение №1 от 18.10.17г
Доп соглашение №2 от 19.04.18г
Доп соглашение №3 от 03.05.18г
Доп соглашение №4 от 11.06.18г
Доп соглашение №5 от 04.09.18г

Акт №15
выполненных работ за период с 26 августа по 25 сентября 2018 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №59 от 12.04.2017г, доп.соглашение №1 от 18.10.17г, №2 от 19.04.18г,№3 от 03.05.18г,№4 от11.06.18г,№5 от04.09.18г	1 712 867 942,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	859 656 365,83
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по" Строительству автодороги (2-х сторонней) по ул. Приканальная от пр.Республики до ул. Таттимбета"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	821 595 997,53
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	38 060 368,30
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	929 827 883,92
8	Сумма выполненных работ за период с 26 августа по 25сентября 2018года	70 171 518,09
9	Сумма удержания резерва 5%	3 508 575,90
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**66 662 942,19**
11	**В т. ч. без НДС**	**59 520 484,09**
12	**НДС**	**7 142 458,09**

ЗАКАЗЧИК: И.о.Руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Кабидулла И.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Работы строительные по сооружению дороги автомобильной
Подрядчик ТОО "Агродор"
Договор №59 от 12.04.2017г

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных работ

за период с 26 августа по 25сентября 2018г.

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (2-Х СТОРОННЕЙ) ПО УЛ. ПРИКАНАЛЬНАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА

Составлен(а) в базисных ценах 2001г. По состоянию на 2018г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.ЛС 2-2-1.УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ.								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2, БНД 60/90)	0,45	31096,22	339,59	13993	153	84	0,58	--
		т		--	140,94	--	63	133	0,58	--
6	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 16 км	0,314	1171,00	1171,00	368	368	18	--	--
		м/ч		--	486,00	--	153	12	1,00	--
7	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 (h-12 см, верхний слой)	810,5	350,82	16,01	284337	12973	11448	0,04	31
		м2		6,48	4,14	5252	3355	133	0,01	11
8	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (добавить 6 см до 12 см)	810,5	344,37	--	279116	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE",ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (нижнийслой h-10 см, а/б горячий плотный к/з тип А маркиI) (БНД 60/90, 0,5 л/м2)	810,5	426,47	13,29	345656	10769	8440	0,04	31
		м2		6,51	1,32	5276	1070	133	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=12	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 6 см до 10 см)								
			810,5	593,13	6,52	480729	5283	713	--	1
		м2		0,24	0,42	195	341	133	--	1
11	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 16 км								
			0,2419	1171,00	1171,00	283	283	14	--	--
		м/ч		--	486,00	--	118	12	1,00	--
12	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-5 см, щебеночно-мастичный а/б марки ЩМА-20) (БНД 60/90, 0,3 л/м2)								
			16810,5	596,30	13,29	10024104	223364	175063	0,04	633
		м2		6,51	1,32	109436	22190	133	--	80
13	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 1 см до 5 см)								
			16810,5	142,94	1,09	2402866	18262	2464	--	3
		м2		0,04	0,07	672	1180	133	--	4
14	Дог цена	Стоимость полимера Butonal NS								
			3350,66886	398,35	--	1334754	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
15	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 16 км								
			1,911576	1171,00	1171,00	2238	2238	111	--	--
		м/ч		--	486,00	--	929	12	1,00	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			15168445	273695			698
			Тенге			120832	29399			103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15168445				
	Материалы -		Тенге			39357				
	Всего заработная плата -		Тенге				150231			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1334754				
	Местные материалы -		Тенге			13399807				
		Накладные расходы -	Тенге			198356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29753			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			922008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16288809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							901
		Сметная заработная плата -	Тенге				179985			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			16288809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							901
		Сметная заработная плата -	Тенге				179985			
		ОТДЕЛ 2. ЛС 2-4-1. УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		ПРИМЫКАНИЕ УЛ.ТАТТИМБЕТА И УЛ.ПРИКАНАЛЬНАЯ								
		НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПО ТИПУ I								
67	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-20 см, щебень фр.0-120 мм (щебень естественный)) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)**	**190**	**1477,14**	**74,86**	**280656**	**14222**	**8415**	**0,14**	**27**
		м3		**21,38**	**11,92**	**4062**	**2265**	**133**	**0,04**	**8**
68	**Е010333-А17-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (щебеночная смесь непрерывной гранулометрии С-4 к месту укладки)**	**310,759**	**120,80**	**120,80**	**37540**	**37540**	**7508**	**--**	**--**
		т		**--**	**24,16**	**--**	**7508**	**100**	**0,51**	**158**
69	**СКалькуляция 2**	**Щебеночная оптимальная смесь непрерывной гранулометрии С-4**	**142,55**	**1924,97**	**--**	**274404**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
70	**Е0127-22-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (нижний слой из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)**	**950,25**	**38,90**	**33,75**	**36968**	**32074**	**20973**	**0,03**	**31**
		м2		**5,00**	**11,59**	**4751**	**11018**	**133**	**0,04**	**39**
71	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2, БНД 60/90)**	**0,76**	**31096,22**	**339,59**	**23633**	**258**	**142**	**0,58**	**--**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**107**	**133**	**0,58**	**--**
72	**Е 27 т.ч. п.1.5**	**Доставка битума на 16 км**	**0,2880704**	**1171,00**	**1171,00**	**337**	**337**	**17**	**--**	**--**
		м/ч		**--**	**486,00**	**--**	**140**	**12**	**1,00**	**--**
73	**Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14**	**Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 (h-12 см, верхний слой)**	**950,25**	**350,82**	**16,01**	**333363**	**15210**	**13422**	**0,04**	**36**
		м2		**6,48**	**4,14**	**6158**	**3934**	**133**	**0,01**	**13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (добавить 6 см до 12 см)	950,25	344,37	--	327242	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h-10 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I) (БНД 60/90, 0,5 л/м2)	950,25	426,47	13,29	405256	12626	9896	0,04	36
		м2		6,51	1,32	6186	1254	133	--	5
76	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=12	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 6 см до 10 см)	950,25	593,13	6,52	563618	6194	836	--	1
		м2		0,24	0,42	228	400	133	--	1
77	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 16 км	0,1800909	1171,00	1171,00	211	211	11	--	--
		м/ч		--	486,00	--	88	12	1,00	--
78	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-5 см, щебеночно-мастичный а/б марки ЩМА-20) (БНД 60/90, 0,3 л/м2)	950,25	596,30	13,29	566634	12626	9896	0,04	36
		м2		6,51	1,32	6186	1254	133	--	5
79	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 1 см до 5 см)	950,25	142,94	1,09	135827	1032	139	--	--
		м2		0,04	0,07	38	67	133	--	--
80	Дог цена	Стоимость полимера Butonal NS	189,40383	398,35	--	75450	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 16 км	0,1080549	1171,00	1171,00	127	127	6	--	--
		м/ч		--	486,00	--	53	12	1,00	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПО ТИПУ II								
82	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2, БНД 60/90)	0,175	31096,22	339,59	5442	59	33	0,58	--
		т		--	140,94	--	25	133	0,58	--
83	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 16 км	0,066332	1171,00	1171,00	78	78	4	--	--
		м/ч		--	486,00	--	32	12	1,00	--
84	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (h-3 см, а.б смесь тип Б марки I)	9,6	5177,89	167,92	49708	1612	1149	0,19	2
		т		34,65	55,37	333	532	133	0,19	2
85	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-5 см, щебеночно-мастичный а/б марки ЩМА-20) (БНД 60/90, 0,3 л/м2)	1385,25	596,30	13,29	826025	18406	14426	0,04	52
		м2		6,51	1,32	9018	1829	133	--	7
86	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 1 см до 5 см)	1385,25	142,94	1,09	198005	1505	203	--	--
		м2		0,04	0,07	55	97	133	--	--
87	СПрайс ТОО "ЮнидАс Групп"	Стоимость полимера Butonal NS	276,10803	398,35	--	109989	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
88	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 16 км	0,3505196	1171,00	1171,00	410	410	20	--	--
		м/ч		--	486,00	--	170	12	1,00	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			4250924	154529			222
			Тенге			37015	30772			239
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4250924				
	Материалы -		Тенге			25354				
	Всего заработная плата -		Тенге				67788			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			459843				
	Местные материалы -		Тенге			3574183				
		Накладные расходы -	Тенге			87096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13064			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4598302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							505
		Сметная заработная плата -	Тенге				80852			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			4598302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							505
		Сметная заработная плата -	Тенге				80852			
		ОТДЕЛ 3.ЛС2-5-4.УСТАНОВКУ БОРТОВОГО КАМНЯ.								
6	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.20.08)**	**30**	**195,75**	**6,63**	**5872**	**199**	**4406**	**0,70**	**21**
		м		**108,68**	**1,76**	**3260**	**53**	**133**	**0,01**	**--**
7	**С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08)**	**0,48**	**21800,00**	**--**	**10464**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			**16336**	**199**			**21**
			Тенге			**3260**	**53**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16336				
	Материалы -		Тенге			561				
	Всего заработная плата -		Тенге				3313			
	Местные материалы -		Тенге			12316				
		Накладные расходы -	Тенге			4406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3974			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			21987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3974			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19435706**	**428422**			**942**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**161108**	**60224**			**342**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19435706**				
	Материалы -		Тенге			**65272**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**221332**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1794598**				
	Местные материалы -		Тенге			**16986306**				
		Накладные расходы -	Тенге			**289859**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**145**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**43479**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1183534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20909098**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1429**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**264811**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**20909098**				
		Временные здания и сооружения К =1,5х0,85	Тенге			**266591**				
		Итого	Тенге			**21175689**				
		Допзатраты при производстве работ в зимнее время К=1,8х1,2	Тенге			**457395**				
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			**296460**				
		Итого в ценах 2001 года				**21929544**				
		Итого в ценах 2018г.с коэффициентом удорожания	**Тенге**			**61 424 648,2**				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**1 228 492,96**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**62 653 141,15**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**7 518 376,94**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**70 171 518,09**				

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.(директор)

Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт:ТОО "Эксперт-Строй KZ".

Байдурин Е.А. (инженер технического надзора)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Тасмагамбетов Н.Б.. (и.о.заведующий сектора автодорог)

Маханов Д.Ж. (главный специалист сектора дорог)