Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"
Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Форма КС-3

Объект: «Средний ремонт ул.Дуйсенбаева в пос.Кызылжарма г.Кызылорда»

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			85	23.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	10 080 000	9 000 000	-	-	-	-	-	1 080 000	10 080 000
За отчетный период:	**3 525 000**	**3 147 322**	-	-	-	-	-	**377 678**	**3 525 000**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

_____Абдукадиров С.

Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"

_____Аманжол М.Ж.

Эксперты технического надзора:

_____

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"
Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"
Объект: «Средний ремонт ул.Дуйсенбаева в пос.Кызылжарма г.Кызылорда»

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 года
(по ресурсному методу)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1
на ул. Дуйсенбаева

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды					
7	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 К=1,5**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**856,0000**		**214,63**	**183 723**
8	**С121-020501-0304 121-020501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**147,5668**		**17363,00**	**2 562 202**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2 745 926**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2 745 926**
Материалы-			Тенге				**2 562 202**
Всего заработная плата-			Тенге				**183 723**
		Накладные расходы -	Тенге				**-**
		Сметная прибыль -	Тенге				**219 674**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2 965 600**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**183 723**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2 965 600**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11 682**
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения					

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Проезжая часть.Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,0400		32499,41	1 300
13	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Проезжая часть.Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,1000		27469,91	2 747
14	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Проезжая часть.Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,1400		22440,41	3 142
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				7 189
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7 189
	Материалы-		Тенге				4 385
	Всего заработная плата-		Тенге				1 723
		Накладные расходы -	Тенге				1 579
		Сметная прибыль -	Тенге				701
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9 469
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 723
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9 469
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 723
		РАЗДЕЛ 4. Установка дорожных знаков и металлических опор					
15	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	15,0000		4503,23	67 549
16	С124-010202-0709 2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт	15,0000		7373,00	110 595
17	С124-010201-0203 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	8,0000		6589,00	52 712

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С124-010201-0218 2401-0201-0218 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4,1.31.5, В-600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	7,0000		9767,00	68 369
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				299 225
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				299 225
	Материалы-		Тенге				258 679
	Всего заработная плата-		Тенге				56 816
		Накладные расходы -	Тенге				57 526
		Сметная прибыль -	Тенге				28 540
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				385 291
		Сметная заработная плата -	Тенге				56 816
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				385 291
		Сметная заработная плата -	Тенге				56 816
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							3 052 339
	Итого прямые затраты:		Тенге				3 052 339
	Накладные расходы		Тенге				59 105
	Сметная прибыль		Тенге				248 915
	ИТОГО по смете:		Тенге				3 360 360

	Итого по акту выполненных работ	**Тенге**				**3 360 360**
	Итого с коэффициентами временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				**43 685**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%	**Тенге**				**49 018**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**				**281 310**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**Тенге**				**3 734 372**
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**70 185**
	Итого	**Тенге**				**3 804 557**
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,827250416579674	**Тенге**				**3 147 322**
	Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**				**377 679**
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**				**3 525 000**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"

Абдукадиров С.

Аманжол М.Ж.

Эксперты технического надзора: