Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

с. Иргиз. «15» октября 2020 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «МК Стройсервис»**
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Мукатова А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммукационных(газоснабжение)сетей к индивидальным жилым застройкам в с.Иргиз,Иргизского района Актюбинской области.»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является : **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»Иргизский район, Актюбинская область, с. Иргиз.Руководитель Туртаев И.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответстви с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

3. Проект (проектно-сметная документация: **ТОО «Мас Инж Проект», №033-015-431-ГСН,**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Актюбинская региональная экспертиза» KZ16000278870 от 23/08/2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба ПЭ Ǿ225х13,6 SDR17	м	618		628	
Труба ПЭ Ǿ110х6,6 SDR17	м	2640		3242	
Труба ПЭ Ǿ 63х3,8 SDR17	м	1693		1450	
Колодец газопроводный ø1000мм	комплект	13		13	
Кран шаровой Ǿ 225	шт.	1		1	
Кран шаровой Ǿ 110	шт.	10		10	
Кран шаровой Ǿ 63	шт.	2		2	
Выход из земли УВГЗ Ǿ 57	шт.	148		148	
Кран шаровой фланцевый Ǿ 50	шт.	148		148	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Данный проект разработан на основании технических условий №687 от 12.07.2018 года выданных АО "КазТрансГазАймак". Точка подключения: "Существующий подземный газопровод низкого давления,Р=200мм.вод.ст.". Проектом предусмотрена подземная и надземная прокладка газопровода. Подземный газопровод прокладывается из полиэтиленовых труб ПНД Ø225х13,4мм,Ø110х6,6мм, Ø90х5,4мм, Ø63х5,8мм по СТ РК ИСО 4437-2004 ГОСТ Р 50838-2011. Надземный газопровод прокладывается из стальных электросварных прямо шовных труб Ø57х3,0мм по ГОСТ 10704-91.Проект разработан на 148 проектируемых участков и на перспективу развития для 150участков.На врезке установить отключающее устройство Кран ПЭ 225 и 90 в подземном исполнении. Укладка газопровода и соединений должна осуществляться на песчаное основание толщиной не менее 10см и присыпаться слоем мягкого грунта не менее 20см. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода необходимо предусмотреть прокладку вдоль присыпаемого газопровода (на расстоянии 0,2-0,3м) изолированного алюминиевого провода сечением 2,5мм² по ГОСТ 6323-79 с выводом его концов под ковер или для возможности подключения аппаратуры. В целях предотвращения механического повреждения газопровода, предусматривается укладка полиэтиленовой ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью "Осторожно! ГАЗ!" по ГОСТ 10354-82 от верха присыпаемого газопровода на 0,2 метра. В местах пересечения газопровода с подземными коммуникациями пластмассовая лента желтого цвета укладывается дважды на 2 метра в обе стороны и на 0,2 метра между собой. Средняя глубина заложения подземного газопровода - 1,10м.\Согласно МСП 4.03-103-2005 п.6.94 работы по укладке полиэтиленового газопровода производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С и не выше плюс 30°С.

. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия,предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020г.**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5** по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** фактически, месяц: **5**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатаци объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммукационных(газоснабжение)сетей к индивидальным жилым застройкам в с.Иргиз,Иргизского района Актюбинской области.»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «МК Стройсервис»Директор Мукатов А.А

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.