ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Абайского района ВКО"

ВКОАбайский район ,с Карааул,Кутжанова ,1
БИН130140018577
ИИК KZ 98070103KSN1819000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт малокомплектной средней школы на 132 учащихся в с.Орда Абайского района ВКО
Договор:№176 от 06.05.2020г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь от 28 июля** 2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	№176	06.05.2020г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт школа Орда	34 461 069,00	16 483 036,00	16 483 036,00	16 483 036,00					1 977 964,00	18 461 000,00
Итого к оплате										**18 461 000,00**

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ "Отдел образования Абайского района ВКО" _____**Б.Н.Скакова**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____**Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:**

М.П. **Авторский надзо инженер авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"** _____**Жунусов К.Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Абайского района ВКО"

ВКОАбайский район ,с Карааул,Кутжанова ,1
БИН130140018577
ИИК KZ 98070103KSN1819000
БИК KKMFKZ2A

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт малокомплектной средней школы на 132 учащихся в с.Орда Абайского района ВКО
Договор:№176 от 06.05.2020г

АКТ №2

приемки выполненных работ за июль от 28 июля 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 4кв 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №1-1-1 на Подготовительные работы									
		Решетка для прикрытия канавы из лотков РМ-1,РМ-2									
5	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,2572	92372,17	21791,68	300875	70980	8321	166410	504668
		НР - 69%; СП - 8%			68026,00	6017,40	221574	19600		37383	
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	87,944	92,21	2,33	8109	205	3828	2829	11813
		НР - 69%; СП - 8%			46,34	0,28	4076	24		875	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	175,888	84,97	1,66	14944	292	9887	3322	19727
		НР - 69%; СП - 8%			27,09	0,28	4765	49		1461	
9	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Решетки РМ-1 (109шт). Монтаж	т конструкций	5,887	92372,17	21791,68	543795	128288	15038	300766	912126
		НР - 69%; СП - 8%			68026,00	6017,40	400469	35424		67565	
12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00102	590606,15	2286,15	602	2	239	330	1007
		НР - 91%; СП - 8%			354314,00	1006,33	361	1		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	158,949	92,21	2,33	14656	370	6920	5113	21351
					46,34	0,28	7366	44		1582	
		НР - 69%; СП - 8%									
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	317,898	84,97	1,66	27010	527	17870	6004	35655
					27,09	0,28	8613	88		2641	
		НР - 69%; СП - 8%									
15	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Решетки РМ-2 (4шт). Монтаж	т конструкций	0,405	92372,17	21791,68	37411	8826	1034	20691	62750
					68026,00	6017,40	27551	2437		4648	
		НР - 69%; СП - 8%									
19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000816	590606,15	2286,15	482	2	191	264	805
					354314,00	1006,33	289	1		60	
		НР - 91%; СП - 8%									
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,94	92,21	2,33	1009	25	477	352	1470
					46,34	0,28	507	3		109	
		НР - 69%; СП - 8%									
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,88	84,97	1,66	1859	36	1230	413	2454
					27,09	0,28	593	6		182	
		НР - 69%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**950752**	**209553**	**65035**	**506494**	**1573826**
							676164	**57677**		**116581**	
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ям. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	351,4	1033,97	--	363337	--	--	261603	674935
					1033,97	--	363337	--		49995	
		НР - 72%; СП - 8%									
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	351,4	196,97	96,24	69215	33819	--	36975	114685
					100,73	45,41	35397	15957		8495	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**432552**	**33819**	**--**	**298577**	**789620**
							398734	**15957**	**--**	**58490**	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
6	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные (Заполнение зазоров). Устройство	м3	4,6	28195,64	1673,68	129700	7699	104383	17682	159172
					3829,98	394,04	17618	1813		11791	
		НР - 91%; СП - 8%									
7	СТ ССЦ РК8.04-8-2017 тех ч табл.9	Надбавка к сметной стоимости за применение водонепроницаемости	м3	4,6	197,00	--	906	--	906	--	979
					--	--	--	--		72	
		СП - 8%									
8	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные (площадка). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,76	9977,56	2182,75	67448	14755	25918	31214	106556
					3960,74	951,50	26775	6432		7893	
		НР - 94%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**198054**	**22454**	**131207**	**48896**	**266707**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							44393	**8245**	**--**	**19756**	
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
10	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(пластина). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,4545	728151,55 73215,56	7550,75 1781,90	330945 33276	3432 810	294237	40222 29693	400860
11	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,28296	499572,00 --	-- --	141359 --	-- --	141359	-- 11309	152668
12	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Заполнить цементно-песчаным раствором состава 1:3 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,5	1391,49 950,82	92,83 77,01	3479 2377	232 193	870	2056 443	5977
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**475783** **35653**	**3664** **1003**	**436466** **--**	**42278** **41445**	**559505**
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки									
13	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	4,493	7057,81 1039,08	2201,43 961,20	31711 4669	9891 4319	17151	8358 3206	43274
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,53	26520,85 5075,64	2452,14 539,34	93619 17917	8656 1904	67046	18037 8932	120588
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00199	229990,00 --	-- --	458 --	-- --	458	-- 37	494
16	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	54	4223,97 1611,36	309,43 71,10	228094 87013	16709 3839	124372	84493 25007	337595
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**353881** **109599**	**35256** **10062**	**209026** **--**	**110888** **37182**	**501951**
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
17	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Заполнить цементно-песчаным раствором состава 1:3 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,61	1391,49 950,82	92,83 77,01	2240 1531	149 124	560	1324 285	3849
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2240** **1531**	**149** **124**	**560** **--**	**1324** **285**	**3849**
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
20	1208-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	прим.Подшивка карниза плоскими асбестоцементными листами. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	30	2582,04 495,08	15,51 7,98	77461 14852	465 239	62144	10866 7066	95393
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**77461** **14852**	**465** **239**	**62144** **--**	**24936** **11495**	**95393**
		РАЗДЕЛ 8.Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		По типу 1, S=106,5м2									
29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	8,52	22131,17 4474,17	8,40 --	188558 38120	72 --	150366	35833 17951	242341
		По типу 1, S=29,3м2									
32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,344	22131,17 4474,17	8,40 --	51875 10487	20 --	41368	9858 4939	66672
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	29,3	830,63 412,27	35,89 18,38	24337 12079	1052 539	11206	11861 2896	39094
34	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	29,3	1626,15 806,58	101,24 15,85	47646 23633	2966 464	21047	22651 5624	75921
35	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	29,3	1003,47 486,66	50,34 9,04	29402 14259	1475 265	13668	13653 3444	46499
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	29,3	830,63 412,27	35,89 18,38	24337 12079	1052 539	11206	11861 2896	39094
37	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	29,3	3465,38 1467,68	92,36 44,36	101536 43003	2706 1300	55827	41645 11454	154635
		По типу 3,S=209,5м2									
38	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	16,76	9977,56 3960,74	2182,75 951,50	167224 66382	36583 15947	64259	77389 19569	264182
39	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	52	1790,51 595,27	24,67 10,73	93107 30954	1283 558	60870	29621 9818	132546
40	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 прим	Покрытия дощатые толщиной 35 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	52	4506,80 800,35	59,89 30,03	234354 41618	3114 1562	189621	40589 21995	296938
41	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	52	835,71 594,02	3,48 1,75	43457 30889	181 91	12387	24784 5459	73700
		По типу4, S=29м2									
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	29	830,63 412,27	35,89 18,38	24088 11956	1041 533	11091	11739 2866	38694
43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	29	426,26	24,31	12361	705	11065	887	14308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			20,38	12,16	591	353		1060	
44	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 25 мм из бетона кл.В22,5. Устройство	м2 покрытия	29	1193,14	120,65	34601	3499	18978	12672	51054
		НР - 94%; СП - 8%			418,06	46,79	12124	1357		3782	
45	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	29	-117,38	-5,27	-3404	-153	-2902	-403	-4112
		НР - 94%; СП - 8%			-12,04	-2,75	-349	-80		-305	
		Плинтуса									
46	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	81	636,36	2,08	51546	168	21415	28245	86173
		НР - 94%; СП - 8%			369,92	1,04	29963	84		6383	
47	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	60	332,82	2,77	19969	166	13690	5824	27857
		НР - 94%; СП - 8%			101,88	1,38	6113	83		2063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1144993**	**55930**	**705162**	**378709**	**1645596**
							383901	23594	--	**121895**	
		РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка									
70	1115-0203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное (цоколь)	м2 оштукатуриваемой поверхности	12	1724,49	105,25	20694	1263	5229	12187	35511
		НР - 80%; СП - 8%			1183,49	85,98	14202	1032		2630	
71	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	139,5	237,31	1,80	33104	251	14260	14971	51921
		НР - 80%; СП - 8%			133,28	0,87	18593	121		3846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**53798**	**1514**	**19489**	**27158**	**87432**
							32794	**1152**	--	**6476**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**3689515**	**362804**	**1629089**	**1439261**	**3950053**
							1697621	**118053**		**413605**	

Локальная смета №2-2-1

на Демонтажные работы

2	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	29,3	840,21	31,12	24618	912	--	17420	45402
		НР - 72%; СП - 8%			809,09	16,68	23706	489		3363	
3	1207-0101-0209 РСНБ РК 2015 прим	Полы бетонные (мозаичного состава). Разборка покрытия	м2	106,5	586,06	143,25	62416	15256	--	39062	109596
		НР - 72%; СП - 8%			442,82	66,59	47160	7092		8118	
4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 прим	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	29	1898,18	610,48	55047	17704	--	32871	94951
		НР - 72%; СП - 8%			1287,70	286,57	37343	8311		7033	
5	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	52	344,17	18,58	17897	966	--	12563	32896
		НР - 72%; СП - 8%			325,58	9,96	16930	518		2437	
6	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	52	138,18	--	7185	--	--	5173	13348
		НР - 72%; СП - 8%			138,18	--	7185	--		989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	57	1835,15	200,05	104604	11403	--	70921	189567
		НР - 72%; СП - 8%			1635,10	93,00	93201	5301		14042	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**271767**	**46241**		**178010**	**485759**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**225525**	**21711**			
		Локальная смета №7-1-1									
		Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	623	50,83	50,83	31667	31667	--	8532	43415
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,02	--	11850		3216	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2492	43,49	43,49	108384	108384	--	29202	148593
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,28	--	40558		11007	
3	1101-0105-0702 РСНБ РК 2015	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 2	м3 грунта	207	1287,96	95,22	266608	19711	--	181673	484144
		НР - 72%; СП - 8%			1192,74	26,22	246897	5427		35863	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	100	77,64	77,64	7764	7764	--	2199	10759
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,54	--	3054		797	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	200	7,34	7,34	1467	1467	--	326	1937
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,27	--	453		143	
6	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта (недостаток пригодного грунта)	740	226,96	218,29	167952	161533	58	37023	221374
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	60,89	6361	45060		16398	
7	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(избыток пригодного грунта)	т	1184	186,00	--	220224	--		--	237842
		СП - 8%			--	--	--	--		17618	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**804066**	**330526**	**58**	**258955**	**1148064**
							253258	**106402**		**85042**	
		Добавить по тех решению									
		Локальная смета №2-1-1-Д									
		Раздел2 Фундаменты									
1	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим	Фундаменты .Усиление монолитными железобетонными обоймами.	м3	19,4	58982,07	1948,19	1144252	37795	703669	351733	1615664
		НР - 84%; СП - 8%			20762,28	821,75	402788	15942		119679	
2	2105-0309-0303РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,525	227769,00	--	119579	--	119579	--	129145
		СП - 8%			--	--	--	--		9566	
		Итого по разделу2					**1263831**	**37795**	**823248**	**351733**	**1744809**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							402788	**15942**		**129245**	
		Раздел 8 Полы									
8	1207-0101-0209 РСНБ РК 2015 прим	Полы бетонные (мозаичного состава). Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	181,5	586,06 442,82	143,25 66,59	106370 80372	26000 12086	-2	66570 13835	186775
9	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	15,52	22131,17 4474,17	8,40 --	343476 69439	130 --	273906	65273 32700	441448
10	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	288	4504,3 1101,44	130,07 62,14	1297238 317215	37460 17896	942564 –	315004 128979	1741222
		Итого по разделу 8					**1 747 084** **467026**	**63590** **29982**	**1216468**	**446847** **175514**	**2369445**
		Раздел 11Отмостка									
12	1111-0101-0204РСНБ РК2015	Слои подстилающие щебеночные (отмостка)Демонтаж *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	18,8	3639,44 2410,56	1228,88 532,84	68421 45319	23103 10017	0	52016 9635	130072
13	1106-0101-0101РСНБ РК 2015	Демонтаж бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	18,8	1762,99 915,84	847,15 175,64	33144 17218	15926 --	0	15668 3905	52717
		Итого по разделу 8					**101 566** **62536**	**39029** **10017**		**67684** **13540**	**182790**
		Раздел Окна									
16	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	177,67	20337 –		3613275 –		–	– 289062	3902337
		Итого по разделу					**3 613 275**			**289062**	**3902337**
		Раздел Входная группа									
22	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	39,62	1354,49 918,4	119,05 57,95	53665 36387	4717 2296	12561 –	36362 7202	97229
23	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	39,62	1895 –		75080 –		75080 –	– 6006	81086
		Итого по разделу					128745 36387	4717 2296	87641	36362 13209	178315
		Раздел Ограждение									
24	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,6	101763,43 95071,8	4702,91 1979,05	61058 57043	2822 1187	1193	40179 8099	0
25	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота ВР-1,двери Д-1 *СП - 8%*	т	0,6	707754		424652 --	-- --	424652 --	33972	458625
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**				**485710**	**2822**	**425846**	**74151**	**458625**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТАМ					**16 456 016**				
		- т.ч. оборудование					**0**				
		- СМР					**16 456 016**				
		Временные здания и сооружения (1,2%)					**197472**				
		Итого с временными					**16 653 489**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)					**366377**				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска					**337431**				
		Непредвиденные работы и затраты2%					**340397**				
		Итого по акту в текущих ценах на 2019год к=1,0348515					**18 314 484**				
		Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки					**16483036**				
		НДС (12%)					**1 977 964**				
		ИТОГО ПО АКТУ №2					**18 461 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел образования Абайского района ВКО"

_____Б.Н.Скакова

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____Ж.Г. Аралова

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"
_____Жунусов К.Б.