6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 7 663 230,54 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6 431 366,95 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13 482,17 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 7 595 726,58 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 6 429 352,4 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 11 193,7 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Пробивку пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути принять в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

Заказчик
КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Руководитель _____ (подпись,печать) Хосчанов Т.Т. (ФИО)

Заместитель руководителя _____ (подпись,печать) Телибаев С. (ФИО)

Руководитель отдела дорожной инфраструктуры _____ (подпись,печать) Абжахан Е.С. (ФИО)

Технический надзор

Генеральный директор ТОО «Алматы сапа инжиниринг» _____ (подпись,печать) Дайырманов Р.С. (ФИО)

Авторский надзор

Директор ТОО «BC Engineering» _____ (подпись,печать) Килыбаев Н.С. (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «Компания АИС Астана» _____ (подпись,печать) Пак Ю.А. (ФИО)

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: пробивка
деректер базасына енгізілді
№ 1337 25.12.18
бас маман:

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"21" 12 2018 года

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», 050001, г. Алматы, Площадь Республики, 4**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от «21» декабря 2018 г. ТОО «Компания АИС Астана», генеральный директор Пак Юрий Алексеевич, 010000, г.Астана, район Алматы, ул. Акжол, д.30**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «21» декабря 2018 г. ТОО «Алматы сапа инжиниринг», генеральный директор Дайырманов Рауан Сарсенгалиевич, эксперты технического надзора – Утешов Сакен Бексултанович, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г., Мекебаев Ерден Назимбекович, аттестат №KZ85JE00018067 от 28.07.2016г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «21» декабря 2018 г. ТОО «BC Engineering», директор Килыбаев Нурлан Санбаевич, Счастливая Татьяна Николаевна**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г. Алматы, Жетысуский район, пр. Назарбаева, севернее пр. Райымбека**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «09» апреля 2012 года №2/259 Постановление Акимата города Алматы**
(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___ года №_____
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», уведомление № KZ62REA00044179 от 25.12.2016 г.**
(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «BC Engineering», № 108**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ № 252-ПИР от 23.06.2014 г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **декабрь, 2016 г.**
месяц, год
окончание работ: **декабрь, 2018 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 30 месяцев
фактически, месяц: 24 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Объект «Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути» имеет следующие показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			По проекту	Фактически
1	Категория дорог: пр. Назарбаева ул. Жансугурова	-	магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения.	
2	Протяженность пробиваемой пр. Назарбаева до ул. Жансугурова	м	1390,92	1390,92
	в том числе:		-	-
	длина эстакады с подпорными стенками		790,00	790,00
3	Количество полос движения:	-	-	-
	по пр. Назарбаева		6	6
	по эстакаде		4	4
4	Ширина полос движения	м	-	-
	по пр. Назарбаева		3,25; 4,0	3,25; 4,0
	по эстакаде		3,5	3,5
5	Ширина проезжей части:	м		
	по пр. Назарбаева		2х(2х3,25-4,0)=21,0	2х(2х3,25-4,0)=21,0
	по эстакаде		2(2х3,5)=14,0	2(2х3,5)=14,0
6	Ширина эстакады	м	25,2	25,2
7	Длина эстакады с подпорными стенками	м	790,00	790,00
8	Схема пролетного строения	м	60,0+70,0+75,0+65,0 +2х55,0	60,0+70,0+75,0+65,0+ 2х55,0
9	Тип дорожной одежды	-	капитальный	капитальный
10	Вид покрытия	-	ЩМА-20	ЩМА-20
11	Нормативная продолжительность строительства	мес.	30	24

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Участок строительства объекта пробивки пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути расположен в Жетысуском районе г. Алматы. Часть трассы проходит через магистраль железной дороги перегона станция Алматы-II – Алматы-I. Остальная часть трассы проходит по существующему району малоэтажной застройки с развитой сетью коммуникаций и местных дорог. Пролетное строение - металлическое неразрезное индивидуального проектирования по схеме (60,0+70,0+75,0+65,0+2х55,0) м. Железнодорожные пути перекрываются пролетом 70,0 м между опорами №2 и №3; состоит из 2-х прямоугольных и 2-х трапециевидных металлических коробок высотой 2,2 м, шириной 2,1 (верх трапециевидных - 2,46) м, устанавливаемых с шагом 6,5 м. Марка стали 10ХСНД. Сверху устанавливается ортотропная металлическая плита проезжей части и устраивается мостовое полотно. Материал стали плиты 15ХСНД; имеет постоянную высоту в поперечном сечении и устанавливается с поперечным уклоном 20‰. Уклон достигается за счёт ригеля переменной высоты. Пролётные строения устанавливаются на сейсмоизолирующие опорные части
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"21" декабря 2018 года

Авторский надзор ТОО «BC Engineering», Директор Килыбаев Нурлан Санбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Счастливая Татьяна Николаевна, главный специалист

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №142 от 18.11.2016г.

№ договора и дата

по объекту: Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, г.Алматы, Жетысуский район

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Хосчанова Талгата Толеугазиновича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Компания АИС-Астана», лицензия № 13018388, от 22.11.2013г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Генерального директора Пак Юрия Алексеевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями АО «Алматыинжстрой», лицензия ГСЛ №04216 от 26.02.2001г.,
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», лицензия ГСЛ №07460, от 22.07.2005г.,
ТОО «Есик Жолдары», лицензия ГСЛ №007137, от 02.10.2001г.,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице АО «Алматыинжстрой» - генеральный директор Чиликбаев А.К.,
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» - генеральный директор Абдыгапаров Э.А.,
ТОО «Есик Жолдары» - директор Круль П. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2016г.

месяц, год

окончание работ ноябрь 2018г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 30 месяц;
фактически 24 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией), ТОО «BC Engineering», Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, № 108

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №252-ПИР от 23.06.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «BC Engineering», Директор Килыбаев Нурлан Санбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись М.П.

Эксперт по авторскому надзору **Счастливая Татьяна Николаевна, главный специалист**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись М.П.

Приложение 6
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	60+70+75+65+2x55		
2	Ширина между перилами	м	-		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Высота моста	м	2,2		
5	Высота пролетного строения	м			
6	Длина пролетного строения	м	387,9		
7	Ширина пролетного строения	м	25,2		
8	Сечение пролетного строения		Пролетное строение состоит из 2-х прямоугольных и 2-х трапециевидных металлических коробок		
9	Расстояние между осями ферм	м			
10	Электроосвещение		Светодиодные светильники дорожного освещения		

Заказчик
КГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Руководитель _____ Хосчанов Т. Т.
(подпись руководителя, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «BC Engineering»

Директор _____ Килыбаев Н. С.
(подпись руководителя, печать) (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, г.Алматы, Жетысуский район,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Компания АИС-Астана», Генеральный директор Пак Ю.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Субподрядные организации

АО «Алматыинжстрой», Генеральный директор Чиликбаев А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», Генеральный директор Абдыгапаров Э.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Есик Жолдары», директор Круль П. А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"21" 12 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания АИС Астана», 010000, г.Астана, район Алматы, ул.Акжол, д.30

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Пак Юрия Алексеевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, г.Алматы, Жетысуский район

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Хосчанова Талгата Толеугазиновича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: АО «Алматыинжстрой», ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», ТОО «Есик Жолдары»

наименование организации

Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, г.Алматы, Жетысуский район, №108

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №252-ПИР от 23.06.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути

Показатели	Единица измерения		По проекту	Фактически
Схема моста	м		60,0+70,0+75,0+65,0+2x55,0	60,0+70,0+75,0+65,0+2x55,0
Длина моста	м		387,9	387,9
Число полос движения	шт	ул. Фурманова эстакада	6 4	6 4
Ширина полосы движения	м	ул. Фурманова эстакада	3,25; 4,0 3,5	3,25; 4,0 3,5
Ширина полосы безопасности	м		1,0	1,0
Ширина проезжей части	м	ул. Фурманова эстакада	2x(2x3,25+4,0)=21,0 2x(2x3,5)=14,0	2x(2x3,25+4,0)=21,0 2x(2x3,5)=14,0
Ширина тротуара	м		1,5	1,5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Участок строительства объекта пробивки ул. Фурманова до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути расположен в Жетысуском районе г. Алматы. Часть трассы проходит через магистраль железной дороги перегона станция Алматы-II – Алматы-I. Остальная часть трассы проходит по существующему району малоэтажной застройки с развитой сетью коммуникаций и местных дорог.

Пролетное строение - металлическое неразрезное индивидуального проектирования по схеме (60,0+70,0+75,0+65,0+2x55,0) м. Железнодорожные пути перекрываются пролетом 70,0 м между опорами №2 и №3; состоит из 2-х прямоугольных и 2-х трапециевидных металлических коробок высотой 2,2 м, шириной 2,1 (верх трапециевидных - 2,46) м, устанавливаемых с шагом 6,5 м. Марка стали 10ХСНД. Сверху устанавливается ортотропная металлическая плита проезжей части и устраивается мостовое полотно. Материал стали плиты 15ХСНД; имеет постоянную высоту в поперечном сечении и устанавливается с поперечным уклоном 20‰. Уклон достигается за счёт ригеля переменной высоты. Пролётные строения устанавливаются на сейсмоизолирующие опорные части.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2016г.
месяц, год

окончание работ ноябрь 2018г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 30 ;

фактически, месяц: 24 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алатау Жарык Компаниясы»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ГКП на ПХВ Акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық» Гл. инженер Дантебай Ерман Серікұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

07.12.2018г.

подпись руководителя, дата М.П.

Ал ПФ АО «Каз Транс Аймақ» Ал ПФ АО „Каз Транс Газ Аймак" Амангелдиев Кайсар Сорамович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Алматинские тепловые сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

РДТ «Алматытелеком» АЗИЗКОВ Ш.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ГКП «Алматы Су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

" 21 " 12 2018 года

Технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»
Генеральный директор Дайырманов Рауан Сарсенгалиевич, город Алматы, ул.Щепкина, №35а, 41
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
юридический адрес

в лице Утешов Сакен Бексултанович, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г., Мекебаев Ерден Назимбекович, аттестат №KZ85VJE00018067 от 28.07.2016г., Иманкулов Ардак Серикович, аттестат №KZ19VJE00025948 от 30.05.2012г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №162 от 06.12.2016г.
№ договора и дата

по объекту: Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, г.Алматы, Жетысуский район
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Хосчанова Талгата Толеугазиновича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Компания АИС-Астана», лицензия №13018388, от 22.11.2013г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Генерального директора Пак Юрия Алексеевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями АО «Алматыинжстрой», лицензия ГСЛ №04216 от 26.02.2001г., ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», лицензия ГСЛ №07460, от 22.07.2005г., ТОО «Есик Жолдары», лицензия ГСЛ №007137, от 02.10.2001г.,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице АО «Алматыинжстрой» - генеральный директор Чиликбаев А.К., ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» - генеральный директор Абдыгапаров Э.А., ТОО «Есик Жолдары», - директор Круль П. А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2016 г
месяц, год

окончание работ декабрь 2018 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 30 месяц;
фактически 24 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 7 663 230,54 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6 431 366,95 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13 482,17 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 7 595 726,58 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 6 429 352,4 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 11 193,7 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «BC Engineering», Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, №108

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №252-ПИР от 23.06.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «Алматы сапа инжиниринг», Генеральный директор Дайырманов Р.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Эксперт по техническому надзору **Утешов С.Б., аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Мекебаев Е.Н., аттестат №KZ85VJE00018067 от 28.07.2016г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Иманкулов А.С. , аттестат №KZ19VJE00025948 от 30.05.2012г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Есик Жолдары"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

Договор №_____ от

Форма 4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Опора №2								
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1284	42,17	40,26	54152	51695	15916	0,01	17
		м3		1,86	10,92	2388	14020	97	0,04	48
2	Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	140	467,10	--	65394	--	73895	2,98	417
		м3		467,10	--	65394	--	113	--	--
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2705,6	176,40	176,40	477268	477268	95454	--	--
		т		--	35,28	--	95454	100	0,74	2005
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	758	32,23	30,77	24433	23324	7180	0,01	7
		м3		1,42	8,34	1076	6325	97	0,03	22
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1440	176,40	176,40	254016	254016	50803	--	--
		т		--	35,28	--	50803	100	0,74	1067
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	758	6,83	6,83	5174	5174	1372	--	--
		м3		--	1,87	--	1415	97	0,01	5
7	Е0101-28-8 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 20м	758	29,61	29,61	22443	22443	5953	--	--
		м3		--	8,10	--	6137	97	--	2
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	758	21,55	4,52	16332	3423	12521	0,11	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	12909	--	97	--	--
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	758	14,12	12,00	10701	9094	3209	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1228	2081	97	0,01	9
10	Е0101-28-2	Замена грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	435	6,83	6,83	2969	2969	788	--	--
		м3		--	1,87	--	812	97	0,01	3
11	Е0101-28-8 К=5	Замена грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 20м	435	16,45	16,45	7155	7155	1898	--	--
		м3		--	4,50	--	1957	97	--	1
12	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	435	860,00	--	374100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта2 группы пневматическими трамбовками	435	21,55	4,52	9373	1964	7186	0,11	47
		м3		17,03	--	7408	--	97	--	--
14	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В25,F200,W6	229,4	6920,78	532,08	1587628	122060	141551	2,55	585
		м3		434,25	131,85	99617	30246	109	0,43	100
15	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	233,988	128,00	--	29950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	233,988	298,00	--	69728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	233,988	90,00	--	21059	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	1,599	59100,00	--	94501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,604	62100,00	--	410108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,24	68800,00	--	154112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,233	71100,00	--	87666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0130-13-1	Бетонирование стоек, бетон В30,F200,W6	39,2	8279,03	937,34	324538	36744	51011	4,88	191
		м3		918,00	275,85	35986	10813	109	1,10	43
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	39,984	298,00	--	11915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	5,422	59100,00	--	320440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,265	66000,00	--	17490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,183	63800,00	--	11675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0130-13-1	Бетонирование ригелей, бетон В30,F200,W6	68,8	8279,03	937,34	569597	64489	89529	4,88	336
		м3		918,00	275,85	63158	18978	109	1,10	75
28	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	71,552	298,00	--	21322	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	5,363	59100,00	--	316953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,658	62100,00	--	165062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,881	64400,00	--	121136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,122	68800,00	--	145994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,032	63800,00	--	2042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0130-13-1	Бетонирование подферменников, бетон В30,F200,W6	2,63	8279,03	937,34	21774	2465	3422	4,88	13
		м3		918,00	275,85	2414	725	109	1,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			2,7352	298,00	--	815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,535	68800,00	--	36808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5865825	1084285			1704
			Тенге			291579	239767			3382
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5865825				
	Материалы -		Тенге			187196				
	Всего заработная плата -		Тенге				531346			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1883988				
	Местные материалы -		Тенге			2418778				
		Накладные расходы -	Тенге			561689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84253			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			385651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6813165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5366
		Сметная заработная плата -	Тенге				615599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6813165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5366
		Сметная заработная плата -	Тенге				615599			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5865825	1084285			1704
			Тенге			291579	239767			3382
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5865825				
	Материалы -		Тенге			187196				
	Всего заработная плата -		Тенге				531346			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1883988				
	Местные материалы -		Тенге			2418778				
		Накладные расходы -	Тенге			561689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84253			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			385651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6813165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5366
		Сметная заработная плата -	Тенге				615599			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6813165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5366
		Сметная заработная плата -	Тенге				615599			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%				327032				
		Итого с временными:				7140197				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8%				128524				
		Затраты на доп отпуска - 0,4%				28561				
		Затраты на выслугу лет-1%				71402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2001 г.				7368683				
		В текущих ценах на 2015 г.				18844813				
		Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%				376896				
		Итого с налогами :				19221709				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				134252				
		Итого:				19087457				
		НДС-12%				2290495				
		Всего :				21377952				
		% конкурсной скидки				0,99987052959				
		Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки				21375185				
		Итого к оплате:				**21 375 185**				

Подрядчик: _____ (подпись)

Субподрядчик: _____ (подпись)

Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Есик Жолдары"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

А К Т

приемки выполненных работ

за август 2018 года

Договор №_____ от

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-4 Сопряжение с насыпью								
		РАЗДЕЛ 1.Сопряжение с насыпью								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	2148,1	32,23	30,77	69240	66098	20347	0,01	21
		м3		1,42	8,34	3050	17926	97	0,03	61
2	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3866,58	176,40	176,40	682065	682065	136413	--	--
		т		--	35,28	--	136413	100	0,74	2865
3	Е0101-28-2	Устройство заустойной засыпки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2148,1	6,83	6,83	14663	14663	3889	--	--
		м3		--	1,87	--	4010	97	0,01	13
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	2148,1	21,55	4,52	46283	9701	35485	0,11	232
		м3		17,03	--	36582	--	97	--	--
5	Е0130-3-1	Устройство подготовки из естественного щебня	10,6	2031,07	38,67	21529	410	3752	1,99	21
		м3		310,50	14,24	3291	151	109	0,07	1
6	Е0130-3-1	Устройство подготовки из фракцинированного щебня	103,8	2142,27	38,67	222368	4014	36742	1,99	207
		м3		310,50	14,24	32230	1478	109	0,07	7
7	Е0130-35-2	Укладка переходных плит	56,16	4746,66	536,68	266573	30140	53768	4,39	247
		м3		744,75	133,61	41825	7504	109	0,49	28
8	С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/	32	62800,00	--	2009600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С143023-116 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плита переходная П 290.124.30 /ТП 3.503.1-96/	4	39150,00	--	156600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0130-7-1	Омоноличивание переходных плит В30 F300	5,8	7544,00	532,08	43755	3086	3579	2,55	15
		м3		434,25	131,85	2519	765	109	0,43	3
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,818	50900,00	--	41636	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочнойбитумной мастикой двухслойной	202,5	317,51	13,70	64296	2774	23810	0,61	123
		м2		102,83	5,04	20823	1021	109	0,02	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3638607	812950			865
			Тенге			140321	169266			2982
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3638607				
	Материалы -		Тенге			163095				
	Всего заработная плата -		Тенге				309587			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41636				
	Местные материалы -		Тенге			2480605				
		Накладные расходы -	Тенге			317784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47668			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4193775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4006
		Сметная заработная плата -	Тенге				357255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4193775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4006
		Сметная заработная плата -	Тенге				357255			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3638607	812950			865
			Тенге			140321	169266			2982
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3638607				
	Материалы -		Тенге			163095				
	Всего заработная плата -		Тенге				309587			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41636				
	Местные материалы -		Тенге			2480605				
		Накладные расходы -	Тенге			317784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47668			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4193775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4006
		Сметная заработная плата -	Тенге				357255			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4193775				
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%				201301				
		Итого с временными				4395076				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8%				79111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на доп отпуска - 0,4%				17580				
		Затраты на выслугу лет-1%				43951				
		Итого в ценах 2001 г.				4535719				
		В текущих ценах на 2016 г.				12413238				
		Налоги, сборы и обяз платежи - 2%				248265				
		Итого с налогами :				12661502				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				82637				
		Итого:				12578865				
		НДС-12%				1509464				
		Всего :				14088329				
		% конкурсной скидки				0,99987052959				
		Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки				14086505				
		Итого к оплате:				**14 086 505**				

Подрядчик: _____ (подпись)

Субподрядчик: _____ (подпись)

Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Есик Жолдары"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

А К Т

приемки выполненных работ

за сентябрь 2018 года

Договор №_____ от

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подходы 5-1								
		РАЗДЕЛ 1.Пересечения и примыкания								
1	Е0127-14-2	Устройство основания из песчано-гравийной смеси, дресвы	13,8	864,08	73,75	11924	1018	607	0,14	2
		м3		21,38	11,67	295	161	133	0,04	1
2	Е0101-36-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 300мм	231,6	171,89	111,14	39809	25739	23555	0,39	89
		м3		60,75	44,10	14070	10214	97	0,20	46
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	369	6,48	6,48	2391	2391	753	--	--
		м3		--	2,10	--	776	97	0,01	3
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	369	21,55	4,52	7950	1666	6096	0,11	40
		м3		17,03	--	6284	--	97	--	--
5	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	403	29,61	28,58	11932	11516	4125	0,01	3
		м3		0,99	9,56	399	3854	97	0,04	14
6	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	725,4	176,40	--	127961	--	25592	0,74	537
		Т		35,28	--	25592	--	100	--	--
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	403	3,77	3,24	1518	1307	625	--	1
		м3		0,48	1,12	193	451	97	--	1
8	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	78	334,12	6,63	26061	517	11457	0,70	54
		м		108,68	1,76	8477	137	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бордюрные М-300	4,212	26700,00	--	112460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	253	864,08	73,75	218613	18660	11121	0,14	36
		м3		21,38	11,67	5409	2952	133	0,04	10
11	Е0127-22-1	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной смеси	1499	320,26	33,28	480068	49889	32869	0,03	49
		м2		5,00	11,49	7495	17219	133	0,04	61
12	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 18см	1499	87,75	--	131534	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-72-1	Розлив битума	0,7	40097,59	339,59	28068	238	131	0,58	--
		т		--	140,94	--	99	133	0,58	--
14	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	45	4137,59	167,92	186192	7557	5388	0,19	9
		т		34,65	55,37	1559	2492	133	0,19	9
15	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2157	384,35	15,35	829035	33113	31557	0,03	72
		м2		5,94	5,06	12813	10914	133	0,02	38
16	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 до 6 см	2157	180,58	--	389502	--	115	--	1
		м2		0,04	--	86	--	133	--	--
17	Е0127-72-1	Розлив битума	0,7	40097,59	339,59	28068	238	131	0,58	--
		т		--	140,94	--	99	133	0,58	--
18	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2496	517,18	15,35	1290885	38317	36516	0,03	84
		м2		5,94	5,06	14826	12630	133	0,02	44
19	Е0127-54-1к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5см	2496	123,46	--	308156	--	66	--	--
		м2		0,02	--	50	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4232129	192166			980
			Тенге			97549	61997			228
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4232129				
	Материалы -		Тенге			72561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				159546			
	Местные материалы -		Тенге			3767486				
	Транспортные расходы -		Тенге			127961				
		Накладные расходы -	Тенге			190704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28606			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			265370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4688203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1304
		Сметная заработная плата -	Тенге				188151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4688203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1304
		Сметная заработная плата -	Тенге				188151			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт и устройство новых тротуаров								
20	Е0127-20-1	Разборка поребрика сущ.тротуара	1641	122,85	--	201597	--	268124	0,77	1259
		м		122,85	--	201597	--	133	--	--
21	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	47,2608	27,10	27,10	1281	1281	897	--	--
		т		--	18,97	--	897	100	0,40	19
22	Е010333-А30-1	Вывоз строительного мусора	47,2608	176,40	176,40	8337	8337	1667	--	--
		т		--	35,28	--	1667	100	0,74	35
23	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	105	408,11	169,61	42852	17809	33875	1,55	163
		м3		238,50	4,07	25043	427	133	0,01	1
24	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	207,9	27,10	27,10	5634	5634	3944	--	--
		т		--	18,97	--	3944	100	0,40	83
25	Е010333-А30-1	Вывоз строительного мусора	207,9	176,40	176,40	36674	36674	7335	--	--
		т		--	35,28	--	7335	100	0,74	154
26	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом для установки тротуарного бордюра	1294	19,40	--	25104	--	24350	0,12	159
		м2		19,40	--	25104	--	97	--	--
27	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	129,4	864,08	73,75	111812	9544	5688	0,14	19
		м3		21,38	11,67	2767	1510	133	0,04	5
28	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	1932	306,43	6,63	592030	12811	283774	0,70	1349
		м		108,68	1,76	209970	3394	133	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бордюрные М-300	30,912	26700,00	--	825350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под основание тротуара	6872	19,40	--	133317	--	129317	0,12	845
		м2		19,40	--	133317	--	97	--	--
31	Е0127-14-2	Устройство основания толщиной до 12 см из песчано-гравийной смеси	824,64	864,08	73,75	712558	60820	36247	0,14	119
		м3		21,38	11,67	17631	9623	133	0,04	34
32	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	7530	359,17	--	2704520	--	247869	0,14	1084
		м2		24,75	--	186368	--	133	--	--
33	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 5см	7530	223,56	--	1683377	--	159437	0,09	699
		м2		15,92	--	119878	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7084442	152909			5695
			Тенге			921672	28797			343
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7084442				
	Материалы -		Тенге			210523				
	Всего заработная плата -		Тенге				950469			
	Местные материалы -		Тенге			5799338				
		Накладные расходы -	Тенге			1202524				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							601
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				180379			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			497218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8784184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6640
		Сметная заработная плата -	Тенге				1130847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8784184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6640
		Сметная заработная плата -	Тенге				1130847			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11316571	345075			6675
			Тенге			1019221	90794			572
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11316571				
	Материалы -		Тенге			283084				
	Всего заработная плата -		Тенге				1110014			
	Местные материалы -		Тенге			9566824				
	Транспортные расходы -		Тенге			127961				
		Накладные расходы -	Тенге			1393227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							697
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				208984			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			762588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13472387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7943
		Сметная заработная плата -	Тенге				1318998			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13472387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7943
		Сметная заработная плата -	Тенге				1318998			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%				646675				
		Итого с временными:				14119062				
		Зараты на производстю работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8%				254143				
		Затраты на доп отпуска - 0,4%				56476				
		Затраты на выслугу лет-1%				141191				
		Итого в ценах 2001 г.				14570872				
		В текущих ценах на 2016 г.				39877185				
		Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%				797544				
		Итого с налогами :				40674729				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				265470				
		Итого:				40409259				
		НДС-12%				4849111				
		Всего :				45258370				
		% конкурсной скидки				0,99987052959				
		Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки				45252510				
		Итого к оплате:				**45 252 510**				

Подрядчик: _____ (подпись)

Субподрядчик: _____ (подпись)

Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: АО "Есик Жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень отвественности

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 6-4 Канализация								
1	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**								
		м3	1828,5	32,23	30,77	58938	56263	17320	0,01	18
				1,42	8,34	2596	15259	97	0,03	52
2	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
		т	3474,15	176,40	176,40	612840	612840	122568	--	--
				--	35,28	--	122568	100	0,74	2574
3	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
		м3	1828,5	3,77	3,24	6888	5932	2838	--	6
				0,48	1,12	878	2048	97	--	7
4	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка песком**								
		м3	370,65	1395,20	152,52	517131	56532	101587	1,02	378
				153,68	57,15	56961	21183	130	0,28	103
5	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**								
		м3	1152,60131	32,23	30,77	37152	35466	10917	0,01	11
				1,42	8,34	1637	9618	97	0,03	33
6	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
		т	2189,942489	176,40	176,40	386306	386306	77261	--	--
				--	35,28	--	77261	100	0,74	1622
7	Е0101-27-2	**Засыпка траншей бульдозером, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
		м3	1152,60131	6,48	6,48	7468	7468	2352	--	--
				--	2,10	--	2425	97	0,01	9
8	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	1152,60131	21,55	4,52	24834	5205	19040	0,11	124
				17,03	--	19629	--	97	--	--

9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			1152,60131	14,12	12,00	16272	13828	4880	0,01	14
		м3		1,62	2,75	1867	3164	97	0,01	14
10	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр труб диам. 500 мм								
			41,05	774,80	1,54	31806	63	10862	1,12	46
		м		202,95	0,59	8331	24	130	--	--
11	Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диам. 500 мм								
			0,25415	272629,88	172616,15	69289	43870	45221	575,00	146
		км		98037,50	38831,51	24916	9869	130	163,82	42
12	С130805-657 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 500 мм СТ РК 1128-2002								
			298,152	7681,00	--	2290106	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из двухслойных профилированных труб диам. 160 мм								
			0,0286	78245,00	36133,62	2238	1033	1913	247,00	7
		км		41850,00	9612,90	1197	275	130	37,30	1
14	С130804-2324 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011								
			28,886	665,00	--	19209	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-11-14 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Сварка труб в плети диам. 820 мм (футляр)								
			0,0273	437949,96	275244,59	11956	7514	7868	919,00	25
		км		156689,50	65019,43	4278	1775	130	269,07	7
16	Е0122-47-12	Протаскивание труб в футляр диам.820мм								
			27,3	1027,78	2,10	28058	57	8093	1,24	34
		м		227,25	0,79	6204	22	130	--	--
17	С130806-146 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм								
			27,4092	16700,00	--	457734	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм (футляр)								
			0,04105	484785,09	213713,84	19900	8773	16387	1190,00	49
		км		226350,00	80732,25	9292	3314	130	394,30	16
19	С130806-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм								
			41,2142	11300,00	--	465720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-48-5	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 820 мм								
			1	7817,01	752,73	7817	753	2568	11,80	12
		футляр		1959,75	15,64	1960	16	130	0,03	--
21	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 720 мм								
			3	4156,81	503,82	12470	1511	4668	7,99	24
		футляр		1188,68	8,36	3566	25	130	0,02	--
22	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм								
			1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
23	Е0122-20-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм								
			0,0273	1581375,65	271531,87	43172	7413	7415	625,20	17
		км		106357,50	102573,00	2904	2800	130	500,97	14
24	Е0122-20-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм								
			0,0415	1364942,43	245783,38	56645	10200	10008	544,20	23
		км		92655,00	92846,25	3845	3853	130	453,46	19
25	Е0123-18-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			24,31	6224,45	2986,27	151316	72596	99885	14,90	362
		м3		2362,50	798,12	57432	19402	130	2,80	68
26	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
			8,85	8283,00	--	73305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
			13,35	7530,00	--	100526	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

28	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые										
				4,08	29600,00	--	120768	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
29	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное КО-6										
				0,48	895,00	--	430	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
30	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Днище										
				5,7	20800,00	--	118560	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
31	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99										
				7	13400,00	--	93800	--	--	--	--	
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			5847271	1334185				1305
				Тенге			208813	294910				4582
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2520702					
	Материалы -			Тенге			1370301					
	Всего заработная плата -			Тенге				503724				
	Местные материалы -			Тенге			838403					
		Накладные расходы -		Тенге			575382					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч								288
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				86307				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			185765					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3281850					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								6175
		Сметная заработная плата -		Тенге				590031				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3326569					
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3326569					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			199595	199594				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3526163					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			6808013	6808013				
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%					326784,62					
		Итого с временными:					7134797,47					
		Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8%					128426,35					
		Затраты на доп отпуска - 0,4%					28539,19					
		Затраты на выслугу лет-1%					71347,97					
		Итого в ценах 2001 г.					7363110,99					
		В текущих ценах на 2015 г.					18830562,56					
		Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%					376611,25					

		Итого с налогами :				19207173,81			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				125358,80			
		Итого:				19081815,02			
		НДС-12%				2289817,80			
		Всего :				21371632,82			
		% конкурсной скидки				1,00			
		Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки				21368865,83			
		Итого к оплате:				21368865,83			
		Всего к оплате с понижающим коэф-том				20 941 489			

Подрядчик: _____ (подпись)

Субподрядчик: _____ (подпись)