Подрядчик ТОО «Коктем-Строй»

Субподрядчик ТОО «Invest Stroy Construction»

Наименование объекта: Строительство ФОК в с. Мартук Мартукского района Актюбинской области

С П Р А В К А № 4

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организац. правов.форма	
		Номер	Дата	Наименование. код	Наименов.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость-12% (тенге)	Всего (тенге)
	С начала года по отчетный .месяц	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах	На приобретение материалов	Другие дополнительные		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**169 643 317,97**									
Акт № 4		**7 654 525,57**							**918 543,07**	**8 573 068,64**
Акт № 5		**10 113 357,33**							**1 213 602,88**	**11 326 960,21**
Акт № 6		**1 867 686,97**							**224 122,44**	**2 091 809,41**
Итого к оплате	**21 991 838,26**									

Подрядчик: **ТОО "Коктем-Строй"** _____ **Директор Байтурлин Б.Г.**

Субподрядчик: **ТОО "Invest Stroy Construction"** _____ **Директор Абдрахманова Ж.М.**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Коктем-Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Invest Stroy Construction"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство ФОК на 160 зрительских мест в с. Мартук Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ № 4 за октябрь 2019

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	132,000	263,80	34821
			Накладные расходы			*50,39*	*6651*
			Сметная прибыль			*19,54*	*2579*
2	2	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	39,600	435,59	17249
			Накладные расходы			*92,11*	*3648*
			Сметная прибыль			*32,27*	*1278*
3	3	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	68,112	342,36	23319
			Сметная прибыль			*25,36*	*1727*
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,148	2551,75	13136
			Накладные расходы			*989,05*	*5092*
			Сметная прибыль			*189,02*	*973*
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	39,600	25,96	1028
			Накладные расходы			*6,01*	*238*
			Сметная прибыль			*1,92*	*76*
6	6	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	132,000	43,31	5717
			Накладные расходы			*6,92*	*914*
			Сметная прибыль			*3,21*	*423*
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	132,000	220,61	29121
			Накладные расходы			*71,16*	*9393*
			Сметная прибыль			*16,34*	*2157*
8	8	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,800	12528,05	97719
			Накладные расходы			*3149,87*	*24569*
			Сметная прибыль			*928,00*	*7238*
9	9	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	8,050	14704,59	118372
			Накладные расходы			*4906,56*	*39498*
			Сметная прибыль			*1089,23*	*8768*
10	10	2104-0303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	6,630	52221,24	346227
			Сметная прибыль			*3868,24*	*25646*
11	11	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,420	64698,48	91872
			Сметная прибыль			*4792,48*	*6805*
12	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	66,000	1121,85	74042
			Накладные расходы			*216,17*	*14267*
			Сметная прибыль			*83,10*	*5485*
13	13	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	66,000	1506,59	99435
			Накладные расходы			*128,39*	*8474*
			Сметная прибыль			*111,60*	*7366*
14	14	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,110	1829615,28	201258
			Накладные расходы			*665431,57*	*73197*
			Сметная прибыль			*135527,06*	*14908*
15	15	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	111,100	2761,56	306809
			Сметная прибыль			*204,56*	*22727*
16	16	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	1583,28	3167
			Сметная прибыль			*117,28*	*235*
17	17	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	4,000	13829,61	55318
			Накладные расходы			*4550,92*	*18204*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1024,42*	*4098*
18	18	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	22804,20	91217
			Сметная прибыль			*1689,20*	*6757*
19	19	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	2342,52	18740
			Сметная прибыль			*173,52*	*1388*
20	20	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	6,000	7988,28	47930
			Накладные расходы			*2618,04*	*15708*
			Сметная прибыль			*591,72*	*3550*
21	21	2304-0902-3213 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	4066,20	24397
			Сметная прибыль			*301,20*	*1807*
22	22	1124-0104-0101 РСНБ РК 2015	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2,000	9569,53	19139
			Накладные расходы			*3957,24*	*7914*
			Сметная прибыль			*708,85*	*1418*
23	23	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,040	458978,40	18109
			Сметная прибыль			*33998,40*	*1341*
24	24	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,023	458978,40	10465
			Сметная прибыль			*33998,40*	*775*
25	25	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,476	48368,77	71392
			Накладные расходы			*11498,11*	*16971*
			Сметная прибыль			*3582,87*	*5288*
26	26	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	13386,60	13387
			Сметная прибыль			*991,60*	*992*
27	27	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,000	11706,12	11706
			Сметная прибыль			*867,12*	*867*
28	28	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1,000	12454,56	12455
			Сметная прибыль			*922,56*	*923*
29	29	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1,000	17641,80	17642
			Сметная прибыль			*1306,80*	*1307*
30	30	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	3692,52	3693
			Сметная прибыль			*273,52*	*274*
31	31	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,000	4698,00	4698
			Сметная прибыль			*348,00*	*348*
32	32	2104-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4,000	3160,08	12640
			Сметная прибыль			*234,08*	*936*
33	33	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	19712,16	19712
			Сметная прибыль			*1460,16*	*1460*
34	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,280	1121,85	7045
			Накладные расходы			*216,17*	*1358*
			Сметная прибыль			*83,10*	*522*
35	35	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	4674,78	23374
			Накладные расходы			*818,20*	*4091*
			Сметная прибыль			*346,28*	*1731*
36	36	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1016139,75	5081
			Накладные расходы			*126175,08*	*631*
			Сметная прибыль			*75269,61*	*376*
37	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	80,640	124,62	10050
			Накладные расходы			*25,64*	*2067*
			Сметная прибыль			*9,23*	*744*
38	38	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	80,640	163,27	13166
			Накладные расходы			*11,42*	*921*
			Сметная прибыль			*12,09*	*975*
39	39	1126-0101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	м3 изоляции	18,400	54465,46	1002164
			Накладные расходы			*16563,48*	*304768*
			Сметная прибыль			*4034,48*	*74234*
40	40	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	60,880	760,34	46290
			Накладные расходы			*232,65*	*14164*
			Сметная прибыль			*56,32*	*3429*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	19,572	8960,76	175380
			Сметная прибыль			*663,76*	*12991*
42	42	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,070	421448,40	29506
			Сметная прибыль			*31218,40*	*2186*
43	43	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,500	571192,57	2570367
			Накладные расходы			*226644,95*	*1019902*
			Сметная прибыль			*42310,56*	*190398*
44	44	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,545	1642,68	7466
			Сметная прибыль			*121,68*	*553*
45	45	СТ	Клапан- захлопка д 100 мм	шт	1,000	14273,47	14273
			Сметная прибыль			*1057,29*	*1057*
			Раздел: Тепловя камера УТ-1				
46	46	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,650	7838,40	5095
			Накладные расходы			*1239,48*	*806*
			Сметная прибыль			*580,62*	*377*
47	47	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,794	24602,10	19522
			Накладные расходы			*1019,09*	*809*
			Сметная прибыль			*1822,38*	*1446*
48	48	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Устройство кирпичной стенки. Кладка	м3 кладки	8,207	36446,67	299107
			Накладные расходы			*5222,16*	*42857*
			Сметная прибыль			*2699,75*	*22156*
49	49	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3,000	697,24	2092
			Накладные расходы			*223,62*	*671*
			Сметная прибыль			*51,65*	*155*
50	50	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,102	82867,32	8452
			Сметная прибыль			*6138,32*	*626*
51	51	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Скобы и ходовые весом до 4 кг. Установка	т	0,031	415879,79	12975
			Накладные расходы			*183128,43*	*5714*
			Сметная прибыль			*30805,91*	*961*
52	52	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	31,200	376,92	11760
			Сметная прибыль			*27,92*	*871*
53	53	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	0,760	9308,30	7074
			Накладные расходы			*2185,17*	*1661*
			Сметная прибыль			*689,50*	*524*
54	54	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,760	64698,48	49171
			Сметная прибыль			*4792,48*	*3642*
55	55	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,000	3051,40	6103
			Накладные расходы			*1296,82*	*2594*
			Сметная прибыль			*226,03*	*452*
56	56	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	20960,64	41921
			Сметная прибыль			*1552,64*	*3105*
57	57	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	27,260	2779,27	75763
			Накладные расходы			*478,31*	*13039*
			Сметная прибыль			*205,87*	*5612*
58	58	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,870	1767,79	38662
			Накладные расходы			*556,87*	*12179*
			Сметная прибыль			*130,95*	*2864*
59	59	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5,520	2408,84	13297
			Накладные расходы			*179,72*	*992*
			Сметная прибыль			*178,43*	*985*
60	60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,520	1015,50	5606
			Накладные расходы			*279,40*	*1542*
			Сметная прибыль			*75,22*	*415*
61	61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-5,520	107,70	-595
			Накладные расходы			*-5,14*	*-28*
			Сметная прибыль			*-7,98*	*-44*
			Раздел: Тепловая камера 2				
62	62	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,224	7838,40	9594
			Накладные расходы			*1239,48*	*1517*
			Сметная прибыль			*580,62*	*711*
63	63	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,632	24602,10	40151

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1019,09*	*1663*
			Сметная прибыль			*1822,38*	*2974*
64	64	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Устройство кирпичной стенки. Кладка	м3 кладки	11,200	36446,67	408203
			Накладные расходы			*5222,16*	*58488*
			Сметная прибыль			*2699,75*	*30237*
65	65	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6,000	697,24	4183
			Накладные расходы			*223,62*	*1342*
			Сметная прибыль			*51,65*	*310*
66	66	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,204	82867,32	16905
			Сметная прибыль			*6138,32*	*1252*
67	67	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Скобы и ходовые весом до 4 кг. Установка	т	0,062	415879,79	25951
			Накладные расходы			*183128,43*	*11427*
			Сметная прибыль			*30805,91*	*1922*
68	68	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	62,400	376,92	23520
			Сметная прибыль			*27,92*	*1742*
69	69	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Балки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1,000	3520,32	3520
			Накладные расходы			*1202,10*	*1202*
			Сметная прибыль			*260,76*	*261*
70	70	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Балки железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,710	100108,44	71077
			Сметная прибыль			*7415,44*	*5265*
71	71	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	1,320	9308,30	12287
			Накладные расходы			*2185,17*	*2884*
			Сметная прибыль			*689,50*	*910*
72	72	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2,	м3	1,320	64698,48	85402
			Сметная прибыль			*4792,48*	*6326*
73	73	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,000	3051,40	6103
			Накладные расходы			*1296,82*	*2594*
			Сметная прибыль			*226,03*	*452*
74	74	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	20960,64	41921
			Сметная прибыль			*1552,64*	*3105*
75	75	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	26,680	2779,27	74151
			Накладные расходы			*478,31*	*12761*
			Сметная прибыль			*205,87*	*5493*
76	76	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,840	1767,79	43912
			Накладные расходы			*556,87*	*13833*
			Сметная прибыль			*130,95*	*3253*
77	77	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	9,600	2408,84	23125
			Накладные расходы			*179,72*	*1725*
			Сметная прибыль			*178,43*	*1713*
78	78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,600	1015,50	9749
			Накладные расходы			*279,40*	*2682*
			Сметная прибыль			*75,22*	*722*
79	79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-9,600	107,70	-1034
			Накладные расходы			*-5,14*	*-49*
			Сметная прибыль			*-7,98*	*-77*
			ИТОГО:				**7314817**
			В том числе :				**1787543**
			Накладные расходы				**541838**
			Сметная прибыль				**7424539**
			Итого с временными		**1,5 %**	**109722,00**	**7578894**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**154356,00**	**7 654 525,57**
			в текущих ценах на 2018/19 К=1,00997922				**8 573 068,64**
			Итого с НДС		**12 %**	**927657,00**	**8 573 068,64**

Подрядчик: ТОО "Коктем-Строй" _____ Директор Байтурлин Б.Г.

Субподрядчик: ТОО "Invest Stroy Construction" _____ Директор Абдрахманова Ж.М.

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Коктем-Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Invest Stroy Construction"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство ФОК на 160 зрительских мест в с. Мартук Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ № 5 за октябрь 2019

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	106,938	435,59	46581
			Накладные расходы			*92,11*	*9850*
			Сметная прибыль			*32,27*	*3450*
2	2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	106,938	25,96	2776
			Накладные расходы			*6,01*	*642*
			Сметная прибыль			*1,92*	*206*
3	3	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	183,933	342,36	62971
			Сметная прибыль			*25,36*	*4665*
4	4	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1255,428	263,06	330248
			Накладные расходы			*53,32*	*66945*
			Сметная прибыль			*19,49*	*24463*
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	40,871	3062,10	125151
			Накладные расходы			*1186,86*	*48508*
			Сметная прибыль			*226,82*	*9270*
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	2,861	1330,72	3807
			Накладные расходы			*515,78*	*1476*
			Сметная прибыль			*98,57*	*282*
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1293,437	41,50	53672
			Накладные расходы			*7,65*	*9893*
			Сметная прибыль			*3,07*	*3976*
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1293,437	220,61	285347
			Накладные расходы			*71,16*	*92038*
			Сметная прибыль			*16,34*	*21137*
			Раздел: Трубопроводы водоснабжения				
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание и засыпка под трубопроводы песчанного из природного песчанного грунта. Устройство	м3 основания	67,900	2059,24	139822
			Накладные расходы			*893,52*	*60670*
			Сметная прибыль			*152,54*	*10357*
10	10	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,194	690515,63	133960
			Накладные расходы			*274333,76*	*53221*
			Сметная прибыль			*51149,31*	*9923*
11	11	2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	195,940	2110,32	413496
			Сметная прибыль			*156,32*	*30629*
12	12	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2,000	2939,10	5878
			Накладные расходы			*918,39*	*1837*
			Сметная прибыль			*217,71*	*435*
13	13	2302-0301-0509 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 90х90х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	5624,64	11249
			Сметная прибыль			*416,64*	*833*
14	14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	35,000	1993,88	69786
			Накладные расходы			*622,68*	*21794*
			Сметная прибыль			*147,69*	*5169*
15	15	СТ	Фланец кольцо с профильным покрытием д 90 мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,000	3486,86	59277
			Сметная прибыль			*258,29*	*4391*
16	16	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,000	1251,72	21279
			Сметная прибыль			*92,72*	*1576*
17	17	2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2068,20	2068
			Сметная прибыль			*153,20*	*153*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	2672,81	10691
			Накладные расходы			*1125,96*	*4504*
			Сметная прибыль			*197,99*	*792*
19	19	2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	20860,20	83441
			Сметная прибыль			*1545,20*	*6181*
20	20	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1166,40	9331
			Сметная прибыль			*86,40*	*691*
21	21	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,000	4458,35	4458
			Накладные расходы			*1727,03*	*1727*
			Сметная прибыль			*330,25*	*330*
22	22	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1,000	78144,48	78144
			Сметная прибыль			*5788,48*	*5788*
23	23	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1,000	88021,08	88021
			Сметная прибыль			*6520,08*	*6520*
24	24	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка футляра	км трубопровода	2,000	690515,63	1381031
			Накладные расходы			*274333,76*	*548668*
			Сметная прибыль			*51149,31*	*102299*
25	25	2301-0501-0805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 125х3,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,000	943,92	1888
			Сметная прибыль			*69,92*	*140*
			Раздел: Колодцы 4 шт				
26	26	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,188	48368,77	347675
			Накладные расходы			*11498,11*	*82648*
			Сметная прибыль			*3582,87*	*25754*
27	27	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4,000	21333,24	85333
			Сметная прибыль			*1580,24*	*6321*
28	28	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6,000	17641,80	105851
			Сметная прибыль			*1306,80*	*7841*
29	29	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4,000	26874,72	107499
			Сметная прибыль			*1990,72*	*7963*
30	30	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,000	3692,52	14770
			Сметная прибыль			*273,52*	*1094*
31	31	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	4,000	9130,32	36521
			Сметная прибыль			*676,32*	*2705*
32	32	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83	т	0,110	562983,48	61793
			Сметная прибыль			*41702,48*	*4577*
33	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56,520	1121,85	63407
			Накладные расходы			*216,17*	*12218*
			Сметная прибыль			*83,10*	*4697*
			Раздел: Сети канализации				
34	34	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	47,780	435,59	20813
			Накладные расходы			*92,11*	*4401*
			Сметная прибыль			*32,27*	*1542*
35	35	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	47,780	25,96	1240
			Накладные расходы			*6,01*	*287*
			Сметная прибыль			*1,92*	*92*
36	36	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	82,182	342,36	28136
			Сметная прибыль			*25,36*	*2084*
37	37	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1054,620	263,06	277424
			Накладные расходы			*53,32*	*56237*
			Сметная прибыль			*19,49*	*20550*
38	38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	33,072	3062,10	101270
			Накладные расходы			*1186,86*	*39252*
			Сметная прибыль			*226,82*	*7501*
39	39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	2,315	1330,72	3081
			Накладные расходы			*515,78*	*1194*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*98,57*	*228*
40	40	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1085,377	41,50	45038
			Накладные расходы			*7,65*	*8302*
			Сметная прибыль			*3,07*	*3336*
41	41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1085,377	220,61	239446
			Накладные расходы			*71,16*	*77233*
			Сметная прибыль			*16,34*	*17737*
42	42	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание и засыпка под трубопроводы песчанного из природного песчанного грунта. Устройство	м3 основания	47,775	2059,24	98380
			Накладные расходы			*893,52*	*42688*
			Сметная прибыль			*152,54*	*7287*
43	43	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,130	744498,53	96785
			Накладные расходы			*288110,31*	*37454*
			Сметная прибыль			*55148,04*	*7169*
44	44	2301-0503-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	131,300	1102,68	144782
			Сметная прибыль			*81,68*	*10725*
			Раздел: Колодцы 2 шт				
45	45	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,320	48368,77	305691
			Накладные расходы			*11498,11*	*72668*
			Сметная прибыль			*3582,87*	*22644*
46	46	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4,000	21333,24	85333
			Сметная прибыль			*1580,24*	*6321*
47	47	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4,000	17641,80	70567
			Сметная прибыль			*1306,80*	*5227*
48	48	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4,000	14075,64	56303
			Сметная прибыль			*1042,64*	*4171*
49	49	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4,000	26874,72	107499
			Сметная прибыль			*1990,72*	*7963*
50	50	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,000	3692,52	14770
			Сметная прибыль			*273,52*	*1094*
51	51	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	42,000	9130,32	383473
			Сметная прибыль			*676,32*	*28405*
52	52	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83	т	0,110	562983,48	61793
			Сметная прибыль			*41702,48*	*4577*
53	53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56,520	1121,85	63407
			Накладные расходы			*216,17*	*12218*
			Сметная прибыль			*83,10*	*4697*
54	54	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,400	9466,74	3787
			Накладные расходы			*2691,62*	*1077*
			Сметная прибыль			*701,24*	*280*
55	55	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,800	27790,50	22232
			Накладные расходы			*2914,02*	*2331*
			Сметная прибыль			*2058,56*	*1647*
56	56	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	190,560	321,24	61215
			Накладные расходы			*48,72*	*9284*
			Сметная прибыль			*23,80*	*4534*
57	57	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,400	3062,10	44094
			Накладные расходы			*1186,86*	*17091*
			Сметная прибыль			*226,82*	*3266*
58	58	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	387,056	342,36	132512
			Сметная прибыль			*25,36*	*9816*
59	59	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	227,680	25,96	5911
			Накладные расходы			*6,01*	*1368*
			Сметная прибыль			*1,92*	*438*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	60	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	126,080	239,47	30193
			Накладные расходы			*34,77*	*4384*
			Сметная прибыль			*17,74*	*2236*
61	61	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	194,176	43,31	8409
			Накладные расходы			*6,92*	*1344*
			Сметная прибыль			*3,21*	*623*
62	62	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	48,544	1903,80	92418
			Накладные расходы			*737,91*	*35821*
			Сметная прибыль			*141,02*	*6846*
63	63	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	194,176	220,61	42837
			Накладные расходы			*71,16*	*13817*
			Сметная прибыль			*16,34*	*3173*
64	64	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,520	12528,05	19040
			Накладные расходы			*3149,87*	*4787*
			Сметная прибыль			*928,00*	*1410*
65	65	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 1 л на 1 м2	т	0,002	166048,33	278
			Накладные расходы			*825,60*	*1*
			Сметная прибыль			*12299,88*	*21*
66	66	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,030	48368,77	194926
			Накладные расходы			*11498,11*	*46337*
			Сметная прибыль			*3582,87*	*14439*
67	67	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	29226,96	58454
			Сметная прибыль			*2164,96*	*4330*
68	68	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	8,000	17641,80	141134
			Сметная прибыль			*1306,80*	*10454*
69	69	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2,000	19904,40	39809
			Сметная прибыль			*1474,40*	*2949*
70	70	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	16,000	4698,00	75168
			Сметная прибыль			*348,00*	*5568*
71	71	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	8,000	14075,64	112605
			Сметная прибыль			*1042,64*	*8341*
72	72	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8,000	3692,52	29540
			Сметная прибыль			*273,52*	*2188*
73	73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,506	1121,85	45441
			Накладные расходы			*216,17*	*8756*
			Сметная прибыль			*83,10*	*3366*
74	74	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	19712,16	39424
			Сметная прибыль			*1460,16*	*2920*
75	75	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков гермитом	м шва	52,800	235,29	12423
			Накладные расходы			*77,04*	*4068*
			Сметная прибыль			*17,43*	*920*
76	76	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	4,000	285,21	1141
			Накладные расходы			*60,49*	*242*
			Сметная прибыль			*21,13*	*85*
77	77	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2,000	593,03	1186
			Накладные расходы			*214,93*	*430*
			Сметная прибыль			*43,93*	*88*
78	78	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство вытяжной трубы	канало-километр трубопровода	0,004	3584936,58	15057
			Накладные расходы			*120631,00*	*507*
			Сметная прибыль			*265550,86*	*1115*
79	79	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2,000	3067,51	6135
			Накладные расходы			*393,64*	*787*
			Сметная прибыль			*227,22*	*454*
80	80	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,021	592410,11	12488
			Накладные расходы			*183128,43*	*3860*
			Сметная прибыль			*43882,23*	*925*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	81	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8,000	221,29	1770
			Накладные расходы			*83,49*	*668*
			Сметная прибыль			*16,39*	*131*
82	82	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,320	246,24	79
			Сметная прибыль			*18,24*	*6*
			Раздел: Земляные работы				
83	83	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	57,000	240,65	13717
			Накладные расходы			*37,85*	*2157*
			Сметная прибыль			*17,83*	*1016*
84	84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,850	3062,10	8727
			Накладные расходы			*1186,86*	*3383*
			Сметная прибыль			*226,82*	*646*
85	85	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	98,040	131,76	12918
			Сметная прибыль			*9,76*	*957*
86	86	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	57,000	21,26	1212
			Накладные расходы			*4,93*	*281*
			Сметная прибыль			*1,57*	*90*
87	87	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	57,000	240,65	13717
			Накладные расходы			*37,85*	*2157*
			Сметная прибыль			*17,83*	*1016*
88	88	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1км	т	98,040	131,76	12918
			Сметная прибыль			*9,76*	*957*
89	89	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грун	22,000	41,50	913
			Накладные расходы			*7,65*	*168*
			Сметная прибыль			*3,07*	*68*
90	90	1101-0107-0117 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	32,000	286,28	9161
			Накладные расходы			*46,85*	*1499*
			Сметная прибыль			*21,21*	*679*
91	91	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,000	220,61	4853
			Накладные расходы			*71,16*	*1565*
			Сметная прибыль			*16,34*	*360*
92	92	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	40,000	111,45	4458
			Накладные расходы			*43,20*	*1728*
			Сметная прибыль			*8,26*	*330*
93	93	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,000	1330,72	3992
			Накладные расходы			*515,78*	*1547*
			Сметная прибыль			*98,57*	*296*
94	94	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	40,000	611,86	24475
			Накладные расходы			*191,71*	*7668*
			Сметная прибыль			*45,32*	*1813*
			Раздел: Монолитные и сборные конструкции				
95	95	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	1,330	36699,82	48811
			Накладные расходы			*4065,55*	*5407*
			Сметная прибыль			*2718,51*	*3616*
96	96	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	4,143	31281,31	129598
			Накладные расходы			*2545,94*	*10548*
			Сметная прибыль			*2317,13*	*9600*
97	97	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,253	33671,52	8529
			Накладные расходы			*14421,83*	*3653*
			Сметная прибыль			*2494,19*	*632*
98	98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,231	221859,00	51316
			Сметная прибыль			*16434,00*	*3801*
99	99	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022	313638,48	6900
			Сметная прибыль			*23232,48*	*511*
100	100	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Создание уклона	м2	7,000	1421,07	9948
			Накладные расходы			*178,87*	*1252*
			Сметная прибыль			*105,26*	*737*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	101	1107-0101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	0,100	13535,27	1354
			Накладные расходы			*4688,04*	*469*
			Сметная прибыль			*1002,61*	*100*
102	102	1107-0101-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы	м2 площади подошвы фундаментов	0,700	394,66	276
			Накладные расходы			*24,55*	*17*
			Сметная прибыль			*29,23*	*20*
103	103	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,167	40149,00	6705
			Сметная прибыль			*2974,00*	*497*
104	104	1107-0103-0103 РСНБ РК 2015	Колонны прямоугольного сечения массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м	шт. сборных конструкций	0,100	22103,17	2210
			Накладные расходы			*8759,08*	*876*
			Сметная прибыль			*1637,27*	*164*
105	105	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Колонны класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,048	40149,00	1927
			Сметная прибыль			*2974,00*	*143*
106	106	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	0,200	16033,45	3207
			Накладные расходы			*5836,56*	*1167*
			Сметная прибыль			*1187,66*	*238*
107	107	2104-0107-9915 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 45 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	0,366	0,00	0
108	108	1107-0102-0110 РСНБ РК 2015	Панели стеновые площадью более 8 м2. Установка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2,800	27214,21	76200
			Накладные расходы			*8008,47*	*22424*
			Сметная прибыль			*2015,87*	*5644*
109	109	2104-0104-0106 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	2,184	49846,32	108864
			Сметная прибыль			*3692,32*	*8064*
110	110	1107-0504-0109 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	0,600	5935,64	3561
			Накладные расходы			*2176,12*	*1306*
			Сметная прибыль			*439,68*	*264*
111	111	1107-0504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	0,800	3867,53	3094
			Накладные расходы			*1414,42*	*1132*
			Сметная прибыль			*286,48*	*229*
112	112	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,614	69115,68	111553
			Сметная прибыль			*5119,68*	*8263*
113	113	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	23,000	681,13	15666
			Накладные расходы			*290,38*	*6679*
			Сметная прибыль			*50,45*	*1160*
114	114	1107-0105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	0,300	6331,72	1900
			Накладные расходы			*2524,14*	*757*
			Сметная прибыль			*469,02*	*141*
115	115	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,129	40149,00	5179
			Сметная прибыль			*2974,00*	*384*
116	116	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,011	96394,55	1051
			Накладные расходы			*26086,71*	*284*
			Сметная прибыль			*7140,34*	*78*
117	117	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,011	562983,48	6137
			Сметная прибыль			*41702,48*	*455*
118	118	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,036	146041,89	5199
			Накладные расходы			*53375,45*	*1900*
			Сметная прибыль			*10817,92*	*385*
119	119	2106-0501-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	0,036	731541,24	26043
			Сметная прибыль			*54188,24*	*1929*
120	120	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	42,900	3749,08	160835
			Накладные расходы			*778,51*	*33398*
			Сметная прибыль			*277,71*	*11914*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
121	121	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	42,900	1903,10	81643
			Накладные расходы			*343,68*	*14744*
			Сметная прибыль			*140,97*	*6048*
122	122	1106-1401-0101 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	м2 поверхности	16,700	4041,18	67488
			Накладные расходы			*1044,87*	*17449*
			Сметная прибыль			*299,35*	*4999*
123	123	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	16,700	8591,74	143482
			Накладные расходы			*2200,77*	*36753*
			Сметная прибыль			*636,43*	*10628*
124	124	1106-1401-0103 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	16,700	4200,58	70150
			Накладные расходы			*894,12*	*14932*
			Сметная прибыль			*311,15*	*5196*
125	125	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	4,720	5956,53	28115
			Накладные расходы			*216,76*	*1023*
			Сметная прибыль			*441,22*	*2083*
126	126	1106-1301-0304 РСНБ РК 2015	Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство	м3	0,140	63870,02	8942
			Накладные расходы			*13205,14*	*1849*
			Сметная прибыль			*4731,11*	*662*
127	127	1113-0501-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	м2	1,410	5040,72	7107
			Накладные расходы			*214,85*	*303*
			Сметная прибыль			*373,39*	*526*
128	128	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	2,200	283,30	623
			Накладные расходы			*19,54*	*43*
			Сметная прибыль			*20,99*	*46*
129	129	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	2,200	203,70	448
			Накладные расходы			*9,67*	*21*
			Сметная прибыль			*15,09*	*33*
130	130	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50,000	285,21	14260
			Накладные расходы			*60,49*	*3024*
			Сметная прибыль			*21,13*	*1056*
131	131	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	50,000	712,50	35625
			Накладные расходы			*125,23*	*6261*
			Сметная прибыль			*52,78*	*2639*
132	132	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (гидроизоляционными) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	285,000	2044,29	582624
			Накладные расходы			*625,80*	*178353*
			Сметная прибыль			*151,43*	*43157*
133	133	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	1365277,38	5393
			Накладные расходы			*120631,00*	*476*
			Сметная прибыль			*101131,66*	*399*
134	134	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	2,000	4669,94	9340
			Накладные расходы			*531,69*	*1063*
			Сметная прибыль			*345,92*	*692*
			ИТОГО:				9664524
			В том числе :				
			Накладные расходы				1915251
			Сметная прибыль				715891
			Итого с временными		1,5 %	144968,00	9809492
			Итого с зимними удорожаниями		2,079 %	203939,00	10013431
			в текущих ценах на 2018/19 К=1,00997922				10 113 357,33
			Итого с НДС		12 %	1225644,00	11 326 960,21

Подрядчик: **ТОО "Коктем-Строй"** _____ **Директор Байтурлин Б.Г.**

Субподрядчик: ТОО "Invest Stroy Construction" _____ **Директор Абдрахманова Ж.М.**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Коктем-Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Invest Stroy Construction"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство ФОК на 160 зрительских мест в с. Мартук Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ № 6 за октябрь 2019

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Надземный газопровод среднено давления				
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,000	39863,03	39863
			Накладные расходы			*11784,25*	*11784*
			Сметная прибыль			*2952,82*	*2953*
2	2	СТ	ГРПШ 07 У1	шт	1,000	133928,57	133929
3	3	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	3650,61	3651
			Накладные расходы			*1482,39*	*1482*
			Сметная прибыль			*270,42*	*270*
4	4	2304-0902-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	20364,48	20364
			Сметная прибыль			*1508,48*	*1508*
5	5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1526407,11	1526
			Накладные расходы			*530595,60*	*531*
			Сметная прибыль			*113067,19*	*113*
6	6	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	409,32	819
			Сметная прибыль			*30,32*	*61*
7	7	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,080	1165591,47	93247
			Накладные расходы			*479015,76*	*38321*
			Сметная прибыль			*86340,11*	*6907*
8	8	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,080	1083,24	8753
			Сметная прибыль			*80,24*	*648*
9	9	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	2016,42	8066
			Накладные расходы			*325,90*	*1304*
			Сметная прибыль			*149,36*	*597*
10	10	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1,000	5042,11	5042
			Накладные расходы			*1088,97*	*1089*
			Сметная прибыль			*373,49*	*373*
			Раздел: Подземный газопровод среднего давления				
11	11	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	116,820	263,06	30730
			Накладные расходы			*53,32*	*6229*
			Сметная прибыль			*19,49*	*2276*
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,641	3062,10	14212
			Накладные расходы			*1186,86*	*5509*
			Сметная прибыль			*226,82*	*1053*
13	13	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	37,890	571,22	21643
			Накладные расходы			*69,49*	*2633*
			Сметная прибыль			*42,31*	*1603*
14	14	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	65,171	635,04	41386
			Сметная прибыль			*47,04*	*3066*
15	15	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	37,890	25,96	984
			Накладные расходы			*6,01*	*228*
			Сметная прибыль			*1,92*	*73*
16	16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,232	1330,72	30915
			Накладные расходы			*515,78*	*11983*
			Сметная прибыль			*98,57*	*2290*
17	17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,339	41,50	2504

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7,65*	*462*
			Сметная прибыль			*3,07*	*185*
18	18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60,339	220,61	13312
			Накладные расходы			*71,16*	*4294*
			Сметная прибыль			*16,34*	*986*
19	19	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное и засыпка песком. Устройство	м3 основания	7,000	4681,84	32773
			Накладные расходы			*855,30*	*5987*
			Сметная прибыль			*346,80*	*2428*
20	20	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,177	505470,12	89468
			Накладные расходы			*205364,31*	*36349*
			Сметная прибыль			*37442,23*	*6627*
21	21	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	178,770	805,68	144031
			Сметная прибыль			*59,68*	*10669*
22	22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,000	1988,14	15905
			Накладные расходы			*621,37*	*4971*
			Сметная прибыль			*147,27*	*1178*
23	23	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	3839,40	3839
			Сметная прибыль			*284,40*	*284*
24	24	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	2082,24	6247
			Сметная прибыль			*154,24*	*463*
25	25	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1293,84	3882
			Сметная прибыль			*95,84*	*288*
26	26	СТ	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2724,11	2724
			Сметная прибыль			*201,79*	*202*
27	27	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1263810,19	1011
			Накладные расходы			*511080,80*	*409*
			Сметная прибыль			*93615,57*	*75*
28	28	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,808	2761,56	2231
			Сметная прибыль			*204,56*	*165*
29	29	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	180,000	294,76	53056
			Накладные расходы			*94,88*	*17078*
			Сметная прибыль			*21,83*	*3930*
30	30	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,184	15289,56	2807
			Сметная прибыль			*1132,56*	*208*
31	31	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,176	68383,26	12035
			Накладные расходы			*20248,34*	*3564*
			Сметная прибыль			*5065,43*	*892*
32	32	прайс лист ТОО ГазИнвест капитал	Лента сигнальная "Осторожно газ"	м	176,000	19,29	3394
			Сметная прибыль			*1,43*	*251*
33	33	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	3650,61	3651
			Накладные расходы			*1482,39*	*1482*
			Сметная прибыль			*270,42*	*270*
34	34	2304-0902-0704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа BOEHMEr, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А 501 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	204188,04	204188
			Сметная прибыль			*15125,04*	*15125*
35	35	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,000	2933,36	2933
			Накладные расходы			*917,09*	*917*
			Сметная прибыль			*217,29*	*217*
36	36	2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	10343,16	10343
			Сметная прибыль			*766,16*	*766*
37	37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	1988,14	5964
			Накладные расходы			*621,37*	*1864*
			Сметная прибыль			*147,27*	*442*
38	38	2302-0302-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1030,32	1030
			Сметная прибыль			*76,32*	*76*
39	39	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3751,92	7504
			Сметная прибыль			*277,92*	*556*
40	40	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	1,000	11000,14	11000
			Накладные расходы			*3538,27*	*3538*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*814,83*	*815*
41	41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,125	27790,50	3474
			Накладные расходы			*2914,02*	*364*
			Сметная прибыль			*2058,56*	*257*
42	42	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,001	31919,77	32
			Накладные расходы			*4137,11*	*4*
			Сметная прибыль			*2364,43*	*2*
43	43	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные Засыпка песком. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,000	9008,75	45044
			Накладные расходы			*2608,68*	*13043*
			Сметная прибыль			*667,32*	*3337*
44	44	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка диска	т металлических изделий	0,009	132592,79	1260
			Накладные расходы			*40319,96*	*383*
			Сметная прибыль			*9821,69*	*93*
45	45	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали диск под кран	т	0,010	473811,12	4501
			Сметная прибыль			*35097,12*	*333*
46	46	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС	м	4,000	805,68	3223
			Сметная прибыль			*59,68*	*239*
47	47	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 63 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,176	486291,33	85587
			Накладные расходы			*101804,96*	*17918*
			Сметная прибыль			*36021,58*	*6340*
48	48	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,176	1369243,53	240987
			Накладные расходы			*314368,89*	*55329*
			Сметная прибыль			*101425,45*	*17851*
49	49	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 63 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	8,000	39299,22	314394
			Накладные расходы			*6622,60*	*52981*
			Сметная прибыль			*2911,05*	*23288*
			ИТОГО:				1789465
			В том числе :				
			Накладные расходы				302030
			Сметная прибыль				122632
			Итого с временными		1,5 %	24833,00	1814298
			Итого с зимними удорожаниями		2,079 %	34935,00	1 849 233
			в текущих ценах на 2018/19 К=1,00997922				1 867 686,97
			Итого с НДС		12 %	226346,00	2 091 809,41

Подрядчик: **ТОО "Коктем-Строй"** _____ **Директор Байтурлин Б.Г.**

Субподрядчик: ТОО "Invest Stroy Construction" _____ **Директор Абдрахманова Ж.М.**