**Подрядчик** **ТОО «Коктем-Строй»**

**Субподрядчик** **ТОО «Invest Stroy Construction»**

**Наименование объекта: Строительство ФОК в с. Мартук Мартукского района Актюбинской области**

**С П Р А В К А № 1**

**О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | Организац. правов.форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование. код | Наименов. | Код |
| | | | | | | |

| | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость-12% (тенге) | Всего (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | С начала года по отчетный .месяц | В отчетном месяце | СМР в сметных базисных ценах | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **46 946 545,58** | | | | | | | | | |
| В т.ч. за отчетный месяц | | **41 916 558,55** | | | | | | | **5 029 987,03** | **46 946 545,58** |
| **Итого к оплате:** | **46 946 545,58** | | | | | | | | | |

**Подрядчик:** **ТОО "Коктем-Строй"** _____ **Директор Байтурлин Б.Г.**

**Субподрядчик:** **ТОО "Invest Stroy Construction"** _____ **Директор Абдрахманова Ж.М.**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Коктем-Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Invest Stroy Construction"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство ФОК на 160 зрительских мест в с. Мартук Мартукского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

## Акт приемки выполненных работ № 1 за май 2019

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Земляные работы** | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 1748,366 | 321,24 | 561637 |
| | | | *Накладные расходы* | | | 48,72 | 85183 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | 23,80 | 41603 |
| 2 | 2 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 1254,649 | 239,47 | 300453 |
| | | | *Накладные расходы* | | | 34,77 | 43622 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | 17,74 | 22256 |
| 3 | 3 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1748,366 | 25,96 | 45392 |
| | | | *Накладные расходы* | | | 6,01 | 10504 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | 1,92 | 3362 |
| 4 | 4 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1254,649 | 71,00 | 89075 |
| | | | *Накладные расходы* | | | 11,35 | 14237 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | 5,26 | 6598 |
| 5 | 5 | 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 3059,640 | 342,36 | 1047499 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | 25,36 | 77592 |
| 6 | 6 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 95,151 | 3062,10 | 291362 |
| | | | *Накладные расходы* | | | 1186,86 | 112931 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | 226,82 | 21582 |
| 7 | 7 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 95,151 | 1330,72 | 126619 |
| | | | *Накладные расходы* | | | 515,78 | 49077 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | 98,57 | 9379 |
| 8 | 8 | 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1254,692 | 43,31 | 54338 |
| | | | *Накладные расходы* | | | 6,92 | 8685 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | 3,21 | 4025 |
| 9 | 9 | 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1254,692 | 20,87 | 26189 |
| | | | *Накладные расходы* | | | 3,34 | 4186 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | 1,55 | 1940 |
| 10 | 10 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1254,692 | 220,61 | 276799 |
| | | | *Накладные расходы* | | | 71,16 | 89281 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | 16,34 | 20504 |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | |
| 11 | 11 | 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 26,310 | 16024,77 | 421612 |
| | | | *Накладные расходы* | | | 3264,55 | 85890 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | 1187,02 | 31231 |
| 12 | 12 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,196 | 7508,03 | 1472 |
| | | | *Накладные расходы* | | | 1239,48 | 243 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | 556,15 | 109 |
| 13 | 13 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,990 | 37146,44 | 36775 |
| | | | *Накладные расходы* | | | 5347,56 | 5294 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | 2751,59 | 2724 |
| 14 | 14 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,033 | 33671,52 | 1104 |
| | | | *Накладные расходы* | | | 14421,83 | 473 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | 2494,19 | 82 |
| 15 | 15 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,003 | 223641,00 | 590 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | 16566,00 | 44 |
| 16 | 16 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,012 | 221859,00 | 2609 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | 16434,00 | 193 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | 17 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,018 | 217385,64 | 4000 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16102,64* | *296* |
| 18 | 18 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 6,240 | 1121,85 | 7000 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216,17* | *1349* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,10* | *519* |
| 19 | 19 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,432 | 7508,03 | 3243 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1239,48* | *535* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *556,15* | *240* |
| 20 | 20 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 2,640 | 37146,44 | 98067 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5347,56* | *14118* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2751,59* | *7264* |
| 21 | 21 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,102 | 33671,52 | 3443 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14421,83* | *1474* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2494,19* | *255* |
| 22 | 22 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,075 | 217385,64 | 16382 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16102,64* | *1213* |
| 23 | 23 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,027 | 223641,00 | 6011 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16566,00* | *445* |
| 24 | 24 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 26,880 | 1121,85 | 30155 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216,17* | *5811* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,10* | *2234* |
| 25 | 25 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 1,792 | 7508,03 | 13454 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1239,48* | *2221* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *556,15* | *997* |
| 26 | 26 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 13,720 | 37146,44 | 509649 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5347,56* | *73368* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2751,59* | *37752* |
| 27 | 27 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,244 | 33671,52 | 8212 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14421,83* | *3517* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2494,19* | *608* |
| 28 | 28 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,176 | 217385,64 | 38225 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16102,64* | *2831* |
| 29 | 29 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,068 | 223641,00 | 15217 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16566,00* | *1127* |
| 30 | 30 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 94,080 | 1121,85 | 105543 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216,17* | *20337* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,10* | *7818* |
| 31 | 31 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,784 | 7508,03 | 5886 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1239,48* | *972* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *556,15* | *436* |
| 32 | 32 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 3,800 | 37146,44 | 141156 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5347,56* | *20321* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2751,59* | *10456* |
| 33 | 33 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,113 | 33671,52 | 3804 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14421,83* | *1629* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2494,19* | *282* |
| 34 | 34 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,011 | 223641,00 | 2362 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16566,00* | *175* |
| 35 | 35 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,047 | 221859,00 | 10436 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16434,00* | *773* |
| 36 | 36 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,055 | 217385,64 | 12034 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16102,64* | *891* |
| 37 | 37 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 24,960 | 1121,85 | 28001 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216,17* | *5396* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,10* | *2074* |
| 38 | 38 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 5,832 | 7508,03 | 43787 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1239,48* | *7229* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *556,15* | *3243* |
| 39 | 39 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 2,520 | 22826,24 | 57522 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *950,94* | *2396* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1690,83* | *4261* |
| 40 | 40 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 35,280 | 37146,44 | 1310527 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5347,56* | *188662* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2751,59* | *97076* |
| 41 | 41 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,265 | 33671,52 | 8922 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14421,83* | *3821* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2494,19* | *661* |
| 42 | 42 | 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,825 | 25506,16 | 21050 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10843,72* | *8949* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1889,35* | *1559* |
| 43 | 43 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,001 | 223641,00 | 229 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16566,00* | *17* |
| 44 | 44 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,824 | 221859,00 | 182878 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16434,00* | *13547* |
| 45 | 45 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,265 | 217385,64 | 57598 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16102,64* | *4267* |
| 46 | 46 | 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании | т | 0,273 | 291883,51 | 79649 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29860,09* | *8148* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21621,00* | *5900* |
| 47 | 47 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 149,630 | 1121,85 | 167862 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216,17* | *32345* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,10* | *12434* |
| 48 | 48 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,123 | 7508,03 | 923 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1239,48* | *152* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *556,15* | *68* |
| 49 | 49 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,042 | 22826,24 | 959 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *950,94* | *40* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1690,83* | *71* |
| 50 | 50 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 1,200 | 37146,44 | 44576 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5347,56* | *6417* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2751,59* | *3302* |
| 51 | 51 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,056 | 33671,52 | 1889 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14421,83* | *809* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2494,19* | *140* |
| 52 | 52 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,004 | 223641,00 | 939 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16566,00* | *70* |
| 53 | 53 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,021 | 221859,00 | 4672 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16434,00* | *346* |
| 54 | 54 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,031 | 217385,64 | 6704 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16102,64* | *497* |
| 55 | 55 | 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,045 | 291883,51 | 13275 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29860,09* | *1358* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21621,00* | *983* |
| 56 | 56 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 9,007 | 1121,85 | 10105 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216,17* | *1947* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,10* | *748* |
| 57 | 57 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,406 | 7508,03 | 3048 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1239,48* | *503* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *556,15* | *226* |
| 58 | 58 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,112 | 22826,24 | 2557 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *950,94* | *107* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1690,83* | *189* |
| 59 | 59 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 3,010 | 37146,44 | 111811 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5347,56* | *16096* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2751,59* | *8282* |
| 60 | 60 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,349 | 33671,52 | 11757 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14421,83* | *5036* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2494,19* | *871* |
| 61 | 61 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,010 | 223641,00 | 2317 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16566,00* | *172* |
| 62 | 62 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,050 | 221859,00 | 11182 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16434,00* | *828* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63 | 63 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,288 | 217385,64 | 62694 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16102,64* | *4644* |
| 64 | 64 | 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании | т | 0,106 | 291883,51 | 30975 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29860,09* | *3169* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21621,00* | *2294* |
| 65 | 65 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 21,795 | 1121,85 | 24451 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216,17* | *4711* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,10* | *1811* |
| 66 | 66 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 1,345 | 7508,03 | 10095 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1239,48* | *1667* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *556,15* | *748* |
| 67 | 67 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 6,818 | 37146,44 | 253264 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5347,56* | *36460* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2751,59* | *18760* |
| 68 | 68 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,347 | 33671,52 | 11691 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14421,83* | *5007* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2494,19* | *866* |
| 69 | 69 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,269 | 221859,00 | 59636 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16434,00* | *4417* |
| 70 | 70 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,078 | 217385,64 | 17043 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16102,64* | *1262* |
| 71 | 71 | 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании | т | 0,212 | 291883,51 | 61949 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29860,09* | *6338* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21621,00* | *4589* |
| 72 | 72 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 34,944 | 1121,85 | 39202 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216,17* | *7554* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,10* | *2904* |
| 73 | 73 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,082 | 7508,03 | 615 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1239,48* | *102* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *556,15* | *46* |
| 74 | 74 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,524 | 37146,44 | 19465 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5347,56* | *2802* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2751,59* | *1442* |
| 75 | 75 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,028 | 33671,52 | 948 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14421,83* | *406* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2494,19* | *70* |
| 76 | 76 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,001 | 223641,00 | 313 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16566,00* | *23* |
| 77 | 77 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,014 | 221859,00 | 3115 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16434,00* | *231* |
| 78 | 78 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,013 | 217385,64 | 2765 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16102,64* | *205* |
| 79 | 79 | 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании | т | 0,030 | 291883,51 | 8850 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *29860,09* | *905* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21621,00* | *656* |
| 80 | 80 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 3,888 | 1121,85 | 4362 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216,17* | *840* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,10* | *323* |
| 81 | 81 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 4,320 | 30023,77 | 129703 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3243,33* | *14011* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2223,98* | *9608* |
| 82 | 82 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,115 | 33198,66 | 3830 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14072,57* | *1623* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2459,16* | *284* |
| 83 | 83 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,115 | 221859,00 | 25594 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16434,00* | *1896* |
| 84 | 84 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 14,400 | 1121,85 | 16155 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216,17* | *3113* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,10* | *1197* |
| 85 | 85 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 2,239 | 30023,77 | 67229 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3243,33* | *7262* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2223,98* | *4980* |
| 86 | 86 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,087 | 33198,66 | 2895 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14072,57* | *1227* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2459,16* | *214* |
| 87 | 87 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,087 | 221859,00 | 19346 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16434,00* | *1433* |
| 88 | 88 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 11,196 | 1121,85 | 12560 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216,17* | *2420* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,10* | *930* |
| 89 | 89 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 23,496 | 30023,77 | 705439 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3243,33* | *76205* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2223,98* | *52255* |
| 90 | 90 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,455 | 33198,66 | 48291 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14072,57* | *20470* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2459,16* | *3577* |
| 91 | 91 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,455 | 221859,00 | 322720 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16434,00* | *23905* |
| 92 | 92 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 192,240 | 1121,85 | 215664 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216,17* | *41556* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,10* | *15975* |
| 93 | 93 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 6,916 | 30023,77 | 207644 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3243,33* | *22431* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2223,98* | *15381* |
| 94 | 94 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,481 | 33198,66 | 15962 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14072,57* | *6766* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2459,16* | *1182* |
| 95 | 95 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,481 | 221859,00 | 106669 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16434,00* | *7901* |
| 96 | 96 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 57,988 | 1121,85 | 65054 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216,17* | *12535* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,10* | *4819* |
| 97 | 97 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 21,163 | 30023,77 | 635401 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3243,33* | *68640* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2223,98* | *47067* |
| 98 | 98 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 2,436 | 33198,66 | 80881 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14072,57* | *34285* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2459,16* | *5991* |
| 99 | 99 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,436 | 221859,00 | 540510 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16434,00* | *40038* |
| 100 | 100 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 176,638 | 1121,85 | 198161 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216,17* | *38183* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,10* | *14679* |
| 101 | 101 | 1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 | Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 | м3 конструктивного объема сваи | 27,440 | 42330,06 | 1161537 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3229,97* | *88630* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3135,56* | *86040* |
| 102 | 102 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные | т | 4,378 | 33198,66 | 145337 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14072,57* | *61607* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2459,16* | *10766* |
| 103 | 103 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,562 | 217385,64 | 774241 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16102,64* | *57351* |
| 104 | 104 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,816 | 221859,00 | 181081 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16434,00* | *13413* |
| 105 | 105 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 3,195 | 7508,03 | 23988 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1239,48* | *3960* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *556,15* | *1777* |
| 106 | 106 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 60,000 | 1691,57 | 101494 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *639,53* | *38372* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *125,30* | *7518* |
| 107 | 107 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 46,000 | 2424,05 | 111506 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *906,27* | *41688* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *179,56* | *8260* |
| 108 | 108 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 9,387 | 26805,60 | 251624 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1985,60* | *18639* |
| 109 | 109 | 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 18,876 | 23946,84 | 452021 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1773,84* | *33483* |
| 110 | 110 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 203,080 | 1121,85 | 227824 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216,17* | *43899* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,10* | *16876* |
| 111 | 111 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 | Монолитные заделки бетонные. Устройство | м3 | 0,600 | 28123,51 | 16874 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2429,62* | *1458* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2083,22* | *1250* |
| 112 | 112 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 7,200 | 1121,85 | 8077 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216,17* | *1556* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,10* | *598* |
| 113 | 113 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,900 | 22826,24 | 43370 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *950,94* | *1807* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1690,83* | *3213* |
| 114 | 114 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,012 | 25263,94 | 315 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10774,05* | *134* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1871,40* | *23* |
| 115 | 115 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,013 | 313638,48 | 3914 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23232,48* | *290* |
| 116 | 116 | 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство | м3 | 1,320 | 27488,77 | 36285 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2720,65* | *3591* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2036,21* | *2688* |
| 117 | 117 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 3,710 | 7508,03 | 27855 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1239,48* | *4598* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *556,15* | *2063* |
| 118 | 118 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 122,960 | 24786,37 | 3047732 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1534,99* | *188743* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1836,03* | *225758* |
| 119 | 119 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 6,874 | 33198,66 | 228219 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14072,57* | *96740* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2459,16* | *16905* |
| 120 | 120 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 6,874 | 221859,00 | 1525136 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16434,00* | *112973* |
| 121 | 121 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 3,410 | 39418,51 | 134417 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7504,57* | *25591* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2919,89* | *9957* |
| 122 | 122 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,443 | 33198,66 | 14717 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14072,57* | *6238* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2459,16* | *1090* |
| 123 | 123 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,383 | 217385,64 | 83193 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16102,64* | *6162* |
| 124 | 124 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,061 | 313638,48 | 19006 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23232,48* | *1408* |
| 125 | 125 | 1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Столбы прямоугольные армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича | м3 кладки | 0,800 | 48832,25 | 39066 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7460,86* | *5969* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3617,20* | *2894* |
| 126 | 126 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 | Опорная плита | м3 | 0,070 | 55490,46 | 3884 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11255,05* | *788* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4110,40* | *288* |
| 127 | 127 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка ходовых скоб | т | 0,018 | 415879,79 | 7278 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *183128,43* | *3205* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30805,91* | *539* |
| 128 | 128 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,007 | 123044,70 | 913 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *53944,83* | *400* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9114,42* | *68* |
| 129 | 129 | 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 3,000 | 646,92 | 1941 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,92* | *144* |
| | | | **Раздел: Перекрытие техподполья** | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 130 | 130 | 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 62,000 | 1734,70 | 107552 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *658,01* | *40796* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *128,50* | *7967* |
| 131 | 131 | 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 4,910 | 61706,88 | 303005 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4570,88* | *22445* |
| 132 | 132 | 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство | м3 | 4,750 | 54967,31 | 261095 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12194,20* | *57922* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4071,65* | *19340* |
| 133 | 133 | 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 4,500 | 16024,77 | 72111 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3264,55* | *14690* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1187,02* | *5342* |
| 134 | 134 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные из уголка 75х75 весом до 20 кг. Установка | т | 0,032 | 123044,70 | 3918 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *53944,83* | *1718* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9114,42* | *290* |
| 135 | 135 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,032 | 236880,72 | 7542 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17546,72* | *559* |
| 136 | 136 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,063 | 313638,48 | 19816 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23232,48* | *1468* |
| 137 | 137 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,226 | 33198,66 | 7516 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14072,57* | *3186* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2459,16* | *557* |
| 138 | 138 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,193 | 217385,64 | 41912 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16102,64* | *3105* |
| 139 | 139 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,034 | 221859,00 | 7454 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16434,00* | *552* |
| 140 | 140 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 0,010 | 39989,71 | 400 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7062,31* | *71* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2962,20* | *30* |
| 141 | 141 | 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,003 | 240530,04 | 673 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17817,04* | *50* |
| 142 | 142 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 0,020 | 39989,71 | 800 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7062,31* | *141* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2962,20* | *59* |
| 143 | 143 | 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,003 | 240530,04 | 794 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17817,04* | *59* |
| 144 | 144 | 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015 | Люк приямков металлические совместно с обрамлением и балкой. Установка | т металлических изделий | 0,036 | 597999,35 | 21762 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *40319,96* | *1467* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *44296,25* | *1612* |
| 145 | 145 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 1,650 | 249,24 | 411 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,27* | *85* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,46* | *30* |
| 146 | 146 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,650 | 184,37 | 304 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,11* | *50* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,66* | *23* |
| 147 | 147 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,232 | 40683,02 | 9432 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11034,20* | *2558* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3013,56* | *699* |
| 148 | 148 | 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,190 | 282231,00 | 53469 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20906,00* | *3961* |
| 149 | 149 | 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,042 | 295913,52 | 12547 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21919,52* | *929* |
| 150 | 150 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 7,778 | 249,24 | 1939 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,27* | *399* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,46* | *144* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 151 | 151 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,778 | 184,37 | 1434 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,11* | *234* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,66* | *106* |
| | | | **Раздел: Монолитная бетонная ванна** | | | | |
| 152 | 152 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 23,994 | 7508,03 | 180148 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1239,48* | *29740* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *556,15* | *13344* |
| 153 | 153 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 23,640 | 22826,24 | 539612 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *950,94* | *22480* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1690,83* | *39971* |
| 154 | 154 | 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | м3 | 118,800 | 40109,92 | 4765058 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6383,78* | *758393* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2971,10* | *352967* |
| 155 | 155 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 9,451 | 33198,66 | 313771 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14072,57* | *133004* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2459,16* | *23242* |
| 156 | 156 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,649 | 217385,64 | 1227940 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16102,64* | *90958* |
| 157 | 157 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,059 | 221859,00 | 678689 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16434,00* | *50273* |
| 158 | 158 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,744 | 223641,00 | 166282 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16566,00* | *12317* |
| | | | **Раздел: Наружные и внутренние стены и перегородки** | | | | |
| 159 | 159 | 1108-0201-1508 РСНБ РК 2015 | Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м. Кладка | м3 кладки | 144,372 | 17271,64 | 2493541 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5354,52* | *773043* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1279,38* | *184707* |
| 160 | 160 | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 43,312 | 46593,36 | 2018052 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3451,36* | *149485* |
| 161 | 161 | 2103-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 14,436 | 54058,32 | 780386 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4004,32* | *57806* |
| 162 | 162 | 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 28,308 | 9497,52 | 268856 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *703,52* | *19915* |
| 163 | 163 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,116 | 429786,05 | 49666 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51616,05* | *5965* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31836,00* | *3679* |
| 164 | 164 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,106 | 313638,48 | 33195 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23232,48* | *2459* |
| 165 | 165 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,010 | 313638,48 | 3049 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23232,48* | *226* |
| 166 | 166 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 285,024 | 5751,16 | 1639219 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1228,63* | *350188* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *426,01* | *121424* |
| 167 | 167 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | 8,846 | 30285,94 | 267922 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3572,37* | *31603* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2243,40* | *19846* |
| 168 | 168 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 77,679 | 5751,16 | 446744 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1228,63* | *95438* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *426,01* | *33092* |
| 169 | 169 | 1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Столбы прямоугольные армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича | м3 кладки | 0,780 | 42939,31 | 33506 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7460,86* | *5822* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3180,69* | *2482* |
| 170 | 170 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 260,890 | 5751,16 | 1500420 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1228,63* | *320536* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *426,01* | *111142* |
| 171 | 171 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | 3,420 | 30285,94 | 103578 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3572,37* | *12218* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2243,40* | *7672* |
| 172 | 172 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки | м3 кладки | 53,666 | 7310,50 | 392328 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3255,48* | *174710* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *541,52* | *29061* |
| 173 | 173 | 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 48,300 | 21587,04 | 1042649 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1599,04* | *77233* |
| 174 | 174 | 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 1314,827 | 47,52 | 62481 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,52* | *4628* |
| 175 | 175 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Установка крюков для ограждающих конструкций весом до 4 кг. Установка | т | 0,024 | 592410,11 | 14502 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *183128,43* | *4483* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43882,23* | *1074* |
| 176 | 176 | 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Установка металлических перемычек | т металлических изделий | 0,109 | 89817,46 | 9765 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35579,32* | *3868* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6653,15* | *723* |
| 177 | 177 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,109 | 236880,72 | 25754 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17546,72* | *1908* |
| 178 | 178 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 4,566 | 249,24 | 1138 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,27* | *234* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,46* | *84* |
| 179 | 179 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 4,566 | 184,37 | 842 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,11* | *137* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,66* | *62* |
| 180 | 180 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 71,000 | 383,12 | 27202 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *170,00* | *12070* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *28,38* | *2015* |
| 181 | 181 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 2,278 | 82867,32 | 188788 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6138,32* | *13984* |
| | | | **Раздел: Подпольные каналы** | | | | |
| 182 | 182 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 38,830 | 2762,61 | 107273 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *240,72* | *9347* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *204,64* | *7946* |
| 183 | 183 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 4,074 | 22826,24 | 92989 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *950,94* | *3874* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1690,83* | *6888* |
| 184 | 184 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 | Стены приямков и каналов. Кладка | м3 кладки | 3,599 | 33809,13 | 121666 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4852,88* | *17464* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2504,38* | *9012* |
| 185 | 185 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 54,030 | 1121,85 | 60613 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216,17* | *11680* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *83,10* | *4490* |
| 186 | 186 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 | Перемычки металлические монтаж | т конструкций | 0,329 | 39791,26 | 13097 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11034,20* | *3632* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2947,50* | *970* |
| 187 | 187 | 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,139 | 282231,00 | 39351 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20906,00* | *2915* |
| 188 | 188 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,081 | 236880,72 | 19187 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17546,72* | *1421* |
| 189 | 189 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 13,824 | 249,24 | 3446 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,27* | *709* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,46* | *255* |
| 190 | 190 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 13,824 | 184,37 | 2549 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,11* | *416* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,66* | *189* |
| 191 | 191 | 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 | Перекрытия каналов. Устройство | м3 | 2,362 | 40159,16 | 94856 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7005,35* | *16547* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2974,75* | *7026* |
| 192 | 192 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,107 | 313638,48 | 33559 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23232,48* | *2486* |
| 193 | 193 | 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции люков прочистки | т конструкций | 0,092 | 145066,00 | 13288 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *53375,45* | *4889* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10745,63* | *984* |
| 194 | 194 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,042 | 236880,72 | 10044 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17546,72* | *744* |
| 195 | 195 | 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,049 | 274189,32 | 13490 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20310,32* | *999* |
| 196 | 196 | 1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана | м3 изоляции | 0,130 | 90129,28 | 11717 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *16068,83* | *2089* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6676,24* | *868* |
| 197 | 197 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 3,847 | 249,24 | 959 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51,27* | *197* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,46* | *71* |
| 198 | 198 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 3,847 | 184,37 | 709 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,11* | *116* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,66* | *53* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **40056291** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **4912542** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **2967133** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,5 %** | **600844,00** | **40657135** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,079 %** | **845262,00** | **41502397** |
| | | | **в текущих ценах на 2018/19 К=1,00997922** | | | | **41916558,55** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **5029987,03** | **46946545,58** |

**Подрядчик:** **ТОО "Коктем-Строй"** _____ **Директор Байтурлин Б.Г.**

**Субподрядчик: ТОО "Invest Stroy Construction"** _____ **Директор Абдрахманова Ж.М.**