Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Есик Жолдары" Алматинская область, Енбекшиказахский район
Есикская г.а, г.Есик, ул.Валиханова 5 тел 8(727)223-73-28
БИН 990940000928

Справка о стоимости выполненных работ №8 за **НОЯБРЬ** 2020 года
Дополнительное соглашение №3 от 23 июня 2020г.к Договору № 44 от 21 февраля 2020г.
Наименоване бюджетной программы 268-025-015-159

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактивирован. суммы по выполненым работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненых работ по настоящему
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений Тонкурус - Октябрь, км 6-30 Талгарского района Алматинской области	тенге	625 104 899,52					-	-
	в т.ч.: на 2020г.	тенге	625 104 899,52	625 104 899,52	187 531 469,86	607 068 455,42	18 036 444,10	5 410 933,23	12 625 510,87
	Всего :		625 104 899,52	625 104 899,52	187 531 469,86	607 068 455,42	18 036 444,10	5 410 933,23	12 625 510,87

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С. Самуратов**

Представитель Заказчика

_____**Аппаков А.**

Исполнитель :
Директор ТОО "Есик Жолдары"

_____**П. Круль**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Исполнитель: ТОО "Есик Жолдары"

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений Тонкурус - Октябрь, км 6-30 Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта - Основные виды работ 2-1-1

Дополнительное соглашение №3 от 23 июня 2020г.к Договору № 44 от 21 февраля 2020г.

АКТ №8

приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда											
1	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона *НР - 108%; СП - 8%*	т смеси	1,1	13639,40 268,16	1122,86 357,86	15003,34 294,98	1235,14 393,64	13473,22	743,71 1259,76	17006,82
2	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 *НР - 108%; СП - 8%*	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,15	16050,60 9668,28	6382,32 –	2407,59 1450,24	957,35 –	–	1566,26 317,91	4291,76
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 *НР - 108%; СП - 8%*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,15	127570,13 –	1817,43 954,68	19135,52 –	272,61 143,20	18862,90	154,66 1543,21	20833,39
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 *НР - 108%; СП - 8%*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	284,044	1295,24 46,27	100,11 31,74	367906,44 13141,92	28434,72 9014,72	326329,80	23929,17 31346,85	423182,46
5	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4 *НР - 108%; СП - 8%*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	284,044	573,64 0,50	0,09 –	162940,20 140,81	24,54 –	162774,85	152,07 13047,38	176139,65
6	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 *НР - 108%; СП - 8%*	Обочины. Укрепление из ПГС(песчано-гравийной смеси) толщиной 10 см с добавлением до 30% фрезерованного материала	м2 покрытия обочин	1000	181,18 33,51	147,47 46,03	181182,08 33506,90	147472,18 46029,47	203,00	85899,28 21366,51	288447,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	122	1423,00 –	– –	173606,00 –	– –	173606,00	– 13888,48	187494,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				922181,17 48534,85	178396,54 55581,03	695249,78 –	112445,15 82770,11	1117396,43
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				922181,17				
		Материалы	Тенге				521643,78				
		Всего заработная плата	Тенге					104115,88			
		Местные материалы	Тенге				173606,00				
		Накладные расходы	Тенге				112445,15				
		Сметная прибыль	Тенге				82770,11				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1117396,43				76,21
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					104115,88			
		Сметная заработная плата	Тенге				1117396,43				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								76,21
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					104115,88			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Пересечения и примыкания									
8	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление из ПГС(песчано-гравийной смеси) толщиной 10 см** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	183,3759635	181,18 33,51	147,47 46,03	33224,44 6144,36	27042,85 8440,70	37,23	15751,86 3918,10	52894,41
9	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	22,3718675	1423,00 –	– –	31835,17 –	– –	31835,17	– 2546,81	34381,98
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				65059,61 6144,36	27042,85 8440,70	31872,39 –	15751,86 6464,92	87276,39
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				65059,61				
		Материалы	Тенге				37,23				
		Всего заработная плата	Тенге					14585,06			
		Местные материалы	Тенге				31835,17				
		Накладные расходы	Тенге				15751,86				
		Сметная прибыль	Тенге				6464,92				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				87276,39				11,04
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					14585,06			
		Сметная заработная плата	Тенге				87276,39				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								11,04
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					14585,06			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Устройство исскуственных сооружений (5 искусственных сооружений)									
10	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство портальных стенок из монолитного бетона** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	11,1	24067,71 3343,05	3497,72 854,96	267151,58 37107,86	38824,66 9490,02	191219,06	39142,21 24503,50	330797,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка *НР - 68%; СП - 8%*	т арматуры	0,545	13060,21 11034,21	1466,00 645,20	7117,81 6013,64	798,97 351,63	305,20	4328,39 915,70	12361,90
12	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,545	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
13	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство откосных крыльев из монолитного бетона *НР - 84%; СП - 8%*	м3 бетона в деле	19,6	24067,71 3343,05	3497,72 854,96	471727,11 65523,78	68555,26 16757,15	337648,07	69115,98 43267,45	584110,54
14	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка *НР - 68%; СП - 8%*	т арматуры	0,435	13060,21 11034,21	1466,00 645,20	5681,19 4799,88	637,71 280,66	243,60	3454,77 730,88	9866,84
15	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,435	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
16	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,5	22419,96 3343,05	3497,72 854,96	11209,98 1671,53	1748,86 427,48	7789,59	1763,16 1037,85	14010,99
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков									
17	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	11	6092,97 2103,43	232,37 110,99	67022,67 23137,73	2556,07 1220,85	41328,87	20461,21 6998,71	94482,58
18	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	9	3531,88 1244,40	174,00 42,27	31786,95 11199,60	1565,96 380,47	19021,39	8337,65 3209,97	43334,57
19	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка *НР - 68%; СП - 8%*	т арматуры	0,242	13060,21 11034,21	1466,00 645,20	3160,57 2670,28	354,77 156,14	135,52	1921,96 406,60	5489,14
20	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,242	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
21	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	6	6092,97 2103,43	232,37 110,99	36557,82 12620,58	1394,22 665,92	22543,02	11160,66 3817,48	51535,95
22	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	5	3531,88 1244,40	174,00 42,27	17659,42 6222,00	869,98 211,37	10567,44	4632,03 1783,32	24074,76
23	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	17,5	7797,83	26,87	136461,94	470,14	86468,90	35738,03	185975,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2829,88	6,47	49522,90	113,26		13776,00	
24	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**	т арматуры	0,13	13060,21	1466,00	1697,83	190,58	72,80	1032,46	2948,71
		НР - 68%; СП - 8%			11034,21	645,20	1434,45	83,88		218,42	
25	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
26	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	6	6092,97	232,37	36557,82	1394,22	22543,02	11160,66	51535,95
		НР - 84%; СП - 8%			2103,43	110,99	12620,58	665,92		3817,48	
27	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	м2 укрепляемой поверхности	5	3531,88	174,00	17659,42	869,98	10567,44	4632,03	24074,76
		НР - 72%; СП - 8%			1244,40	42,27	6222,00	211,37		1783,32	
28	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	м упора	17,5	7797,83	26,87	136461,94	470,14	86468,90	35738,03	185975,97
		НР - 72%; СП - 8%			2829,88	6,47	49522,90	113,26		13776,00	
29	Е11-420102-0701 1142-0102-0701 РСНБ РК 2015	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**	т арматуры	0,13	13060,21	1466,00	1697,83	190,58	72,80	1032,46	2948,71
		НР - 68%; СП - 8%			11034,21	645,20	1434,45	83,88		218,42	
30	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Устройство сигнальных столбиков и барьерного ограждения									
31	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные металлические. Установка**	шт.	2345	1818,83	871,11	4265165,54	2042752,95	523506,99	2781326,65	7610211,56
		НР - 108%; СП - 8%			724,48	373,73	1698905,60	876396,85		563719,38	
32	С124-010202-0701 2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Сигнальные столбики металлические ГОСТ 32948-2014**	шт.	2345	2730,00	--	6401850,00	--	6401850,00	--	6913998,00
		СП - 8%			--	--	--	--		512148,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11916627,42	2163645,00	7762352,63	3034978,33	16147734,21
							1990629,75	907610,09	--	1196128,46	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11916627,42				
	Материалы		Тенге				1360502,63				
	Всего заработная плата		Тенге					2898239,83			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6401850,00				
		Накладные расходы	Тенге				3034978,33				
		Сметная прибыль	Тенге				1196128,46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16147734,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2217,85
		Сметная заработная плата	Тенге					2898239,83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16147734,21				2217,85
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2898239,83			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. Автомобильные перевозки									
		Перевозка асфальтобетона									
33	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км** *СП - 8%*	т	43,4758	970,00 –	– –	42171,53 –	– –		– 3373,72	45545,25
		Перевозка битума									
34	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км** *СП - 8%*	т	0,517207	970,00 –	– –	501,69 –	– –		– 40,14	541,83
		Перевозка песчано-гравийной смеси									
35	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км** *СП - 8%*	т	216,577664	970,00 –	– –	210080,33 –	– –		– 16806,43	226886,76
		Перевозка щебня									
36	С341-020102-1054 4102-0102-1054 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км** *СП - 8%*	т	63,9808	970,00 –	– –	62061,38 –	– –		– 4964,91	67026,29
		Перевозка цемента(бетонной смеси)									
37	С341-040101-1030 4104-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	111,3697725	1126,00 –	– –	125402,36 –	– –		– 10032,19	135434,55
38	С341-040101-1991 4104-0101-1991 РСНБ РК 2015 К=26	**Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км** *СП - 8%*	т·км	111,3697725	520,00 –	– –	57912,28 –	– –		– 4632,98	62545,26
		Перевозка дор.знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения									
39	С341-020102-1072 4102-0102-1072 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 72 км** *СП - 8%*	т	2,125	1268,00 –	– –	2694,50 –	– –		– 215,56	2910,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				500824,07 –	– –	– –	– 40065,93	540890,00
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				500824,07				
		Транспортные расходы	Тенге				500824,07				
		Сметная прибыль	Тенге				40065,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				540890,00				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				540890,00				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**17893297,20**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2045309,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2369084,44			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					971631,82			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8489474,80		
		- Перевозка грузов	Тенге				500824,07				
		- Накладные расходы	Тенге							3163175,35	
		- Сметная прибыль	Тенге							1325429,41	
		Итого с НДС	**12 %**								**20 040 492,86**
		ИТОГО с тендерной скидкой к=0,9000	**0,90000**								**18 036 444,10**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области"
Заместитель Руководителя управления

_____**С. Самуратов**

Исполнитель:
ТОО "Есик Жолдары"
Директор

П. А.Круль

Представитель Заказчика

_____**Аппаков А.**