"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Аккольского района"
Субподрядчик: ТОО "КАМИЛА"

Наименование объекта: Капитальный ремонт систем водоснабжения из подземных источников в селе Барап Аккольского района Акмолинской области

Адрес: Акмолинская обл. Аккольский р-н с. Барап

Договор № 19 от 04,05,2020 г.

Акт №1

приемки выполненных работ за май 2020 год

(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Земляные работы,								
		2.1 Растительный грунт,								
27	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	519	22,93 / –	22,93 / 8,59	11901 / –	11901 / 4458	2635 / 59,1	– / 0,0055	– / 2,8545
28	11-010102-0307	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт растительный НР=72% *м3 грунта*	519	125,75 / 6,13	119,63 / 27,18	65264 / 3181	62088 / 14106	10217 / 59,1	0,008 / 0,0232	8,024 / 23,2696

29	41-020103-1005								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,2	623	121		75383				
	т								
30	11-010102-0307								
	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт раститиельный НР=72%	556	125,75	119,63	69917	66514	10946	0,008	8,024
	м3 грунта		6,13	27,18	3408	15112	59,1	0,0232	23,2696
31	41-020103-1005								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К-1,2	743,4	121		89950				
	т								
	Разработка грунта(траншея.колодцы)								
32	11-010101-0310								
	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3НР=72%	1773	230,5	219,31	408677	388837	63929	0,0146	49,9466
	м3 грунта		11,18	49,83	19822	88349	59,1	0,0319	109,1299
33	11-010101-0310								
	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-мокрый грунт НР-72% т.ч. п.3,46; ктрр1=11; ктрм1=1,1; кэкс1=11;	2404,7802	253,55	241,24	609732	580129	95378	0,1606	745,184
	м3 грунта		12,3	54,81	29579	131806	59,1	0,03509	162,8176
34	11-010101-0310								
	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3НР=72%т.ч. п.3,46; ктрр1=11; ктрм1=1,1; кэкс1=11;	528,51783	338,53	324,55	178919	171530	29864	0,01606	16,37751
	м3 грунта		13,82	81,79	7304	43227	59,1	0,03509	35,78373
36	11-010205-0110								
	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72%	141,16	4785,45	–	675522	–	399233	5,23	1424,4951
	м3 грунта		4785,45	–	675522	–	59,1	–	–

37 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР-99%	43,457	2451,13	148,93	106519	6472	24156	1,02	85,527
	м3 основания		856,8	38,29	37234	1664	62,1	0,035	2,93475
38 11-230101-0101	Обсыпка песком трубопроводов. Устройство НР-99%	138,76722	2451,13	148,93	340136	20667	77134	1,02	273,105
	м3 основания		856,8	38,29	118896	5313	62,1	0,035	9,37125
39 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72% ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	484,65599	1795,73	–	870311	–	514354	1,10625	1034,49752
	м3 грунта		1795,73	–	870311	–	59,1	–	–
40 11-010104-0216	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	4176,8804	42,18	42,18	176181	176181	20909	–	–
	м3 грунта		–	8,47	–	35378	59,1	0,00542	43,68114
56 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР-99%	0,48	298131,43	92801,14	143103	44545	67655	194	203,7
	км трубопровода		201954	25016,86	96938	12008	62,1	26,83	28,1715
57 23-010405-0203	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 к=1,01	484,8	2629		1274539				
	м								
	Всего прямые затраты				**5096055**				**3849**
									444
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 862 196				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 528 863				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				351 422				
	Накладные расходы I уровня, тенге				802 056				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 898 111				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				250 080				

Итого, тенге	6 148 191
Сметная прибыль (8 %), тенге	491 855
Всего	**6 640 046**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	172 641
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,92 %)	130 804
Непредвиденные работы и затраты (2%)	138870
Итого в текущих ценах	**7 082 361**
НДС (12 %)	849 883
Всего по акту с учетом НДС	**7 932 244**
Тендерная скидка 10%	793224
Всего по акту № 1	**7 139 019,44**

Заказчик _____ Ворсин М.Ю.

Технадзор _____ Жетеров С.Б.

Субподрядчик _____ Кривицкая М.М.

Авторский надзор _____ Нурсеитов Е.С.