**ıчик:** ТОО "Global Building Contract"
**ядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"

Форма №2

**ние объекта и его адрес:** Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания, подземным автопаркингом, со сносом старых зданий, расположенных на ›ном участке по ул. Прокофьева, Кулымбетова, Брусиловского, Карасай батыра, Алмалинский район, г. Алматы 3 пятно (20 квартал)(2-я очередь строительства)
**зор:** №95/06/10 доп.согл. №9/ПК(П.3) от 23 февраля 2011 г.

## Акт выполненых работ
## за март 2012г.

| Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоим. ед. тенге | Общая сумма по догов. | Физ. объем работ | | Стоимость принятых работ | Предыдущ. выпол. | | Выполнение в текущем месяце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | предъяв. | принято | | физ. объем | стоим. Тн. | физ. объем | сумма |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Конструкции из монолитного железобетона | | | | | | | | | | | |
| Каркас выше нуля | м3 | 7 697,24 | 71 602 | | 800,89 | 800,89 | 57 345 326 | | | 800,890 | 57 345 326 |
| Каменная кладка | | | | | | | | | | | |
| Кладка из стандартных блоков | м3 | 23,47 | 42 486 | | 7,60 | 7,60 | 322 894 | | | 7,600 | 322 894 |
| Кладка из теплоблоков | м3 | 1 994,00 | 47 378 | | 307,51 | 307,51 | 14 569 055 | | | 307,510 | 14 569 055 |
| Внутренняя отделка | | | | | | | | | | | |
| Выравнивание поверхностей сухими смесями стен и потолков | м2 | 11 635,60 | 1 483 | | 2 260,20 | 2 260,20 | 3 351 877 | | | 2 260,200 | 3 351 877 |
| Грунтовка стен и потолков | м2 | 11 635,60 | 188 | | 2 260,20 | 2 260,20 | 424 918 | | | 2 260,200 | 424 918 |
| Шпатлевание стен и потолков /черновая/ | м2 | 11 635,60 | 713 | | 2 260,20 | 2 260,20 | 1 611 523 | | | 2 260,200 | 1 611 523 |
| Стены, перегородки и потолки из ГКЛ, ГВЛ, ГП | | | | | | | | | | | |
| Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу с утеплением 100 мм | м2 | 1 949,85 | 5 428 | | 24,00 | 24,00 | 130 272 | | | 24,000 | 130 272 |
| Полы | | | | | | | | | | | |
| *Тип К7* | | | | | | | | | | | |
| Устройство гидроизоляции полов из гидроизола в 2 слоя, и стяжки из ц.п.р. б=40 мм | м2 | 50,00 | 2 575 | | 24,30 | 24,30 | 62 573 | | | 24,300 | 62 573 |
| *Тип К8* | | | | | | | | | | | |
| Устройство стяжки из ц.п.р. б=45 мм | м2 | 249,00 | 1 120 | | 248,60 | 248,60 | 278 432 | | | 248,600 | 278 432 |
| Облицовка полов керамической плиткой с устройством плинтуса | м2 | 249,00 | 5 025 | | 115,00 | 115,00 | 577 875 | | | 115,000 | 577 875 |
| Наружная отделка | | | | | | | | | | | |
| Отделка фасада самонесущ.панелями без утеплителя | м2 | 2 013,10 | 19 999 | | 689,81 | 689,81 | 13 795 510 | | | 689,810 | 13 795 510 |
| Отделка фасада самонесущ.панелями с утеплителем | м2 | 2 978,18 | 20 976 | | 917,12 | 917,12 | 19 237 509 | | | 917,120 | 19 237 509 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отделка фасада самонесущ.панелями полукруглая) | м2 | 1 816.74 | 20 340 | | 558,77 | 558,77 | 365 382 | | | 558,770 | 11 365 382 |
| Монтаж закладных деталей под теновые панели | т | 10,80 | 397 946 | | 0,61 | 0,61 | 242 747 | | | 0,610 | 242 747 |
| Утепление стен между пятнами П-3 и П-4 (лист АР-50) | м2 | 1 937,20 | 2 889 | | 420,00 | 420,00 | 1 213 380 | | | 420,000 | 1 213 380 |
| **Установка оконных и дверных блоков** | | | | | | | | | | | |
| Установка металлопластиковых окон | м2 | 2 506,92 | 23 848 | | 772,67 | 772,67 | 18 426 943 | | | 772,670 | 18 426 943 |
| Установка металлопластиковых дверей | м2 | 334,30 | 23 848 | | 69,97 | 69,97 | 1 668 673 | | | 69,970 | 1 668 673 |
| **Итого** | | | | | | | | | | | **144 624 887** |

**Заказчик**

**Подрядчик**