ачик: ТОО "Global Building Contract"

Форма №2

ядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

ие объекта и его адрес: Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания, подземным автопаркингом, со сносом старых зданий, расположенных на и участке по ул. Прокофьева, Кулымбетова, Брусиловского, Карасай батыра, Алмалинский район, г. Алматы 3 пятно (20 квартал)(2-я очередь строительства)

вор: №95/06/10 от 08 июня 2010 г. Доп.согл. №9-ПК(п3) от 23 февраля 2011 г.

Акт выполненых работ

за март 2012 г.

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы			Итого			Всего
			мат-ов	обор-я	работы	мат-ов	обор-я	работы	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Узел ввода									
Кран стальной шаровый диам.100 мм (фирмы NAVAL)	шт	2	27 394			54 788	-	-	54 788
Узел управления 1									
Кран стальной шаровый диам.65 мм (фирмы NAVAL)	шт	20	15 506			310 125	-	-	310 125
Сетчатый фильтр ф65 (фирмы Polix)	шт	1	14 796			14 796	-	-	14 796
Коллектор 550мм ф 133х4	шт	4	7 143			28 571	-	-	28 571
Теплообменник Q=500 кВт	шт	4		354 509		0	1 418 036	-	1 418 036
Коллектор 350мм ф 40	шт	2	2 679			5 357	-	-	5 357
Седельный регулир.клапан ф 50 VB 2 с редуктором AMV 20 (фирмы Danfoss)	шт	1		212 963		0	212 963	-	212 963
Коллектор 800 мм ф 108х4	шт	2	6 250			12 500	-	-	12 500
Насосная станция с циркуляционными насосами G=21,5 м3/ч,	шт	2		774 000		0	1 548 000	-	1 548 000
Узел управления 2									
Кран стальной шаровый диам. 25 мм (фирмы NAVAL)	шт	4	6 259			25 035	-	-	25 035
Коллектор 350мм ф 50	шт	2	3 571			7 143	-	-	7 143
Узел ввода									
Труба стальная ф 108х4	м	2	3 635			7 270	-	-	7 270
Узел управления 1						0	-	-	0
Труба стальная ф 76х3	м	24	2 033			48 780	-	-	48 780
Труба стальная ф 57х3	м	5	1 381			6 906	-	-	6 906
Окраска металлич.поверхностей под изол. краской по грунтовке	м2	30	223			6 696	-	-	6 696
Металлоконструкции под оборудование	кг	110	152			16 696	-	-	16 696
Итого						**544 664**	**3 178 998**	**-**	**3 723 662**
Прочие материалы:	3%					16 340			16 340

Итого с прочими материалами:						**561 003**	**3 178 998**	-	**3 740 002**
Итого по монтажным работам:	25%							935 000	935 000
Итого						**561 003**	**3 178 998**	**935 000**	**4 675 002**
Услуги УПТК /1,2% для оборуд/	2%					11 220	38 148	-	49 368
Итого:						**572 224**	**3 217 146**	**935 000**	**4 724 370**
Транспортные расходы	5%					28 611	160 857		189 468
Итого:						**600 835**	**3 378 004**	**935 000**	**4 913 839**
Эксплуатация машин и механизмов:	10%					60 083	337 800	93 500	491 384
Итого:						**660 918**	**3 715 804**	**1 028 500**	**5 405 223**
Накладные расходы:	12%					79 310	445 896	123 420	648 627
Итого:						**740 228**	**4 161 700**	**1 151 921**	**6 053 849**
Непредвиденные затраты:	6%					44 414	249 702	69 115	363 231
Итого:						**784 642**	**4 411 402**	**1 221 036**	**6 417 080**
Временные здания и сооружения	1,2%					9 416		14 652	24 068
Итого:						794 058	**4 411 402**	**1 235 688**	**6 441 148**
Зимнее удорожание:	1,836%					14 579		22 687	37 266
Итого:						**808 637**	**4 411 402**	**1 258 375**	**6 478 414**
Обязательные налоги и платежи:	2%					16 173	88 228	25 168	129 568
Итого:						**824 809**	**4 499 630**	**1 283 543**	**6 607 983**
В т.ч. стоимость материалов и оборудования по смете							**1 760 963**		
Стоимость материалов и оборудования с учетом замены и скидки							**1 600 099**		
Разница по стоимости							**160 864**		
К отплате стоимость материалов и оборудования							**4 338 767**		
НДС	12%					98 977	520 652	154 025	773 654
Всего:						**923 787**	**4 859 419**	**1 437 568**	**7 220 774**

Заказчик

Подрядчик