ик: ТОО "Global Building Contract"

чик: ТОО "SHEBERBUILD"

Форма №2

ование объекта и его адрес: Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания, подземным автопаркингом, со сносом старых зданий, расположенных на ьном участке по ул. Прокофьева, Кулымбетова, Брусиловского, Карасай батыра, Алмалинский район, г. Алматы 5 пятно (20 квартал)(2-я очередь строительства)

: №95/06/10 доп.согл. №10/ПК(П.5) от 23 февраля 2011 г.

Акт выполненых работ
за март 2012г.

Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоим. ед. тенге	Общая сумма по догов.	Физ. объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущ. выпол.		Факт. выполнение	
					предъяв.	принято		физ. объем	стоим.тн.	физ.объем	сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
струкции из монолитного железобетона											
кас выше нуля	м3	7 797,0	71 602		911,880	911,880	65 292 432			911,880	65 292 432
енная кладка											
дка из перегородочных блоков	м3	288,0	67 072		4,5	4,500	301 824			4,500	301 824
ка из стандартных блоков	м3	55,10	42 486		16,630	16,630	706 542			16,630	706 542
дка из теплоблоков	м3	1 959,0	47 378		250,75	250,75	11 879 908			250,750	11 879 908
гренняя отделка											
авнивание поверхностей сухими смесями и потолков	м2	11 636,0	1 483		2 785,900	2 785,90	4 131 490			2 785,900	4 131 490
нтовка стен и потолков	м2	11 636,0	188		2 785,900	2 785,90	523 749			2 785,900	523 749
итлевание стен и потолков /черновая/	м2	11 636,0	713		2 785,900	2 785,90	1 986 347			2 785,900	1 986 347
катурка стен	м2	1 300,0	802		94,50	94,500	75 789			94,500	75 789
ны, перегородки и потолки из ГКЛ, ГВЛ, ГП											
ивка стен ГКЛ по металлическому каркасу с лением =50 мм	м2	363,8	4 092		12,50	12,500	51 150			12,500	51 150
ивка стен ГКЛ по металлическому каркасу с лением =100 мм	м2	1 949,9	5 428		175,00	175,000	949 900			175,000	949 900
ивка стен ЦСП с изоляцией =100мм	м2	67,8	5 932		67,80	67,800	402 190			67,800	402 190
ы											
К6											
ойство стяжки из ц.п.р. б=45 мм	м2	479,0	1 120		180,00	180,000	201 600			180,000	201 600
ицовка полов керамической плиткой с ойством плинтуса	м2	479,0	5 025		19,90	19,900	99 998			19,900	99 998
К7											
ойство гидроизоляции полов из гидроизола в ое. и стяжки из ц.п.р. б=40 мм	м2	50,0	2 575		24,30	24,300	62 573			24,300	62 573
К8											
ойство стяжки из ц.п.р. б=45 мм	м2	233,0	1 120		233,00	233,000	260 960			233,000	260 960
ужная отделка											

делка фасада самонесущ.панелями без плителя	м2	2 013,1	19 999		114,970	114,970	2 299 285			114,970	2 299 285
делка фасада самонесущ.панелями с плителем	м2	2 976,6	20 976		152,850	152,850	3 206 182			152,850	3 206 182
делка фасада самонесущ.панелями лукруглая)	м2	1 816,7	20 340		93,130	93,130	1 894 264			93,130	1 894 264
нтаж закладных деталей под стеновые панели	т	10,9	397 946		0,860	0,860	342 234			0,860	342 234
пление стен между пятнами П-5 и П-6 (лист -50)	м2	1 937,2	2 889		420	420	1 213 380			420,000	1 213 380
ановка оконных и дверных блоков											
ановка металлопластиковых окон	м2	2 537,0	23 848		165,22	165,220	3 940 233			165,220	3 940 233
ановка металлопластиковых дверей	м3	2 537,0	23 848		83,58	83,580	1 993 249			83,580	1 993 249
ого											**101 815 277**

Заказчик

Подрядчик

ик: ТОО "Global Building Contract"

чик: ТОО "SHEBERBUILD"

Форма №2

вание объекта и его адрес: Многоквартирные жилые дома с объектами обслуживания, подземным автопаркингом, со сносом старых зданий, расположенных на ном участке по ул. Прокофьева, Кулымбетова, Брусиловского, Карасай батыра, Алмалинский район, г. Алматы 5 пятно (20 квартал)(2-я очередь строительства)

р: №95/06/10 доп.согл. №10/ПК(П.5) от 23 февраля 2011 г.

Акт выполненых работ
за март 2012 г.

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы			Итого			Всего
			материалов	оборудования	работы	материалов	оборудования	работы	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Силовое электрооборудование						-	-	-	-
аф распределительный (ШРн)	шт	1		28 571,43		-	28 571,43	-	28 571,43
Электроосвещение						-	-	-	-
Жилая часть, освещение						-	-	-	-
тильник потолочный марки 2х36 Вт	шт	6	4 723,21			28 339,29	-	-	28 339,29
тильник с компактной люминесц. ной 1х32Вт	шт	8	4 303,57			34 428,57	-	-	34 428,57
па люминесцентная 36Вт	шт	12	151,79			1 821,43	-	-	1 821,43
па люминесцентная компактная 32Вт	шт	8	803,57			6 428,57	-	-	6 428,57
обка ответвительная открытой новки	шт	10	133,93			1 339,29	-	-	1 339,29
ель силовой ВВГнг 3х2,5 мм2	м	1 000	158,93			158 928,57	-	-	158 928,57
ель силовой АВВГнг 5х120 мм2	м	430	1 745,54			750 580,36	-	-	750 580,36
ель силовой АВВГнг 5х95 мм2	м	110	1 209,82			133 080,36	-	-	133 080,36
ба ПВХ гофра диам. 20	м	800	33,93			27 142,86	-	-	27 142,86
ба ПВХ прямая диам. 20	м	160	46,43			7 428,57	-	-	7 428,57
к кабельный шириной 400 мм, L- мм, НЛ-40	шт	10	4 875,00			48 750,00	-	-	48 750,00
к кабельный шириной 200 мм, L- мм, НЛ-20	шт	10	4 125,00			41 250,00	-	-	41 250,00
ивка отверстий (для крепления ов)	шт				178,57	-	-	-	-
Молниезащита и заземление						-	-	-	-
полосовая сечением 25х4 мм	м	200	98,21			19 642,86	-	-	19 642,86
Тепловой пункт						-	-	-	-
силовой ЩТП	шт	1		25 526,79		-	25 526,79	-	25 526,79
ль силовой ВВГнг 3х2,5 мм2	м	20	158,93			3 178,57	-	-	3 178,57
ль силовой ВВГнг 3х1,5 мм2	м	50	103,57			5 178,57	-	-	5 178,57
Жилая часть, освещение						-	-	-	-

уба ПВХ прямая диам. 32	м	200	95,54			19 107,14	-	-	19 107,14
ого						**1 286 625**	**54 098**	-	**1 340 723**
очие материалы:		3%				38 599	-	-	38 599
ого с прочими материалами:						**1 325 224**	**54 098**	-	**1 379 322**
ого по монтажным работам:		35%						482 763	482 763
ого						**1 325 224**	**54 098**	**482 763**	**1 862 085**
туги УПТК /1,2% для оборуд/		2%				26 504	649	-	27 154
ого:						**1 351 728**	**54 747**	**482 763**	**1 889 238**
нспортные расходы		5%				67 586	2 737		70 324
ого:						**1 419 315**	**57 485**	**482 763**	**1 959 562**
плуатация машин и механизмов:		10%				141 931	5 748	48 276	195 956
ого:						**1 561 246**	**63 233**	**531 039**	**2 155 518**
ладные расходы:		12%				187 350	7 588	63 725	258 662
ого:						**1 748 596**	**70 821**	**594 764**	**2 414 180**
редвиденные затраты:		6%				104 916	4 249	35 686	144 851
ого:						**1 853 511**	**75 071**	**630 449**	**2 559 031**
менные здания и сооружения		1,2%				22 242		7 565	29 808
ого:						**1 875 754**	**75 071**	**638 015**	**2 588 839**
нее удорожание:		1,836%				34 439		11 714	46 153
ого:						**1 910 192**	**75 071**	**649 729**	**2 634 992**
зательные налоги и платежи:		2%				38 204	1 501	12 995	52 700
ого:						**1 948 396**	**76 572**	**662 723**	**2 687 691**
		12%				233 808	9 189	79 527	322 523
го:						**2 182 204**	**85 761**	**742 250**	**3 010 214**

азчик

Подрядчик