СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: **КГП на ПХВ "Кызылординский областной консультативно-диагностический центр" управления здравохранения Кызылординской области**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Standart Mix"**

Наименование объекта: **Текущий ремонт территории КГП на ПХВ ОКДЦ**

Договор **№77-2020 от 18.05.2020г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге	Тендерная стоимость в тенге	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ на текущий период
	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах
А	1	2	3	4
Текущий ремонт территории КГП на ПХВ ОКДЦ	8026726	6160000	6160000	2896836
Итого:	8026726	6160000	6160000	2896836

Заказчик: **КГП на ПХВ "Кызылординский областной консультативно-диагностический центр" управления здравохранения Кызылординской области**

Главный врач Тлеулиев К.Д.

Подрядчик: **ТОО "Standart Mix"**

Руководитель Алдонгарова М.Б.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Строй Пром Надзор"

Эксперты авторского надзора:

_____

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Кызылординский областной консультативно-диагностический центр" управления здравохранения Кызылординской области

Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Standart Mix"

Наименование объекта - **Текущий ремонт территории КГП на ПХВ ОКДЦ**

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство бортовых камней									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	270	1871,52	30,25	505311	8168	306045	209664	772174
					707,77	11,24	191098	3035		57198	
2	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,32	42587,00	--	183976	--	183976	--	198694
					--	--	--	--		14718	
		Укладка брусчатки тротуара									
3	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1360	398,56	36,43	542048	49539	1811	550895	1180379
					360,81	14,26	490698	19391		87435	
4	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	360	2307,00	--	830520	--	830520	--	896962
					--	--	--	--		66442	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				2061855				
		Накладные расходы	Тенге				760559				
		Сметная прибыль	Тенге				225794				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				3048208				
		Временные здания и сооружения 1,04%					31701				
		ИТОГО:					3079909				
		Затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,44%					44351				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				183516				
		Итого:	Тенге				3307776				
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				66156				

		Итого сметная стоимость	Тенге				3373932				
		Итого с пониж. коэфициентом К=0,767436187556421	Тенге				2586461				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				310375				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**2896836**				

Заказчик: КГП на ПХВ "Кызылординский областной консультативно-
Главный врач_____**Тлеулиев К.Д.**

Подрядчик: ТОО"Standart Mix"
Руководитель_____**Акылонгарова М.Б.**

Эксперты технического надзора:
_____
ТОО "Строй Пром Надзор"

Эксперты авторского надзора:
_____