Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц Д.Конаева, С.Ермагамбетова, М.Садибекова, Б.Бижанова, А.Нурпейсова, Т.Рысбаева и М.Елеуова в городе Аральск, Кызылординской области

СПРАВКА №7-4

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		58	15.05.2020					

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								НДС, 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2019 года)	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильных дорог улиц Д.Конаева, С.Ермагамбетова, М.Садибекова, Б.Бижанова, А.Нурпейсова, Т.Рысбаева и М.Елеуова в городе Аральск, Кызылординской области за октябрь месяц 2020 г.	92100000								11052000	103152000
	В том числе за отчетный период		3005133,76							360616,05	3365749,81

Всего к оплате: 3365749,81 **(Три миллиона триста шестьдесят пять тысяч семьсот сорок девять) тенге 81 тиын**

Заказчик **Құдайберген Ж.**

Подрядчик **М. Кулмурзаев**

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц Д.Конаева, С.Ермагамбетова, М.Садибекова, Б.Бижанова, А.Нурпейсова, Т.Рысбаева и М.Елеуова в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ № 7-4

выполненных работ по объекту: Средний ремонт автомобильных дорог улиц Д.Конаева, С.Ермагамбетова, М.Садибекова, Б.Бижанова, А.Нурпейсова, Т.Рысбаева и М.Елеуова в городе Аральск, Кызылординской области за октябрь месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул.Конаев					
13	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
13. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
13. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
13. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
13. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
14	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,9500**		**22290,29**	**21176**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	3,021	740,00	2236

14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,805	1185,07	2139
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**4375**
14. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,8265	3797,00	3138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,8265	1300,00	1074
14. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,9785	5417,00	5301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,03	0,9785	1088,00	1065
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**8439**
14. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,00076	613992,00	467
14. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	19,95	503,00	10035
		Итого материалов:				**11054,19**	**10501**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	4725
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	2072
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**27972**
		ул.Ермаганбетов					
27	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
27. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
27. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
27. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
27. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
28	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,1400**		**22290,29**	**3121**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,4452	740,00	329
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,266	1185,07	315

		Итого оплата труда:				**4604,84**	**645**
28. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,1218	3797,00	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,1218	1300,00	158
28. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,1442	5417,00	781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,1442	1088,00	157
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**1244**
28. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000112	613992,00	69
28. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	2,94	503,00	1479
		Итого материалов:				**11054,19**	**1548**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	696
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	305
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**4122**
		пер.Садибеков					
41	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
41. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
41. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
41. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
41. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
42	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,2100**		**22290,29**	**4681**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,6678	740,00	494
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,399	1185,07	473
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**967**

42. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,1827	3797,00	694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,1827	1300,00	238
42. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,2163	5417,00	1172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,2163	1088,00	235
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**1865**
42. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000168	613992,00	103
42. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	4,41	503,00	2218
		Итого материалов:				**11054,19**	**2321**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	1044
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	458
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**6183**
		ул.Бижанов					
59	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
59. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
59. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
59. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
59. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2.52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
60	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,3400**		**22290,29**	**7579**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3.18	1,081	740,00	800
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.9	0,646	1185,07	766
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**1566**

60. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,2958	3797,00	1123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,2958	1300,00	385
60. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,3502	5417,00	1897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,3502	1088,00	381
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**3020**
60. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000272	613992,00	167
60. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	7,14	503,00	3591
		Итого материалов:				**11054,19**	**3758**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	1691
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	742
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**10011**
		ул.Нурпейисов					
77	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
77. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
77. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
77. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
77. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
78	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,3800**		**22290,29**	**8470**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	1,208	740,00	894
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,722	1185,07	856
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**1750**

78. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,3306	3797,00	1255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,3306	1300,00	430
78. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,3914	5417,00	2120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,3914	1088,00	426
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**3376**
78. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000304	613992,00	187
78. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	7,98	503,00	4014
		Итого материалов:				**11054,19**	**4201**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	1890
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	829
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**11189**
		ул.Рысбаев					
93	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
93. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
93. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
93. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
93. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
94	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,4500**		**22290,29**	**10031**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	1,431	740,00	1059
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,855	1185,07	1013
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**2072**

94. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,3915	3797,00	1487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,3915	1300,00	509
94. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,4635	5417,00	2511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,4635	1088,00	504
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**3997**
94. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,00036	613992,00	221
94. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	9,45	503,00	4753
		Итого материалов:				**11054,19**	**4974**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	2238
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	981
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**13250**
		ул.Елеуов					
109	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,0600**		**32853,29**	**1971**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	0,1908	740,00	141
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,114	1185,07	135
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**276**
109. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0522	3797,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0522	1300,00	68
109. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0618	5417,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0618	1088,00	67
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**533**
109. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000048	613992,00	29
109. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	503,00	1268
		Итого материалов:				**21617,19**	**1297**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	298
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	182
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**2451**
110	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,5400**		**22290,29**	**12037**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740)	чел-ч	3,18	1,717	740,00	1271
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,026	1185,07	1216
		Итого оплата труда:				**4604,84**	**2487**

110. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,4698	3797,00	1784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,4698	1300,00	611
110. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,5562	5417,00	3013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,5562	1088,00	605
		Итого эксплуатация машин:				**8882,90**	**4797**
110. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000432	613992,00	265
110. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	11,34	503,00	5704
		Итого материалов:				**11054,19**	**5969**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	2686
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	1178
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**15900**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге				105784
		Накладные расходы -	Тенге				736562
		Сметная прибыль -	Тенге				3679321
		Итого :					2946209,57
		Непредвиденные затраты 2%					58924,19
		Итого :					3005133,76
		НДС - 12 %					360616,05
		Всего по акту:					**3365749,81**

Заказчик **Құдайберген Ж.**

Технический надзор
ТОО "Aisar group " **Н. Әбішев**

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен иК" **Е.Әбілхайыр**

Подрядчик **М. Кулмурзаев**