Заказчик: **ТОО "SHEBERINVEST"**

Договор №02/11 от 20.10.2011 г.

Подрядчик: **ТОО "SHEBERBUILD"**

Наименование объекта: Строительство жилого комплекса "Шахристан" (4 очередь) (пятно 2-1, 2-2, 2-3) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

АКТ № 1

Приемки выполенных работ за март месяц 2013 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	По договору			Выполнено			
						с начала строительства		в т.ч. в отчетном месяце	
						398 203 385		61 962 992	
			Кол-во	Цена	Стоимость	объем	всего тг.	объем	всего тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
	доп.согл.№1-П2-3 от 02.04.2012 г.						**13 858 770**		**0**
1.1	Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы	м3	6 226	1 200	7 471 200	6 226	7 471 200		
1.2	Транспортировка валунов автосамосвалами	м3	3 041.7	2 100	6 387 570	3 041.7	6 387 570		
	Непредвиденные затраты и работы	5%			692 939				
	доп.согл.№2-П2-3 от 02.04.2012 г.						**68 987 823**		**0**
2	**Каркас до отметки 0,000 (раздел КЖ)**				-		-		-
2.1	Устройство бетонной подготовки	м3	79.00	17 387	1 373 573	79.00	1 373 573		-
2.2	Устройство фундаментной плиты	м3	1 375.00	49 174	67 614 250	1 375.00	67 614 250		-
	Непредвиденные затраты и работы	5%			3 449 391		-		-
	доп.согл.№3-П2-3 от 14.05.2012 г.						**271 766 769**		**44 772 508**
2	**Конструкции железобетонные (раздел КЖ)**				-		-		-
2.3	Устройство монолитного железобетонного каркаса до отм.0.000	м3	743.35	81 777	60 788 933	743.35	60 788 933		-
2.4	Устройство монолитного железобетонного каркаса выше отм.0.000	м3	3 978.90	81 860	325 712 754	2 570.31	210 405 577	546.94	44 772 508
3	**Металлоконструкции**				-		-		-
3.1	Монтаж металлоконструкций лестниц	тн	1.172	357 895	419 453	0.979	350 379		-
3.2	Монтаж металлоконструкций лифтовых шахт	тн	11.420	424 843	4 851 707		-		-
4	**Изоляционные работы**				-		-		-
4.1	Гидроизоляция бетонных поверхностей фундамента битумной мастикой	м2	172.00	1 290	221 880	172.00	221 880		-

	Непредвиденные затраты и работы	5%			19 599 736		-		-
	доп.согл.№5-П2-3 от 12.09.2012 г.						**25 464 872**		**8 538 231**
1.1	Монтаж панелей ПО	м2	1 669.82	23 889.00	39 890 330				-
1.2	Монтаж панелей ПМ	м2	1 967.35	32 429.00	63 799 193	785.25	25 464 872	263.29	8 538 231
1.3	Монтаж, демонтаж, аренда люлек, маберов и пр.	м2	3 637.17	1 755.01	6 383 270				-
	Непредвиденные затраты и работы	5%			5 503 640				
	доп.согл.№6-П2-3 от 15.10.2012 г.						**18 125 150**		**8 652 253**
4	**Каменная кладка**								
4.1	Устройство каменной кладки из теплоблоков Б-1 (600x250x100) с устройством основания под кладку из раствора М150	м3	192.50	75 718	14 575 715	7.835	593 251	7.835	593 251
4.2	Устройство каменной кладки из теплоблоков Б-2 (600x250x200) с устройством основания под кладку из раствора М150	м3	417.40	60 125	25 096 175	49.38	2 968 973	24.60	1 479 075
4.3	Устройство кладки из стандартных блоков (390*190*190)	м3	504.49	56 710	28 609 628	153.375	8 697 896	25.670	1 455 746
4.4	Устройство кладки из перегородочных блоков (390*190*90)	м3	599.94	76 629	45 972 802	76.538	5 865 030	66.870	5 124 181
	Непредвиденные затраты и работы	5%			5 712 716				
	Всего:	**тенге**			**796 289 361**		**398 203 385**		**61 962 992**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

ік: ТОО "SHEBERINVEST"
дрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
ование стройки: Строительство жилого комплекса "Шахристан" (4 очередь) (пятно 2-1, 2-2, 2-3) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая нка города Алматы
-П2-3 от 15.11.2012 г. к Договору ген.подряда №02/11 от 20.10.2011 г.

Ф-2

Акт выполненых работ
за март 2013 г.

Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы			Итого			Всего
			материалов	оборудовани	работы	материалов	оборудования	работы	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
истемы B12, B12/1, B17 B17/1, B18, B18/1, B21, B21/1, B24, B24/1, B25, B25/1						-	-	-	-
оздуховод из оц. стали б=0,5 мм d=100	м/м2	2,50	2 142,86			5 357	-	-	5 357
оздуховод из оц. стали б=0,5 мм 150x100	м/м2	60,00	2 142,86			128 571	-	-	128 571
оздуховод из оц. стали б=0,5 мм 150x150	м/м2	12,50	2 142,86			26 786	-	-	26 786
оздуховод из оц. стали б=0,5 мм 200x150	м/м2	25,00	2 142,86			53 571	-	-	53 571
репление воздуховодов	шт/кг	15,00	241,07			3 616	-	-	3 616
истемы B14, B14/1, B15, B15/1, B16, B16/1, B19, B19/1, B20, B20/1, B23, B23/1						-	-	-	-
оздуховод из оц. стали б=0,5 мм d=100	м/м2	2,90	2 142,86			6 214	-	-	6 214
оздуховод из оц. стали б=0,5 мм 150x100	м/м2	64,00	2 142,86			137 143	-	-	137 143
оздуховод из оц. стали б=0,5 мм 150x150	м/м2	29,10	2 142,86			62 357	-	-	62 357
оздуховод из оц. стали б=0,5 мм 200x150	м/м2	16,00	2 142,86			34 286	-	-	34 286
репление воздуховодов	шт/кг	6,00	241,07			1 446	-	-	1 446
истемы B13, B13/1, B22, B22/1						-	-	-	-
оздуховод из оц. стали б=0,5 мм d=100	м/м2	1,60	2 142,86			3 429	-	-	3 429
оздуховод из оц. стали б=0,5 мм 100x100	м/м2	10,00	2 142,86			21 429	-	-	21 429
оздуховод из оц. стали б=0,5 мм 150x100	м/м2	10,40	2 142,86			22 286	-	-	22 286
репление воздуховодов	шт/кг	5,00	241,07			1 205	-	-	1 205
того						**507 696**	-	-	**507 696**
рочие материалы:		5%				25 385	-		25 385
того:						**533 081**	-	-	**533 081**
онтажные работы: /20% для оборудования/		30%						159 924	159 924
того:						**533 081**	-	**159 924**	**693 006**
слуги УПТК: /1,2% для оборуд/		2%				10 662	-		10 662
того:						**543 743**	-	**159 924**	**703 667**
ранспортные расходы:		5%				27 187	-		27 187
того:						**570 930**	-	**159 924**	**730 854**
ксплуатация машин и механизмов:		10%				57 093	-	15 992	73 085
того:						**628 023**	-	**175 917**	**803 940**
акладные расходы:		12%				75 363	-	21 110	96 473
того:						**703 386**	-	**197 027**	**900 413**
лановые накопления:		6%				42 203		11 822	54 025
того:						**745 589**	-	**208 848**	**954 437**
ременные здания и сооружения		1,2%				8 947		2 506	11 453
того:						**754 536**	-	**211 355**	**965 891**

мнее удорожание:		1,836%				13 853		3 880	17 734
того:						**768 389**	-	**215 235**	**983 624**
бязательные налоги и платежи:		2%				15 368	-	4 305	19 672
того:						**783 757**	-	**219 540**	**1 003 297**
ДС		12%				94 051	-	26 345	120 396
сего:						**877 808**	-	**245 885**	**1 123 693**

аказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **ТОО "SHEBERINVEST"**
Подрядчик: **ТОО "SHEBERBUILD"**
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса "Шахристан" (4 очередь) (пятно 2-1, 2-2, 2-3) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

АКТ № 1
Приемки выполенных работ за март месяц 2013 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	По договору			Выполнено			
						с начала строительства		в т.ч. в отчетном месяце	
						328 356 599		35 057 878	
			Кол-во	Цена	Стоимость	объем	всего тг.	объем	всего тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**доп.согл.№1-П2-2 от 02.04.2012 г.**						**12 017 970**		**0**
1.1	Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы	м3	5 350	1 200	6 420 000	5 350	6 420 000		
1.2	Транспортировка валунов автосамосвалами	м3	2 665.7	2 100	5 597 970	2 665.7	5 597 970		
	Непредвиденные затраты и работы	5%			600 899				
2	**доп.согл.№2-П2-2 от 02.04.2012 г.**						**65 112 114**		**0**
2.1	Устройство бетонной подготовки	м3	73.4	17 387	1 276 206	73.4	1 276 206		
2.2	Устройство фундаментной плиты	м3	1 282.0	47 354	60 707 828	0.0	0		
2.2.1	Устройство фундаментной плиты	м3	1 282.0	49 794		1 282.0	63 835 908		
	доп.согл.№3-П2-2 от 14.05.2012 г.						**219 748 871**		**27 125 038**
2	**Конструкции железобетонные (раздел КЖ)**								
2.3	Устройство монолитного железобетонного каркаса до отм.0.000	м3	690.06	82 364	56 836 102	690.72	56 890 462		-
2.4	Устройство монолитного железобетонного каркаса выше отм.0.000	м3	3 904.08	82 222	321 001 266	1 976.45	162 507 672	329.90	27 125 038
3	**Металлоконструкции**				-		-		
3.1	Монтаж металлоконструкций лестниц	тн	1.204	357 895	430 906	0.98	350 737		
3.2	Монтаж металлоконструкций лифтовых шахт	тн	11.63	424 843	4 940 924		-		
4	**Изоляционные работы**				-		-		
4.1	Гидроизоляция бетонных поверхностей фундамента битумной мастикой	м2	120.40	1 290	155 316		-		
	Непредвиденные затраты и работы	5%			19 168 226				-
	доп.согл.№4-П2-2 от 12.09.2012 г.						**21 463 277**		**7 196 435**

	Монтаж панелей ПО	м2	1 201.97	23 889.00	28 713 861		-		-
	Монтаж панелей ПМ	м2	1 795.96	31 987.00	57 447 373	671.00	21 463 277	224.98	7 196 435
	Монтаж. демонтаж. аренда люлек. маберов и пр.	м2	2 997.93	2 129.23	6 383 282				-
	Непредвиденные затраты и работы	5%			4 627 226				
	доп.согл.№5-П2-2 от 15.10.2012 г.						**10 014 367**		**736 405**
4	**Каменная кладка**								
4.1	Устройство каменной кладки из теплоблоков Б-1 (600x250x100) с устройством основания под кладку из раствора М150	м3	284.00	75 718	21 503 912		-		-
4.2	Устройство каменной кладки из теплоблоков Б-2 (600x250x200) с устройством основания под кладку из раствора М150	м3	398.00	60 125	23 929 750		-		-
4.3	Устройство кладки из стандартных блоков (390*190*190)	м3	514.22	56 710	29 161 416	131.39	7 451 127		-
4.4	Устройство кладки из перегородочных блоков (390*190*90)	м3	677.89	76 629	51 946 033	33.45	2 563 240	9.61	736 405
	Непредвиденные затраты и работы	5%			6 327 056				
	Всего:	**тенге**			**764 011 654**		**328 356 599**		**35 057 878**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.