Заказчик: **ТОО "SHEBERINVEST"**
Подрядчик: **ТОО "SHEBERBUILD"**
Наименование объекта: Строительство жилого комплекса "Шахристан" (4 очередь)(пятно 3-5) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

# АКТ
## Приемки выполенных работ за март месяц 2013 г.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | По договору | | | Выполнено | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начала строительства | | в т.ч. в отчетном месяце | |
| | | | | | | 336 909 863 | | 38 689 831 | |
| | | | Кол-во | Цена | Стоимость | объем | всего тг. | объем | всего тг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **доп.согл.№1-ПЗ-5 от 01.03.2012 г.** | | | | | | **1 080 000** | | - |
| 1 | Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 900.0 | 1 200.00 | 1 080 000 | 900.0 | 1 080 000 | | |
| | Непредвиденные затраты и работы | 5% | | | 54 000 | | | | |
| | **доп.согл.№2-ПЗ-5 от 05.03.2012 г.** | | | | | | **158 881 711** | | - |
| **2** | **Каркас до отметки 0,000 (раздел КЖ)** | | | | | | | | |
| 2.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 76.97 | 17 810 | 1 370 836 | 76.97 | 1 370 836 | | |
| 2.2 | Устройство фундаментной плиты | м3 | 1 271.00 | 50 479 | 64 158 809 | 1 271.00 | 64 158 809 | | |
| 2.3 | Устройство монолитного железобетонного каркаса | м3 | 1 000.34 | 99 062 | 99 095 681 | 942.36 | 93 352 066 | | |
| | Непредвиденные затраты и работы | 5% | | | 8 231 266 | | | | |
| | **доп.согл.№3-ПЗ-5 от 14.05.2012 г.** | | | | | | **145 954 725** | | **31 454 267** |
| **2** | **Каркас выше отметки 0,000 (раздел КЖ)** | | | | | | | | |
| 2.4 | Устройство монолитного железобетонного каркаса | м3 | 4 437.97 | 89 931 | 399 111 080 | 1 621.07 | 145 784 445 | 349.76 | 31 454 267 |
| **3** | **Металлоконструкции** | | | | | | | | |
| 3.2 | Монтаж металлоконструкций лифтовых шахт | тн | 13.27 | 390 500 | 5 181 935 | - | | | |
| **4** | **Изоляционные работы** | | | | | | | | |
| 4.1 | Гидроизоляция бетонных поверхностей фундамента битумной мастикой | м2 | 190.40 | 1 290 | 245 616 | 132.00 | 170 280 | | |
| | Непредвиденные затраты и работы | 5% | | | 20 226 932 | | | | |
| | **доп.согл.№4-ПЗ-5 от 01.06.2012 г.** | | | | | | **627 285** | | - |
| **1** | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1.2 | Ручная доработка грунта | м3 | 149.00 | 2 500 | 372 500 | 149.00 | 372 500 | | |
| **4** | **Изоляционные работы** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Гидроизоляция бетонных поверхностей стен между пятнами 3-4, 3-5 из ультрасила | м2 | 40.00 | 2 771 | 110 840 | | | | |
| **5** | **Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 5.1 | Демонтаж фундамента подпорной стены вручную | м3 | 3.00 | 75 479 | 226 437 | 3.00 | 226 437 | | |
| **6** | **Деформационные и разделительные швы** | | | | | | | | |
| 6.1 | Устройство деформационных швов из пенопласта между пятнами 2-4.2-5 | м2 | 38.00 | 746 | 28 348 | 38.00 | 28 348 | | |
| | Непредвиденные затраты и работы | 5% | | | 36 906 | | | | |
| | **доп.согл.№7-ПЗ-5 от 15.10.2012 г.** | | | | | | **30 366 141** | | **7 235 564** |
| **4** | **Каменная кладка** | | | | | | | | |
| 4.1 | Устройство каменной кладки из теплоблоков Б-1 (600x250x100) с устройством основания под кладку из раствора М150 | м3 | 389.60 | 75 718 | 29 499 733 | 31.98 | 2 421 462 | 4.54 | 343 760 |
| 4.2 | Устройство каменной кладки из теплоблоков Б-2 (600x250x200) с устройством основания под кладку из раствора М150 | м3 | 377.80 | 60 125 | 22 715 225 | 79.60 | 4 785 950 | 40.00 | 2 405 000 |
| 4.3 | Устройство кладки из стандартных блоков (390*190*190) | м3 | 515.47 | 56 710 | 29 232 304 | 230.48 | 13 070 521 | 15.11 | 856 888 |
| 4.4 | Устройство кладки из перегородочных блоков (390*190*90) | м3 | 682.92 | 76 629 | 52 331 477 | 131.65 | 10 088 208 | 47.37 | 3 629 916 |
| | Непредвиденные затраты и работы | 5% | | | 6 688 937 | | | | |
| | **Всего:** | **тенге** | | | **739 998 862** | | **336 909 863** | | **38 689 831** |

**Заказчик:**

М.П.

**Подрядчик:**

М.П.

"SHEBERINVEST"

"SHEBERBUILD"

ъекта: Строительство жилого комплекса "Шахристан" (4 очередь)(пятно 3-5) в квадрате у... Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

дог №02/11 от 20.10.2011 г. ДС 9-ПЗ-5 от 15.11.12г

# АКТ №1

## Приемки выполненных работ за март месяц 2013 г.

| Наименование | Ед. изм. | По договору | | | | | Выполнено | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | с начала строительства | | в т.ч. в отчетном месяце | | | | |
| | | Кол-во | Цена | | | | | | кол-во | 10 958 719 | | | |
| | | | материал | оборудование | работа | всего | | | | материал | оборудование | работа | всего тг. |
| **Распределительные устройства** | | | | | | | | | | | | | |
| АП-63-160 | компл | 1 | | 662 768 | | 662 768,00 | 1,00 | 662 768,00 | 1,00 | - | 662 768,00 | - | 662 768,00 |
| РУ-1320 УХЛ4 | компл | 1 | | 402 500 | | 402 500,00 | 1,00 | 402 500,00 | 1,00 | - | 402 500,00 | - | 402 500,00 |
| ЩР11-73710-2 | компл | 1 | | 250 000 | | 250 000,00 | 1,00 | 250 000,00 | 1,00 | - | 250 000,00 | - | 250 000,00 |
| 11-3088 | компл | 1 | | 168 750 | | 168 750,00 | 1,00 | 168 750,00 | 1,00 | - | 168 750,00 | - | 168 750,00 |
| 11-3088 | компл | 1 | | 168 750 | | 168 750,00 | 1,00 | 168 750,00 | 1,00 | - | 168 750,00 | - | 168 750,00 |
| 1-3052 | компл | 1 | | 150 000 | | 150 000,00 | 1,00 | 150 000,00 | 1,00 | - | 150 000,00 | - | 150 000,00 |
| 1-3052 | компл | 1 | | 150 000 | | 150 000,00 | 1,00 | 150 000,00 | 1,00 | - | 150 000,00 | - | 150 000,00 |
| 1-3074 | компл | 1 | | 40 000 | | 40 000,00 | 1,00 | 40 000,00 | 1,00 | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 |
| иток групповой, KV-2536 129x403x483 | компл | 1 | | 87 500 | | 87 500,00 | 1,00 | 87 500,00 | 1,00 | - | 87 500,00 | - | 87 500,00 |
| диток групповой, KV-2536 129x403x483 | компл | 1 | | 83 750 | | 83 750,00 | 1,00 | 83 750,00 | 1,00 | - | 83 750,00 | - | 83 750,00 |
| ток групповой, KV-2536 129x403x483 | компл | 1 | | 50 000 | | 50 000,00 | 1,00 | 50 000,00 | 1,00 | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
| иток групповой, KV-2536 129x403x483 | компл | 1 | | 57 500 | | 57 500,00 | 1,00 | 57 500,00 | 1,00 | - | 57 500,00 | - | 57 500,00 |
| ок групповой KV-2536 129x403x483 | компл | 1 | | 57 500 | | 57 500,00 | 1,00 | 57 500,00 | 1,00 | - | 57 500,00 | - | 57 500,00 |
| к групповой, KV-2524 129x403x333 | компл | 1 | | 75 000 | | 75 000,00 | 1,00 | 75 000,00 | 1,00 | - | 75 000,00 | - | 75 000,00 |
| С-2 Комплектный распределительный щит ЩР11-3052 | компл | 2 | | 218 400 | | 436 800,00 | 2,00 | 436 800,00 | 2,00 | - | 436 800,00 | - | 436 800,00 |
| **Заземление** | | | | | | - | | | | - | - | - | - |
| льная 40x4 | м | 815 | 420 | | | 342 300,00 | 420,00 | 176 400,00 | 20,00 | 8 400,00 | - | - | 8 400,00 |
| руток D=18 мм круглый | м | 35 | 340 | | | 11 900,00 | 35,00 | 11 900,00 | | - | - | - | - |
| **Освещение (нежилые помещения)** | | | | | | - | - | - | | - | - | - | - |
| ***Кабели и провода*** | | | | | | - | - | - | | - | - | - | - |
| 5 0,66 | м | 90 | 79 | | | 7 110,00 | 90,00 | 7 110,00 | 90,00 | 7 110,00 | - | - | 7 110,00 |
| 5 0,66 | м | 1 750 | 118 | | | 206 500,00 | 1 000,00 | 118 000,00 | 1 000,00 | 118 000,00 | - | - | 118 000,00 |
| 5 0,66 | м | 2 200 | 194 | | | 426 800,00 | 1 032,00 | 200 208,00 | 1 032,00 | 200 208,00 | - | - | 200 208,00 |
| ***Электроустановочные изделия*** | | | | | | - | - | - | | - | - | - | - |
| Uном=220/24В, Iном=0,25А, 1Ф+N+PE, ЯТП-220/24-0,25 | шт | 12 | 6 500 | | | 78 000,00 | 8,00 | 52 000,00 | 8,00 | 52 000,00 | - | - | 52 000,00 |
| ***Монтажные материалы*** | | | | | | - | - | - | | - | - | - | - |
| хобка, IP54, 220В 5 вых DE 9325 (Hensel) | шт | 202 | 405 | | | 81 810,00 | 105,00 | 42 525,00 | 105,00 | 42 525,00 | - | - | 42 525,00 |
| ик одинарный, IP20, в гкартон., встроенный QFB-1, (MK Electric UK) | шт | 38 | 60 | | | 2 280,00 | 10,00 | 600,00 | 10,00 | 600,00 | - | - | 600,00 |
| а ПВХ d25 мм | м | 4 500 | 50 | | | 225 000,00 | 2 022,00 | 101 100,00 | 2 022,00 | 101 100,00 | - | - | 101 100,00 |
| **Лоток металлический** | | | | | | - | - | - | | - | - | - | - |
| атый, нар. габар. 600x54, REZ 54x600 (AEMSA) | м | 20 | 5 400 | | | 108 000,00 | 20,00 | 108 000,00 | 20,00 | 108 000,00 | - | - | 108 000,00 |
| атый, нар. габар. 400x35, REZ 35x400 (AEMSA) | м | 125 | 4 200 | | | 525 000,00 | 60,00 | 252 000,00 | 60,00 | 252 000,00 | - | - | 252 000,00 |
| атый, нар. габар. 150x35, REZ 35x150 (AEMSA) | м | 250 | 3 150 | | | 787 500,00 | 125,00 | 393 750,00 | 125,00 | 393 750,00 | - | - | 393 750,00 |
| ы к сетчатому лотку REZ 54x600 | компл | 1 | 14 200 | | | 14 200,00 | 1,00 | 14 200,00 | 1,00 | 14 200,00 | - | - | 14 200,00 |
| ы к сетчатому лотку REZ 35x400 | компл | 1 | 14 200 | | | 14 200,00 | 1,00 | 14 200,00 | 1,00 | 14 200,00 | - | - | 14 200,00 |
| ы к сетчатому лотку REZ 35x150 | компл | 1 | 14 200 | | | 14 200,00 | 1,00 | 14 200,00 | 1,00 | 14 200,00 | - | - | 14 200,00 |
| **Трубная разводка в теле бетона** | | | | | | - | - | - | | - | - | - | - |
| d50 мм | м | 600 | 311 | | | 186 600,00 | 210,00 | 65 310,00 | | - | - | - | - |
| d32 мм | м | 900 | 138 | | | 124 200,00 | 210,00 | 28 980,00 | | - | - | - | - |
| d25 мм | м | 12 300 | 115 | | | 1 414 500,00 | 5 700,00 | 655 500,00 | | - | - | - | - |
| | **тенге** | | | | | | | | | **1 326 293** | **2 840 818** | - | **4 167 111** |
| атериалы | 5% | | | | | | | | | 66 315 | 142 041 | | 208 356 |
| **рочими материалами:** | | | | | | | | | | **1 392 608** | **2 982 859** | - | **4 375 467** |
| монтажным работам. | | | | | | | | | | | | 2 734 667 | 2 734 667 |
| | | | | | | | | | | **1 392 608** | **2 982 859** | **2 734 667** | **7 110 133** |
| тные расходы | 5% | | | | | | | | | 69 630 | 149 143 | | 218 773 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 462 238 | 3 132 002 | 2 734 667 | 7 328 906 |
| УПК /1.2% для оборуд | 2% | | | | | | | | | 29 245 | 37 584 | | 66 829 |
| | | | | | | | | | | 1 491 483 | 3 169 586 | 2 734 667 | 7 395 735 |
| тация машин и механизмов | 10% | | | | | | | | | 149 148 | 316 959 | 273 467 | 739 574 |
| | | | | | | | | | | 1 640 631 | 3 486 544 | 3 008 133 | 8 135 309 |
| ные расходы | 12% | | | | | | | | | 196 876 | 418 385 | 360 976 | 976 237 |
| | | | | | | | | | | 1 837 507 | 3 904 930 | 3 369 109 | 9 111 546 |
| ые накопления | 6% | | | | | | | | | 110 250 | | 202 147 | 312 397 |
| | | | | | | | | | | 1 947 757 | 3 904 930 | 3 571 256 | 9 423 943 |
| ные здания и сооружения | 1.2% | | | | | | | | | 23 373 | | 42 855 | 66 228 |
| | | | | | | | | | | 1 971 130 | 3 904 930 | 3 614 111 | 9 490 171 |
| удорожание | 1.836% | | | | | | | | | 36 190 | | 66 355 | 102 545 |
| | | | | | | | | | | 2 007 320 | 3 904 930 | 3 680 466 | 9 592 716 |
| льные налоги и платежи | 2% | | | | | | | | | 40 146 | 78 099 | 73 609 | 191 854 |
| | | | | | | | | | | 2 047 467 | 3 983 028 | 3 754 075 | 9 784 570 |
| | 12% | | | | | | | | | 245 696 | 477 963 | 450 489 | 1 174 148 |
| | | | | | | | | | | 2 293 163 | 4 460 992 | 4 204 564 | 10 958 719 |

ник:

Подрядчик: