Наименование объекта: Строительство жилого комплекса "Шахристан" (4 очередь)(пятно 3-6) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

Заказчик: **ТОО "SHEBERINVEST"**

Подрядчик: **ТОО "SHEBERBUILD"**

Договор №02/11 от 20.10.2011 г. доп.согл.№1-П3-6 от 25.10.2012 г.

АКТ № 1

Приемки выполенных работ за март месяц 2013 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	По договору			Выполнено			
						с начала строительства		в т.ч. в отчетном месяце	
						127 978 206		19 670 561	
			Кол-во	Цена	Стоимость	объем	всего тг.	объем	всего тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Устройство монолитных ж/б конструкций								**19 670 561**
1	Устройство бетонной подготовки	м3	79.50	18 956	1 507 002	79.50	1 507 002		0
2	Устройство монолитной ж/б фундаментной плиты	м3	1 255.00	52 311	65 650 305	1 254.00	65 597 994		0
3	Каркас нулевого цикла (бетон марки В30)	м3	871.49	90 723	79 064 187	661.30	59 995 120	216.82	19 670 561
4	Лестница и плита в осях 3-4 и В-Г (бетон марки В25)	м3	6.22	66 390	412 946		-		0
5	Монтаж металлоконструкций лестницы	тн	1.465	325 918	477 470		-		0
6	Монтаж металлоконструкций лифтовых шахт	тн	11.11	390 500	4 338 455		-		0
7	Обмазочная гидроизоляция фундаментов	м2	242.97	1 290	313 431		-		0
8	Каркас выше 0.000 (бетон марки В30)	м3	4 263.26	82 649	352 354 176		-		0
	Входная группа по оси А								
9	Устройство бетонной подготовки	м3	8.36	18 956	158 472		-		0
10	Устройство монолитного железобетонного фундамента (бетон В20)	м3	8.82	38 890	343 010		-		0
11	Каркас (бетон марки В25)	м3	43.90	68 978	3 028 134	12.73	878 090		0
12	Непредвиденные затраты и работы	5%			25 382 379		-		0
	Всего:	**тенге**			**533 029 967**		**127 978 206**		**19 670 561**

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

М.П.