енование объекта: Строительство жилого комплекса "Шахристан" (4 очередь)(пятно 5-3) в квадрате улиц Навои,

ырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы

чик : ТОО "SHEBERINVEST"

дчик: ТОО "SHEBERBUILD"

вор ген.подряда № 02/11 от 20.10.2011 г.

Форма № 2
Приложение №1-2
к .соглашению №1-П5-3
от 02.04.2012 г.
к .соглашению №2-П5-3
от 02.04.2012 г.
к .соглашению №3-П5-3
от 17.07.2012 г.
к .соглашению №4-П5-3
от 18.07.2012 г.
к .соглашению №5-П5-3
от 24.08.2012 г.
к .соглашению №8-П5-3
от 15.10.2012 г.

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2013 г.

Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Ст-ть ед.	Общая сумма по договору с НДС	Выполнено с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
				тенге	физ.объем	тенге	физ.объем	тенге
доп.согл.№1-П5-3 от 02.04.2012 г.						7 944 540		0
доп.согл.№2-П5-3 от 02.04.2012 г.						0		0
Согл.1 от 24.09.13г. к доп.согл.№2-П5-3						54 040 107		0
доп.согл.№3-П5-3 от 17.07.2012 г.						0		0
Согл.1 от 24.09.13г. к доп.согл.№3-П5-3						123 790 324		0
доп.согл.№4-П5-3 от 18.07.2012 г.						1 608 768		0
доп.согл.№5-П5-3 от 24.08.2012 г.						0		0
Согл. 1 от 24.09.13г. к доп.согл.№5-П5-3						278 308 593		31 283 247
онструкции железобетонные								
стройство монолитного жб каркаса выше отм. 0,000	м3	3 079,80	93 741	288 703 532	2 968,91	278 308 593	333,72	31 283 247
еталлоконструкции								
онтаж металлоконструкций лифтовых шахт	тн	9,94	390 500	3 881 570				
онтаж металлоконструкций арок	тн	8,52	390 500	3 327 060				
епредвиденные затраты и работы	5%			14 795 608				
Согл. 1 от 06.11.13г. к доп.согл.№6-П5-3						18 680 610		18 680 610
онструкции железобетонные								
онтаж панелей ПО	м2	1 575,64	22 055	34 750 740		-		-

Монтаж панелей ПМ	м2	2 274,10	32 773	74 529 079	570,00	18 680 610	570,00	18 680 610
Монтаж, демонтаж, аренда лблек, маберов и пр.	м2	3 849,74	1 658,11	6 383 292				
Монтаж панелей ПОБ-3	м2	4,94	14 951	73 858				
Монтаж панелей ПОБ-4	м2	9,23	14 857	137 130				
Монтаж панелей ПОБ-5	м2	9,23	14 857	137 130				
Монтаж панелей ПОБ-6	м2	4,94	14 951	73 858				
доп.согл.№8-П5-3 от 15.10.2012 г.								
Каменная кладка						**20 209 497**		**7 487 969**
Устройство каменной кладки из теплоблоков Б1 (600x250x100) с устройством основания под кладку из раствора М150	м3	146,86	75 718	11 119 945		-		-
Устройство каменной кладки из теплоблоков Б2 (600x250x200) с устройством основания под кладку из раствора М150	м3	298	60 125	17 917 250	21,12	1 269 840	21,12	1 269 840
Устройство кладки из стандартных блоков (390x190x190)	м3	605,030	56 710	34 311 251	189,58	10 751 082	18,52	1 050 269
Устройство кладки из перегородочных блоков (390x190x90) внутренние	м3	390,81	76 629	29 947 379	106,86	8 188 575	67,44	5 167 860
Непредвиденные затраты и работы	5%			4 664 791				
доп.согл.№14-П5-3 от 02.05.2013 г.						**238 506**		**0**
доп.согл.№12-П5-3 от 01.04.2013 г.						**671 755**		**0**
доп.согл.№17-П5-3 от 02.09.2013 г.						**2 057 133**		**2 057 133**
Металлоконструкции								
Ограждение балконов ОГ-1 (АР лист 30) - 13 шт	тн	1,014	567 047	574 986	0,780	442 297	0,780	442 297
Ограждение балконов ОГ-2 (АР лист 30) - 26 шт	тн	0,442	442 155	195 433	0,442	195 433	0,442	195 433
Ограждение лестниц Л-1,2,3	м/п	108,20	10 314	1 115 975	80	825 120	80,00	825 120
Полы				-				
Жилые помещения				-				
Тип-1				-				
Устройство утепления из экструдированного пенополистирола б=40 мм, устройство стяжки из б.п.р. М100 б=50 мм армированной сеткой 3 Вр-1 100x100	м2	4 222,18	3 251	13 726 307	182,80	594 283	182,80	594 283
Всего:	**тенге**			**1 422 029 101**		**507 549 832**		**59 508 959**

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

М.П.

Наименование объекта: Строительство жилого комплекса "Шахристан" (4 очередь)(пятно 5-3) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, Рыскулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
Заказчик: ТОО "SHEBERINVEST"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
Договор ген.подряда №02/11 от 20.10.2011 г.

Форма № 2
Приложение № 1-1
к Соглашению №1 от 08.11.2013 г.
к Доп.Соглашению №10-П5-3 от 24.01.2013 г.

АКТ
приемки выполненых работ
за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы			Итого			Всего
				мат-лов	обор-ния	работы	материалов	оборудования	работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Тепловой пункт									
1	Насосная циркуляционная установка G=14,2м3/ч, H=13м, из 2-х насосов в к-те:	к-т	1		832 330,93		-	832 331	-	832 331
	- запорная арматура;									
	- щит автоматики									
2	Насосная циркуляционная установка G=3,8м3/ч, H=10м, из 2-х насосов в к-те:	к-т	1		904 164,43		-	904 164	-	904 164
	- запорная арматура;									
	- щит автоматики									
3	Установка повышения давления G=4м3/ч, H=54м из 2-х насосов в к-те:	к-т	1		965 970,96		-	965 971	-	965 971
	- запорная арматура;									
	- щит автоматики									
8	Теплообменник пластинчатый Q=328кВт, T1/T2=150-70°C,t1/t2=80-60°C XG 30-1 40	шт	2		279 500,04		-	559 000	-	559 000
9	Теплообменник пластинчатый Q=89кВт, T1/T2=150-70°C,t1/t2=80-60°C XG 10-1 70	шт	2		94 892,79		-	189 786	-	189 786
35	Кран шаровый стальной Dy25, PN40 Naval	шт	8	6 079,93			48 639	-	-	48 639
36	Кран шаровый стальной Dy32, PN40 Naval	шт	3	6 806,68			20 420	-	-	20 420
37	Кран шаровый стальной Dy40, PN40 Naval	шт	6	8 773,82			52 643	-	-	52 643
38	Кран шаровый стальной Dy50, PN40 Naval	шт	4	9 617,14			38 469	-	-	38 469
39	Кран шаровый стальной Dy65, PN40 Naval с червяч.привод	шт	2	41 346,43			82 693	-	-	82 693
40	Кран шаровый стальной Dy80, PN40 Naval	шт	5	19 689,64			98 448	-	-	98 448
48	Сетчатый фильтр Dy32	шт	1	1 846,93			1 847	-	-	1 847
49	Сетчатый фильтр Dy65	шт	1	10 710,00			10 710	-	-	10 710
51	Грязевик dy=65мм с.5.903-13	шт	2	72 589,29			145 179	-	-	145 179
52	Установка повышения давления G=1,2м3/ч, H=20м из 2-х насосов в к-те:	к-т	1		804 293,68		-	804 294	-	804 294
	- запорная арматура;						-			
	- щит автоматики						-			
56	Кран шаровый стальной Dy65, PN40 Naval	шт	4	14 771,79			59 087	-	-	59 087
69	Распред. коллектор L=1000мм из ст. эл/св. трубы Ду108	шт	2	4 715,36			9 431	-	-	9 431
80	Крепление трубопроводов	кг	50,0	196,43			9 822	-	-	9 822
	Итого						**577 388**	**4 255 546**	-	**4 832 934**
	Прочие материалы:	5%					28 869	212 777		241 646
	Итого :						**606 257**	**4 468 323**	-	**5 074 580**

	Монтажные работы: /10% для оборудования/	30%							628 709	628 709
	Итого:						**606 257**	**4 468 323**	**628 709**	**5 703 289**
	Услуги УПТК: /1,2% для оборуд/	2%					12 125	53 620		65 745
	Итого:						**618 382**	**4 521 943**	**628 709**	**5 769 034**
	Транспортные расходы:	5%					30 919	226 097		257 016
	Итого:						**649 301**	**4 748 040**	**628 709**	**6 026 050**
	Эксплуатация машин и механизмов:	10%					64 930	474 804	62 871	602 605
	Итого:						**714 231**	**5 222 844**	**691 580**	**6 628 655**
	Накладные расходы:	12%					85 708	626 741	82 990	795 439
	Итого:						**799 939**	**5 849 585**	**774 570**	**7 424 094**
	Плановые накопления:	6%					47 996		46 474	94 470
	Итого:						**847 935**	**5 849 585**	**821 044**	**7 518 564**
	Временные здания и сооружения	1,2%					10 175		9 853	20 028
	Итого:						**858 110**	**5 849 585**	**830 897**	**7 538 592**
	Зимнее удорожание:	1,836%					15 755		15 255	31 010
	Итого:						**873 865**	**5 849 585**	**846 152**	**7 569 602**
	Обязательные налоги и платежи:	2%					17 477	116 992	16 923	151 392
	Итого:						**891 342**	**5 966 577**	**863 075**	**7 720 994**
	НДС	12%					106 961	715 989	103 569	926 519
	Итого с учетом НДС:						**998 303**	**6 682 566**	**966 644**	**8 647 513**

Заказчик: _____

м.п.

дата: ____ 20__ г.

Подрядчик: _____

м.п.

аименование объекта: Строительство жилого комплекса "Шахристан" (4 очередь)(пятно 5-3) в квадрате улиц Навои, Торайгырова, скулбекова и реки Большая Алматинка города Алматы
казчик: ТОО "SHEBERINVEST"
одрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"
оговор ген.подряда №02/11 от 20.10.2011 г.

Форма № 2
Приложение № 1-1
к Соглашению №1 от 08.11.2013 г.
к Доп.Соглашению №10-П5-3 от 24.01.2013 г.

АКТ
приемки выполненых работ
за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы			Итого			Всего
				материалов	обор-ния	работы	материалов	обор-ния	работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Система В2									
6	Воздуховод из оц.стали б=0,7 мм 400х200	м2	31,14	2 500,00			-	-	-	-
9	Крепление воздуховодов	кг	12,00	241,07			77 850	-	-	77 850
3	Изоляция в/в матами т/из б=50мм URSA M-25Ф	м3	0,060	11 467,86			2 893	-	-	2 893
	Система В4						688	-	-	688
4	Воздуховод из оц.стали б=0,7 мм 400х200	м2	31,14	2 500,00			-	-	-	-
7	Крепление воздуховодов	кг	10,00	241,07			77 850	-	-	77 850
1	Изоляция в/в матами т/из б=50мм URSA M-25Ф	м3	0,060	11 467,86			2 411	-	-	2 411
	Система В6						688	-	-	688
	Воздуховод из оц.стали б=0,5 мм 150х100	м2	3,20	2 142,86			-	-	-	-
2	Воздуховод из оц.стали б=0,5 мм 200х150	м2	2,00	2 142,86			6 857	-	-	6 857
	Воздуховод из оц.стали б=0,7 мм 250х150	м2	3,20	2 500,00			4 286	-	-	4 286
	Воздуховод из оц.стали б=0,7 мм 300х200	м2	3,00	2 500,00			8 000	-	-	8 000
	Воздуховод из оц.стали б=0,7 мм 400х200	м2	31,14	2 500,00			7 500	-	-	7 500
	Воздуховод из оц. стали б=0,8 мм 400х200	м2	3,60	2 678,57			77 850	-	-	77 850
	Крепление воздуховодов	кг	16,00	241,07			9 643	-	-	9 643
	Изоляция в/в матами т/из б=50мм URSA M-25Ф	м3	0,066	11 467,86			3 857	-	-	3 857
	Система В8						757	-	-	757
	Воздуховод из оц.стали б=0,5 мм 150х150	м2	13,23	2 142,86			-	-	-	-
	Крепление воздуховодов	кг	9,00	241,07			28 350	-	-	28 350
	Изоляция в/в матами т/из б=50мм URSA M-25Ф	м3	0,023	11 467,86			2 170	-	-	2 170
	Система В10						264	-	-	264
	Воздуховод из оц.стали б=0,7 мм 400х200	м2	26,46	2 500,00			-	-	-	-
	Крепление воздуховодов	кг	7,00	241,07			66 150	-	-	66 150
	Изоляция в/в матами т/из б=50мм URSA M-25Ф	м3	0,054	11 467,86			1 687	-	-	1 687
	Системы В13, В13.1, В17, В17.1, В18, В18.1, В22, В22.1, В24, В24.1, В25, В25.1						619	-	-	619
	Воздуховод из оц. стали б=0,5 мм 150х100	м2	53,00	2 142,86			-	-	-	-
	Воздуховод из оц. стали б=0,5 мм 200х150	м2	7,56	2 142,86			113 572	-	-	113 572
	Крепление воздуховодов	кг	56,00	241,07			16 200	-	-	16 200
	Системы В14, В14.1, В21, В21.1						13 500	-	-	13 500
	Воздуховод из оц. стали б=0,5 мм 100х100	м2	9,60	2 142,86			-	-	-	-
	Воздуховод из оц. стали б=0,5 мм 150х100	м2	3,50	2 142,86			20 571	-	-	20 571
	Крепление воздуховодов	кг	20,00	241,07			7 500	-	-	7 500
	Системы В15, В15.1, В20, В20.1, В23, В23.1, В26, В26.1, В16, В16.1, В19, В19.1						4 821	-	-	4 821
							-	-	-	-

86	Воздуховод из оц. стали б=0,5 мм 150х100	м2	36,00	2 142,86			77 143	-	-	77 143
87	Воздуховод из оц. стали б=0,5 мм 150х150	м2	6,48	2 142,86			13 886	-	-	13 886
90	Крепление воздуховодов	кг	35,00	241,07			8 437	-	-	8 437
	Итого						**656 000**	-	-	**656 000**
	Прочие материалы:		5%				32 800	-		32 800
	Итого:						**688 800**	-	-	**688 800**
	Монтажные работы: /20% для оборудования/		30%						206 640	206 640
	Итого:						**688 800**	-	**206 640**	**895 440**
	Услуги УПТК: /1,2% для оборуд/		2%				13 776	-		13 776
	Итого:						**702 576**	-	**206 640**	**909 216**
	Транспортные расходы:		5%				35 129	-		35 129
	Итого:						**737 705**	-	**206 640**	**944 345**
	Эксплуатация машин и механизмов:		10%				73 771	-	20 664	94 435
	Итого:						**811 476**	-	**227 304**	**1 038 780**
	Накладные расходы:		12%				97 377	-	27 276	124 653
	Итого:						**908 853**	-	**254 580**	**1 163 433**
	Плановые накопления:		6%				54 531		15 275	69 806
	Итого:						**963 384**	-	**269 855**	**1 233 239**
	Временные здания и сооружения		1,2%				11 561		3 238	14 799
	Итого:						**974 945**	-	**273 093**	**1 248 038**
	Зимнее удорожание:		1.836%				17 900		5 014	22 914
	Итого:						**992 845**	-	**278 107**	**1 270 952**
	Обязательные налоги и платежи:		2%				19 857	-	5 562	25 419
	Итого:						**1 012 702**	-	**283 669**	**1 296 371**
	НДС		12%				121 524	-	34 040	155 564
	Итого с учетом НДС:						**1 134 226**	-	**317 709**	**1 451 935**

Заказчик: _____

м.п.

Дата: ____ 20__ г.

Подрядчик: _____

м.п.