ование объекта: МЖК Алтын Гасыр

:: ТОО "Алтын Номад"

ядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

генподряда № 42/03/15 от 02.03.2015 г.

Форма № 2

Приложение №1
к доп.соглашению №1-С-3
от 02.03.2015 г.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2015 г.

Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Ст-ть ед.	Общая сумма по договору с НДС	Выполнено с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
				тенге	физ.объем	тенге	физ.объем	тенге
нструкции железобетонные								
ройство монолитного ж/б фундамента 5)	м3	8,24	47 186	388 813		-		-
ройство монолитного ж/б каркаса (В30)	м3	889,86	72 376	64 404 507	856,07	61 958 923		-
ройство монолитного ж/б каркаса (В30) с том зимних добавок	м3	450,00	72 650	32 692 500	450,00	32 692 500		-
расы				-		-		-
ройство бетонной подготовки (В7,5) террас	м3	7,70	16 551	127 443	7,50	124 133		-
ройство монолитного ж/б фундамента 5) террас	м3	30,15	52 378	1 579 197	28,00	1 466 584		-
ройство монолитного ж/б каркаса (В30)	м3	55,73	81 715	4 553 977	55,73	4 553 977	55,73	4 553 977
иямки				-		-		-
ройство бетонной подготовки (В7,5)	м3	0,24	16 551	3 972		-		-
ройство монолитного ж/б каркаса (В20)	м3	0,51	72 587	37 019		-		-
дроизоляционные работы				-		-		-
мазочная гидроизоляция битумом ндаментов	м2	36,18	1 623	58 720		-		-
мазочная гидроизоляция битумом ндаментов террас	м2	90,50	1 623	146 882		-		-
мазочная гидроизоляция битумом стен рас	м2	120,40	1 623	195 409		-		-
ны 16,17 гидроизоляция и утепление стен двала				-		-		-
ройство изоляции из пенополистирола Б-С-25 б=50 мм в один слой	м2	0,74	2 386	1 766		-		-
ройство изоляции из пенополистирола Б-С-25 б=30 мм в один слой	м2	35,57	1 700	60 469	35,57	60 469		-
дроизоляция стен подвала оклеечная в 1 й по битумному праймеру	м2	128,90	2 495	321 606	128,16	319 759		-
формационные швы между блоками				-		-		-

ıление стен жесткими минераловатными гами Rockwool Руф Баттс толщ. 100мм	м2	865,00	6 822	5 901 030		-		-
ıление стен жесткими минераловатными гами Rockwool Руф Баттс толщ. 90мм	м2	136,10	6 200	843 820		-		-
ıление стен жесткими минераловатными гами Rockwool Руф Баттс толщ. 60мм	м2	568,60	4 237	2 409 158		-		-
ıление стен жесткими минераловатными гами Rockwool Руф Баттс толщ. 50мм	м2	432,50	3 616	1 563 920		-		-
пеивание на стены стекломагнезитового га толщ. 10мм	м2	136,10	3 266	444 503		-		-
пеивание на стены стекломагнезитового га толщ. 12мм	м2	432,50	3 547	1 534 078		-		-
дка				-		-		-
ройство кладки из стандартных блоков)x190x190) наружных стен	м3	138,40	53 983	7 471 247	138,40	7 471 247		-
ройство кладки из стандартных блоков)x190x190) внутренних стен	м3	76,60	53 983	4 135 098	76,60	4 135 098	16,57	894 498
ройство кладки из перегородочных блоков	м3	87,85	68 494	6 017 198	81,84	5 605 548		-
ройство кладки из стандартных блоков)x190x190) ограждение терасс	м3	7,34	53 983	396 235	1,56	84 213	1,56	84 213
ройство кладки из перегородочных блоков ıаждение терасс)	м3	0,18	68 494	12 329		-		-
ройство кладки из стандартных блоков)x190x190) стен лифтовой шахты	м3	21,93	53 983	1 183 847		-		-
ıонный пол				-		-		-
ıонный пол (В22,5)	м2	74,40	2 523	187 711		-		-
ıго с учетом НДС:	**тенге**			**136 672 454**		**118 472 451**		**5 532 688**

ıазчик:
ıектор

Нигай Н.К.

Алтын Номад

ıа: _____ 20 ____ г.

Генподрядчик:
Генеральный директор

Есенбаев А.Т.

м.п.

ование объекта: МЖК Алтын Гасыр

к: ТОО "Алтын Номад"

рядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

генподряда №42/03/15 от 02.03. 2015 г.

Форма № 2

Приложение №1
к доп.соглашению №1-СЗ
от 02.03.2015 г.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2015 г.

Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Ст-ть ед.	Общая сумма по договору с НДС	Выполнено с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
				тенге	физ.объем	тенге	физ.объем	тенге
нструкции железобетонные								
ройство бетонной подготовки (В7,5)	м3	4,00	16 268	65 072	-	-		-
ройство монолитного ж/б фундамента 25)	м3	65,28	45 224	2 952 223	-	-		-
ройство монолитного ж/б фундамента 15) под оборудование	м3	1,33	31 884	42 406	1,33	42 406		-
ройство монолитного ж/б каркаса (В30)	м3	2 170,03	75 490	163 815 565	2 066,29	155 984 233		-
ройство монолитного ж/б каркаса (В30) с етом зимних добавок	м3	682,84	75 766	51 736 055	682,84	51 736 055		-
иямки под ВК					-	-		-
ройство бетонной подготовки (В7,5)	м3	0,144	16 551	2 383	-	-		-
ройство монолитного ж/б каркаса (В25)	м3	0,33	58 118	19 179	-	-		-
иямки для естественного освещения					-	-		-
ройство бетонной подготовки (В7,5)	м3	5,99	16 551	99 140	-	-		-
ройство монолитного ж/б каркаса (В25)	м3	37,51	61 108	2 292 161	-	-		-
дроизоляционные работы				-	-	-		-
мазочная гидроизоляция битумом ндаментов	м2	136,51	1 623	221 556	-	-		-
ы 16,17 гидроизоляция и утепление стен двала				-	-	-		-
ройство изоляции из пенополистирола ПСБ-25 б=50 мм в один слой	м2	143,60	2 386	342 630	143,60	342 630		-
ройство изоляции из пенополистирола ПСБ-25 б=30 мм в один слой	м2	3,24	1 700	5 508	3,24	5 508		-
дроизоляция стен подвала оклеечная в 1 й по битумному праймеру	м2	560,00	2 495	1 397 200	560,00	1 397 200		-
формационные швы между блоками				-	-	-		-

епление стен жесткими минераловатными итами Rockwool Руф Баттс толщ. 100мм		865,00	6 822	5 901 030	300,80	2 052 058		-
епление стен жесткими минераловатными итами Rockwool Руф Баттс толщ. 90мм	м2	136,10	6 200	843 820	-	-		-
епление стен жесткими минераловатными итами Rockwool Руф Баттс толщ. 60мм	м2	568,60	4 237	2 409 158	300,80	1 274 490		-
епление стен жесткими минераловатными итами Rockwool Руф Баттс толщ. 50мм	м2	432,50	3 616	1 563 920	300,80	1 087 693		-
клеивание на стены стекломагнезитового ста толщ. 10мм	м2	136,10	3 266	444 503	-	-		-
клеивание на стены стекломагнезитового ста толщ. 12мм	м2	432,50	3 547	1 534 078	300,80	1 066 938		-
адка				-	-	-		-
ройство кладки из стандартных блоков 0x190x190) наружных стен	м3	254,34	53 983	13 730 036	254,34	13 730 036		-
ройство кладки из стандартных блоков 0x190x190) внутренних стен	м3	178,05	53 983	9 611 673	176,18	9 510 724	3,23	174 365
ройство кладки из перегородочных блоков	м3	302,41	68 494	20 713 271	267,10	18 294 748		-
ройство кладки из стандартных блоков 0x190x190) ограждение террас	м3	5,70	53 983	307 703	-	-		-
тонный пол				-	-	-		-
тонный пол	м2	400,30	2 490	996 747	386,00	961 140	386,00	961 140
нование под бетонный пол из оптимальной чано-гравийной смеси	м3	78,63	3 329	261 759	78,63	261 759		-
его с учетом НДС:	**тенге**			**281 308 776**		**257 747 618**		**1 135 505**

казчик:
ректор

_____ Нигай Н.К

а: _____ 20____ г

Генподрядчик:
Генеральный директор

_____ Есенбаев А.Т.

м.п.

Наименование объекта: МЖК Алтын Гасыр

Заказчик: ТОО "Алтын Номад

Генподрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Договор генподряда № 42/03/15 от 02.03.2015 г.

Форма № 2

Приложение №1
к Дополнительному соглашению № 5-СЗ
от 31.07.2015г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2015 г.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Ст-ть ед.	Общая сумма по договору с НДС	Выполнено с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС		Выполнено в отчетном месяце с НДС	
					тенге	физ.объем	тенге	физ.объем	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1. Внутренние отделочные работы (квартиры)				**54 061 509**		**47 425 709**		**3 511 038**
	Жилые этажи на отм.0,000-20.700				-				
	Прихожие, кухни-столовые, гостиные, спальни, гардеробы, кладовые, доп.помещения для квартир, бильярдные, кабинеты, помещения для тренажеров								
	Потолок				-				
1	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	4 915,00	175	860 125	4915	860 125	242,7	42 472
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовыми смесями	м2	4 915,00	2 185	10 739 275	4831,8	10 557 483	242,7	530 300
	Стены или перегородки				-	0	-		-
3	Огрунтовка поверхностей стен	м2	11 416,00	175	1 997 800	11416,00	1 997 800	451	78 924
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовыми смесями	м2	11 416,00	2 547	29 076 552	10647,15	27 118 291	451	1 148 697
	Санузлы квартир				-	0	-		-
	Потолок				-	0	-		-
5	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	470,80	175	82 390	122,49	21 436	86,56	15 148
6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовыми смесями	м2	470,80	2 185	1 028 698	283,94	620 409	86,56	189 134
	Стены или перегородки				-	0	-		-
7	Огрунтовка поверхностей стен	м2	2 649,80	175	463 715	1675,35	293 186	180,59	31 603
8	Цементно-песчаная штукатурка М100 толщ.20 мм по сетке	м2	2 649,80	1 891	5 010 772	2550,88	4 823 715	180,59	341 496
	Лоджии в осях А-Б				-	0	-		-
	Потолок				-	0	-		-
9	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	45,00	175	7 875	0	-		-
10	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовыми смесями	м2	45,00	2 185	98 325	0	-		-
	Стены или перегородки				-	0	-		-
11	Огрунтовка поверхностей стен	м2	283,20	175	49 560	283,2	49 560	283,2	49 560
12	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовыми смесями	м2	283,20	2 547	721 310	283,2	721 310	283,2	721 310
	Лестницы Л-1,Л-2,Л-3,Л-4 (включая торцы лестн.маршей)				-	0	-		-
	Потолок				-	0	-		-
13	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	376,00	175	65 800	15	2 625	15	2 625
14	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовыми смесями	м2	376,00	2 185	821 560	15	32 775	15	32 775
	Стены или перегородки				-	0	-		-
15	Огрунтовка поверхностей стен	м2	1 116,00	175	195 300	120,13	21 023	120,13	21 023
16	Сплошное выравнивание поверхностей стен гипсовыми смесями	м2	1 116,00	2 547	2 842 452	120,13	305 971	120,13	305 971

	Раздел 2. Внутренние отделочные работы (МОП)				**24 832 477**		**10 411 172**		**3 252 699**
	Общедомовые помещения на отм.0.000 - 20.700				-	0	-		-
	Тамбур на отм. -0.470 входа в вестибюль. Вестибюль, ЛЛУ на отм. -0.470				-	0	-		-
	Потолок				-	0	-		-
17	Устройство подвесного потолка типа "ARMSTRONG" (по согласованию с Заказчиком)	м2	342,00	5 430	1 857 060	0	-		-
	Стены или перегородки				-	0	-		-
18	Огрунтовка поверхностей стен	м2	1 011,00	175	176 925	1005,79	176 013		-
19	Сплошное выравнивание поверхностей стен гипсовыми смесями	м2	1 011,00	2 547	2 575 017	974,46	2 481 949		-
20	Огрунтовка поверхностей стен	м2	1 011,00	175	176 925	0	-		-
21	Шпатлевание черновое поверхностей стен	м2	1 011,00	730	738 030	0	-		-
22	Огрунтовка поверхностей стен	м2	1 011,00	175	176 925	0	-		-
23	Шпатлевание финишное поверхностей стен	м2	1 011,00	684	691 524	0	-		-
	Коридор выхода на кровлю с отм. 24.880 и выше				-	0	-		-
	Потолок				-	0	-		-
24	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	12,90	175	2 258	0	-		-
25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовыми смесями	м2	12,90	2 185	28 187	0	-		-
26	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	12,90	175	2 258	0	-		-
27	Шпатлевание черновое поверхностей бетонных потолков	м2	12,90	853	11 004	0	-		-
28	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	12,90	175	2 258	0	-		-
29	Водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза	м2	12,90	439	5 663	0	-		-
	Стены или перегородки				-	0	-		-
30	Огрунтовка поверхностей стен	м2	56,40	175	9 870	56,4	9 870	56,4	9 870
31	Сплошное выравнивание поверхностей стен гипсовыми смесями	м2	56,40	2 547	143 651	56,4	143 651	56,4	143 651
32	Огрунтовка поверхностей стен	м2	56,40	175	9 870	0	-		-
33	Шпатлевание черновое поверхностей стен	м2	56,40	730	41 172	0	-		-
34	Огрунтовка поверхностей стен	м2	56,40	175	9 870	0	-		-
35	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза светлых тонов	м2	56,40	400	22 560	0	-		-
	Тамбур на отм. -0.470 (вход в подвал)				-	0	-		-
	Потолок				-	0	-		-
36	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	3,70	175	648	0	-		-
37	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовыми смесями	м2	3,70	2 185	8 085	0	-		-
38	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	3,70	175	648	0	-		-
39	Шпатлевание черновое поверхностей бетонных потолков	м2	3,70	853	3 156	0	-		-
40	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	3,70	175	648	0	-		-
41	Водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза светлых тонов	м2	3,70	439	1 624	0	-		-
	Стены или перегородки				-	0	-		-
42	Огрунтовка поверхностей стен	м2	25,00	175	4 375	25	4 375	25	4 375
43	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовыми смесями	м2	25,00	2 547	63 675	25	63 675	25	63 675
44	Огрунтовка поверхностей стен	м2	25,00	175	4 375	0	-		-
45	Шпатлевание черновое поверхностей бетонных стен	м2	25,00	730	18 250	0	-		-
46	Огрунтовка поверхностей стен	м2	25,00	175	4 375	0	-		-
47	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза	м2	25,00	400	10 000	0	-		-
	Общедомовые помещения на отм.-8.550, -3.450				-	0	-		-
	Кладовые на отм. -8.550				-	0	-		-
	Потолок				-	0	-		-
48	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	351,33	175	61 483	192,37	33 665		-
49	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовыми смесями	м2	351,33	2 185	767 656	192,37	420 328		-
50	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	351,33	175	61 483	0	-		-
51	Водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза белого цвета	м2	351,33	439	154 234	0	-		-
	Стены или перегородки				-	0	-		-
52	Огрунтовка поверхностей стен	м2	1 387,01	175	242 727	1387,01	242 727	775,03	135 630
53	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовыми смесями	м2	1 387,01	2 547	3 532 714	1346,93	3 430 630	775,03	1 974 001
54	Огрунтовка поверхностей стен	м2	1 783,53	175	312 118	0	-		-
55	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза	м2	1 783,53	400	713 412	0	-		-
	Тамбур-шлюзы на отм. -8.550, -5.100, коридоры на отм. -8.550, -5.100, -3.570				-	0	-		-

	Потолок				-	0	-		-
56	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	367,25	175	64 269	135,1	23 643		-
57	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовыми смесями	м2	367,25	2 185	802 441	135,1	295 194		-
58	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	367,25	175	64 269	0	-		-
59	Шпатлевание черновое поверхностей бетонных потолков	м2	367,25	853	313 264	0	-		-
60	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	367,25	175	64 269	0	-		-
61	Водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза белого цвета	м2	367,25	439	161 223	0	-		-
	Стены или перегородки				-	0	-		-
62	Огрунтовка поверхностей стен	м2	1 622,55	175	283 946	1579,92	276 487	223,02	39 029
63	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовыми смесями	м2	1 622,55	2 547	4 132 635	504,22	1 284 248	223,02	568 032
64	Огрунтовка поверхностей стен	м2	1 622,55	175	283 946	0	-		-
65	Шпатлевание черновое поверхностей бетонных стен	м2	1 622,55	730	1 184 462	0	-		-
66	Огрунтовка поверхностей стен	м2	1 874,78	175	328 087	0	-		-
67	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза	м2	1 874,78	400	749 912	0	-		-
	Технические помещения				-	0	-		-
	Кассовое помещение, электрощитовая, венткамеры, технические помещения				-	0	-		-
	Потолок				-	0	-		-
68	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	92,00	175	16 100	38,6	6 755	38,6	6 755
69	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовыми смесями	м2	92,00	2 185	201 020	38,6	84 341	38,6	84 341
70	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	92,00	175	16 100	0	-		-
71	Шпатлевание черновое поверхностей бетонных потолков	м2	92,00	853	78 476	0	-		-
72	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	92,00	175	16 100	0	-		-
73	Водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза белого цвета	м2	92,00	439	40 388	0	-		-
	Стены или перегородки				-	0	-		-
74	Огрунтовка поверхностей стен	м2	486,50	175	85 138	486,5	85 138	20,05	3 509
75	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовыми смесями	м2	486,50	2 547	1 239 116	463,18	1 179 719	20,05	51 067
76	Огрунтовка поверхностей стен	м2	486,50	175	85 138	0	-		-
77	Шпатлевание черновое поверхностей стен	м2	486,50	730	355 145	0	-		-
78	Огрунтовка поверхностей стен	м2	323,00	175	56 525	0	-		-
79	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза светлых тонов	м2	323,00	400	129 200	0	-		-
80	Эмалевая окраска на высоту 1,6м	м2	163,50	589	96 302	0	-		-
	Помещение для уборки, служебное помещение				-	0	-		-
	Потолок				-	0	-		-
81	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	10,90	175	1 908	0	-		-
82	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовыми смесями	м2	10,90	2 185	23 817	0	-		-
83	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	10,90	175	1 908	0	-		-
84	Шпатлевание черновое поверхностей бетонных потолков	м2	10,90	853	9 298	0	-		-
85	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	10,90	175	1 908	0	-		-
86	Водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза белого цвета	м2	10,90	439	4 785	0	-		-
	Стены или перегородки				-	0	-		-
87	Огрунтовка поверхностей стен	м2	62,00	175	10 850	62	10 850	62	10 850
88	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовыми смесями	м2	62,00	2 547	157 914	62	157 914	62	157 914
89	Огрунтовка поверхностей стен	м2	58,60	175	10 255	0	-		-
90	Шпатлевание черновое поверхностей бетонных стен	м2	58,60	730	42 778	0	-		-
91	Огрунтовка поверхностей стен	м2	58,60	175	10 255	0	-		-
92	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза	м2	58,60	400	23 440	0	-		-
93	Облицовка стен керамической плиткой на высоту 1,6 м	м2	3,40	6 648	22 603	0	-		-
	Машинное помещение				-	0	-		-
	Потолок				-	0	-		-
94	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	28,90	175	5 058	0	-		-
95	Водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза белого цвета	м2	28,90	439	12 687	0	-		-
	Стены или перегородки				-	0	-		-
96	Огрунтовка поверхностей стен	м2	87,70	175	15 348	0	-		-
97	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза	м2	87,70	400	35 080	0	-		-
	Шкафы ВК и ОВ в лестнично-лифтовых узлах				-	0	-		-

	Стены или перегородки				-	0	-		-
98	Огрунтовка поверхностей стен	м2	340,20	175	59 535	0	-		-
99	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза	м2	340,20	400	136 080	0	-		-
	Чердак на отм.+24,380					0	-		-
	Потолок					0	-		-
100	Огрунтовка поверхностей потолков	м2	570,14	175	99 775	0	-		-
101	Водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза	м2	570,14	439	250 291	0	-		-
	Стены или перегородки					0	-		-
102	Огрунтовка поверхностей стен	м2	589,54	175	103 170	0	-		-
103	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза	м2	589,54	400	235 816	0	-		-
	Потолок (АР-61)				-	0	-		-
104	Устройство утепления из мин.плиты ROCKWOOL "Пластер Баттс" б=50 мм	м2	26,60	2 396	63 734	0	-		-
	Раздел 3. Устройство полов (жилые этажи)				**24 014 897**		**13 947 109**		**1 136 349**
	Жилые этажи				-	0	-		-
	тип 1 (жилые комнаты, прихожие, кладовые, гардеробные, бильярдные, кладовые, помещения для тренажеров)				-	0	-		-
105	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 40мм, армированная сеткой 4Вр1 100х100	м2	3 781,50	1 379	5 214 689	3089,4	4 260 283	284,15	391 843
106	Отсыпка керамзитом толщ. 55 мм с проливкой цементно-песчаным "молочком"	м2	3 781,50	2 081	7 869 302	3089,4	6 429 041	284,15	591 316
	тип 2 (кухни, лоджии в осях А-Б с отм.+3,450 и выше)				-	0	-		-
107	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 40мм, армированная сеткой 4Вр1 100х100	м2	440,00	1 379	606 760	440	606 760		-
108	Отсыпка керамзитом толщ. 55 мм с проливкой цементно-песчаным "молочком"	м2	440,00	2 081	915 640	440	915 640		-
	тип 3 (санузел)				-	0	-		-
109	Устройство гидроизоляции полимерной (по согласованию с Заказчиком)	м2	430,00	4 109	1 766 870	0	-		-
110	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 40мм, армированная сеткой 4Вр1 100х100	м2	430,00	1 379	592 970	356,84	492 083	35,72	49 258
111	Отсыпка керамзитом толщ. 45 мм с проливкой цементно-песчаным "молочком"	м2	430,00	1 707	734 010	356,84	609 125	35,72	60 974
	тип 4 (открытые лоджии со двора в осях А-Б)				-	0	-		-
112	Устройство гидроизоляции полимерной (по согласованию с Заказчиком)	м2	21,00	4 109	86 289	0	-		-
113	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 40мм, армированная сеткой 4Вр1 100х100	м2	21,00	1 379	28 959	0	-		-
114	Экструдированный пенополистерол POLPAN толщ.30мм	м2	21,00	1 121	23 541	0	-		-
	тип 5 (внеквартир.коридоры, тамбуры и вестибюль на отм. -0,020 и -0,470, основные площадки лестниц Л-1, лестнично- лифтовые узлы)				-	0	-		-
	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 , армированная сеткой 4Вр-I-200 толщ. **65 мм**	м2	411,00	2 174	893 514	291,71	634 177	19,76	42 958
	тип 7 (террасы пентхауза)				-	0	-		-
115	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 40мм, армированная сеткой 4Вр1 100х100	м2		1 379	-	0	-		-
116	Гидроизоляция полимерная (по согласованию с Заказчиком)	м2	123,00	4 109	505 407	0	-		-
117	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 50-70 мм, армированная сеткой 5Вр1 100х100	м2	123,00	2 697	331 731	0	-		-
118	Теплоизоляция - жесткие гидрофибизированные плиты из мин.ваты ROCKWOOL "Руф БАТТС С" 40мм	м2	123,00	1 760	216 480	0	-		-
119	Теплоизоляция - жесткие гидрофибизированные плиты из мин.ваты ROCKWOOL "Руф БАТТС Н" 100мм	м2	123,00	4 057	499 011	0	-		-
120	Пароизоляция - 1 слой Бикроста ХПП -2 мм	м2	123,00	1 509	185 607	0	-		-
	тип 8 (террассы 1-го этажа по оси Е в осях 11-4 и 10-13)				-	0	-		-
121	Почвенный субстрат **400 мм**	м2	49,20	1 602	78 818	0	-		-
122	Геотекстиль Тураг SF	м2	49,20	543	26 716	0	-		-
123	Водоудерживающий гранулированный слой 100 мм (или дренажно-накопительный элемент ФЛОРАДРЕЙН FD40)	м2	49,20	2 062	101 450	0	-		-
124	Гидроизоляция (по согласованию с Заказчиком)	м2	49,20	4 109	202 163	0	-		-
125	Бетон В15 б=100 мм, армированный сеткой 5Вр-1-150 с уклоном	м2	49,20	3 494	171 905	0	-		-
126	Разделительный слой геотекстиля	м2	49,20	543	26 716	0	-		-

127	Демпферная гравийно-песчаная подсыпка -260-310 мм с уклоном	м2	49,20	883	43 444	0	-		-
128	Плиты из пенополистирола ПСБ-С-25 50 мм	м2	49,20	867	42 656	0	-		-
	тип 8а (терраса 1-го этажа в осях Е-Д, 6-8)				-	0	-		-
129	Гидроизоляция составом Акватрон 6	м2	6,00	1 184	7 104	0	-		-
130	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 35 мм	м2	6,00	1 453	8 718	0	-		-
131	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 50 мм, армированная сеткой 5Вр1 150х150	м2	6,00	2 325	13 950	0	-		-
132	Демпферная гравийно-песчаная подсыпка -260-310 мм с уклоном	м2	6,00	883	5 298	0	-		-
133	Плиты из пенополистирола ПСБ-С-25 100 мм	м2	6,00	1 472	8 832	0	-		-
	тип 8б (террасы 1-го этажа по оси Е в осях 11-4 и 11-13)				-	0	-		-
134	Почвенный субстрат **400 мм**	м2	23,90	1 602	38 288	0	-		-
135	Геотекстиль Typar SF	м2	23,90	543	12 978	0	-		-
136	Водоудерживающий гранулированный слой 100 мм (или дренажно-накопительный элемент ФЛОРАДРЕЙН FD40)	м2	23,90	2 062	49 282	0	-		-
	тип 9 (световые приямки)				-	0	-		-
137	Плитка рельефная тротуарная 400х400х42 мм (красноватого цвета)	м2	26,10	6 618	172 730	0	-		-
138	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 28 мм, армированная сеткой 5Вр1 100х100	м2	26,10	2 149	56 089	0	-		-
139	Гидроизоляция составом Акватрон 6	м2	26,10	1 184	30 902	0	-		-
	тип 1а (дополнительные помещения для квартиры)				-	0	-		-
140	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 55 мм, армированная сеткой 5Вр1 100х100	м2	527,50	2 409	1 270 748	0	-		-
141	Экструдированный пенополистерол POLPAN толщ.50мм	м2	527,50	1 720	907 300	0	-		-
	тип 2а (лоджии на отм. 0,000 в осях А-Б)				-	0	-		-
142	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 35 мм, армированная сеткой 5Вр1 150х150	м2	7,90	2 070	16 353	0	-		-
143	Экструдированный пенополистерол POLPAN толщ.50мм	м2	7,90	1 720	13 588	0	-		-
	тип 3а (санузлы дополнительных помещений для квартиры)				-	0	-		-
144	Гидроизоляция полимерная (по согласованию с Заказчиком)	м2	28,80	4 109	118 339	0	-		-
145	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 45 мм, армированная сеткой 5Вр1 100х100	м2	28,80	2 436	70 214	0	-		-
146	Экструдированный пенополистерол POLPAN толщ.50мм	м2	28,80	1 720	49 536	0	-		-
	Раздел 4. Устройство полов в МОП				**3 435 892**		-		-
	Нежилые этажи				-	0	-		-
	тип 5 (площадки лестниц Л-3,4 на отм. -0,470,				-	0	-		-
147	Напольная керамогранитная плитка на клеевом составе "SET302" - **15мм**	м2	77,00	8 989	692 153	0	-		-
148	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 65 мм, армированная сеткой 4Вр1 200х200	м2	77,00	2 354	181 258	0	-		-
	тип 6б (проступи и подступенки, и площадки лестниц Л-3,4 на отм. -0,920, -1,670, -2,870, -4,070, -6,450, -7,200)				-	0	-		-
149	Напольная керамогранитная плитка на клеевом составе "SET302" - **20мм**	м2	67,00	9 932	665 444	0	-		-
	тип 10 (тамбур-шлюзы на отм. -8,550, лестницы Л-3,4 на отм. -8,550, коридоры на отм. -8,550)				-	0	-		-
150	Нескользящий керамогранит коричневых оттенков на клеевом составе "SET302" - **20мм**	м2	92,20	11 268	1 038 910	0	-		-
	тип 11 (технические помещения на отм. -8,520,кроссовое помещение,на отм.-8,520,венткамеры на отм.-8,520				-	0	-		-
151	Бетон - акриловая краска	м2	136,00	1 185	161 160	0	-		-
152	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 40мм, армированная сеткой 4Вр1 100х100	м2	136,00	1 379	187 544	0	-		-
	тип 11а (кроссовое помещение,электрощитовая)				-	0	-		-
153	Бетон - акриловая краска	м2	14,40	1 185	17 064	0	-		-
154	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 40мм, армированная сеткой 4Вр1 100х100	м2	14,40	1 379	19 858	0	-		-
	тип 13 (машинное помещение лифта)				-	0	-		-
155	Бетон акриловая краска	м2	40,00	1 185	47 400	0	-		-

156	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 50 мм, армированная сеткой 5Вр1 100х100	м2	40,00	2 286	91 440	0	-		-
	тип 14 (пандус внутри здания в вестибюле)				-	0	-		-
157	Бетон - акриловая краска	м2		1 185	-	0	-		-
	тип 15 (помещение для уборки, служебное помещение)				-	0	-		-
158	Напольная плитка на клеевом составе "SET302" - 15мм	м2	11,00	6 506	71 566	0	-		-
159	Гидроизоляция полимерная (по согласованию с Заказчиком)	м2	11,00	4 109	45 199	0	-		-
160	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 40 мм, армированная сеткой 5Вр1 100х100	м2	11,00	2 365	26 015	0	-		-
161	Экструдированный пенополистерол POLPAN толщ.30мм	м2	11,00	1 121	12 331	0	-		-
	тип 16 (тамбур-шлюзы на отм.-5,100, основные площадки лестниц Л-3,4 на отм.-5,100, коридоры на отм.-5,100)					0	-		-
162	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 40мм, армированная сеткой 4Вр1 100х100	м2		1 379	-	0	-		-
163	Отсыпка керамзитом толщ. 55 мм с проливкой цементно-песчаным "молочком"	м2	85,80	2 081	178 550	0	-		-
	Раздел 5. Кровля (АР-11)				**14 162 481**		**7 106 795**		-
164	Гидроизоляция по согласованию с Заказчиком)	м2	816,96	5 912	4 829 868	0	-		-
165	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 40мм, армированная сеткой 4Вр1 100х100	м2	600,00	1 379	827 400	567,8	782 996		-
166	Керамзитобетон с объемным весом 900 кг/м3 - 30-150 мм	м3	10,63	37 286	396 350	0	-		-
	Кровля машинного помещения					0	-		-
167	Гидроизоляция (по согласованию с Заказчиком)	м2	90,62	5 912	535 745	0	-		-
168	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 40мм, армированная сеткой 4Вр1 100х100	м2	78,80	1 379	108 665	78,8	108 665		-
169	Керамзитобетон с объемным весом 900 кг/м3 - 30-150 мм М100	м3	17,73	37 286	661 081	15,624	582 556		-
170	Устройство утепления из мин.плиты ROCKWOOL "Руф Баттс С" б=50 мм	м2	78,80	2 127	167 608	78,8	167 608		-
171	Устройство утепления из мин.плиты ROCKWOOL "Руф Баттс Н" б=100 мм	м2	78,80	4 057	319 692	0	-		-
172	Пароизоляция - 1 слой Бикроста ХПП -2 мм	м2	78,80	1 509	118 909	78,8	118 909		-
	Открытый чердак				-	0	-		-
173	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 30мм, армированная сеткой 4Вр1 200х200	м2	567,80	1 758	998 192	556,3	977 975		-
174	Устройство утепления из мин.плиты ROCKWOOL "Руф Баттс С" б=50 мм	м2	567,80	2 127	1 207 711	567,8	1 207 711		-
175	Устройство утепления из мин.плиты ROCKWOOL "Руф Баттс Н" б=100 мм	м2	567,80	4 057	2 303 565	567,8	2 303 565		-
176	Пароизоляция - 1 слой Бикроста ХПП -2 мм	м2	567,80	1 509	856 810	567,8	856 810		-
177	Устройство ж/б площадки под вентилятор паркинга на отм.-8,550 в осях 11-13,Д-Г (л-2)	м3	1,90	21 198	40 276	0	-		-
178	Устройство ж/б площадки под вентилятор паркинга на отм.+25,510 в осях 11-13,Д-Г и 3-4, Д-Г (л-9)	м3	1,88	21 203	39 862	0	-		-
179	Устройство бетонной стяжки В15 б=100 мм на отм.25,510 в осях 10-11, В-Д и 3-4, В-Д (л-9)	м3	1,72	21 504	36 987	0	-		-
	Ливневка с террас пентхауса (Ар-79)				-	0	-		-
180	в осях 2-Б	пм	24,50	4 800	117 600	0	-		-
181	в осях 5-Б	пм	24,60	4 800	118 080	0	-		-
182	в осях 9-Б	пм	24,20	4 800	116 160	0	-		-
183	в осях 12-Б	пм	23,20	4 800	111 360	0	-		-
184	в осях Д-Е,3,11	пм	52,20	4 800	250 560	0	-		-
	Раздел 6. Устройство строительно-монтажных работ (шкафы ПКЛВ, сетчатое ограждение кладовок, фрагменты 345,6,11,12,9,10,14, лючки, вентшахты, люки, стремянки, перголы, пожарные лестницы)				**11 661 884**		-		-
185	Зашивка шкафов ГКЛВ (АР-10)	м2	454,50	4 672	2 123 424	0	-		-
186	Изготовление и монтаж металлоконструкций	тн	2,9	497 891	1 443 884	0	-		-
187	Сетка стальная сварная 5Вр1-150/5Вр1-150	м2	321,60	592	190 387	0	-		-
188	Решетчатая дверь РД-1 Дверь металлическая однопольная решетчатая без порога с обрамлением коробки из уголка 50х50х5 (29 шт) (АР-50)	шт	29,00	39 832	1 155 128	0	-		-
	Устройство фрагмента плана 2 (7 шт) (АР-3.1)					0	-		-
	Устройство прохода ливневок через ж/б конструкции через гильзы					0	-		-

189	Устройство дренажного слоя из гравия h=50 мм	м3	7,00	4 524	31 668	0	-		-
190	Металлическая гильза из трубы д.114 мм, L=300 мм	тн	0,01	270 800	2 708	0	-		-
191	Укладка металлической трубы диам.80 мм	тн	0,160	466 539	74 646	0	-		-
	Фрагмент плана 3,4 (АР-22)				-	0	-		-
192	Изготовление и монтаж металлоконструкций	тн	2,852	505 435	1 441 501	0	-		-
193	Бетон В15	м3	0,530	20 410	10 817	0	-		-
194	Кладка стен из стандартного блока 390*190*190мм	м3	8,9	57 120	508 368	0	-		-
195	Устройство утепления из мин.плиты ROCKWOOL "Венти Баттс " б=50 мм	м2	3,00	2 311	6 933	0	-		-
196	Обшивка ЦСП б=10 мм	м2	12,70	2 377	30 188	0	-		-
197	Гидроизоляция полимерная (по согласованию с Заказчиком)	м2	15,00	4 109	61 635	0	-		-
	Фрагмент плана 5,6 (АР-24)				-	0	-		-
198	Изготовление и монтаж металлоконструкций	тн	0,553	549 029	303 613	0	-		-
199	Кладка стен из перегородочных блоков 390*190*90мм	м3	2,88	68 494	197 263	0	-		-
200	Устройство утепления из мин.плиты ROCKWOOL "Венти Баттс " б=60 мм	м2	46,90	2 631	123 394	0	-		-
201	Утепление стен жесткими минераловатными плитами Rockwool РУФ Баттс В толщ. 40 мм	м2	1,82	2 686	4 889	0	-		-
202	Утепление стен жесткими минераловатными плитами Rockwool Руф Баттс толщ. 50мм (крепление анкерами)	м2	22,00	3 274	72 028	0	-		-
203	Цементно-песчаная штукатурка М100 толщ.20 мм по сетке по минплите	м2	22,00	1 891	41 602	0	-		-
	Фрагмент плана 11 (АР-39)				-	0	-		-
204	Обшивка вентшахт листами ГКЛВ	м2	198,00	3 986	789 228	0	-		-
	Фрагмент плана 12 (АР-39)				-	0	-		-
205	Обшивка вентшахт листами Нутек	м2	20,00	8 117	162 340	0	-		-
	Дополнительный расход на утепление низа плиты перекрытия лоджий в осях А-Б,5-6 и 8-9 с отм.-0,300 по 17.400				-	0	-		-
206	Утепление жесткими минераловатными плитами ROCKWOOL"РУФ БАТТС" толщ.50 мм	м2	44,80	3 274	146 675	0	-		-
207	Цементно-песчаная штукатурка М100 толщ.20 мм по сетке по минплите	м2	65,00	1 891	122 915	0	-		-
208	Утепление жесткими минераловатными плитами ROCKWOOL"Пластер БАТТС" толщ.50 мм	м2	20,20	2 396	48 399	0	-		-
209	Лючки в санузлах пластиковые (шахты ВК) (300*400) АР-3	шт.	4,00	2 407	9 628	0	-		-
210	Лючки в санузлах пластиковые (шахты ВК) (300*400) АР-4	шт.	12,00	2 407	28 884	0	-		-
211	Лючки в санузлах пластиковые (шахты ВК) (300*400) АР-5	шт.	12,00	2 407	28 884	0	-		-
212	Лючки в санузлах пластиковые (шахты ВК) (300*400) АР-6	шт.	2,00	2 407	4 814	0	-		-
213	Лючки в санузлах пластиковые (шахты ВК) (300*400) АР-7	шт.	12,00	2 407	28 884	0	-		-
	Вентшахты (АР-38)				-	0	-		-
214	Вентшахта ВШ-1	шт.	2,00	25 130	50 260	0	-		-
215	Вентшахта ВШ-2	шт.	2,00	14 441	28 882	0	-		-
216	Вентшахта ВШ-3	шт.	2,00	15 063	30 126	0	-		-
217	Вентшахта ВШ-4	шт.	2,00	25 474	50 948	0	-		-
218	Вентшахта ВШ-5	шт.	1,00	23 005	23 005	0	-		-
219	Вентшахта ВШ-6	шт.	1,00	16 268	16 268	0	-		-
220	Вентшахта ВШ-7	шт.	2,00	17 753	35 506	0	-		-
221	Вентшахта ВШ-8	шт.	1,00	21 793	21 793	0	-		-
222	Вентшахта ВШ-9	шт.	1,00	11 560	11 560	0	-		-
223	Вентшахта ВШ-10	шт.	1,00	10 797	10 797	0	-		-
224	Вытяжная шахта **(АР-49) по согласованию с заказчиком)**	тн	0,1180	345 881	40 814	0	-		-
225	Вентшахта **ВШ-11 (АР-50)**	шт.	2,00	12 440	24 880	0	-		-
	Фрагмент плана 9,10,14 (АР-44)				-	0	-		-
226	Устройство каркаса из профиля стального с бетонированием	тн	0,6071	486 116	295 121	0	-		-
227	Пергола 1 (АР-46)	тн	1,844	390 320	719 750	0	-		-
228	Пергола 2(АР-46)	тн	1,310	529 243	693 308	0	-		-
229	Люк Л-1 **(АР-47)**	шт.	7,00	13 938	97 566	0	-		-
230	Люк Л-2 **(АР-48)**	шт.	3,00	18 798	56 394	0	-		-
231	Люк Л-3 **(АР-48)**	шт.	2,00	29 716	59 432	0	-		-
232	Стремянка С-1 **(АР-47)**	шт.	7,00	13 273	92 911	0	-		-

233	Стремянка С-2 (АР-48)	шт.	3,00	13 063	39 189	0	-		-
234	Стремянка С-3 (АР-52)	шт.	2,00	16 578	33 156	0	-		-
235	Стремянка С-4 (АР-52)	шт.	2,00	8 796	17 592	0	-		-
	Узел 31(Ар-39)			-	-	0	-		-
236	Пожарная лестница ПЛ-1	шт.	1,00	17 899	17 899	0	-		-
	Раздел 7. Крыльца, козырьки				**2 734 454**		-		-
	Козырек входа в осях Е,4-6 (АР-53)				-	0	-		-
237	Гидроизоляция полимерная (по согласованию с Заказчиком)	м2	25,00	4 109	102 725	0	-		-
238	Заделка швов полиуретановым герметиком PU-50	пм	12,00	2 158	25 896	0	-		-
239	Стяжка из ц.п.р М100 по сетке 4Вр1-200*200 толщ. от 25.....65 мм	м2	11,00	2 013	22 143	0	-		-
240	Устройство пеноплекса толщ.20 мм	м2	3,34	802	2 679	0	-		-
	Крыльцо КР-1 и пандус Пн-1(АР-54,54.2)				-	0	-		-
241	Плиты из пенополистирола ПСБ-С-25 50 мм	м2	26,40	867	22 889	0	-		-
242	Гравийно-песчаная подсыпка	м3	20,23	3 099	62 693	0	-		-
243	Бетон В15-100мм , армированный сеткой 5Вр-I-100 и арматурой	м3	10,50	40 471	424 946	0	-		-
244	Компенсатор из оцинкованной кровельной стали б=0,7 мм	м2	0,51	7 226	3 685	0	-		-
245	Расширительный шнур	пм	2,70	650	1 755	0	-		-
246	Гидроизоляция (по согласованию с Заказчиком)	м2	49,50	5 912	292 644	0	-		-
247	Тротуарная плитка 400х400х42 мм (коричневая) на цементно-песчаном растворе М100 толщ 20 мм	м2	36,50	6 299	229 914	0	-		-
248	Деформационный шов "Deflex" №426/NG-100	пм	2,50	20 747	51 868	0	-		-
249	Герметизация деф.шва мастикой masterflex 700	пм	7,50	804	6 030	0	-		-
	Изготовление и монтаж колонн входной группы (лист 43) 6 шт				-	0	-		-
250	Устройство металлоконструкций колонн входной группы	тн	1,604	461 823	740 764	0	-		-
251	Заполнение минераловатными плитами ПТЭ-150 толщ.100 мм	м3	4,05	4 396	17 804	0	-		-
	Крыльцо КР-2 (Ар-54.1,55)				-	0	-		-
252	Гравийно-песчаная подсыпка	м3	8,80	3 099	27 271	0	-		-
253	Бетон В15-100мм , армированный сеткой 5Вр-I-100	м3	6,20	39 439	244 522	0	-		-
254	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 - 40мм, армированная сеткой 4Вр1 100х100	м2	13,33	1 379	18 382	0	-		-
255	Компенсатор из оцинкованной кровельной стали б=0,7 мм	м2	0,43	7 226	3 107	0	-		-
256	Расширительный шнур	пм	2,25	650	1 463	0	-		-
257	Плиты из пенополистирола ПСБ-С-25 50 мм	м2	15,52	867	13 456	0	-		-
258	Гидроизоляция (по согласованию с Заказчиком)	м2	32,30	5 912	190 958	0	-		-
259	Тротуарная плитка 400х400х42 мм (коричневая)	м2	21,37	6 299	134 610	0	-		-
260	Деформационный шов "Deflex" №426/NG-100	пм	2,50	20 747	51 868	0	-		-
261	Герметизация деф.шва мастикой masterflex 700	пм	7,05	804	5 668	0	-		-
	Потолок (АР-61)				-	0	-		-
	Закладная деталь П-2 (АР-70)	шт.	17,00	2 042	34 714	0	-		-
	Раздел 8. Приямки				**1 364 181**		-		-
	Приямок ПР-1 (АР-73)				-	0	-		-
262	Изготовление и монтаж металлокаркаса ПР-1	шт.	1,0000	61 256	61 256	0	-		-
263	Мотаж монолитных поликарбонатных листов (шир.1440 мм толщ. 4мм)	м2	5,08	18 906	96 042	0	-		-
	Приямок ПР-5 (АР-73)				-	0	-		-
264	Изготовление и монтаж металлокаркаса ПР-5	шт.	1,0000	61 256	61 256	0	-		-
265	Мотаж монолитных поликарбонатных листов (шир.1440 мм толщ. 4мм)	м2	5,08	18 906	96 042	0	-		-
	Приямок ПР-2 (АР-75)				-	0	-		-
266	Изготовление и монтаж металлокаркаса ПР-2	шт.	1,0000	228 974	228 974	0	-		-
267	Мотаж монолитных поликарбонатных листов (шир.1208 мм толщ. 4мм)	м2	20,20	18 906	381 901	0	-		-
	Приямок ПР-3 (АР-78)				-	0	-		-
268	Изготовление и монтаж металлокаркаса ПР-3	шт.	1,0000	103 686	103 686	0	-		-
269	Мотаж монолитных поликарбонатных листов (шир.1440 мм толщ. 4мм)	м2	9,42	18 906	178 095	0	-		-
	Приямок ПР-4 (АР-78)				-	0	-		-
270	Изготовление и монтаж металлокаркаса ПР-4	шт.	1,0000	56 160	56 160	0	-		-
271	Мотаж монолитных поликарбонатных листов (шир.1440 мм толщ. 4мм)	м2	5,33	18 906	100 769	0	-		-
	Раздел 9. Устройство строительно-монтажных работ по узлам				**13 580 593**		**3 618 202**		**1 150 546**

	Узлы 1,1а,2,2а,4,4а (АР-25,25.1,26)				-	0	-		-
272	Изготовление и монтаж металлоконструкций (уголок 50х50х5)	тн	0,09	395 789	35 621	0	-		-
273	Устройство каркаса КР-1	тн	0,224	340 389	76 247	0	-		-
274	Компенсатор из оцинкованной кровельной стали б=0,7 мм 260мм	м2	1,26	7 226	9 105	0	-		-
275	Компенсатор из оцинкованной кровельной стали б=0,5 мм 240мм	м2	10,08	6 382	64 331	0	-		-
276	Компенсатор из оцинкованной кровельной стали б=0,7 мм 285мм	м2	2,17	7 226	15 680	0	-		-
277	Компенсатор из оцинкованной кровельной стали б=0,5 мм 190мм	м2	0,48	6 382	3 063	0	-		-
278	Облицовка керамогранитной плиткой светло-серого цвета	м2	7,50	10 097	75 728	0	-		-
279	Устройство утепления из мин плиты ROCKWOOL "Руф Баттс С" б=50	м2	78,00	2 346	182 988	0	-		-
280	Утепление стен мин.плитой ПТЭ-50 б=100 мм	м2	40,00	2 254	90 160	0	-		-
281	Утепление стен жесткими минераловатными плитами Rockwool РУФ Баттс В толщ. 100мм	м2	0,38	5 974	2 270	0	-		-
282	Утепление стен жесткими минераловатными плитами Rockwool РУФ Баттс В толщ. 50мм	м2	0,91	3 193	2 906	0	-		-
283	Утепление стен жесткими минераловатными плитами Rockwool РУФ Баттс В толщ. 40мм	м2	1,14	2 686	3 062	0	-		-
284	Устройство утепления из пенополистирола ПСБ-С-25 б=30 мм	м2	0,71	916	650	0	-		-
285	Устройство утепления из пенополистирола ПСБ-С-25 б=50 мм	м2	87,00	1 156	100 746	0	-		-
286	Устройство утепления из пенополистирола ПСБ-С-25 б=100 мм	м2	10,10	1 758	17 756	0	-		-
287	Прокладка дренажной трубы д.50	пм	4,800	1 159	5 563	0	-		-
288	Прокладка дренажной трубы д.32	пм	0,900	744	670	0	-		-
289	Устройство бетонной стяжки В15 б=100 мм, армированной сеткой 5Вр1-150х150	м2	49,000	3 285	160 965	0	-		-
290	Устройство анкеров из арматуры д.12 АШ	шт.	30,000	90	2 700	0	-		-
291	Устройство цементно-песчанной стяжки б=20 мм из раствора М-100	м2	215,000	1 196	257 140	0	-		-
292	Заделка швов полиуретановым герметиком PU-50	пм	14,400	2 158	31 075	0	-		-
293	Расширительный шнур	пм	25,000	650	16 250	0	-		-
294	Устройство гидроизоляции GT-Lock мастика	м2	84,000	4 109	345 156	0	-		-
295	Turbo-sheet (обычный) фирмы RE-NEW System	м2	11,000	3 536	38 896	0	-		-
	Узлы 3,3а,3б (АР-26)				-	0	-		-
296	Утепление стен мин.плитой ПТЭ-150 б=50 мм по сетке (крепление зонтиками)	м2	1 016,00	4 814	4 891 024	751,6	3 618 202	239	1 150 546
297	Утепление стен жесткими минераловатными плитами Rockwool Венти Баттс толщ. 60мм (крепление зонтиками) по сетке	м2	60,70	5 204	315 883	0	-		-
	Узел 5 (АР-28)				-	0	-		-
298	Алюминиевый уголок 20х20х2 и соединительный профиль	пм	495,30	2 467	1 221 905	0	-		-
299	Мембрана (по согласованию с Заказчиком)	м2	62,00	6 500	403 000	0	-		-
300	Утепление стен мин.плитой б=50 мм	м2	12,40	1 435	17 794	0	-		-
301	Утепление стен жесткими минераловатными плитами Rockwool Венти Баттс толщ. 30мм	м2	2,75	1 595	4 386	0	-		-
	Узел10 (АР-29)				-	0	-		-
302	Бетонирование В15 с устройством каркаса КР-3	м3	3,80	31 945	121 391	0	-		-
	Узел 12 (Ар-30)				-	0	-		-
303	Укладка деревянного бруса 70*70 мм	м3	0,078	109 418	8 535	0	-		-
304	Экструдированный пенополистерол POLPAN толщ.40мм	м2	1,60	1 403	2 245	0	-		-
305	Стяжка из цем-песчаного раствора М100 , армированная сеткой 5Вр-I-100 толщ. 30 мм	м2	40,00	2 183	87 320	0	-		-
	Узел 13 (АР-30)				-	0	-		-
[illegible]	[illegible] из оцинкованной кровельной стали б=0,7 мм 310мм	м2	1,38	7 226	9 972	0	-		-
[illegible]	[illegible] стали б=0,5 мм 140мм	м2	1,03	6 382	6 573	0	-		-
[illegible]	[illegible] мин.плитой ПТЭ-50 б=100 мм	м2	5,60	2 524	14 134	0	-		-
	Узел 13а (АР-30)				-	0	-		-
[illegible]	[illegible] из оцинкованной кровельной стали б=0,5 мм 310мм	м2	1,30	6 382	8 297	0	-		-
[illegible]	Утепление стен мин.плитой ПТЭ-50 б=100 мм	м2	1,30	2 524	3 281	0	-		-
	Узел 14 (АР-30)				-	0	-		-
311	Компенсатор из оцинкованной кровельной стали б=0,5 мм 310мм	м2	0,31	6 382	1 978	0	-		-
312	Утепление стен мин.плитой ПТЭ-50 б=100 мм	м2	0,50	2 524	1 262	0	-		-

	Узел 14а (АР-30)								
313	Компенсатор из оцинкованной кровельной стали б=0,7 мм 190мм	м2	0,19	7 226	-	0	-		-
314	Устройство утепления из пенополистирола ПСБ-С-25 б=50 мм	м2	1,92	1 158	1 373	0	-		-
	Узел 15 (АР-30)				2 223	0	-		-
315	Компенсатор из оцинкованной кровельной стали б=0,7 мм L=310 мм	м2	1,83	7 226	-	0	-		-
316	Обмазочная гидроизоляция Likit membran (по согласованию с Заказчиком)	м2	3,85	2 909	13 224	0	-		-
317	Стеклоткань пропитанная герметиком Likit membran (по согласованию с Заказчиком)	м2	1,48	3 051	11 200	0	-		-
	Узел 19 (Ар-32)				4 515	0	-		-
318	Устройство деформационного шва "Deflex" №426/NG-100	пм	1,50	20 747	-	0	-		-
319	Компенсатор из оцинкованной кровельной стали б=0,5 мм L=260 мм	м2	0,39	6 382	31 121	0	-		-
320	Утепление стен мин.плитой ПТЭ-50 б=100 мм	м2	0,38	2 524	2 489	0	-		-
	Узел 19б (Ар-32)				959	0	-		-
321	Устройство деформационного шва "Deflex" №426/NG-100	пм	1,10	20 747	-	0	-		-
322	Компенсатор из оцинкованной кровельной стали б=0,5 мм L=260 мм	м2	0,29	6 382	22 822	0	-		-
323	Утепление стен мин.плитой ПТЭ-50 б=100 мм	м2	0,28	2 524	1 851	0	-		-
	Узел 19а (Ар-34)				707	0	-		-
324	Компенсатор из оцинкованной кровельной стали б=0,7 мм L=240 мм	м2	9,43	7 226	-	0	-		-
325	Компенсатор из оцинкованной кровельной стали б=0,5 мм L=240 мм	м2	9,43	6 382	68 141	0	-		-
326	Утепление стен мин.плитой ПТЭ-50 б=100 мм	м2	7,86	2 524	60 182	0	-		-
	Узел 20 (Ар-34)				19 839	0	-		-
327	Устройство деформационного шва "Deflex" №426/NG-100	пм	1,50	20 747	-	0	-		-
328	Устройство утепления из пенополистирола ПСБ-С-25 б=50 мм	м2	0,38	1 158	31 121	0	-		-
	Узел 20а (Ар-34)				440	0	-		-
329	Компенсатор из оцинкованной кровельной стали б=0,7 мм L=240 мм	м2	9,74	7 226	-	0	-		-
330	Устройство утепления из пенополистирола ПСБ-С-25 б=50 мм	м2	8,12	1 158	70 381	0	-		-
	Узел 22 (АР-35)				9 403	0	-		-
331	Устройство каркаса из гнутого швеллера 160х100х6	тн	0,168	422 833	-	0	-		-
332	Кладка стен из перегородочных блоков	м3	9,70	68 494	71 036	0	-		-
	Узел 23,23а (АР-35)				664 392	0	-		-
333	Компенсатор из оцинкованной кровельной стали б=0,8 мм L=380 мм	м2	1,33	7 800	-	0	-		-
334	Компенсатор из оцинкованной кровельной стали б=0,8 мм L=250 мм	м2	0,73	7 800	10 374	0	-		-
335	Укладка кровельной резины 380 мм (по согласованию с Заказчиком)	пм	3,50	5 500	5 694	0	-		-
336	Укладка кровельной резины 250 мм (по согласованию с Заказчиком)	пм	2,90	5 500	19 250	0	-		-
337	Герметизация деф.шва мастикой masterflex 700	пм	6,00	804	15 950	0	-		-
	Узел 25 (АР-35)				4 824	0	-		-
338	Укладка рулонной минераловатной плиты б=100 мм в 1 слой	м2	1,20	1 756	-	0	-		-
339	Устройство колпака из ЭПДМ резины	шт.	2,00	9 126	2 107	0	-		-
	Узел 28 (АР-37)				18 252	0	-		-
340	Заделка швов полиуретановым герметиком PU-50 (по согласованию с Заказчиком)	пм	59,00	2 158	-	0	-		-
341	Устройство стеклотканой сетки на клеевом растворе клей DECO (Германия) (по согласованию с Заказчиком)	м2	11,80	719	127 322	0	-		-
	Узел 34 (АР-40)				8 484	0	-		-
342	Оштукатуривание ц.п.р М100 по сетке	м2	57,70	1 891	-	0	-		-
343	Утепление стен жесткими минераловатными плитами Rockwool Венти Баттс толщ. 30мм	м2	21,64	1 595	109 111	0	-		-
	Узел 35 [illegible]				34 516	0	-		-
344	[illegible]вка [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-		-
	Узел 36,36а (АР-40,42)				[illegible]	0	-		-
45	Алюминиевый уголок 20 [illegible] соединительный профиль	пм	98,00	2 467	-	0	-		-
46	Утепление стен мин.плитой б=50 мм П50	м2	22,[illegible]	1 435	236 832	0	-		-
47	Утепление стен мин.плитой б=100 мм П50	м2	14,40	2 315	32 298	0	-		-
48	Оцинкованная сталь б=2 мм	м2	7,50	10 400	33 336	0	-		-
49	Оцинкованная сталь б=0,5 мм	м2	29,00	6 382	78 000	0	-		-
50	Алюминиевый лист б=3-4 мм	м2	1,44	10 258	185 078	0	-		-
					14 772	0	-		-

351	Обшивка стен ГКЛВ по металлическому каркасу на клеевой слой	м2	29,00	2 026	58 754	0	-		-
	Узел 38,38а (АР-41)				-	0	-		-
352	Алюминиевый уголок 20х20х2	пм	128,00	1 846	236 288	0	-		-
353	Алюминиевый лист б=3-4 мм	м2	38,60	10 258	395 959	0	-		-
354	Обшивка листами ГКЛВ	м2	38,60	3 022	116 649	0	-		-
355	Утепление стен жесткими минераловатными плитами Rockwool РУФ Баттс В толщ. 90мм	м2	31,00	5 761	178 591	0	-		-
356	Утепление стен жесткими минераловатными плитами Rockwool Венти Баттс толщ. 30мм	м2	2,60	1 595	4 147	0	-		-
	Узел 39 (АР-41)				-	0	-		-
357	Цилиндр жесткий с покрытием алюминиевой фольгой ISOTEC KK-AL толщиной 80 мм	м2	1,10	5 051	5 556	0	-		-
	Узел 43 (АР-44)				-	0	-		-
358	Устройство утепления из мин.плиты ROCKWOOL "Пластер Баттс" б=50 мм	м2	114,80	2 396	275 061	0	-		-
359	Цементно-песчаная штукатурка М100 толщ.20 мм по сетке по минплите	м2	114,80	1 947	223 516	0	-		-
	Узел 44, фрагменты плана 6,7 (АР-44)				-	0	-		-
360	Утепление стен жесткими минераловатными плитами Rockwool РУФ Баттс С толщ. 60мм	м2	86,00	3 308	284 488	0	-		-
361	Наклеивание на стены стекломагнезитового листа толщ. 10мм	м2	90,00	4 058	365 220	0	-		-
362	Устройство сетки штукатурной	м2	86,00	273	23 478	0	-		-
363	Обшивка листами ГКЛВ	м2	1,400	3 022	4 231	0	-		-
	Узлы 46,47 (АР-46)				-	0	-		-
364	Устройство уголка 50х50х5	пм	114,00	1 504	171 456	0	-		-
365	Фиброцементные плиты "Нутек" б=10 мм	м2	29,00	8 117	235 393	0	-		-
	Фрагмент плана 8 .Узлы 48,49,50 (АР-63)				-	0	-		-
366	Утепление стен мин.плитой ПТЭ-150 б=50 мм	м2	6,90	2 337	16 125	0	-		-
367	Устройство утепления из мин.плиты ROCKWOOL "Венти Баттс " б=60 мм	м2	17,10	2 631	44 990	0	-		-
368	Устройство утепления из мин.плиты ROCKWOOL "Руф Баттс С" б=50	м2	17,10	2 346	40 117	0	-		-
369	Устройство гидроизоляции GT-Lock мастика (по согласованию с Заказчиком)	м2	12,80	4 109	52 595	0	-		-
370	Устройство цементно-песчанной стяжки б=20 мм из раствора М-100	м2	15,00	1 180	17 700	0	-		-
371	Бетонирование В15 с устройство сетки и анкеров	м3	1,40	38 941	54 517	0	-		-
	Узлы 51,52 (АР-69)				-	0	-		-
372	Утепление стен жесткими минераловатными плитами Rockwool Венти Баттс толщ. 30мм	м2	17,10	1 595	27 275	0	-		-
373	Деревянный антисептированный брус 20х60 мм	м3	0,22	109 418	24 072	0	-		-
	Раздел 10. Двери				**3 822 993**		**1 531 165**		**644 464**
374	ДМГ 16-9лп (1570х870) Дверь металлическая с глухим полотном, с порогом , утепленная (поз.15,16)	шт	4,00	47 164	188 656	2	94 328		-
375	ДМГУ 18-9лп (1770х870) Дверь металлическая однопольная с глухим полотном, с порогом , утепленная (поз.21,22)	шт	2,00	50 835	101 670	2	101 670		-
376	ДМГ 21-10 лп (2070х970) Дверь металлическая с глухим полотном, с порогом , неутепленная с жалюзийными решетками(650х200) в верхней и нижней части полотна , огнестойкость 0,5 часа (поз.23,24)	шт	2,00	60 788	121 576	2	121 576		-
377	ДМГУ 21-10п (2070х970) Дверь металлическая однопольная с глухим полотном утепленная без порога , огнестойкая 0,75часа (поз.25)	шт	7,00	80 558	563 906	7	563 906	1	80 558
378	ДМГУ 21-10л (2070х970) Дверь металлическая однопольная с глухим полотном утепленная без порога , огнестойкая 0,75часа (поз.26)	шт	7,00	80 558	563 906	7	563 906	7	563 906
[illegible]	[illegible] Дверь металлическая двухпольная с глухим полотном, с [illegible] металлическим [illegible] (поз.[illegible])		2,00	24 929	49 858	0	-		-
380	[illegible] Дверь металлическая полупорошковая с глухими полотнами [illegible] огнестойкость 1 час (поз.29,30)	шт	6,00	116 730	700 380	0	-		-
381	[illegible] 21-10лп (1980х970) Дверь металлическая однопольная с глухим полотном с порогом утепленная с притвором самозакрывающаяся огнестойкость 1 час (поз.31,32)	шт	8,00	73 684	589 472	0	-		-

382	ДМГУ 21-10 лп (2070х970) Дверь металлическая с глухим полотном, однопольная с порогом , утепленная с жалюзийной решеткой в нижней части полотна(650х300) ,решетка с механическим закрыванием (поз.35,36)	шт	2,00	85 779	171 558	1	85 779		-
383	ДМГУ 21-12лп (2070х1170) Дверь металлическая полуторопольная с глухим полотном с порогом утепленная с притвором самозакрывающаяся огнестойкость 0,75ч (поз.37,38)	шт	4,00	85 779	343 116	0	-		-
384	ДМГУ 21-9лп (2070х870) Дверь металлическая однопольная с глухим полотном утепленная с порогом с притвором самозакрывающаяся , огнестойкая EI60(поз.39,40)	шт	5,00	85 779	428 895	0	-		-
	Всего с учетом НДС :				153 671 361		84 040 152		9 695 096

Заказчик:
ТОО "Алтын Номад"
Директор

Нигай Н.К

Генподрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"
Генеральный директор

Есенбаев А.Т.