ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жарминского райцона ВКО**

ВКО Жарминский район ,с Калбатау,ДОСТЫК,98/2
БИН 050140008710
ИИК KZ 59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса в г.ШАР Жарминского района ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** от 25 октября 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№105 доп№1	4.09.2019г 43721			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ст-во спорткомплекса г.Шар	2 526 365	2 255 683,00	2 255 683	2 255 683					270 682,00	2 526 365
Итого к оплате										**2 526 365**

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ "Отлел архитектуры ,градостроительства и строительства" Жаминского района ВКО **Р.Б.Баилов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "VK ETNA" **Ж.А.Каребаева**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры ,градостроительствап и строительства Жарминского района ВКО"

ВКО Жарминский район ,с Калбатау,ДОСТЫК,98/2
БИН 050140008710
ИИК KZ 59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса в г.ШАР Жарминского района ВКО

Договор:№105 от 4.09.2019г.доп соглашение №01 от 13.09.2019г

АКТ №1

приемки выполненных работ за октябрь от 25 октября2019г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА№2-1-1								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2751	96,54	87,88	265574	241763	78716	0,01	32
		м3 грунта		8,66	31,15	23812	85685	59,1	0,03	69
		Накладные расходы -		*28,61*		*78716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23,52*				*64712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,09*				*14004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,01*		*27543*				
		Сметная стоимость				*371834*				
2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	47	2407,14	--	113135	--	74495	2,98	140
		м3 грунта		2407,14	--	113135	--	59,1	--	--

		Накладные расходы -		*1585,00*		*74495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1422,62*				*66863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,38*				*7632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,37*		*15010*				
		Сметная стоимость				*202640*				
3	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	1713	26,83	26,83	45954	45954	12582	--	--
		м3 грунта		--	10,08	--	17261	59,1	0,01	16
		Накладные расходы -		*7,35*		*12582*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,96*				*10201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,39*				*2381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,73*		*4683*				
		Сметная стоимость				*63219*				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	734	714,73	--	524613	--	345436	0,97	713
		м3 грунта		714,73	--	524613	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*470,62*		*345436*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*422,41*				*310046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,21*				*35390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,83*		*69604*				
		Сметная стоимость				*939652*				
5	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1713	152,97	63,48	262035	108746	136178	0,13	221
		м3 уплотненного грунта		89,49	29,03	153290	49723	59,1	0,03	54
		Накладные расходы -		*79,50*		*136178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*70,04*				*119980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,46*				*16197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,60*		*31857*				
		Сметная стоимость				*430070*				
6	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	350	182,99	171,33	64045	59966	18120	0,02	6
		м3 грунта		11,52	59,93	4030	20974	59,1	0,05	17
		Накладные расходы -		*51,77*		*18120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*42,22*				*14778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,55*				*3342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,78*		*6573*				
		Сметная стоимость				*88738*				
7	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	612,5	232,30	--	142284	--	6033	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,85*		*6033*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,85*				*6033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,37*		*11865*				
		Сметная стоимость				*160182*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1417640	456429			1112
			Тенге			818879	173643			155

ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ .	2256335
ИТОГО ПО СМЕТАМ	2 256 335
- т.ч. оборудование	0
- СМР	2 256 335
Временные здания и сооружения (1,5%)	33845
Итого	2 290 180
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	50 384
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	24021
Итого по акту в текущих ценах 3 квартала 2017 года.	2 506 314
Итого по акту в текущих ценах 3 квартала 2017г с учетом скидки	2 255 683
НДС (12%)	270 682
ИТОГО ПО АКТУ	2 526 365

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Жарминского района ВКО

_____ Р.Б Баилов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"
Генеральный директор _____ Ж.Г. Аралова

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "VK ETNA"
_____ Ж.А Каребаева

Эксперт:
Отарбаев А.Б