ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жарминского райцона ВКО**

ВКО Жарминский район ,с Калбатау,ДОСТЫК,98/2
БИН 050140008710
ИИК KZ 59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса в г.ШАР Жарминского района ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** от21апреля 2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№105	4.09.2019г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17
		доп №1	12.09.2019г				
		доп№2	21.11.2019г				
		доп№3	01.04.2020г				
		доп №4	07.04.2020г				
		доп№5	17.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1: Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты: на приобрет. материалов	другие доп. расходы	налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ст-во спорткомплекса г.Шар	99 549 404,90	40 168 273,71	40 168 273,71	40 168 273,71					4 820 192,85	44 988 466,56
Итого к оплате										**44 988 466,56**

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ "Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства" Жаминского района ВКО _____ **Р.Б.Баилов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "VK ETNA" _____ **Ж.А.Каребаева**

М.П **Авторский надзор:** **инженер группы Авторского надзора ПК "Семейпроект"** _____ **К.Б Жунусов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры ,градостроительствап и строительства Жарминского района ВКО"**

ВКО Жарминский район ,с Калбатау,ДОСТЫК,98/2
БИН 050140008710
ИИК KZ 59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса в г.ШАР Жарминского района ВКО

Договор:№105 от 4.09.2019г.доп №1 от 12.09.2019г;доп соглашение №02 от 21.11.2019г ;доп соглашение№3 от 01.04.2020г;доп соглашение№4 от 07.04.2020г;доп соглашение№05 от 17.04.2020г

АКТ №4

приемки выполненных работ за апрель от21 апреля 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Корректировка										
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 7.Стены										
65	**1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из силикатного кирпича М100, толщиной 510 мм на растворе М50. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом окрашенным М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**74,27**		**28856,06**	**1987,59**	**2143140**	**147618**	**1501023**	**491431**	**2845337**
		НР - 93%; СП - 8%				**6658,12**	**456,72**	**494499**	**33921**		**210766**	
66	**1108-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из силикатного кирпича М100, толщиной 510 мм на растворе М50. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом окрашенным М125 при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**115,8**		**28338,10**	**1505,75**	**3281552**	**174366**	**2340358**	**750412**	**4354521**
		НР - 93%; СП - 8%				**6622,00**	**346,00**	**766828**	**40067**		**322557**	

67	1108-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом окрашенным М125 при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	211,49	29507,72	1505,75	6240587	318451	4521649	1370506	8219980
		НР - 93%; СП - 8%			6622,00	346,00	1400487	73176		608887	
68	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной	49,67	1144,56	4,99	56850	248	15423	38412	102883
		НР - 93%; СП - 8%			829,06	2,49	41179	124		7621	
69	1108-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым силикатны кирпичом окрашенным М125 по оси Г при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	39,43	29507,72	1505,75	1163489	59372	843012	255516	1532525
		НР - 93%; СП - 8%			6622,00	346,00	261105	13643		113520	
70	1108-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М25, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом м125 при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	65,56	30693,70	1746,67	2012279	114512	1399692	487681	2699957
		НР - 93%; СП - 8%			7597,24	401,36	498075	26313		199997	
71	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	40,39	24026,75	2409,20	970440	97308	678533	201772	1265989
		НР - 93%; СП - 8%			4818,00	553,60	194599	22360		93777	
72	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 прим	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	56,64	15637,11	1703,25	885686	96472	--	635548	1642933
		НР - 76%; СП - 8%			13933,86	830,40	789214	47034		121699	
73	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 80	м3	40,188	14604,00	--	586906	--	586906	--	633858
		СП - 8%			--	--	--	--		46952	
74	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100	м3	32,028	17889,00	--	572949	--	572949	--	618785
		СП - 8%			--	--	--	--		45836	
75	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических	2,101	71390,39	2243,99	149991	4715	--	136568	309484
		НР - 93%; СП - 8%			69146,40	747,36	145277	1570		22925	

77	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкц	63	473,54	253,13	29833	15947	2660	17671	51304
					178,19	59,51	11226	3749		3800	
78	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	25	2313,93	1300,97	57848	32524	853	37695	103187
					978,85	298,94	24471	7474		7643	
79	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	9,587	73868,00	--	708173	--	708173	--	764826
					--	--	--	--		56654	
80	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Перемычки из уголков.Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,18161	32959,94	10292,43	38946	12162	4719	17737	61217
					18674,04	3080,46	22065	3640		4535	
81	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 125x125x8 *СП - 8%*	т	1,18161	267504,00	--	316085	--	316085	--	341372
					--	--	--	--		25287	
82	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,36322	92,21	2,33	218	5	103	76	317
					46,34	0,28	110	1		24	
83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	31,90347	169,93	3,32	5421	106	3586	1205	7157
					54,19	0,55	1729	18		530	
84	1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10	25897,23	4278,84	258972	42788	49432	208976	505385
					16675,20	1034,67	166752	10347		37436	
85	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	2,116	105766,00	--	223801	--	223801	--	241705
					--	--	--	--		17904	
86	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10	1925,25	57,82	19253	578	5573	15617	37659
					1310,16	13,29	13102	133		2790	
87	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм x 380 мм x 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	10	6813,00	--	68130	--	68130	--	73580
					--	--	--	--		5450	
88	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	1,667	13573,25	883,45	22627	1473	--	16621	42387

		НР - 76%; СП - 8%			12689,80	429,04	21154	715		3140	
89	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	1,70034	22563,00	--	38365	--	38365	--	41434
		СП - 8%			--	--	--	--		3069	
90	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Скобы металлические. Монтаж	т конструкций	0,037504	60522,45	2407,75	2270	90	156	1409	3974
		НР - 69%; СП - 8%			53962,80	500,20	2024	19		294	
91	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	37,504	154,00	--	5776	--	5776	--	6238
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				19859587	1118735	13886957	4684853	26507994
							4853896	284304	--	1963555	
		РАЗДЕЛ 8.Перегородки									
92	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М25. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100,58	3951,91	247,55	397483	24899	231653	136386	576579
		НР - 93%; СП - 8%			1401,18	56,88	140931	5721		42710	
93	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного М100 на растворе М25. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	86,14	4219,11	250,59	363434	21586	199205	137337	540833
		НР - 93%; СП - 8%			1655,94	58,40	142643	5031		40062	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				760917	46485	430858	273723	1117412
							283574	10752	--	82772	
		РАЗДЕЛ 9.Перекрытие									
94	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	62	6864,80	1296,23	425618	80366	120466	287544	770215
		НР - 118%; СП - 8%			3625,58	304,76	224786	18895		57053	
95	1107-0504-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	25	8763,40	2311,47	219085	57787	28560	173141	423604
		НР - 118%; СП - 8%			5309,50	559,69	132738	13992		31378	
		Монолитные участки УМ1									
106	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,6	36299,88	1825,41	58080	2921	39929	14496	78382
		НР - 91%; СП - 8%			9518,86	436,97	15230	699		5806	
107	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф16мм СТ РК 2591-2014	т	0,03956	218353,00	--	8638	--	8638	--	9329
		СП - 8%			--	--	--	--		691	

108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф10мм СТ РК 2591-2014	т	0,01544	229990,00	--	3551	--	3551	--	3835
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
109	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф8мм СТ РК 2591-2014	т	0,05295	229990,00	--	12178	--	12178	--	13152
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф12мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104	229990,00	--	2392	--	2392	--	2583
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
111	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм СТ РК 2591-2014	т	0,0242	230520,00	--	5579	--	5579	--	6025
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
112	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС5). Установка	т стальных элементов	0,048	717091,54	6040,60	34420	290	31074	3687	41156
		НР - 118%; СП - 8%			63665,70	1425,52	3056	68		3049	
113	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС15). Установка	т стальных элементов	0,07048	697997,48	5874,90	49195	414	45481	4011	57462
		НР - 118%; СП - 8%			46817,40	1411,68	3300	99		4256	
114	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,928	17341,94	1726,62	16093	1602	12054	2644	20236
		НР - 92%; СП - 8%			2625,99	470,56	2437	437		1499	
		Монолитные участки УМ2									
115	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,2	36299,88	1825,41	7260	365	4991	1812	9798
		НР - 91%; СП - 8%			9518,86	436,97	1904	87		726	
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ф20мм СТ РК 2591-2014	т	0,02046	218353,00	--	4468	--	4468	--	4825
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
117	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф12мм СТ РК 2591-2014	т	0,00736	229990,00	--	1693	--	1693	--	1828
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф6мм СТ РК 2591-2014	т	0,00132	230520,00	--	304	--	304	--	329
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		Монолитные участки УМ3									
119	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,55	36299,88	1825,41	19965	1004	13726	4983	26944

		НР - 91%; СП - 8%			9518,86	436,97	5235	240		1996	
120	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф12мм СТ РК 2591-2014	т	0,03026	229990,00	--	6959	--	6959	--	7516
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
121	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф10мм СТ РК 2591-2014	т	0,02432	229990,00	--	5593	--	5593	--	6041
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф10мм СТ РК 2591-2014	т	0,00969	230520,00	--	2234	--	2234	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**883305**	**144749**	**349870**	**492318**	**1485672**
							388686	**34517**	**--**	**110048**	
		РАЗДЕЛ 10.Кровля									
123	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Затирка швов цементно-песчаное толщиной 15 мм(5мм). Устройство	м2 стяжки	725,42	638,94	102,13	463498	74088	218598	175067	689649
		НР - 92%; СП - 8%			235,47	26,85	170812	19477		51085	
124	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=10	Затирка швов цементно-песчаное. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	7254,2	-18,39	-1,51	-133425	-10989	-116110	-8591	-153378
		НР - 92%; СП - 8%			-0,87	-0,42	-6326	-3012		-11361	
125	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	725,42	361,10	12,34	261948	8952	192382	57903	345439
		НР - 92%; СП - 8%			83,56	3,20	60614	2323		25588	
126	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	725,42	1005,12	51,42	729133	37301	293367	375046	1192514
		НР - 92%; СП - 8%			549,29	12,67	398465	9193		88334	
127	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П-150	м3	42,2094	22846,00	--	964316	--	964316	--	1041461
		СП - 8%			--	--	--	--		77145	
128	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120	м3	55,894392	21410,00	--	1196699	--	1196699	--	1292435
		СП - 8%			--	--	--	--		95736	
135	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением	древесины в	24,392	96587,33	1438,75	2355958	35094	1727894	546867	3135051
		НР - 90%; СП - 8%			24310,00	601,03	592970	14660		232226	
136	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	8,297	96290,49	1054,18	798922	8747	581277	191728	1069903
		НР - 90%; СП - 8%			25177,50	498,24	208898	4134		79252	
143	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1050,7	3400,00	--	3572380	--	3572380	--	3858170
		СП - 8%			--	--	--	--		285790	

144	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	м ходов	120	91,91	5,14	11029	617	5726	4448	16716
					39,05	2,14	4686	256		1238	
145	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,02023	499572,00	--	10106	--	10106	--	10915
					--	--	--	--		809	
146	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	473,54	253,13	1894	1013	168	1122	3257
					178,19	59,51	713	238		241	
147	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	0,0672	73868,00	--	4964	--	4964	--	5361
					--	--	--	--		397	
148	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных	0,267	78026,54	6040,60	20833	1613	2221	20508	44648
					63665,70	1425,52	16999	381		3307	
149	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,02937	154,00	--	5	--	5	--	5
					--	--	--	--		--	
150	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Перемычки из уголков. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0535	60522,45	2407,75	3238	129	222	2011	5668
					53962,80	500,20	2887	27		420	
151	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,000804	230520,00	--	185	--	185	--	200
					--	--	--	--		15	
152	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0527	267504,00	--	14097	--	14097	--	15225
					--	--	--	--		1128	
155	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные неармированные из силикатного кирпича М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,184	28788,77	2529,66	34086	2995	20525	10467	48117
					8924,40	581,28	10566	688		3564	
159	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	6	18118,61	861,41	108712	5168	61300	40016	160626
					7040,64	369,71	42244	2218		11898	
160	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Окно слуховое СО1 *СП - 8%*	м2	6,013	14018,00	--	84290	--	84290	--	91033
					--	--	--	--		6743	
162	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2,56	1860,85	22,72	4764	58	3040	1348	6601

		НР - 80%; СП - 8%			650,80	7,61	1666	19		489	
163	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	434,00	--	5208	--	5208	--	5625
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
164	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200	пара	12	4063,00	--	48756	--	48756	--	52656
		СП - 8%			--	--	--	--		3900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10561596	164786	8891616	1417940	12937897
							1505194	50602		958361	
		РАЗДЕЛ 11.Лестница №1									
165	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,4558	32959,94	10292,43	15023	4691	1820	6842	23614
		НР - 69%; СП - 8%			18674,04	3080,46	8512	1404		1749	
166	2106-0408-1401 РСНБ РК 2015 прим	Балки лобовые Б1,Б2,Б3	т	0,4558	496483,00	--	226297	--	226297	--	244401
		СП - 8%			--	--	--	--		18104	
167	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,43879	99175,18	21791,68	43517	9562	1121	24477	73434
		НР - 69%; СП - 8%			74828,60	6017,40	32834	2640		5440	
168	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,43879	434849,00	--	190807	--	190807	--	206072
		СП - 8%			--	--	--	--		15265	
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,15393	169,93	3,32	4105	80	2716	912	5418
		НР - 69%; СП - 8%			54,19	0,55	1309	13		401	
170	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	4523,31	972,46	22617	4862	6297	14843	40456
		НР - 118%; СП - 8%			2291,58	224,21	11458	1121		2997	
171	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Азия"	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа СТ РК 949-92	шт	5	20267,86	--	101339	--	101339	--	109446
		СП - 8%			--	--	--	--		8107	
174	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(ММ1). Установка	т стальных элементов	0,00528	717091,54	6040,60	3786	32	3418	406	4527
		НР - 118%; СП - 8%			63665,70	1425,52	336	8		335	
175	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00528	108311,00	--	572	--	572	--	618
		СП - 8%			--	--	--	--		46	

178	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм(МУ1). Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	32444,30 9696,01	2613,11 584,30	9733 2909	784 175	6040	2807 1003	13543
179	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ф10ммГОСТ 23279-2012(Каркас Кр1) *СП - 8%*	т	0,01056	269737,00 --	--	2848 --	-- --	2848	-- 228	3076
180	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф18мм ГОСТ 23279-2012(каркас Кр1) *СП - 8%*	т	0,07344	254487,00 --	--	18690 --	-- --	18690	-- 1495	20185
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11					639334 57358	20011 5361	561965	50287 55170	744790
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					32704739 7088708	1494766 385536	24121266	6919121 3169906	42793765

Локальная смета №2-1-3 Корректировка
На отопление и вентиляцию
Раздел 3Вентиляция

43	Прайс лист ТОО "Vent Center"	Приточная установка в комплекте LITENED 70-40A.3.31-1,1x30M,2553651,37:1,12	комплект.	1	2280045,87 --	-- --	2280046 --	-- --	2280046	-- --	2280046
55	2305-0308-0715 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60 *СП - 8%*	шт.	1	20644,00 --	-- --	20644 --	-- --	20644	-- 1652	22296
57	2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	42214,00 --	-- --	42214 --	-- --	42214	-- 3377	45591
63	2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	42214,00 --	-- --	42214 --	-- --	42214	-- 3377	45591
69	2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	42214,00 --	-- --	42214 --	-- --	42214	-- 3377	45591
77	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	58375,00 --	-- --	58375 --	-- --	58375	-- 4670	63045

82	2305-0401-0117 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	48105,00 --	-- --	48105 --	-- --	48105	-- 3848	51953
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					2533812		253766		2554113
										20301	
		Локальная смета №2-1-6 Корректировка На электрооборудование и электроосвещение									
33	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	1000м	0,0408	667799,00 --	-- --	27246 --	-- --	27246	-- 2180	29426
35	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	1000м	0,0306	273246,00 --	-- --	8361 --	-- --	8361	-- 669	9030
37	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	1000м	0,0255	226803,00 --	-- --	5783 --	-- --	5783	-- 463	6246
51	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Кабель и провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	590	101,60 80,40	1,83 0,67	59943 47436	1078 397	11429	34439 7551	101934
52	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	148	119,46 93,80	3,65 1,34	17680 13882	541 199	3257	10139 2226	30045
53	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	167,55 134,00	7,31 2,69	6702 5360	292 108	1050	3937 851	11490
54	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	216,53 174,20	12,79 4,71	2165 1742	128 47	295	1288 276	3730
99	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	700	371,17 214,40	2,74 1,01	259819 150080	1918 707	107821	108567 29471	397857
100	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	1000м	0,7	171883,00 --	-- --	120318 --	-- --	120318	-- 9625	129943
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					508017 218500	3957 1458	285560	158370 53312	719701

ИТОГО ПО СМЕТАМ 46 067 579
- т.ч. оборудование 2 280 046

- СМР	43 787 533
Временные здания и сооружения (1,5%)	656813
Итого	44 444 346
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	977 776
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	502065,88
Непредвиденные работы и затраты2%	908442,44
Итого по акту в текущих ценах на 2020год	51 563 447,98
Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки	46 407 103,55

Корректировка акта №2 за ноябрь месяц 2019г

Б Надземная часть

Раздел 3 СТЕНЫ

57	21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 IZOTERM	-72,216	16532,92	--	-1193941	--	-50623	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*701,00*		*-50623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*701,00*				*-50623*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1378,71*		*-99565*				
		Сметная стоимость				*-1344129*				
58	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М100 на растворе М25 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	-30,8	25783,84	1441,00	-794142	-44383	-97017	4,38	-135
		м3 кладки		3512,37	371,54	-108181	-11443	50,8	0,40	-12
		Накладные расходы -		*3149,92*		*-97018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1973,03*				*-60769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1176,89*				*-36248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2314,70*		*-71293*				
		Сметная стоимость				*-962453*				
61	21-040105-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	-10	2542,78	--	-25428	--	-1078	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,81*		*-1078*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,81*				*1078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,05*		*-2121*				
		Сметная стоимость				*-28627*				
62	21-040105-0224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	-65	1292,94	--	-84041	--	-3563	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,82*		*-3563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,82*				*-3563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,82*		*-7008*				
		Сметная стоимость				*-94612*				
63	**21-040105-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ16-1-п ГОСТ 948-84**	**-8**	**901,83**	**--**	**-7215**	**--**	**-306**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*38,24*		*-306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,24*				*-306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,21*		*-602*				
		Сметная стоимость				*-8123*				
64	**21-040105-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ13-1-п ГОСТ 948-84**	**-15**	**736,81**	**--**	**-11052**	**--**	**-469**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*31,24*		*-469*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,24*				*-469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,44*		*-922*				
		Сметная стоимость				*-12443*				
65	**21-040105-0220 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ10-1-п ГОСТ 948-84**	**-7**	**805,66**	**--**	**-5640**	**--**	**-239**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,16*		*-239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,16*				*-239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,19*		*-470*				
		Сметная стоимость				*-6349*				
66	**21-040105-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84**	**-12**	**2191,38**	**--**	**-26297**	**--**	**-1115**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*92,91*		*-1115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,91*				*-1115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,74*		*-2193*				
		Сметная стоимость				*-29605*				
67	**21-040105-0250 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84**	**-8**	**10428,03**	**--**	**-83424**	**--**	**3537**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*442,15*		*-3537*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*442,15*				*-3537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*869,61*		*-6957*				
		Сметная стоимость				*-93918*				

68	21-040105-0247 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	-4	6421,99	--	-25688	--	-1089	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*272,29*		*-1089*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*272,29*				*-1089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*535,54*		*-2142*				
		Сметная стоимость				*-28919*				
69	21-040105-0223 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 8ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	-2	1164,61	--	-2329	--	-99	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,38*		*-99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,38*				*-99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,12*		*-194*				
		Сметная стоимость				*-2622*				
70	21-040105-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ18-27-п ГОСТ 948-84	-2	4849,44	--	-9699	--	411	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*205,62*		*-411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*205,62*				*-411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*404,40*		*-809*				
		Сметная стоимость				*-10919*				
71	21-040105-0343 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки железобетонные плитные 8ПП21-71-п ГОСТ 948-84	-17	15035,69	--	-255607	--	-10838	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*637,51*		*-10838*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*637,51*				*-10838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1253,86*		*-21316*				
		Сметная стоимость				*-287761*				
73	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	-1,239	181256,35	--	-224577	--	-9522	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7685,27*		*-9522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7685,27*				*-9522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15115,33*		*-18728*				
		Сметная стоимость				*-252827*				
77	21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	-0,9	92954,50	--	-83659	--	-3547	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*3941,27*		*-3547*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3941,27*				*-3547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7751,66*		*-6976*				
		Сметная стоимость				*-94182*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**-3257489**	**-44383**	**-78540**		
			Тенге			**-108181**	**-11443**			

Локальная смета № 2-2-1

Демонтажные работы

Раздел 1 .

1	12-180101-2602	Прим.Разборка деревянного ограждения	-73,5	420,5	–	-30907	–	-18266	0,5336	-39
		м2 забора								
				420,5	–	-30907	–	59,1	–	–
2	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	-20,02	2086,16	843,21	-41765	-16881	-19414	1,55	-31,031
		м3 конструкции								
				1242,96	365,23	-24884	-7312	60,3	0,3886	-7,780
3	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	-11	76		-836				
		т								
4	41-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	-11	350,15		-3851,65				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**-77360**				**70**
										8
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				-55 791				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-16 881				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-7 312				
		- перевозка грузов, тенге				-4 688				
		Накладные расходы I уровня, тенге				-37 680				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-115 040				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				-4 878				
		Итого, тенге				-119 918				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				-9 593				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**-129 511**				

Раздел 2 Демонтаж резервуара емк.7,5 м3-1 шт (ж/б)

5	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	-97	76,45	69,6	-7415,65	-6751,2	-1807,5	0,00911	-0,88
		м3 грунта								
				6,86	24,67	-665,42	-2392,99	59,1	0,0198	-1,9
6	11-010205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	-7	1902,43	–	-13317	–	-7870	2,352	-16,464
		м3 грунта								
				1902,43	–	-13317	–	59,1	–	–
7	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	-57	22,95	22,95	-1308	-1308	-290	–	–
		м3 грунта								
				–	8,61	–	-491	59,1	0,00806	-0,45942
8	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	-25	650,76	–	-16269	–	-9615	0,885	-22,125
		м3 грунта								

			650,76	–	-16269	–	59,1	–	–
9	11-010201-0501								
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	-57	128,25	53,33	-7310	-3040	-3345	0,108	-6,156
	м3 уплотненного грунта								
			74,91	24,39	-4270	-1390	59,1	0,02625	-1,49625
10	11-060101-0101								
	Демонтаж бетонной подготовки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	-0,49	1336,73	524,49	-655	-257	-225	1,08	-0,5292
	м3								
			812,24	134,69	-398	-66	48,5	0,14504	-0,07107
11	11-061401-0104								
	Железнение поверхности .Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	-7,495	215,21	0,4	-1613	-3	-782	0,2312	-1,73284
	м2 поверхности								
			214,81	0,27	-1610	-2	48,5	0,00024	-0,0018
12	11-230601-0107								
	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	-3,18	9440,88	3790,25	-30022	-12053	-14208	6,4496	-20,50973
	м3 конструкций колодца								
			5650,63	1544,34	-17969	-4911	62,1	1,372	-4,36296
13	11-100103-0202								
	Демонтаж деревянной крышки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	-0,35	777,14	34,29	-272	-12	-158	0,952	-0,3332
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			742,86	14,29	-260	-5	59,8	0,01288	-0,00451
14	11-080201-0109								
	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	-2,4	4854,58	1037,5	-11651	-2490	-4980	4,76	-11,424
	м3 кладки								
			3817,08	267,5	-9161	-642	50,8	0,288	-0,6912
15	11-220801-0101								
	Прим.Разборка чугунных колен д=100 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	-0,0051	29215,69	1568,63	-149	-8	-90	33,68	-0,17177
	т фасонных частей								
			27647,06	784,31	-141	-4	62,1	0,84	-0,00428
16	11-220801-0105								
	Демонтаж сальника д=150 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	-0,016	509937,5	242375	-8159	-3878	-3458	250,16	-4,00256
	т фасонных частей								
			267562,5	80437,5	-4281	-1287	62,1	75,44	-1,20704
17	11-230201-0102								
	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 160 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	-0,0044	301363,64	38636,36	-1326	-170	-751	300	-1,32
	км трубопровода								
			262727,27	12045,45	-1156	-53	62,1	9,896	-0,04354
18	11-060101-0101								
	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5.Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	-0,54	1337,04	524,07	-722	-283	-248	1,08	-0,5832
	м3								
			812,96	135,19	-439	-73	48,5	0,14504	-0,07832
19	41-310104-0501								
	Мусор строительный. Погрузка	-14	76		-1064				
	т								
20	41-020102-1015								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	-14	350,15		-4902				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 2				**-106155**				**86 10**
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				-69 936				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-30 253				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-11 317				

	- перевозка грузов, тенге				-5 966				
	Накладные расходы I уровня, тенге				-47 827				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-153 982				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				-6 529				
	Итого, тенге				-160 511				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-12 841				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**-173 352**				
	Раздел 3 Демонтаж резервуара емк.50 м3 -1 шт (металлическая)								
21	11-010101-0313								
	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	-259	76,46	69,6	-19803	-18027	-4826	0,00911	-2,35949
	м3 грунта		6,86	24,67	-1776	-6389	59,1	0,0198	-5,1282
22	11-010205-0107								
	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	-20	1902,4	–	-38048	–	-22486	2,352	-47,04
	м3 грунта		1902,4	–	-38048	–	59,1	–	–
23	11-010104-0402								
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	-120	22,95	22,95	-2754	-2754	-612	–	–
	м3 грунта		–	8,63	–	-1035	59,1	0,00806	-0,9672
24	11-010205-0501								
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	-52	650,77	–	-33840	–	-19999	0,885	-46,02
	м3 грунта		650,75	–	-33839	–	59,1	–	–
25	11-010201-0501								
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	-120	128,24	53,33	-15389	-6399	-7042	0,108	-12,96
	м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	-8990	-2926	59,1	0,02625	-3,15
26	11-090202-0101								
	Демонтаж стального резервуара емк.50 м3 ktpp1=0,6; ktpм1=0,7; kэкс1=0,7; kмат1=0;	-4,32	27775,46	15581,02	-119990	-67310	-43693	11,4	-49,248
	т конструкций		12194,44	4413,43	-52680	-19066	60,9	4,1748	-18,03514
27	41-310104-0501								
	Мусор строительный. Погрузка	-4,32	76		-328				
	т								
28	41-020102-1015								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	-4,32	350,15		-1513				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 3				**-231665**				**158 27**
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				-135 333				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-94 490				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-29 416				
	- перевозка грузов, тенге				-1 841				
	Накладные расходы I уровня, тенге				-98 658				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-330 323				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				-14 006				
	Итого, тенге				-344 329				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-27 546				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**-371 875**				
	Итого прямые затраты по смете				**-674 739**				

Локальная смета №6-1-1
на наружные сети водоснабжения

48	23-010405-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	-60,398	2654,77	--	-160343	--	-6799	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,56*		*-6799*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***112,56***				***-6799***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***221,39***		***-13371***				
		Сметная стоимость				***-180513***				
49	23-010405-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	-16,665	943,46	--	-15723	--	-667	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,00*		*-667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***40,00***				***-667***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***78,68***		***-1311***				
		Сметная стоимость				***-17701***				
		Итого по смете				***-198214***				
		Локальная смета №6-1-3								
		Тепловые сети								
		Раздел Землянные работы								
		Теплофикационная камера УТ1(тип4)(КЖЗ)								
49	**21-040304-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм x 300 мм x 2650 мм СТ РК 937-92**	**-1**	**18985,14**	**--**	**-18985**	**--**	**-805**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***804,97***		***-805***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***804,97***				***-805***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1583,21***		***-1583***				
		Сметная стоимость				***-21373***				
50	**21-040302-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм x 1500 мм x 120 мм СТ РК 937-92**	**-2**	**12940,54**	**--**	**-25881**	**--**	**-1097**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***548,68***		***-1097***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***548,68***				***-1097***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1079,14***		***-2158***				
		Сметная стоимость				***-29136***				
51	**21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2012 П11д-8**	**-0,432**	**66995,57**	**--**	**-28942**	**--**	**-1227**	**--**	**--**

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2840,61*		*-1227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2840,61*				*-1227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5586,89*		*-2414*				
		Сметная стоимость				*-32583*				
52	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	-4	14377,95	--	-57512	--	-2439	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*609,63*		*-2439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*609,63*				*-2439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,01*		*-4796*				
		Сметная стоимость				*-64747*				
		Сборные ж/бетонные конструкции								
70	21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л5-8,Л5д-8)	-2,32	61528,69	--	-142747	--	-6052	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2608,82*		*-6052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2608,82*				*-6052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5131,00*		*-11904*				
		Сметная стоимость				*-160703*				
71	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Л4-8)	-2,16	61475,44	--	-132787	--	-5630	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2606,56*		*-5630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2606,56*				*-5630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5126,56*		*-11073*				
		Сметная стоимость				*-149490*				
72	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л4-8 укороченная,Л4д-8)	-2,16	63856,61	--	-137930	--	-5848	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2707,52*		*-5848*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2707,52*				*-5848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5325,13*		*-11502*				
		Сметная стоимость				*-155280*				
73	ТССЦ Общая часть	надбавка на сульфатостойкий бетон	-6,64	270,00	--	-1793	--	-76	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,45*		*-76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,45*				*-76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,52*		*-150*				
		Сметная стоимость				*-2019*				
		Угол поворота УПК-1 60х45 4шт								

75	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Л4-8)**	-4	61475,44	--	-245902	--	-10426	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2606,56*		*-10426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2606,56*				*-10426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5126,56*		*-20506*				
		Сметная стоимость				*-276834*				
76	21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(Л5-8,Л5д-8)**	-1,28	61528,69	--	-78757	--	-3339	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2608,82*		*-3339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2608,82*				*-3339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5131,00*		*-6568*				
		Сметная стоимость				*-88664*				
		Неподвижные опоры Н-1-Н4(КЖ5)								
82	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Опоры неподвижные**	-0,05236	242202,87	--	-12682	--	-538	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10269,40*		*-538*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10269,40*				*-538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20197,78*		*-1058*				
		Сметная стоимость				*-14278*				
		Итого по смете				*-995109*				

Локальная смета №6-2-1
резервуар емкостью 50м3

Раздел 2 Конструкции железобетонные

20	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	-0,0372	258801,7	-9627
		т			
22	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	-0,2172	164059,75	-35634
		т			
23	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	-0,3609	162888,83	-58787
		т			
24	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	-0,5264	162888,83	-85745
		т			
25	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	-0,0507	162888,83	-8258
		т			

26	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	-0,0719	159237,76	-11449
		т			
29	21-040302-9903	Прим.Панели (блоки) стеновые	-6,17	68562,16	-423029
		м3			
34	21-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	-0,327	273997,55	-89597
		т			
35	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	-0,327	103468,68	-33834
		т			
37	21-040302-0226	Плиты перекрытия ребристые из бетона класса В22,5	-2,63	53995,54	-142008
		м3			
38	29-000000-0000(пл)(	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки класса бетона выше 22,5 до 25	-2,63	635	-1670
		м3			
39	21-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	-0,053	273997,55	-14522
		т			
40	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	-0,053	103468,68	-5484
		т			
46	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	-0,02	162888,83	-3258
		т			
58	21-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	-0,011	273997,55	-3014
		т			
59	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	-0,011	103468,68	-1138
		т			
		Итого прямые затраты по смете			**-927054**
		ИТОГО ИСКЛЮЧИТЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ .			**-6237799**

ИТОГО ПО СМЕТАМ	**-6 237 799**
- т.ч. оборудование	**0**
- СМР	**-6 237 799**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**-93567**
Итого	**-6 331 366**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	**-139 290**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного	**-69378,60**
Итого по акту в текущих ценах на 2017год	**-6 932 033,16**
Итого по акту в текущих ценах на 2017г с учетом скидки	**-6 238 829,84**

Итого с учетом корректировки	**40 168 273,71**
НДС (12%)	**4 820 192,85**
ИТОГО ПО АКТУ №4	**44 988 466,56**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Жарминского района ВКО

_____ **Р.Б.Баилов**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ **Ж.Г. Аралова**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "VK ETNA"

_____ **Ж.А Каребаева**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____ К.Б Жунусов

Эсперт технического надзора_____ **М.ТОтарбаев**

Сметчик СДО_____ **Милютина М.Е.**

расценки проверена