ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жарминского райцона ВКО**

ВКО Жарминский район ,с Калбатау,ДОСТЫК,98/2
БИН 050140008710
ИИК KZ 59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса в г.ШАР Жарминского района ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **май**от25 мая2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	№105	4.09.2019г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17
		доп №1	12.09.2019г				
		доп№2	21.11.2019г				
		доп№3	01.04.2020г				
		доп №4	07.04.2020г				
		доп№5	17.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1						налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ст-во спорткомплекса г.Шар	151 849 569,12	46 696 575,20	46 696 575,20	46 696 575,20					5 603 589,02	52 300 164,22
Итого к оплате										**52 300 164,22**

М.П. **Заказчик:** И.О.Руководителя ГУ "Отлел архитектуры ,градостроительства и строительства" Жаминского района ВКО _____ **А.А.Мукашев**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "VK ETNA" _____ **Ж.А.Каребаева**

М.П **Авторский надзор:** **инженер группы Авторского надзора ПК "Семейпроект"** _____ **Т.К.Куттыбаев**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства Жарминского района Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан Восточно Казахстанская область 070600 Жарминский район с.Калбатау ул Достык 98, тел.: (872347) 6-57-96** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140008710**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 31-53-05 31-96-69** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980240001295**

Договор (контракт) Доп.соглашение № 03.04.05 к дог. № 105 от 04.09.2019 Стр-во спорт.комплекса

Номер документа	Дата составления
11	**26.05.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного комплекса в г.Шар Жарминского района ВКО			услуга	1	52 300 164,22	52 300 164,22
				Итого	1	x	52 300 164,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) руководитель / _____ / Аралова Ж.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. руководителя / _____ / Мукашев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры ,градостроительствап и строительства Жарминского района ВКО"**

ВКО Жарминский район ,с Калбатау,ДОСТЫК,98/2
БИН 050140008710
ИИК KZ 59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса в г.ШАР Жарминского района ВКО

Договор:№105 от 4.09.2019г.доп №1 от 12.09.2019г;доп соглашение №02 от 21.11.2019г ;доп соглашение№3 от 01.04.2020г;доп соглашение№4 от 07.04.2020г;доп соглашение№05 от 17.04.2020г

АКТ №5

приемки выполненных работ за май от25 мая 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Корректировка										
		РАЗДЕЛ 10.Кровля										
129	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(25мм). Устройство**	м2 стяжки	725,42		638,94	102,13	463498	74088	218598	175067	689649
		НР - 92%; СП - 8%				235,47	26,85	170812	19477		51085	
130	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	7254,2		18,39	1,51	133425	10989	116110	8591	153378
		НР - 92%; СП - 8%				0,87	0,42	6326	3012		11361	
131	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по периметру наружных стен**	изолируемой поверхности	126,53		361,10	12,34	45690	1561	33556	10100	60253
		НР - 92%; СП - 8%				83,56	3,20	10573	405		4463	
132	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,10836		78669,17	25843,16	8525	2800	1109	3836	13350
		НР - 69%; СП - 8%				42598,60	8711,07	4616	944		989	
133	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянка С-2**	т	0,10836		544367,00	--	58988	--	58988	--	63707
		СП - 8%				--	--	--	--		4719	

134	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,92572	169,93 54,19	3,32 0,55	497 159	10 2	328	111 49	656
137	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	24,392	980,24 921,18	58,47 26,49	23910 22469	1426 646	15	20804 3577	48291
138	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	8,297	2398,89 2263,52	42,34 18,98	19904 18780	351 157	773	17044 2956	39904
139	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	653,52	37,63 34,92	2,71 1,23	24590 22818	1772 804	--	21260 3668	49518
140	ТПРАЙС-ЛИСТ Корунд Ltd	Огнезащита Спарк-древесина 1218:1,12 *СП - 8%*	кг	526,257	1087,50 --	-- --	572304 --	-- --	572304	-- 45784	618089
141	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов,лобовой доски *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	103	3654,60 1655,94	25,09 12,46	376424 170562	2584 1283	203278	154660 42487	573571
142	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	950	2987,63 2019,51	99,97 28,71	2838250 1918535	94975 27272	824740	1790142 370271	4998663
153	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,107	92,21 46,34	2,33 0,28	10 5	-- --	5	3 1	14
154	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,889	84,97 27,09	1,66 0,28	245 78	5 1	162	55 24	324
156	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Затягивание продухов сеткой ФЗВр1 *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,02274	353052,39 69146,40	2243,99 747,36	8028 1572	51 17	6405	1478 761	10267
157	1109-0306-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Реечные панели. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	103	5285,03 3599,76	1430,44 6,29	544358 370775	147335 648	26248	256282 64051	864691
158	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Анса"	Металлосайдинг *СП - 8%*	м2	103	2232,14 --	-- --	229911 --	-- --	229911	-- 18393	248304

159	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	18118,61	861,41	108712	5168	61300	40016	160626
		НР - 90%; СП - 8%			7040,64	369,71	42244	2218		11898	
161	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	48	3027,78	13,99	145333	671	90634	49870	210820
		НР - 92%; СП - 8%			1125,58	3,74	54028	179		15616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5602602	343786	2444464	2549319	8804075
							2814352	57065		652153	
		РАЗДЕЛ 11 Лестница №1									
176	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	53,2	1464,98	54,14	77937	2880	1973	87736	178927
		НР - 118%; СП - 8%			1373,76	23,84	73084	1268		13254	
177	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	53,2	2977,00	--	158376	--	158376	--	171047
		СП - 8%			--	--	--	--		12670	
181	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Косоуры,балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,05	2533,97	34,48	48272	657	19245	22955	76925
		НР - 80%; СП - 8%			1489,25	16,99	28370	324		5698	
182	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,96	3335,62	531,98	3202	511	1348	1328	4893
		НР - 90%; СП - 8%			1398,51	138,64	1343	133		362	
183	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,96	33106,00	--	31782	--	31782	--	34324
		СП - 8%			--	--	--	--		2543	
184	1110-0107-0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны	м2	0,96	5859,17	11,59	5625	11	4812	726	6859
		НР - 90%; СП - 8%			835,52	5,14	802	5		508	
185	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,1259	78669,17	25843,16	9904	3254	1287	4457	15511
		НР - 69%; СП - 8%			42598,60	8711,07	5363	1097		1149	
186	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,1259	544367,00	--	68536	--	68536	--	74019
		СП - 8%			--	--	--	--		5483	
187	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,3993	169,93	3,32	578	11	383	128	763
		НР - 69%; СП - 8%			54,19	0,55	184	2		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				404212	7324	287742	117330	563268
							109146	2829	--	41723	

РАЗДЕЛ 15.ОКНА

219	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	146,97	2135,82 983,07	171,57 85,54	313902 144481	25216 12572	144205	141348 36420	491669
220	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	5,97	2821,80 1338,97	174,59 85,54	16846 7994	1042 511	7810	7654 1960	26460
221	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	152,94	20136,00 --	-- --	3079600 --	-- --	3079600	-- 246368	3325968
222	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	104,4	1587,16 247,58	9,82 4,96	165699 25847	1025 518	138827	23729 15154	204582
223	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	104,4	2753,00 --	-- --	287413 --	-- --	287413	-- 22993	310406
		Узел примыкания оконного блока к стеновым проемам									
225	1107-0516-0110 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	238,81	133,12 132,29	0,83 0,42	31790 31592	198 99	--	37395 5535	74720
226	2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	Лента пароизоляционная *СП - 8%*	м2	11,9405	532,00 --	-- --	6352 --	-- --	6352	-- 508	6861
227	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,95524	15637,11 13933,86	1703,25 830,40	14937 13310	1627 793	--	10719 2052	27708
228	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125 *СП - 8%*	м3	0,9743448	21410,00 --	-- --	20861 --	-- --	20861	-- 1669	22530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				3937400 223224	29108 14493	3685068 --	220845 332659	4490904
		Раздел 17 Полы									
		Цокольный этаж									
		По типу 382, S=65,6м2									
241	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая по периметру наружных стен спортзала. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	37,61	19476,61 3983,52	1620,99 582,12	732515 149820	60965 21894	521730	161411 71514	965440
242	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	65,6	242,05	31,71	15879	2080	8800	5450	23035

		НР - 94%; СП - 8%			76,20	12,18	4999	799		1706	
243	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,248	21545,90	6,72	113073	35	92620	19193	142847
		НР - 94%; СП - 8%			3890,58	--	20418	--		10581	
		По типу 111, S=130,1м2									
246	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	130,1	242,05	31,71	31491	4126	17451	10809	45684
		НР - 94%; СП - 8%			76,20	12,18	9914	1585		3384	
247	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,408	9289,88	1746,20	96689	18174	44218	39687	147286
		НР - 94%; СП - 8%			3295,30	761,20	34297	7923		10910	
		По типу 740, S=44м2									
253	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	44	242,05	31,71	10650	1395	5902	3656	15450
		НР - 94%; СП - 8%			76,20	12,18	3353	536		1144	
254	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,52	21545,90	6,72	75842	24	62123	12873	95812
		НР - 94%; СП - 8%			3890,58	--	13695	--		7097	
255	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(20мм). Устройство	м2 покрытия	44	1034,89	96,52	45535	4247	25293	16584	67088
		НР - 94%; СП - 8%			363,53	37,43	15995	1647		4969	
256	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	88	-101,49	-4,22	-8931	-371	-7638	-1048	-10778
		НР - 94%; СП - 8%			-10,47	-2,20	-922	-194		-798	
		По типу 111, S=434,3м2									
268	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	434,3	242,05	31,71	105124	13773	58256	36082	152502
		НР - 94%; СП - 8%			76,20	12,18	33095	5289		11296	
269	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство	м3 подстилающего слоя	65,145	23290,10	6,72	1517233	438	1263343	238245	1895916
		НР - 94%; СП - 8%			3890,58	--	253452	--		140438	
270	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,938088	15669,56	1416,60	14699	1329	29	12670	29559
		НР - 91%; СП - 8%			14221,60	620,80	13341	582		2190	
271	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,938088	281662,00	--	264224	--	264224	--	285362
		СП - 8%			--	--	--	--		21138	
		По типу 382, S=4,3м2									

308	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,3	242,05	31,71	1041	136	577	357	1510
		НР - 94%; СП - 8%			76,20	12,18	328	52		112	
309	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,344	21545,90	6,72	7412	2	6072	1258	9363
		НР - 94%; СП - 8%			3890,58	--	1338	--		694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3022476	106353	2363000	557227	3866076
							553123	40113		286375	
		Раздел 18 Внутренняя отделка									
		потолки									
315	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	500	810,76	4,66	405380	2330	123385	224368	680128
		НР - 80%; СП - 8%			559,33	1,59	279665	795		50380	
		стены									
320	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	500	608,89	4,66	304445	2330	89865	170436	512871
		НР - 80%; СП - 8%			424,50	1,59	212250	795		37990	
321	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2126,84	1477,76	79,02	3142966	168057	865934	1796335	5334444
		НР - 80%; СП - 8%			991,60	64,15	2108975	136444		395144	
323	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	377,7	1225,36	74,26	462818	28049	122487	268441	789759
		НР - 80%; СП - 8%			826,80	61,61	312282	23268		58501	
		ИТОГО по РАЗДЕЛУ 18					4315609	200766	1201671	2459580	7317202
							2913172	161302		542015	
		РАЗДЕЛ 20.Разные работы									
		Вентканалы									
343	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	9,15	44715,99	2015,05	409151	18438	259615	128869	581062
		НР - 93%; СП - 8%			14327,60	816,51	131098	7471		43042	
344	1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка.	шт. сборных конструкций	14	667,65	155,41	9347	2176	425	8649	19436
		НР - 118%; СП - 8%			481,85	41,68	6746	584		1440	
345	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003	м3	0,474	58549,00	--	27752	--	27752	--	29972

		СП - 8%			--	--	--	--		2220	
346	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,39	58848,59	2796,11	199497	9479	72637	91848	314652
		НР - 76%; СП - 8%			34625,60	1024,16	117381	3472		23308	
347	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П-50	м3	3,3561	11113,00	--	37296	--	37296	--	40280
		СП - 8%			--	--	--	--		2984	
348	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,82	1081,00	58,07	73313	3938	20548	41782	124303
		НР - 80%; СП - 8%			719,95	50,14	48827	3401		9208	
		Венткамера									
349	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,41	37004,63	1243,84	52177	1754	14274	27978	86567
		НР - 76%; СП - 8%			25637,87	470,56	36149	663		6412	
350	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,12	15637,11	1703,25	17514	1908	--	12567	32487
		НР - 76%; СП - 8%			13933,86	830,40	15606	930		2406	
351	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 150	м3	2,5242	22846,00	--	57668	--	57668	--	62281
		СП - 8%			--	--	--	--		4613	
		Крыльцо №1,2									
390	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,19	24300,00	--	126117	--	126117	--	136206
		СП - 8%			--	--	--	--		10089	
391	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,656	23927,00	--	39623	--	39623	--	42793
		СП - 8%			--	--	--	--		3170	
		Крыльцо №3									
419	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,454	24300,00	--	59632	--	59632	--	64403
		СП - 8%			--	--	--	--		4771	
420	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,104	23927,00	--	26415	--	26415	--	28529
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	
		ИТОГО по РАЗДЕЛУ 20					1135502	37693	742002	311693	1562971
							355807	16521		115776	
		ИТОГО по СМЕТЕ					18417801	725030	10723947	6215994	26604496
							6968824	292323		1970701	

Локальная смета №2-1-3
на Отопление и вентиляцию

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	144	1562,88 411,05	18,34 7,34	225055 59191	2642 1056	163222	59042 22728	306825
2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	208	1317,32 411,05	18,34 7,34	274003 85498	3816 1526	184689	85283 28743	388029
3	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	81	1888,10 411,05	18,34 7,34	152936 33295	1486 594	118155	33211 14892	201039
5	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	68,1	17747,63 877,37	160,02 81,24	1208613 59749	10897 5532	1137967	63976 101807	1374396
6	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	1	1204,18 1119,23	76,22 38,35	1204 1119	76 38	9	1134 187	2526
7	Прайс лист АО"Келет"	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, 10590:1,12	шт.	1	9455,36 --	-- --	9455 --	-- --	9455	-- --	9455
8	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	51	517,05 465,39	0,55 0,28	26370 23735	28 14	2607	23274 3971	53615
9	2304-1008-0432 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	51	9521,00 --	-- --	485571 --	-- --	485571	-- 38846	524417
10	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	51	5521,00 --	-- --	281571 --	-- --	281571	-- 22526	304097
11	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны Маевского. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	52	206,20 184,29	-- --	10722 9583	-- --	1139	9391 1609	21723
12	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	52	182,00 --	-- --	9464 --	-- --	9464	-- 757	10221
13	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	14	631,90	2,20	8847	31	1047	7622	17786

		НР - 98%; СП - 8%			554,95	0,61	7769	9		1318	
14	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	743,74	2,20	1487	4	234	1225	2930
		НР - 98%; СП - 8%			624,58	0,61	1249	1		217	
15	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	21767,00	--	130602	--	130602	--	141050
		СП - 8%			--	--	--	--		10448	
16	2304-1006-2102 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	17369,00	--	104214	--	104214	--	112551
		СП - 8%			--	--	--	--		8337	
17	2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	26224,00	--	26224	--	26224	--	28322
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
18	2304-1006-2103 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	20549,00	--	20549	--	20549	--	22193
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
19	2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	39132,00	--	39132	--	39132	--	42263
		СП - 8%			--	--	--	--		3131	
20	2304-1006-2104 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	30977,00	--	30977	--	30977	--	33455
		СП - 8%			--	--	--	--		2478	
21	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	75	2247,96	80,20	168597	6015	22344	138450	331611
		НР - 98%; СП - 8%			1869,84	13,84	140238	1038		24564	
22	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2275,66	107,90	4551	216	595	3719	8932
		НР - 98%; СП - 8%			1869,84	27,68	3740	55		662	
23	2304-0902-1516 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	71	6571,00	--	466541	--	466541	--	503864
		СП - 8%			--	--	--	--		37323	
24	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	8453,00	--	33812	--	33812	--	36517
		СП - 8%			--	--	--	--		2705	

25	2304-0902-1518 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9440,00	--	18880	--	18880	--	20390
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
26	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	136,8	537,00	--	73462	--	73462	--	79339
		СП - 8%			--	--	--	--		5877	
27	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2	216,1	312,65	1,94	67564	418	60824	4424	77748
		НР - 69%; СП - 8%			29,26	0,42	6322	90		5759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3919142	26051	3414162	467976	4737334
							469473	9954	9455	350214	
		РАЗДЕЛ 2.Узел управления									
28	1118-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Блочный тепловой пункт. Установка	узел	1	17860,14	1309,03	17860	1309	15	16682	37306
		НР - 98%; СП - 8%			16536,03	486,70	16536	487		2763	
29	Прайс лист ТОО "ЭНКО"	Блочный тепловой пункт, (2043680,76+52500):1,12	шт.	1	1871590,18	--	1871590	--		--	1871590
					--	--	--	--	1871590	--	
30	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	3996,32	304,70	11989	914	239	8470	22095
		НР - 75%; СП - 8%			3612,00	152,24	10836	457		1637	
31	2307-0502-0306 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 45,28 м3/ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	шт.	2	82040,00	--	164080	--	164080	--	177206
		СП - 8%			--	--	--	--		13126	
32	2307-0502-0218 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40, типа Взлет	комплект	1	377875,00	--	377875	--	377875	--	408105
		СП - 8%			--	--	--	--		30230	
33	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2888,66	39,65	11555	159	8275	3118	15846
		НР - 98%; СП - 8%			780,28	15,09	3121	60		1174	
34	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	11	3374,91	47,53	37124	523	26419	10168	51076
		НР - 98%; СП - 8%			925,62	17,64	10182	194		3783	
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	89,46	0,98	358	4	3	344	758
		НР - 98%; СП - 8%			87,73	--	351	--		56	
36	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11	90,19	0,98	992	11	16	946	2093

		НР - 98%; СП - 8%			87,73	--	965	--		155	
37	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,75	537,00	--	4699	--	4699	--	5075
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
38	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2247,96	80,20	8992	321	1192	7384	17686
		НР - 98%; СП - 8%			1869,84	13,84	7479	55		1310	
39	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2275,66	107,90	4551	216	595	3719	8932
		НР - 98%; СП - 8%			1869,84	27,68	3740	55		662	
40	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8453,00	--	33812	--	33812	--	36517
		СП - 8%			--	--	--	--		2705	
41	2304-0902-1518 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9440,00	--	18880	--	18880	--	20390
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2564357	3456	636100	50831	2674675
							53210	1308	1871590	59487	
		ИТОГО по СМЕТЕ					6483499	29507	4050262	518807	7412009
							522683	11262	1881045	409701	

Локальная смета №4-1-1

2	5108-0102-0405 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	709248,00	--	709248	--		--	709248
					--	--	--	--	709248	--	
3	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	535376,00	--	535376	--		--	535376
					--	--	--	--	535376	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1244624				1244624
									1244624		
		Локальная смета 2-1-4									
		на Электрооборудование и электросвещение									
32	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м	0,0102	1608804,00	--	16410	--	16410	--	17723
		СП - 8%			--	--	--	--		1313	
34	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м	0,2652	260494,00	--	69083	--	69083	--	74610
		СП - 8%			--	--	--	--		5527	

36	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м	0,4743	168503,00	--	79921	--	79921	--	86315
		СП - 8%			--	--	--	--		6394	
38	2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	1000м	0,0051	381293,00	--	1945	--	1945	--	2100
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
39	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	1000м	0,103	183709,00	--	18922	--	18922	--	20436
		СП - 8%			--	--	--	--		1514	
42	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	670	392,57	14,92	263022	9997	55509	143995	439579
		НР - 72%; СП - 8%			294,80	3,70	197516	2477		32561	
43	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	127,5	60,00	--	7650	--	7650	--	8262
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
44	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	555,9	32,00	--	17789	--	17789	--	19212
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
45	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	455,71	53,62	3646	429	430	2098	6203
		НР - 72%; СП - 8%			348,40	15,80	2787	126		459	
46	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	8,24	446,00	--	3675	--	3675	--	3969
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
99	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	260	371,17	2,74	96504	712	40048	40325	147775
		НР - 72%; СП - 8%			214,40	1,01	55744	263		10946	
100	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м	0,218	171883,00	--	37470	--	37470	--	40468
		СП - 8%			--	--	--	--		2998	
101	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м	0,0612	117985,00	--	7221	--	7221	--	7798
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				623258	11138	356073	186418	874450
							256047	2866		64775	
		Локальная смета №6-1-3 **на Тепловые сети**									

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	59,94	261,76	247,61	15690	14842	--	3315	20525
		НР - 72%; СП - 8%			14,15	62,67	848	3756		1520	

2	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,45	4525,24	--	2036	--	--	1466	3783
					4525,24	--	2036	--		280	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,8	35,63	35,63	492	492	--	132	674
					--	13,33	--	184		50	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	13,8	164,58	76,99	2271	1062	--	1231	3783
					87,59	36,33	1209	501		280	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,91	818,63	--	4838	--	--	3483	8987
					818,63	--	4838	--		666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25327	16396	--	9627	37752
							8931	4442	--	2796	
		РАЗДЕЛ 2.Тепловые сети									
6	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,15878	1039996,67	456692,68	165131	72514	1722	110379	297551
					572460,00	129732,58	90895	20599		22041	
7	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка (спускная тр.) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	1039996,67	456692,68	7280	3197	76	4866	13118
					572460,00	129732,58	4007	908		972	
8	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0055	1027272,65	452704,79	5650	2490	49	3774	10178
					565645,00	127448,98	3111	701		754	
9	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	160,3678	1391,00	--	223072	--	223072	--	240917
					--	--	--	--		17846	
10	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	7,07	1391,00	--	9834	--	9834	--	10621
					--	--	--	--		787	
11	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	прим.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,03	572,00	--	1733	--	1733	--	1872
					--	--	--	--		139	
12	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,525	373,00	--	942	--	942	--	1017
					--	--	--	--		75	

13	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Бемер Арматура"	Шаровый стальной кран фланцевый Ф65,Ру-25Бар 189221:1,12	шт	4	168947,32	--	675789	--	675789	--	729852
		СП - 8%			--	--	--	--		54063	
14	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11059,00	--	44236	--	44236	--	47775
		СП - 8%			--	--	--	--		3539	
15	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,04717	448977,00	--	21178	--	21178	--	22873
		СП - 8%			--	--	--	--		1694	
16	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка(Опорные подушки)	шт. сборных конструкций	53	1925,25	57,82	102038	3065	29535	82768	199591
		НР - 118%; СП - 8%			1310,16	13,29	69438	704		14785	
17	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	прим.Подушки опорные ОП-1 из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	53	3138,00	--	166314	--	166314	--	179619
		СП - 8%			--	--	--	--		13305	
18	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00186	448977,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
19	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	38,1	2794,47	85,43	106469	3255	50782	37210	155174
		НР - 69%; СП - 8%			1376,16	39,26	52432	1496		11494	
20	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	38,1	1331,90	85,43	50745	3255	25179	16427	72546
		НР - 69%; СП - 8%			585,60	39,26	22311	1496		5374	
21	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжующем	м3 изоляции	7,43	75920,00	1148,12	564086	8531	374664	140603	761064
		НР - 76%; СП - 8%			24346,00	553,60	180891	4113		56375	
22	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	прим.Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 65 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	627,00	--	8778	--	8778	--	9480
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
23	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1119549,81	37250,81	5598	186	4045	1357	7511
		НР - 99%; СП - 8%			273360,00	776,72	1367	4		556	
24	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,005	1065455,12	7090,58	5327	35	3544	1750	7643
		НР - 99%; СП - 8%			349650,00	3786,18	1748	19		566	
		Герметизированный тепловой ввод д=65мм кол.2шт									

25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитного бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,116	25066,81 5674,20	1149,84 277,04	2908 658	133 32	2117	628 283	3819
26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,26112	1395342,46 517205,80	518382,12 155380,90	364352 135053	135360 40573	93939	173870 43058	581279
27	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 прим	Изоляция асбестовым шнуром *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,0034	15637,11 13933,86	1703,25 830,40	53 47	6 3	--	38 7	99
28	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 *СП - 8%*	т	0,00272	2403190,00 --	-- --	6537 --	-- --	6537	-- 523	7060
29	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим	Термометры. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	490,01 427,86	-- --	980 856	-- --	124	839 145	1964
30	2305-1501-0303 РСНБ РК 2015 прим	Термометр ТТЖ N=2 *СП - 8%*	шт.	2	1434,00 --	-- --	2868 --	-- --	2868	-- 229	3097
31	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	прим.Манометры МП-3. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	6	2524,53 325,62	-- --	15147 1954	-- --	13193	1915 1365	18427
32	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр до 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	2	7065,18 2922,06	3366,74 1084,22	14130 5844	6733 2168	1553	7932 1765	23828
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2572011 570613	238759 72816	1762638 --	584356 252509	3408877
	РАЗДЕЛ 3.Сборные железобетонные конструкции										
33	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см (10см). Укладка и пропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	6,35	1194,05 56,00	118,50 38,25	7582 356	753 243	6473	646 658	8887
34	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	6,35	246,21 0,65	7,80 3,29	1563 4	50 21	1509	27 127	1718
35	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	5,068	11089,41 4312,35	2769,73 905,45	56201 21855	14037 4589	20309	31204 6992	94397

36	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,986	77937,00	--	232720	--	232720	--	251337
		СП - 8%			--	--	--	--		18618	
37	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,064	58549,00	--	120845	--	120845	--	130513
		СП - 8%			--	--	--	--		9668	
38	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона на сульфатостойкость	м3	5,068	270,00	--	1368	--	1368	--	1478
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
39	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитного участка из бетона кл.В12. Устройство	м3	0,65	19473,53	1183,73	12658	769	11159	831	14568
		НР - 91%; СП - 8%			1123,26	281,78	730	183		1079	
		Угол поворота УПК60х45-4шт									
40	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2	3778,03	1035,39	7556	2071	3827	2329	10676
		НР - 93%; СП - 8%			829,14	422,96	1658	846		791	
41	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,04	11089,41	2769,73	44801	11190	16189	24874	75250
		НР - 118%; СП - 8%			4312,35	905,45	17422	3658		5574	
42	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,76	66730,00	--	184175	--	184175	--	198909
		СП - 8%			--	--	--	--		14734	
43	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,28	58549,00	--	74943	--	74943	--	80938
		СП - 8%			--	--	--	--		5995	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Закладные элементы М14)	т	0,004	230520,00	--	922	--	922	--	996
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
45	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	0,32	27950,93	2168,28	8944	694	6156	2096	11924
		НР - 93%; СП - 8%			6545,00	498,24	2094	159		883	
		Неподвижные опоры Н1-Н4-4шт									

46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная кл.В7,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,44	19751,86 1308,15	1094,46 250,92	8691 576	482 110	7633	624 745	10060
47	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,84	27827,96 10165,75	612,46 133,14	23375 8539	514 112	14322	10208 2687	36270
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01764	281662,00 --	-- --	4969 --	-- --	4969	-- 397	5366
49	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,04232	338165,00 --	-- --	14311 --	-- --	14311	-- 1145	15456
50	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,01004	247337,00 --	-- --	2483 --	-- --	2483	-- 199	2682
51	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,4	168,15 35,43	2,60 0,42	235 50	4 1	181	35 22	292
52	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 (за двараза) *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,8	230,24 17,43	1,94 0,42	645 49	5 1	591	34 54	733
53	1141-0104-0204 РСНБ РК 2015	Деформационные шви залить битумом по всему периметру примыкания *НР - 79%; СП - 8%*	м	17,6	449,92 337,12	103,12 73,63	7919 5933	1815 1296	171	5711 1090	14720
		Теплофикационная камера УТ-1 (Тип4)									
54	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61,38	261,76 14,15	247,61 62,67	16067 868	15198 3847	--	3395 1557	21018
55	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30,69	326,95 17,64	309,32 78,29	10034 541	9493 2403	--	2120 972	13126
56	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	71,61	206,42 11,14	195,28 49,43	14782 798	13984 3539	--	3123 1432	19337

57	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,01	4525,24	--	4570	--	--	3291	8490
					4525,24	--	4570	--		629	
58	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,21	4525,24	--	5476	--	--	3942	10171
					4525,24	--	5476	--		753	
59	1101-0205-0901 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,51	5420,41	2028,91	2764	1035	--	1586	4698
					3391,50	927,28	1730	473		348	
60	1101-0205-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,51	8212,54	--	4188	--	--	3016	7780
					8212,54	--	4188	--		576	
61	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36,21	35,63	35,63	1290	1290	--	348	1769
					--	13,33	--	483		131	
62	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	60,34	41,64	41,64	2512	2512	--	677	3444
					--	15,58	--	940		255	
63	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,51	818,63	--	12697	--	--	9142	23586
					818,63	--	12697	--		1747	
64	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,85	899,10	--	23242	--	--	16734	43174
					899,10	--	23242	--		3198	
65	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	41,36	164,58	76,99	6807	3184	--	3690	11337
					87,59	36,33	3623	1503		840	
66	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	30,6	1383,80	1383,80	42344	42344	--	21798	69274
					--	989,40	--	30276		5131	

67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В3,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,22	18283,06 1308,15	1094,46 250,92	22305 1596	1335 306	19374	1731 1923	25959
68	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	12,62	29634,61 9709,92	1166,01 321,11	373989 122539	14715 4052	236735	149378 41869	565236
69	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,06071	254487,00 --	--	15450 --	--	15450	-- 1236	16686
70	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	2	15408,00 --	--	30816 --	--	30816	-- 2465	33281
71	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П11д-8) *СП - 8%*	м3	0,432	75759,00 --	--	32728 --	--	32728	-- 2618	35346
72	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 (Балка Б5) *СП - 8%*	м3	0,24	105766,00 --	--	25384 --	--	25384	-- 2031	27415
73	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	3574,00 --	--	21444 --	--	21444	-- 1716	23160
74	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	24328,00 --	--	48656 --	--	48656	-- 3892	52548
75	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	кг	20,88	347,00 --	--	7245 --	--	7245	-- 580	7825
76	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 (8ПП.14-71) *СП - 8%*	м3	0,2048	73868,00 --	--	15128 --	--	15128	-- 1210	16338
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,13	19751,86 1308,15	1094,46 250,92	22320 1478	1237 284	19605	1603 1914	25837
78	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты.изоляция глиной *НР - 93%; СП - 8%*	м3 изолирующего слоя	2,93	10567,26 6715,17	1683,74 802,72	30962 19675	4933 2352	6354	20485 4116	55563
79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	10	769,68 358,49	28,71 14,71	7697 3585	287 147	3825	3508 896	12101

80	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	9	1514,43	80,99	13630	729	6589	6041	21244
					701,38	12,68	6312	114		1574	
81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (по уклону) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	5,4	769,68	28,71	4156	155	2065	1894	6535
					358,49	14,71	1936	79		484	
82	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Затирка цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,5	1225,36	74,26	21444	1300	5675	12438	36592
					826,80	61,61	14469	1078		2711	
83	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	17,5	2341,27	39,54	40972	692	29117	10505	55596
					637,88	7,61	11163	133		4118	
84	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой добавлять к норме 1108-0101-0305 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	17,5	1120,48	16,92	19608	296	13921	5047	26628
					308,04	2,08	5391	36		1972	
85	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Защитная стенка из полнотелого керамического кирпича *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	2,1	34610,87	2409,20	72683	5059	57137	10834	90199
					4994,00	553,60	10487	1163		6681	
86	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	9	2157,04	42,54	19413	383	16935	2029	23158
					232,76	9,69	2095	87		1715	
87	1113-0301-1909 РСНБ РК 2015	прим.Поверхности оброботка полимерным покрытием "эпоксид *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14	2212,01	54,75	30968	767	20348	7280	41308
					703,75	49,92	9853	699		3060	
		Сбросной колодец СК1									
88	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	57,46	261,76	247,61	15041	14228	--	3178	19676
					14,15	62,67	813	3601		1457	
89	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28,73	326,95	309,32	9393	8887	--	1984	12288
					17,64	78,29	507	2249		910	
90	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	140,78	206,42	195,28	29060	27491	--	6139	38015
					11,14	49,43	1569	6958		2816	

91	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,35	4525,24	--	15160	--	--	10915	28160
					4525,24	--	15160	--		2086	
92	1101-0205-0901 РСНБ РК 2015	**Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,48	5420,41	2028,91	2602	974	--	1493	4422
					3391,50	927,28	1628	445		328	
93	1101-0205-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,48	8212,54	--	3942	--	--	2838	7323
					8212,54	--	3942	--		542	
94	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,129	35,63	35,63	1323	1323	--	356	1813
					--	13,33	--	495		134	
95	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	109,52	41,64	41,64	4560	4560	--	1229	6252
					--	15,58	--	1706		463	
96	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,9	818,63	--	13016	--	--	9372	24179
					818,63	--	13016	--		1791	
97	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	46,92	899,10	--	42186	--	--	30374	78364
					899,10	--	42186	--		5805	
98	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	41,36	164,58	76,99	6807	3184	--	3690	11337
					87,59	36,33	3623	1503		840	
99	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	75,64	1383,80	1383,80	104671	104671	--	53884	171238
					--	989,40	--	74838		12684	
100	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В3,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,95	18283,06	1094,46	17369	1040	15086	1348	20214
					1308,15	250,92	1243	238		1497	
101	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,228	45096,29	9466,04	55378	11624	21274	27018	88988
					18306,30	3917,90	22480	4811		6592	

102	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	24328,00 --	-- --	24328 --	-- --	24328	-- 1946	26274
103	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	3574,00 --	-- --	7148 --	-- --	7148	-- 572	7720
104	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	3749,00 --	-- --	11247 --	-- --	11247	-- 900	12147
105	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	7929,00 --	-- --	7929 --	-- --	7929	-- 634	8563
106	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	11621,00 --	-- --	11621 --	-- --	11621	-- 930	12551
107	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 прим	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	11621,00 --	-- --	23242 --	-- --	23242	-- 1859	25101
108	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	6285,00 --	-- --	6285 --	-- --	6285	-- 503	6788
109	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	12967,00 --	-- --	12967 --	-- --	12967	-- 1037	14004
110	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Закладные изделия МН-1 *СП - 8%*	кг	16,4	347,00 --	-- --	5691 --	-- --	5691	-- 455	6146
111	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство деревянной крышки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,3	3865,41 1242,36	67,09 28,03	1160 373	20 8	767	343 120	1623
112	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Утепление крышки войлоком *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,003	23056,37 19491,60	1419,50 705,84	69 58	4 2	7	46 9	124
113	2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем *СП - 8%*	м3	0,003	7136,00 --	-- --	21 --	-- --	21	-- 2	23

114	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование крышки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 покрытия по фермам	0,3	68,44	2,12	21	1	5	13	37
					48,52	0,95	15	--		3	
115	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки) *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	0,8	4807,23	9,48	3846	8	2801	937	5165
					1296,86	4,19	1037	3		383	
116	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ручки из полосовой стали *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,001	862254,45	1338,45	862	1	609	230	1179
					251856,00	587,19	252	1		87	
117	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Защитная стенка из полнотелого керамического кирпича *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,8	34610,87	2409,20	62300	4337	48974	9287	77313
					4994,00	553,60	8989	996		5727	
118	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	15	2341,27	39,54	35119	593	24958	9005	47654
					637,88	7,61	9568	114		3530	
119	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	15	1120,48	16,92	16807	254	11932	4326	22824
					308,04	2,08	4621	31		1691	
120	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Затирка цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	1225,36	74,26	18380	1114	4864	10661	31365
					826,80	61,61	12402	924		2323	
121	1113-0301-1909 РСНБ РК 2015	прим.Поверхности обработка полимерным покрытием "эпоксид *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,6	2212,01	54,75	5751	142	3779	1352	7672
					703,75	49,92	1830	130		568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2415979	337766	1605322	574272	3229471
							472888	164268	--	239215	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					5013317	592921	3367960	1168255	6676100
							1052432	241526		494520	
		Локальная смета №7-1-4 на Ограждение									
6	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (металлоконст.огражден) *СП - 8%*	т	5,644	514917,00	--	2906192	--	2906192	--	3138687
					--	--	--	--		232495	
8	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота ВР-1,двери Д-1 *СП - 8%*	т	0,6	707754,00	--	424652	--	424652	--	458625
					--	--	--	--		33972	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3330844		3330844		3597312

266467

ИТОГО ПО СМЕТАМ	
- т.ч. оборудование	**46 408 991**
- СМР	**3 125 669**
	43 283 322
Временные здания и сооружения (1,5%)	**649250**
Итого	**43 932 572**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	**966 517**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного	**496284,62**
Непредвиденные работы и затраты2%	**897981,78**
Итого по акту в текущих ценах на 2020год	**51 885 083,14**
Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки	**46 696 575,20**
НДС (12%)	**5 603 589,02**
ИТОГО ПО АКТУ №5	**52 300 164,22**

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Жарминского района ВКО

_____**А.А. Мукашев**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____**Ж.Т. Аралова**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "MKETNA"

_____**Ж.А Каребаева**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____Т.К.Куттыбаев

Сметчик СДО Милютина М.Е. Расчеты соответствуют

Эксперт технического надзора_____**М.ТОтарбаев**

Сметчик СДО_____**Милютина М.Е.**