Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства Жарминского района Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан Восточно Казахстанская область 070600 Жарминский район с.Калбатау ул Достык 98, тел.: (872347) 6-57-96** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140008710**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 31-53-05 31-96-69** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980240001295**
Договор (контракт)	Доп.соглашение № 03.04.05 к дог. № 105 от 04.09.2019 Стр-во спорт.комплекса	

Номер документа	Дата составления
37	**28.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного комплекса в г.Шар Жарминского района ВКО			услуга	1	19 436 274,93	19 436 274,93
				Итого	1	x	19 436 274,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) руководитель / _____ / Аралова Ж.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Алиясов Н.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2020

М.П.

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жарминского райцона ВКО**

ВКО Жарминский район ,с Калбатау,ДОСТЫК,98/2
БИН 050140008710
ИИК KZ 59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса в г.ШАР Жарминского района ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** от28 августа 2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№105	4.09.2019г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17
		доп №1	12.09.2019г				
		доп№2	21.11.2019г				
		доп№3	01.04.2020г				
		доп №4	07.04.2020г				
		доп№5	17.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты: на приобрет. материалов	другие доп. расходы	налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ст-во спорткомплекса г.Шар	256 048 903,09	17 353 816,90	17 353 816,90	17 353 816,90					2 082 458,03	19 436 274,93
Итого к оплате										**19 436 274,93**

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ "Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства" Жаминского района ВКО _____ **Н.Т.Алиясов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "VK ETNA" _____ **Ж.А.Карабаева**

М.П **Авторский надзор:** **Инженер** группы Авторского надзора ПК "Семейпроект" _____ **К.Б.Жунусов**

к

ВКО Жарминский район ,с Калбатау,ДОСТЫК,98/2
БИН 050140008710
ИИК KZ 59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса в г.ШАР Жарминского района ВКО

Договор:№105 от 4.09.2019г.доп №1 от 12.09.2019г;доп соглашение №02 от 21.11.2019г ;доп соглашение№3 от 01.04.2020г;доп соглашение№4 от 07.04.2020г;доп соглашение№05 от 17.04.2020г

АКТ №8

приемки выполненных работ за август28 августа 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Корректировка										
		Общестроительные работы										
		Б. Надземная часть										
		РАЗДЕЛ11.Лестница №1										
172	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	14,26		17072,89	84,32	243459	1202	215811	31847	297331
		НР - 118%; СП - 8%				1854,56	38,10	26446	543		22025	
173	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,8826		169,93	3,32	660	13	437	147	871
		НР - 69%; СП - 8%				54,19	0,55	210	2		65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**244119**	**1215**	**216248**	**31994**	**298202**
								26656	**545**	**--**	**22090**	
		РАЗДЕЛ 14.Дверные блоки внутренние										
202	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,14		2953,14	48,25	18132	296	2964	10350	30761
		НР - 69%; СП - 8%				2422,21	20,81	14872	128		2279	

204	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	53,82	1728,35	77,42	93020	4167	25654	58610	163761
		НР - 90%; СП - 8%			1174,26	35,75	63199	1924		12130	
205	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,98	1456,20	108,10	10164	755	2426	6609	18115
		НР - 90%; СП - 8%			1000,43	51,58	6983	360		1342	
213	1115-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м2 площади остекления	4,6	2600,69	32,62	11963	150	7354	3607	16816
		НР - 80%; СП - 8%			969,25	10,93	4459	50		1246	
218	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6	3783,00	--	22698	--	22698	--	24514
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**155977**	**5368**	**61096**	**79176**	**253967**
							89513	**2462**	**--**	**18813**	
		РАЗДЕЛ 16.Витражи									
229	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж витражей наружных из алюминиевого профиля(Вв1-6)	м2	67,68	7634,76	473,51	516721	32047	338	345285	930966
		НР - 69%; СП - 8%			7156,26	237,55	484336	16078		68960	
230	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж витражей наружных из алюминиевого профиля(Вн1)	м2	9,98	7634,76	473,51	76195	4726	50	50915	137279
		НР - 69%; СП - 8%			7156,26	237,55	71419	2371		10169	
236	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки Витража. Монтаж	т конструкций	0,103	26514,05	12463,87	2731	1284	691	781	3793
		НР - 69%; СП - 8%			7344,12	3641,69	756	375		281	
237	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	99	1048,00	--	103752	--	103752	--	112052
		СП - 8%			--	--	--	--		8300	
238	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,77	691,00	--	2605	--	2605	--	2813
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
239	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,206	92,21	2,33	19	--	9	7	28
		НР - 69%; СП - 8%			46,34	0,28	10	--		2	
240	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=20	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,781	169,93	3,32	473	9	313	105	624
		НР - 69%; СП - 8%			54,19	0,55	151	2		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**702496**	**38066**	**107758**	**397093**	**1187555**
							556672	**18826**	**--**	**87966**	
		Раздел 17 Полы									
		Цокольный этаж									
		По типу 111, S=434,3м2 50%									

274	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	434,3	37,63 34,92	2,71 1,23	16342 15164	1178 534	--	14128 2438	32908
275	ТПРАЙС-ЛИСТ Корунд Ltd	Огнезащита Спарк-древесина 1218:1,12 *СП - 8%*	кг	143,319	1087,50 --	-- --	155859 --	-- --	155859	-- 12469	168328
		По типу 603, S=70,7м2									
281	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	70,7	95,54 71,03	24,51 12,37	6754 5022	1733 875	--	5543 984	13281
282	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007 *СП - 8%*	100 м2	0,72821	135513,00 --	-- --	98682 --	-- --	98682	-- 7895	106576
283	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(55мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	70,7	1045,48 461,25	28,76 14,71	73915 32610	2034 1040	39271	31631 8444	113990
284	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 к=7	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	494,9	148,01 4,51	4,86 2,43	73251 2232	2407 1203	68612	3229 6118	82599
		2этаж									
		По типу 603, S=77,7м2									
301	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	77,7	95,54 71,03	24,51 12,37	7423 5519	1904 961	--	6091 1081	14596
302	2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007 *СП - 8%*	100 м2	0,80031	135513,00 --	-- --	108452 --	-- --	108452	-- 8676	117129
303	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(55мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	77,7	1045,48 461,25	28,76 14,71	81234 35839	2235 1143	43160	34763 9280	125276
304	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 к=7	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	543,9	148,01 4,51	4,86 2,43	80503 2453	2645 1323	75405	3549 6724	90777
		Лестничная клетка 1,2этажи									
		По типу 340, S=25,2м2									
306	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	25,2	3309,53 1276,24	73,89 35,49	83400 32161	1862 894	49377	31072 9158	123630
		По типу 340, S=12,9м2									
307	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	12,9	3309,53 1276,24	73,89 35,49	42693 16463	953 458	25277	15906 4688	63287

		Плинтуса									
314	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	212	319,10	2,22	67649	470	48399	17874	92365
		НР - 94%; СП - 8%			88,59	1,11	18780	235		6842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**896157**	**17421**	**712494**	**163786**	**1144742**
							166243	**8666**		**84797**	
		Раздел 18 Внутренняя отделка									
		потолки									
322	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	977,6	710,08	4,59	694174	4487	213488	382766	1163095
		НР - 80%; СП - 8%			487,11	2,31	476199	2258		86155	
326	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1025	847,49	3,26	868677	3345	255154	489486	1466816
		НР - 80%; СП - 8%			595,30	1,64	610178	1679		108653	
		Поручни П1,П2,П3									
337	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями . Установка	м ограждения	6,07	16278,47	84,32	98810	512	83121	18182	126352
		НР - 118%; СП - 8%			2500,38	38,10	15177	231		9359	
338	ТПРАЙС лист ТОО "POLMARKET COMPANY"	Поручни металлические никелированные" 11000:1,12	м	6,1914	9821,43	--	60808	--	60808	--	65673
		СП - 8%			--	--	--	--		4865	
339	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0318	684174,45	1338,45	21757	43	19368	2152	25821
		НР - 91%; СП - 8%			73776,00	587,19	2346	19		1913	
340	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0318	108311,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		ИТОГО по РАЗДЕЛУ 18					**1747670**	**8387**	**635383**	**892586**	**2851477**
							1103900	**4187**		**211221**	
		РАЗДЕЛ 20.Разные работы									
		Венткамера									
		Козырек КВ1									
359	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,5604	169,93	3,32	2134	42	1411	474	2818
		НР - 69%; СП - 8%			54,19	0,55	681	7		209	
		Козырек КВ-3									
377	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж каркаса из уголков и швеллеров	т конструкций	0,0713	92372,58	21791,68	6586	1554	182	3643	11047
		НР - 69%; СП - 8%			68026,00	6017,40	4850	429		818	
379	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,9251	169,93	3,32	327	6	217	73	432
		НР - 69%; СП - 8%			54,19	0,55	104	1		32	

380	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,029	96290,49 25177,50	1054,18 498,24	2792 730	31 14	1031	670 277	3740
381	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,059	96587,33 24310,00	1438,75 601,03	5699 1434	85 35	180	1323 562	7583
382	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,148	8871,67 921,18	58,47 26,49	1313 136	9 4	168	126 115	1554
383	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	4,5	6748,03 2019,51	99,97 28,71	30366 9088	450 129	2828	8480 3108	41953
384	1109-0306-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Реечные панели. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,1	5285,03 3599,76	1430,44 6,29	16384 11159	4434 19	791	7713 1928	26025
		Крыльцо №1,2									
405	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1	92372,58 68026,00	21791,68 6017,40	92373 68026	21792 6017	2555	51090 11477	154940
406	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки Ст1,СТ2. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,70324	92372,58 68026,00	21791,68 6017,40	64960 47839	15325 4232	1796	35928 8071	108960
409	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,4066	92,21 46,34	2,33 0,28	130 65	3 --	62	45 14	189
410	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	18,9891	169,93 54,19	3,32 0,55	3227 1029	63 11	2135	717 316	4260
411	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	11,486	14327,26 556,10	78,13 34,99	164563 6387	897 402	57279	8011 13806	186380
412	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,25585	169,93 54,19	3,32 0,55	383 122	7 1	254	85 37	506
413	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	29,14	1210,88 798,60	95,23 46,37	35285 23271	2775 1351	9239	23145 4674	63104
415	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	18,78	5931,93	31,17	111402	585	42871	54590	179271

		НР - 80%; СП - 8%			3618,00	15,53	67946	292		13279	
		Крыльцо №3									
425	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12,15	14327,26	78,13	174076	949	16630	8474	197155
		НР - 118%; СП - 8%			556,10	34,99	6757	425		14604	
426	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,33199	169,93	3,32	396	8	20	88	523
		НР - 69%; СП - 8%			54,19	0,55	126	1		39	
434	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,84	1210,88	95,23	8282	651	210	5433	14812
		НР - 94%; СП - 8%			798,60	46,37	5462	317		1097	
436	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	7,05	5931,93	31,17	41820	220	1603	20493	67298
		НР - 80%; СП - 8%			3618,00	15,53	25507	110		4985	
		ИТОГО по РАЗДЕЛУ 20					762498	49886	43183	230601	1072550
							280719	13797		79448	
		ИТОГО по СМЕТЕ					4508917	120343	216482	1795236	6808493
							2223703	48483		504335	

Локальная смета №2-1-2

Водопровод,канализация

РАЗДЕЛ 2.Горячий водопровод Т3

34	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	9	6286,00	--	56574	--	5654	--	61100
		СП - 8%			--	--	--	--		4526	
35	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	8	7743,00	--	61944	--	6194	--	66900
		СП - 8%			--	--	--	--		4956	
37	5104-0106-0116 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	4	87887,00	--	351548	--		--	351548
					--	--	--	--	35158	--	
38	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	1	30585,00	--	30585	--		--	30585
					--	--	--	--	3085	--	
39	5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	2	27730,00	--	55460	--		--	55460
					--	--	--	--	5560	--	
		ИТОГО по РАЗДЕЛУ2					556111		11858		565593
									43793	9482	

РАЗДЕЛ 3.Бытовая канализация К1

46	2303-0102-3208 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	8	7768,00	--	62144	--	6244	--	67116
		СП - 8%			--	--	--	--		4972	

47	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	8	957,00 --	-- --	7656 --	-- --	7656	-- 612	8268
49	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	комплект	7	13315,00 --	-- --	93205 --	-- --	93205	-- 7456	100661
51	2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	1	9253,00 --	-- --	9253 --	-- --	9253	-- 740	9993
56	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	66	813,51 804,72	3,37 1,09	53692 53112	222 72	358	52120 8465	114276
57	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	38	842,96 839,21	1,38 0,47	32032 31890	53 18	89	31270 5064	68366
58	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	м	66	1261,00 --	-- --	83226 --	-- --	83226	-- 6658	89884
59	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	м	38	572,00 --	-- --	21736 --	-- --	21736	-- 1739	23475
60	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (на выпуске) *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	813,51 804,72	3,37 1,09	4068 4024	17 5	27	3948 641	8657
61	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	м	5	1261,00 --	-- --	6305 --	-- --	6305	-- 504	6809
62	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	15284,01 1093,36	74,24 37,88	15284 1093	74 38	14117	1109 1311	17704
63	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	9	638,48 303,21	69,25 34,60	5746 2729	623 311	2394	2311 645	8701
64	2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	9,9	2838,00 --	-- --	28096 --	-- --	28096	-- 2248	30344
65	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	537,00	--	7518	--	7518	--	8119

		СП - 8%				--	--	--	--		601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**429961**	**989**	**336124**	**90758**	**562373**
								92848	**444**	**--**	**41656**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**					**986072**	**989**	**454642**	**90758**	**1127966**
								92848	**444**	**437593**	**51138**	

Локальная смета №2-1-5

На Слаботочные устройства

РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	56365,38	1,76	56365	2	731	33936	97525
		НР - 61%; СП - 8%			55632,00	--	55632	--		7224	
2	2308-0303-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	25865,00	--	25865	--	25865	--	27934
		СП - 8%			--	--	--	--		2069	
3	1310-0701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	12486,58	1,87	12487	2	341	7408	21486
		НР - 61%; СП - 8%			12144,00	--	12144	--		1592	
4	2308-0306-0307 РСНБ РК 2015	Прим. Блок бесперебойного питания ББП-20	шт.	1	8509,00	--	8509	--	8509	--	9190
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
5	1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип 7 А/ч. Монтаж оборудования	шт.	2	6644,32	--	13289	--	2217	7972	22961
		НР - 72%; СП - 8%			5536,00	--	11072	--		1701	
6	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2113,00	--	4226	--	4226	--	4564
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	32	2864,29	1,76	91657	56	3025	54031	157344
		НР - 61%; СП - 8%			2768,00	--	88576	--		11655	
8	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	30	1662,00	--	49860	--	49860	--	53849
		СП - 8%			--	--	--	--		3989	
9	2308-0302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	2	22009,00	--	44018	--	44018	--	47539
		СП - 8%			--	--	--	--		3521	
10	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	7	1789,11	365,40	12524	2558	278	7653	21791
		НР - 72%; СП - 8%			1384,00	134,44	9688	941		1614	
11	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	7	1740,00	--	12180	--	12180	--	13154
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
12	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка	шт.	10	710,45	--	7104	--	49	4304	12321
		НР - 61%; СП - 8%			705,50	--	7055	--		913	
13	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	132,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	

14	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	4755,23 4632,00	-- --	9510 9264	-- --	246	5651 1213	16374
15	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прим. Коробка распределительная КРТП-10 *СП - 8%*	шт.	2	1149,00 --	-- --	2298 --	-- --	2298	-- 184	2482
16	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	490	675,47 419,76	70,28 21,18	330979 205682	34438 10376	90859	131796 37022	499797
17	2306-0408-0517 РСНБ РК 2015	Прим. Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСНГ(А)-FRLS 2х2х0,5 *СП - 8%*	км	0,5047	133049,00 --	-- --	67150 --	-- --	67150	-- 5372	72522
18	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	18	242,08 187,60	10,19 3,70	4358 3377	183 67	798	2479 547	7384
19	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	8	45,00 --	-- --	360 --	-- --	360	-- 29	389
20	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 *СП - 8%*	кг	0,306	1747,00 --	-- --	535 --	-- --	535	-- 43	577
21	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прим. Монтаж кабельного канала *НР - 72%; СП - 8%*	м	335	392,57 294,80	14,92 3,70	131511 98758	4999 1239	27754	71998 16281	219789
22	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм *СП - 8%*	м	320	37,00 --	-- --	11840 --	-- --	11840	-- 947	12787
23	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм *СП - 8%*	м	15	81,00 --	-- --	1215 --	-- --	1215	-- 97	1312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**899160** **501248**	**42238** **12622**	**355674** **--**	**327228** **98112**	**1324497**
		РАЗДЕЛ 2.Оповещение о пожаре									
24	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Прим. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1789,11 1384,00	365,40 134,44	3578 2768	731 269	79	2187 461	6226
25	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1580,00 --	-- --	3160 --	-- --	3160	-- 253	3413
26	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	1389,61 1178,34	140,71 37,64	13896 11783	1407 376	706	8755 1812	24463
27	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	10	1962,00 --	-- --	19620 --	-- --	19620	-- 1570	21190
28	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	125	675,47 419,76	70,28 21,18	84434 52470	8785 2647	23179	33621 9444	127499

29	2306-0408-0517 РСНБ РК 2015	Прим. Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСНГ(А)-FRLS 2х2х0,5 *СП - 8%*	км	0,12875	133049,00 --	-- --	17130 --	-- --	17130	-- 1370	18500
30	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	4	242,08 187,60	10,19 3,70	968 750	41 15	177	551 122	1641
31	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000 *СП - 8%*	кг	0,1224	1747,00 --	-- --	214 --	-- --	214	-- 17	231
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**143000** **67772**	**10964** **3307**	**64265** **--**	**45114** **15049**	**203163**
		РАЗДЕЛ 3.Телефонизация									
32	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой *НР - 72%; СП - 8%*	коробка	1	4167,72 2768,00	1041,08 470,56	4168 2768	1041 471	359	2332 520	7019
33	2307-0202-1103 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/0-4/0-4 *СП - 8%*	шт.	1	9112,00 --	-- --	9112 --	-- --	9112	-- 729	9841
34	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казэлектропровод"	Пачткорд FTTH-SC/APC-25м *СП - 8%*	шт	1	2839,29 --	-- --	2839 --	-- --	2839	-- 227	3066
35	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казэлектропровод"	Пачткорд FTTH-SC/APC-35м *СП - 8%*	шт	1	3830,36 --	-- --	3830 --	-- --	3830	-- 306	4137
36	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казэлектропровод"	Пачткорд FTTH-SC/APC-45м *СП - 8%*	шт	2	4526,79 --	-- --	9054 --	-- --	9054	-- 724	9778
37	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	710,45 705,50	-- --	2131 2117	-- --	14	1291 274	3696
38	2307-0202-0207 РСНБ РК 2015	Прим. Коробка протяжная КПЭ-01 *СП - 8%*	шт.	3	3497,00 --	-- --	10491 --	-- --	10491	-- 839	11330
39	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Прим. Розетка настенная. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	1173,13 1158,00	-- --	4693 4632	-- --	61	2826 601	8119
40	2307-0220-0804 РСНБ РК 2015	Прим. Розетка настенная 8686 *СП - 8%*	шт.	4	1420,00 --	-- --	5680 --	-- --	5680	-- 454	6134
41	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	1172,64 996,48	-- --	4691 3986	-- --	705	2431 570	7692
42	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350 *СП - 8%*	шт.	4	5250,00 --	-- --	21000 --	-- --	21000	-- 1680	22680
43	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	4	272,13	12,97	1089	52	179	631	1857

		НР - 72%; СП - 8%			214,40	4,71	858	19		138	
44	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	4	109,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
45	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прим. Монтаж кабельного канала	м	55	392,57	14,92	21591	821	4556	11820	36085
		НР - 72%; СП - 8%			294,80	3,70	16214	203		2673	
46	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	55	81,00	--	4455	--	4455	--	4811
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**105259**	**1914**	**72771**	**21331**	**136716**
							30574	**693**	**--**	**10126**	
		ИТОГО по СМЕТЕ					**1147419**	**55116**	**492710**	**393673**	**1664376**
							599594	**16622**		**123287**	
		Локальная смета №4-1-3									
		НА ВЛ10кВА									
1	1133-0204-0207 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,01167	103943,09	9639,60	1213	112	33	900	2282
		НР - 80%; СП - 8%			91531,50	4816,32	1068	56		169	
2	2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,005215	985741,00	--	5141	--	5141	--	5552
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
		Опора анкерная(концевая)железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5									
3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	15181,70	7266,40	15182	7266	716	8733	25828
		НР - 80%; СП - 8%			7199,92	3716,80	7200	3717		1913	
4	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	44698,00	--	89396	--	89396	--	96548
		СП - 8%			--	--	--	--		7152	
5	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	11953,59	7043,67	1195	704	--	549	1884
		НР - 80%; СП - 8%			4909,92	1953,42	491	195		140	
6	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(П3и)	м3	0,1	43306,00	--	4331	--	4331	--	4677
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
7	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ-6	шт	1	16406,25	--	16406	--	16406	--	17719
		СП - 8%			--	--	--	--		1313	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Оголовок ОГ-2	шт	2	1968,75	--	3938	--	3938	--	4253
		СП - 8%			--	--	--	--		315	

9	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Оголовок ОГ-5	шт	1	1272,32	--	1272	--	1272	--	1374
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Хомут Х-1	шт	1	967,86	--	968	--	968	--	1045
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Болт Б5	шт	1	642,86	--	643	--	643	--	694
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Кронштейн У-1	шт	1	5049,11	--	5049	--	5049	--	5453
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Стяжка Г-1	шт	1	4627,68	--	4628	--	4628	--	4998
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Проводник ЗП-1	м	2	883,93	--	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
		Изляторы,линейная арматура									
15	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	2202,00	--	2202	--	2202	--	2378
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Крепление провода СШ-2	шт	1	256,25	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
17	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513,00	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
18	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	386,00	--	1158	--	1158	--	1251
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
		Подвеска натяжная изолирующая на два подвесных изолятора ПС70-Д									
19	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	3203,00	--	38436	--	38436	--	41511
		СП - 8%			--	--	--	--		3075	
20	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1153,00	--	6918	--	6918	--	7471
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
21	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1946,00	--	11676	--	11676	--	12610
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
22	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	569,00	--	3414	--	3414	--	3687
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
		)Установка разъединителя РЛНД и кабельной муфты на концевой									

23	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Кронштейн РА1	шт	1	9042,86	--	9043	--	9043	--	9766
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
24	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Кронштейн РА2	шт	1	2266,96	--	2267	--	2267	--	2448
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Вал привода РА3	шт	2	6682,14	--	13364	--	13364	--	14433
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
26	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Кронштейн РА4	шт	2	1193,75	--	2388	--	2388	--	2579
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
27	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Кронштейн Р2	шт	3	2227,68	--	6683	--	6683	--	7218
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
28	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Кронштейн КМ1	шт	1	1949,11	--	1949	--	1949	--	2105
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
29	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	267504,00	--	4548	--	4548	--	4911
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
30	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Скоба КМ3	шт	3	1,02	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
31	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Хомут стальной Х7	шт	5	782,14	--	3911	--	3911	--	4224
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Хомут стальной Х8	шт	4	835,71	--	3343	--	3343	--	3610
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Проводник ЗП1	м	6	883,93	--	5304	--	5304	--	5728
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ЗП3)	т	0,0015	230520,00	--	346	--	346	--	373
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭлектроПром Снаб"	Крепление провода СШ-2	шт	2	256,25	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
36	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	386,00	--	1158	--	1158	--	1251

		СП - 8%			--	--	--	--		93	
37	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	1	12002,41 10862,88	1024,90 512,08	12002 10863	1025 512	114	9100 1688	22791
38	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00 --	-- --	79440 --	-- --	 79440	-- --	79440
39	1308-0201-2407 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	29737,48 11072,00	18017,85 6685,87	29737 11072	18018 6686	647	12786 3402	45925
40	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	1	9092,00 --	-- --	9092 --	-- --	9092	-- 727	9819
41	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	1	45188,22 16608,00	19956,09 8058,64	45188 16608	19956 8059	8624	17760 5036	67984
42	307-0208-0230 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения ОПН-КР/TEL-10/11,5УХЛ2	шт.	3	19748,00 --	-- --	59244 --	-- --	 59244	-- --	59244
43	2404-0206-0604 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	765,00 --	-- --	2295 --	-- --	2295	-- 184	2479
44	2306-1702-0611 РСНБ РК 2015	Наконечники 7-8 *СП - 8%*	100 шт.	0,02	581,00 --	-- --	12 --	-- --	12	-- 1	13
45	2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80(ошинковка) *СП - 8%*	т	0,001341	985741,00 --	-- --	1322 --	-- --	1322	-- 106	1428
46	2306-1002-0107 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80(МГГ)	км	0,000004	357153,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	2
47	2404-0206-0704 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	748,00 --	-- --	4488 --	-- --	4488	-- 359	4847
48	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	445,00 --	-- --	445 --	-- --	445	-- 36	481
		Заземление опор п 9,10 по спецификации									

49	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2352,64 938,00	111,18 26,89	2353 938	111 27	1304	695 244	3291
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,576	1723,26 1723,26	-- --	4439 4439	-- --	--	3196 611	8246
51	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,576	899,10 899,10	-- --	2316 2316	-- --	--	1668 319	4302
52	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прим.Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	9,2	465,91 214,40	17,48 4,71	4286 1972	161 43	2153	1451 459	6197
53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т1) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,8	1723,26 1723,26	-- --	65139 65139	-- --	--	46900 8963	121003
54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,2	899,10 899,10	-- --	22657 22657	-- --	--	16313 3118	42088
55	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	135,5	634,41 249,12	338,51 112,89	85963 33756	45869 15297	6338	35318 9702	130984
56	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	135,5	470,36 83,04	387,32 142,51	63734 11252	52482 19310	--	22004 6859	92598
57	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	0,515	44425,00 --	-- --	22879 --	-- --	22879	-- 1830	24709
58	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели силовые АСБл 3х35-10 ГОСТ 18410-73 *СП - 8%*	км	0,2397	3431378,00 --	-- --	822501 --	-- --	822501	-- 65800	888301
59	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами(для спуска кабеля по опоре) *НР - 72%; СП - 8%*	м	2,5	964,60 763,80	142,09 48,73	2412 1910	355 122	147	1463 310	4184
60	2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	2,575	2237,00 --	-- --	5760 --	-- --	5760	-- 461	6221

61	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	11	9067,15	6474,65	99739	71221	115	69342	182607
					2582,13	3785,37	28403	41639		13526	
62	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,061	152724,12	--	9316	--	92	7011	17633
					151221,00	--	9224	--		1306	
63	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	72	1709,00	--	123048	--	123048	--	132892
					--	--	--	--		9844	
64	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	22142,63	16531,76	22143	16532	75	8404	32990
					5536,00	6136,34	5536	6136		2444	
65	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	1	7393,00	--	7393	--	7393	--	7984
					--	--	--	--		591	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1880380**	**233812**	**1273040**	**263593**	**2304395**
							234844	**101799**	**138684**	**160422**	
		Локальная смета №4-1-5 на Демонтажные работы									
1	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	2834,68	1804,36	5669	3609	--	3129	9502
					1030,32	925,24	2061	1850		704	
2	1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	2734,63	1313,50	5469	2627	--	3182	9343
					1421,13	567,44	2842	1135		692	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**11138**	**6236**		**6311**	**18845**
							4903	**2985**		**1396**	
		Локальная смета №5-1-1 на Наружные сети телефонизации									
		РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-11) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,1	1723,26	--	29468	--	--	21217	54739
					1723,26	--	29468	--		4055	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,4	899,10	--	10250	--	--	7380	19040
					899,10	--	10250	--		1410	
3	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	219	303,78	90,33	66527	19782	203	39948	114993

		НР - 72%; СП - 8%			212,52	40,83	46542	8941		8518	
4	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	114	391,13	116,97	44589	13334	106	26767	77065
		НР - 72%; СП - 8%			273,24	52,87	31149	6027		5709	
5	2306-0701-0201 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКБ-SM-2-G.652.D	км	0,285	253178,00	--	72156	--	72156	--	77928
		СП - 8%			--	--	--	--		5772	
6	2306-0701-0204 РСНБ РК 2015	Кабель оптический с негорючей оболочкой ОКСнг-8	км	0,048	282837,00	--	13576	--	13576	--	14662
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,095	152724,12	--	14509	--	143	10918	27461
		НР - 76%; СП - 8%			151221,00	--	14366	--		2034	
8	1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	38	11471,94	8296,64	435934	315272	558	296553	791086
		НР - 99%; СП - 8%			3160,64	4722,21	120104	179444		58599	
9	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001(19м резервной трубы)	м	38,152	1709,00	--	65202	--	65202	--	70418
		СП - 8%			--	--	--	--		5216	
10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	95	538,88	455,84	51193	43304	--	17152	73812
		НР - 72%; СП - 8%			83,04	167,71	7889	15933		5468	
11	1134-0201-0508 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	1	13672,44	2976,55	13672	2977	1747	7687	23069
		НР - 76%; СП - 8%			8948,45	1166,43	8948	1166		1709	
12	2104-0302-0122 РСНБ РК 2015	Прим. Колодец кабельный канализационной связи, разветвительный, угловой, марки ККСу-2	шт.	1	65197,00	--	65197	--	65197	--	70413
		СП - 8%			--	--	--	--		5216	
13	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Прим. Люк ГТС легкий с 2-мя крышками-верхней чугунной и нижней (внутренней) стальной крышкой	комплект	1	31154,00	--	31154	--	31154	--	33646
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	
14	2307-0202-1001 РСНБ РК 2015	Прим. Консоль кабельная чугунная ККЧ-2	шт.	2	2907,00	--	5814	--	5814	--	6279
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
15	2307-0202-0605 РСНБ РК 2015	Прим. Болт для консолей ККЧ	шт.	4	156,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
16	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,56	1736,00	--	7916	--	7916	--	8549
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
17	2302-0201-5510 РСНБ РК 2015	Прим. Комплект для герматизации кабельного ввода	шт.	1	31694,00	--	31694	--	31694	--	34230
		СП - 8%			--	--	--	--		2536	
18	2307-0202-0302 РСНБ РК 2015	Прим. Оптический патчкорд SC/APC-3м	шт.	2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	

19	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Модуль SFP 1Гбит/сек Huawei ESFP-GE-SX-MM850 (прим.) *СП - 8%*	шт.	1	54794,00	--	54794	--	54794	--	59178
					--	--	--	--		4384	
20	1310-0904-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 24 *НР - 72%; СП - 8%*	муфта	1	191171,16	136569,06	191171	136569	14271	58375	269509
					40330,80	40744,96	40331	40745		19964	
21	2404-0204-2109 РСНБ РК 2015	Прим. Муфта оптическая на 24 сварных соединений FOSC A8 24C *СП - 8%*	шт.	1	30960,00	--	30960	--	30960	--	33437
					--	--	--	--		2477	
22	2306-1706-0108 РСНБ РК 2015	Оптический кросс укомплектованный на 8 портов SC/APC(комплект с пигтейлами и розетками)(прим) *СП - 8%*	шт.	1	10448,00	--	10448	--	10448	--	11284
					--	--	--	--		836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1250230	531239	409945	485997	1875125
							309047	252257	--	138900	
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля по подвалу									
23	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	507,30	35,38	12682	884	2083	7194	21467
					388,60	11,09	9715	277		1590	
24	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	25	109,00	--	2725	--	2725	--	2943
					--	--	--	--		218	
25	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1187,63	4,16	3563	12	77	2501	6549
					1158,00	--	3474	--		485	
26	2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Прим. Коробка протяжная этажная КПЭ-01 *СП - 8%*	шт.	3	3940,00	--	11820	--	11820	--	12766
					--	--	--	--		946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**30790**	**897**	**16705**	**9695**	**43725**
							13189	**277**	**--**	**3239**	
		РАЗДЕЛ 3.Доукомплектовать существующих смотровых устройств									
27	2307-0202-1001 РСНБ РК 2015	Прим. Консоль кабельная чугунная ККЧ-2 *СП - 8%*	шт.	4	2907,00	--	11628	--	11628	--	12558
					--	--	--	--		930	
28	2307-0202-0204 РСНБ РК 2015	Кронштейны для консолей ККП-60 *СП - 8%*	шт.	4	3809,00	--	15236	--	15236	--	16455
					--	--	--	--		1219	
29	2307-0202-0605 РСНБ РК 2015	Прим. Болт для консолей ККЧ *СП - 8%*	шт.	8	156,00	--	1248	--	1248	--	1348
					--	--	--	--		100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**28112**	**--**	**28112**	**--**	**30361**
							--	**--**	**--**	**2249**	
		РАЗДЕЛ 5.Демонтажные работы									
41	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Демонтаж телефонного провода (прим.) *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	180	44,10	6,33	7939	1139	--	4357	13280
					37,78	1,91	6800	343		984	
42	1134-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж опор деревянных одинарные высотой до 6,5 м. *НР - 76%; СП - 8%*	опора	2	444,60	66,91	889	134	--	608	1617
					377,70	22,42	755	45		120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**8828**	**1272**	**--**	**4965**	**14897**
							7556	**388**	**--**	**1104**	

РАЗДЕЛ 6.Монтажные работы

43	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	180	675,47 419,76	70,28 21,18	121584 75557	12651 3812	33376	48415 13600	183599
44	2306-0401-0523 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпТ 5х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *СП - 8%*	км	0,1854	130492,00 --	-- --	24193 --	-- --	24193	-- 1935	26129
45	1134-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации *НР - 76%; СП - 8%*	опора	2	5006,48 4196,64	743,40 249,12	10013 8393	1487 498	133	6758 1342	18112
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				**155790** **83950**	**14137** **4310**	**57702**	**55173** **16877**	**227840**
	ИТОГО по СМЕТЕ						**1473750** **413742**	**547545** **257232**	**512464**	**555830** **162369**	**2191948**
	Локальная смета№7-1-2 на Покрытие										

РАЗДЕЛ 1.Покрытие дорожек из тротуарных плит S=277м2

1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	27,7	1230,91 147,60	1081,49 249,09	34096 4089	29957 6900	50	11867 3677	49641
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	27,7	1630,00 --	-- --	45151 --	-- --	45151	-- 3612	48763
3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	27,7	1194,05 147,60	1045,15 238,98	33075 4089	28951 6620	35	11565 3571	48212
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	27,7	1736,00 --	-- --	48087 --	-- --	48087	-- 3847	51934
5	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	277	532,56 486,85	38,28 15,86	147519 134859	10604 4392	2056	150391 23833	321742
6	2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м2	277	3231,00 --	-- --	894987 --	-- --	894987	-- 71599	966586
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	103	1869,04 793,63	31,88 12,61	192511 81743	3284 1299	107484	89686 22576	304773
8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,65	47962,00 --	-- --	79137 --	-- --	79137	-- 6331	85468
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**1474564** **224779**	**72796** **19211**	**1176987** --	**263509** **139046**	**1877119**

РАЗДЕЛ 2.Покрытие дорожек из тротуарных плит по приллегающей территории S=91м2

9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	9,1	1230,91 147,60	1081,49 249,09	11201 1343	9842 2267	16	3899 1208	16308
10	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	9,1	1630,00 --	-- --	14833 --	-- --	14833	-- 1187	16020
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	9,1	1194,05 147,60	1045,15 238,98	10866 1343	9511 2175	12	3799 1173	15838
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	9,1	1736,00 --	-- --	15798 --	-- --	15798	-- 1264	17061
13	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	91	532,56 486,85	38,28 15,86	48463 44304	3484 1443	675	49406 7830	105699
14	2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м2	91	3231,00 --	-- --	294021 --	-- --	294021	-- 23522	317543
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	45	1869,04 793,63	31,88 12,61	84107 35713	1435 568	46959	39183 9863	133153
16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,935	47962,00 --	-- --	92806 --	-- --	92806	-- 7425	100231
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**572095** **82703**	**24271** **6452**	**465120** --	**96287** **53472**	**721853**
		РАЗДЕЛ 3.Асфальтобетонное покрытие проездов S=616 м2									
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	61,6	1230,91 147,60	1081,49 249,09	75824 9092	66620 15344	112	26391 8177	110392
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	прим.Смеси гравийно-оптимальная смесь *СП - 8%*	м3	61,6	1630,00 --	-- --	100408 --	-- --	100408	-- 8033	108441
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**176232** **9092**	**66620** **15344**	**100520** --	**26391** **16210**	**218833**
		ИТОГО по СМЕТЕ					**2222891** **316574**	**163687** **41007**	**1742627**	**386187** **208728**	**2817805**
		Локальная смета №7-1-7 Площадка для мусороконтейнеров (на 1 контейнер)									

1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,06	1584,50	--	1680	--	--	1209	3120
		НР - 72%; СП - 8%			1584,50	--	1680	--		231	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,47	818,63	--	385	--	--	277	715
		НР - 72%; СП - 8%			818,63	--	385	--		53	
3	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные кл.В7,5. Устройство	м3	0,569	21838,50	1338,44	12426	762	9769	1888	15459
		НР - 91%; СП - 8%			3330,42	315,24	1895	179		1145	
4	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	прим.Устройство бетонного пандуса из бетона кл.В7,5(толщ.16см)	м3	0,384	2596,61	1183,73	997	455	111	491	1607
		НР - 91%; СП - 8%			1123,26	281,78	431	108		119	
5	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	2,06	641,81	207,33	1322	427	808	231	1677
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	61,45	87	127		124	
6	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	прим. Устройство бетонных покрытий из бетона кл.В7,5 (толщ.10мм)	м3	0,206	18212,81	1183,73	3752	244	3277	263	4336
		НР - 91%; СП - 8%			1123,26	281,78	231	58		321	
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,425	28439,83	2409,20	40527	3433	29978	7352	51709
		НР - 93%; СП - 8%			4994,00	553,60	7116	789		3830	
8	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	13,3	7151,80	31,17	95119	415	49258	36522	142172
		НР - 80%; СП - 8%			3417,00	15,53	45446	207		10531	
9	Прайс-лист ТОО "Огонь гефеста"	Контейнер для мусора с крышкой на колесах 65000:1,12	кг	1	58035,71	--	58036	--		--	58036
					--	--	--	--	58036	--	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				**214244**	**5736**	**93201**	**48233**	**278831**
							57271	**1468**	**58036**	**16354**	

ИТОГО ПО СМЕТАМ **17 212 659**

- т.ч. оборудование **634 313**

- СМР **16 578 346**

Временные здания и сооружения (1,5%) **248675**

Итого **16 827 021**

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	**370 194**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	**190086,57**
Непредвиденные работы и затраты2%	**343944,30**
Итого по акту в текущих ценах на 2020год	**19 282 018,62**
Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки	**17 353 816,90**
НДС (12%)	**2 082 458,03**
ИТОГО ПО АКТУ №8	**19 436 274,93**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Жарминского района ВКО

_____**Н.Т Алиясов**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____**Ж.Г. Аралова**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "УК ETNA"

_____**Ж.А Карабаева**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____К.Б.Жунусов

Сметчик СДО_____**Милютина М.Е.**

Эсперт технического надзора_____**М.ТОтарбаев**