ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жарминского райцона ВКО**

ВКО Жарминский район ,с Калбатау,ДОСТЫК,98/2
БИН 050140008710
ИИК KZ 59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса в г.ШАР Жарминского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** от21 сентября 2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№105	4.09.2019г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17
		доп №1	12.09.2019г				
		доп№2	21.11.2019г				
		доп№3	01.04.2020г				
		доп №4	07.04.2020г				
		доп№5	17.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты: на приобрет. материалов	другие доп. расходы	налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ст-во спорткомплекса г.Шар	269 874 342,00	12 344 141,88	12 344 141,88	12 344 141,88					1 481 297,03	13 825 438,91
Итого к оплате										**13 825 438,91**

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ "Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства" Жаминского района ВКО _____ **Н.Т.Алиясов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "VK ETNA" _____ **Ж.А.Карабаева**

М.П **Авторский надзор:** **Инженер** группы Авторского надзора ПК "Семейпроект" _____ **К.Б.Жунусов**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ВКО Жарминский район ,с Калбатау,ДОСТЫК,98/2
БИН 050140008710
ИИК KZ 59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса в г.ШАР Жарминского района ВКО
Договор:№105 от 4.09.2019г.доп №1 от 12.09.2019г;доп соглашение №02 от 21.11.2019г ;доп соглашение№3 от 01.04.2020г;доп соглашение№4 от 07.04.2020г;доп соглашение№05 от 17.04.2020г

АКТ №9
приемки выполненных работ за сентябрь 21сентября 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Корректировка									
		Общестроительные работы									
		Б. Надземная часть									
		раздел7 Стены									
76	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001	281662,00	--	282	--	282	--	305
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		Итого по разделу7					**282**		**282**		**305**
										23	
		Раздел 17 Полы									
		Цокольный этаж									
		По типу 111, S=130,1м2									
252	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	130,1	835,71	3,48	108726	453	30990	62009	184393
		НР - 80%; СП - 8%			594,02	1,75	77283	228		13659	
		По типу 111, S=434,3м2 50%									
276	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	434,3	835,71	3,48	362948	1511	103452	206997	615540
		НР - 80%; СП - 8%			594,02	1,75	257985	762		45596	
277	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1581,22	51,10	9487	307	760	8337	19250
		НР - 98%; СП - 8%			1403,25	14,53	8420	87		1426	
278	2305-0301-1501 РСНБ РК 2015	Решетки для вентиляции подполья	м2	0,9	10617,00	--	9555	--	9555	--	10320
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
		По типу 603, S=70,7м2									

285	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	70,7	2324,32 420,20	21,41 10,97	164330 29708	1514 776	133108	28655 15439	208423
		2этаж									
		По типу 603, S=77,7м2									
305	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	77,7	2324,32 420,20	21,41 10,97	180600 32650	1664 853	146286	31492 16967	229059
		Лестничная клетка 1,2этажи									
		Плинтуса									
312	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	157,5	356,31 126,85	0,83 0,42	56119 19979	131 65	36009	18841 5997	80958
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**891765** **426025**	**5580** **2771**	**460160**	**356331** **99848**	**1347943**
		Раздел 18 Внутренняя отделка **потолки**									
322	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	35,828	710,08 487,11	4,59 2,31	25441 17452	164 83	7825	14028 3158	42624
328	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	36,01	319,00 172,36	2,43 1,22	11487 6207	88 44	5192	5001 1319	17807
329	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стояки труб,воздуховодов. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	120,3	1490,04 1004,24	14,48 5,71	179252 120811	1741 687	56700	109348 23088	311689
332	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	120,3	466,19 288,52	2,99 1,50	56082 34709	359 180	21014	27911 6720	90713
		Знаки для маломобильных груп населения									
333	1111-0101-3403 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия из тактильных плиток. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	57,78	2760,34 1380,20	30,54 13,17	159493 79748	1765 761	77980	75678 18814	253984
334	2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007 *СП - 8%*	м2	57,78	10936,00 --	-- --	631882 --	-- --	631882	-- 50551	682433
335	ТПРАЙС-ЛИСТ ТООАгенство"Би-Сервис"	Фотолюминисцентная пленка желтого цвета *СП - 8%*	м2	0,23	15714,29 --	-- --	3614 --	-- --	3614	-- 289	3903
336	ТПРАЙС-ЛИСТ ТООАгенство"Би-Сервис"	Фотолюминисцентная пленка желтого цвета *СП - 8%*	роль	1	20535,71 --	-- --	20536 --	-- --	20536	-- 1643	22179
		ИТОГО по РАЗДЕЛУ 18					**1087758**	**4117**	**824733**	**231551**	**1425332**

							258908	1755		105578	
		Раздел 19 Наружная отделка									
342	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	85,24	1514,82 472,57	5,36 1,19	129123 40282	457 101	88384	32306 12914	174344
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**129123** **40282**	**457** **101**	**88384** **--**	**32306** **12914**	**174344**
		РАЗДЕЛ 20.Разные работы									
		Венткамера									
		Крыльцо №3									
424	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлических решеток РН-7.5-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01517	684174,45 73776,00	1338,45 587,19	10379 1119	20 9	9240	1027 912	12318
		Ограждение отопительных приборов									
437	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,38	96290,49 25177,50	1054,18 498,24	229171 59922	2509 1186	166740	54997 22734	306902
438	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка рейками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	69,5	477,14 428,70	15,55 7,75	33161 29795	1081 539	2285	27300 4837	65298
440	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,63934	717091,54 63665,70	6040,60 1425,52	458465 40704	3862 911	413899	49106 40606	548177
441	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	34,506	84,97 27,09	1,66 0,28	2932 935	57 10	1940	652 287	3870
442	1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	69,5	722,63 203,45	0,77 0,39	50223 14140	54 27	36029	11334 4925	66481
		Ограждение оконных проемов									
443	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0756	862254,45 251856,00	1338,45 587,19	65186 19040	101 44	46045	17367 6604	89158
444	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,0756	108311,00 --	-- --	8188 --	-- --	8188	-- 655	8843
445	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,13272	253194,45 251856,00	1338,45 587,19	33604 33426	178 78	--	30489 5127	69220
446	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	117,6	285,00 --	-- --	33516 --	-- --	33516	-- 2681	36197
447	1145-2101-0202 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые. Установка	т деталей	0,02632	247696,61	52978,61	6519	1394	--	5093	12541

						194718,00	47141,99	5125	1241		929	
		НР - 80%; СП - 8%										
448	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	23,32	347,00	--	8092	--	8092	--	8739
		СП - 8%			--	--	--	--		647	
449	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,42128	84,97	1,66	121	2	80	27	159
		НР - 69%; СП - 8%			27,09	0,28	39	--		12	
450	1114-0202-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие оконных проемов капроновой сеткой	м2 покрытия	102,2	77,91	0,28	7962	28	1324	6558	15682
		НР - 99%; СП - 8%			64,68	0,14	6610	14		1162	
451	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Сетка капроновая	м2	102,2	1737,00	--	177521	--	177521	--	191723
		СП - 8%			--	--	--	--		14202	
		Крепление спортивного оборудования									
452	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных вставок из бетона кл.В15 для крепления каната и гимнастических колец, стоек гимнастической стенки, баскетбольного щита	м3	0,306	34380,42	4631,64	10520	1417	5950	3149	14763
		НР - 91%; СП - 8%			10304,25	1005,75	3153	308		1094	
453	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,607	492239,58	21791,68	298789	13228	244269	31012	356185
		НР - 69%; СП - 8%			68026,00	6017,40	41292	3653		26384	
454	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	16,389	169,93	3,32	2785	54	1843	619	3676
		НР - 69%; СП - 8%			54,19	0,55	888	9		272	
455	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1458	862254,45	1338,45	125717	195	88801	33494	171947
		НР - 91%; СП - 8%			251856,00	587,19	36721	86		12737	
456	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1458	108311,00	--	15792	--	15792	--	17055
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
		ИТОГО по РАЗДЕЛУ 20					**1578643**	**24180**	**1261554**	**272224**	**1998934**
							292870	**8115**		**148070**	
		ИТОГО по СМЕТЕ					**3687289**	**34334**	**2634831**	**860106**	**4946858**
							1018085	**12742**		**353496**	
		Локальная смета №2-1-2 на Водопровод,канализацию									
19	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	22204,00	--	177632	--	177632	--	191843
		СП - 8%			--	--	--	--		14211	
20	2308-0307-0104 РСНБ РК 2015 прим	Шкаф пожарный ШП-01	шт.	1	19046,00	--	19046	--	19046	--	20570
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
		ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1					**196678**		**196678**	**15735**	**212413**
		РАЗДЕЛ 2.Горячий водопровод ТЗ									
36	1308-0104-0401 РСНБ РК 2015	Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 30 кВт. Монтаж оборудования	шкаф	7	23358,52	7308,00	163510	51156	25162	76330	259027

					12456,00	2688,80	87192	18822		19187		
		НР - 72%; СП - 8%					163510	51156	25162	76330	259027	
		ИТОГО по РАЗДЕЛУ2					87192	18822		19187		
		РАЗДЕЛ 3.Бытовая канализация К1										
45	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	8	2449,53	80,94	19596	648	2451	16492	38975	
					2062,16	41,35	16497	331		2887		
48	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	7	3755,41	177,40	26288	1242	3865	21382	51483	
					3025,86	91,03	21181	637		3814		
50	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2648,86	226,59	2649	227	277	2211	5249	
					2145,20	110,52	2145	111		389		
52	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	1	957,00	--	957	--	957	--	1034	
					--	--	--	--		77		
53	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	6	484,00	--	2904	--	2904	--	3136	
					--	--	--	--		232		
54	2302-0301-1210 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	8	3018,00	--	24144	--	24144	--	26076	
					--	--	--	--		1932		
55	2302-0301-1206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	5	521,00	--	2605	--	2605	--	2813	
					--	--	--	--		208		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**79143**	**2117**	**37203**	**40085**	**128766**	
							39823	**1079**	**--**	**9539**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**439331**	**53273**	**259043**	**116415**	**600206**	
							127015	**19901**	**0**	**44461**		

Локальная смета №2-1-6

на Электрооборудование и электросвещение

		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
28	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	19	515,41	3,65	9793	69	441	6702	17814	
					488,58	1,34	9283	26		1320		
29	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухполюсные для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	19	472,00	--	8968	--	8968	--	9685	
					--	--	--	--		717		
55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта(наружный контур заземления)	2	1723,26	--	3447	--	--	2481	6402	
					1723,26	--	3447	--		474		
56	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта(наружный контур заземления)	2	899,10	--	1798	--	--	1295	3340	
					899,10	--	1798	--		247		
57	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования(наружный контур заземления) *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	686,71	24,79	6867	248	4743	1404	8933	
					187,60	7,39	1876	74		662		

58	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	4776,09 1206,00	199,82 63,86	14328 3618	599 192	10111	2743 1366	18437
59	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2(внутренний контур заземления). Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	532,30 214,40	22,40 6,39	10646 4288	448 128	5910	3179 1106	14931
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**55847** **24310**	**1364** **420**	**24263**	**17804** **5892**	**79542**
		РАЗДЕЛ 2.Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е									
93	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1109,59 977,16	16,10 3,36	3329 2931	48 10	350	2118 436	5882
94	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015 прим	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели (РА10-214) *СП - 8%*	шт.	3	237,00 --	-- --	711 --	-- --	711	-- 57	768
95	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	433,32 416,73	3,65 1,34	10400 10002	88 32	310	7224 1410	19034
96	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-1-16-10/220) *СП - 8%*	шт.	24	303,00 --	-- --	7272 --	-- --	7272	-- 582	7854
97	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель на два направления утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21	433,32 416,73	3,65 1,34	9100 8751	77 28	272	6321 1234	16655
98	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель на два направления , скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220) *СП - 8%*	шт.	21	324,00 --	-- --	6804 --	-- --	6804	-- 544	7348
		ИТОГО по разделу					**37616** **21684**	**213** **70**	**15719**	**15663** **4263**	**57541**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**93463** **45994**	**1577** **490**	**39982**	**33467** **10155**	**137083**
		Локальная смета №2-1-5 **На Слаботочные устройства**									
		РАЗДЕЛ 4.Вызывная сигнализация									
47	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	Приемник сигналов. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	23715,53 23424,00	1,76 --	23716 23424	2 --	290	14289 3040	41045
48	ПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."	Приемник сигналов системы вызова помощи Тифловызов ПС-1999	шт.	1	65178,57 --	-- --	65179 --	-- --	65179	-- --	65179
49	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Кнопка вызова. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	1406,97 1272,00	-- --	2814 2544	-- --	270	1552 349	4715
50	ПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."	Антивандальная кнопка вызова AISI304 182x95x25	шт.	1	37946,43	--	37946	--		--	37946

					--	--	--	--	37946	--	
51	ПРАЙС лист ТОО "ИП Тельманова Т.В."	Кнопка вызова помощи 180х110х30	шт.	1	6071,43	--	6071	--		--	6071
					--	--	--	--	6071	--	
52	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка для крпеления. Монтаж оборудования	шт.	1	453,00	70,45	453	70	51	249	758
		НР - 72%; СП - 8%			332,16	13,78	332	14		56	
53	2306-1710-2526 РСНБ РК 2015	Прим. Стойка для крепления	шт.	1	7451,00	--	7451	--	7451	--	8047
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**143630**	**72**	**8062**	**16090**	**163761**
							26300	**14**	**109196**	**4041**	
		ИТОГО по СМЕТЕ					**143630**	**72**	**8062**	**16090**	**163761**
							26300	**14**	**109196**	**4041**	
		Локальная смета №2-1-6									
		на Технологическое оборудование									
28	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 прим	Установка настенной конструкции	кг изделия	22	731,12	2,72	16085	60	14523	1484	18974
		НР - 98%; СП - 8%			68,26	0,58	1502	13		1406	
37	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 прим	Установка электросушителя для рук и настенного фена	кг изделия	7	731,12	2,72	5118	19	4621	472	6037
		НР - 98%; СП - 8%			68,26	0,58	478	4		447	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**21203**	**79**	**19144**	**1956**	**25011**
							1980	**17**		**1853**	
		Локальная смета №2-1-9									
		на Лифты									
1	1303-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования	лифт	1	894081,97	185950,33	894082	185950	32688	448927	1450450
		НР - 61%; СП - 8%			675444,00	60502,14	675444	60502		107441	
2	1303-0501-0411 РСНБ РК 2015	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500, 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м	м	10,65	-12490,00	--	-133019	--	--	-81141	-231293
		НР - 61%; СП - 8%			-12490,00	--	-133019	--		-17133	
3	1303-0501-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку более или менее 6	остановка	3	-49014,72	-3104,60	-147044	-9314	-7698	-81472	-246798
		НР - 61%; СП - 8%			-43344,00	-1176,35	-130032	-3529		-18281	
5	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	58590,46	6220,69	58590	6221	--	33569	99533
		НР - 61%; СП - 8%			52369,77	2661,91	52370	2662		7373	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**672609**	**182857**	**24990**	**319883**	**1071892**
							464763	**59635**		**79400**	
		Локальная смета №4-1-3									
		НА ВЛ10кВА									
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия									
66	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	8,7	2963,21	1258,21	25780	10946	--	21149	50684

		НР - 108%; СП - 8%			1705,00	545,89	14834	4749		3754	
67	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,7	1230,91	1081,49	10709	9409	16	3727	15591
		НР - 108%; СП - 8%			147,60	249,09	1284	2167		1155	
68	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	58	1023,32	37,42	59353	2170	54209	3880	68291
		НР - 108%; СП - 8%			51,28	10,66	2974	618		5059	
69	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201(до 5см)	м2 покрытия	232	156,99	--	36421	1	36061	387	39753
		НР - 108%; СП - 8%			1,55	--	359	--		2945	
70	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	60	1869,04	31,88	112142	1913	62611	52244	177537
		НР - 108%; СП - 8%			793,63	12,61	47618	757		13151	
71	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100.20.8)	м3	0,96	47962,00	--	46044	--	46044	--	49727
		СП - 8%			--	--	--	--		3683	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**290449**	**24439**	**198941**	**81387**	**401583**
							67069	**8291**		**29747**	

Локальная смета №5-1-1
на Наружные сети телефонизации

РАЗДЕЛ 4.Предусмотреть

		Демонтаж и восстановление брусчатки S=18,8м2									
30	1127-0302-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Разборка	м3 конструкции	1,504	1825,97	47,57	2746	72	--	2912	6111
		НР - 108%; СП - 8%			1778,40	14,39	2675	22		453	
31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-оптимальной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,88	3219,51	1081,49	6053	2033	3743	805	7407
		НР - 108%; СП - 8%			147,60	249,09	277	468		549	
32	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,88	3103,65	1045,15	5835	1965	3593	785	7149
		НР - 108%; СП - 8%			147,60	238,98	277	449		530	
33	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	18,8	1470,02	38,40	27636	722	19300	8548	39079
		НР - 108%; СП - 8%			405,00	15,99	7614	301		2895	
34	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	18,8	2822,00	--	53054	--	53054	--	57298
		СП - 8%			--	--	--	--		4244	
		Дополнительно									

35	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке *НР - 72%; СП - 8%*	кабель (строительная длина)	2	11719,26 4151,70	7567,56 1619,28	23439 8303	15135 3239	--	8310 2540	34289
36	1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке *НР - 72%; СП - 8%*	кабель (строительная длина)	2	20969,70 7710,30	13259,40 2837,20	41939 15421	26519 5674	--	15188 4570	61698
37	1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение на смонтированном участке в одном направлении *НР - 72%; СП - 8%*	участок	2	8269,26 2965,50	5303,76 1134,88	16539 5931	10608 2270	--	5905 1795	24239
38	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении *НР - 72%; СП - 8%*	участок	2	14522,46 5337,90	9184,56 1965,28	29045 10676	18369 3931	--	10517 3165	42726
39	1310-0904-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон 2(для разварки оптических муфт) *НР - 72%; СП - 8%*	УССЛК	2	36315,93 12712,00	23414,16 5010,08	72632 25424	46828 10020	380	25520 7852	106004
40	1310-0904-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон 8(для разварки оптических муфт) *НР - 72%; СП - 8%*	УССЛК	2	55537,56 19976,00	35185,92 7528,96	111075 39952	70372 15058	751	39607 12055	162737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**389992** **116551**	**192622** **41431**	**80821** **--**	**118097** **40648**	**548737**
		ИТОГО по СМЕТЕ					**389992** **116551**	**192622** **41431**	**80821**	**118097** **40648**	**548737**
		Локальная смета №7-1-3 **на Малые архитектурные формы**									
1	86-010303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	3	26415,00 106,00	30,00 8,00	79245 318	90 24	78837	311 6364	85921
2	86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	3	17139,00 7637,00	257,00 82,00	51417 22911	771 246	27735	20841 5781	78039
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**130662** **23229**	**861** **270**	**106572**	**21152** **12145**	**163960**
		Локальная смета №7-1-4									
		ИТОГО по СМЕТЕ									
		Локальная смета №7-1-6 **На Озеленение**									
1	1147-0108-0110 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% *НР - 88%; СП - 8%*	м траншеи	6	1510,01 1153,11	39,80 18,16	9060 6919	239 109	1902	6184 1220	16464
2	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка *НР - 88%; СП - 8%*	м изгороди	6	1601,99 1438,85	160,41 38,75	9612 8633	962 233	17	7802 1393	18807
3	2501-0203-4301 РСНБ РК 2015	прим.Сирень обыкновенная *СП - 8%*	шт.	6	2777,00 --	-- --	16662 --	-- --	16662	-- 1333	17995

4	1147-0108-0110 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% *НР - 88%; СП - 8%*	м траншеи	20	1510,01 1153,11	39,80 18,16	30200 23062	796 363	6342	20614 4065	54880
5	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка *НР - 88%; СП - 8%*	м изгороди	20	1601,99 1438,85	160,41 38,75	32040 28777	3208 775	55	26006 4644	62689
6	2501-0204-0601 РСНБ РК 2015	прим.Живая изгородь тип Ж-2А *СП - 8%*	шт.	100	479,00 --	-- --	47900 --	-- --	47900	-- 3832	51732
7	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см *НР - 88%; СП - 8%*	м2	17	651,47 470,27	-- --	11075 7995	-- --	3080	7035 1449	19559
8	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	прим.Цветники *НР - 88%; СП - 8%*	м2	17	267,09 59,69	156,97 37,92	4540 1015	2669 645	856	1460 480	6481
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**161089** **76401**	**7874** **2125**	**76814**	**69101** **18416**	**248607**

Добавить по тех решению

Локальная смета №2-1-4

1	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	8	7612,38 636,63	34,25 17,38	60899 5093	274 139	55532	5127 5282	71308
		ИТОГО по СМЕТЕ					**60899** **5093**	**274** **139**	**55532**	**5127** **5282**	**71308**

Локальная смета №6-2-1

Резервуар сточных вод

РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные

1	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прим.Изоляция днища глиной *НР - 93%; СП - 8%*	м3 изолирующего слоя	3,068	10567,26 6715,17	1683,74 802,72	32420 20602	5166 2463	6652	21450 4310	58180
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная кл.В5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,0225	19581,52 1308,15	1094,46 250,92	20022 1338	1119 257	17565	1451 1718	23191
3	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	5,43	769,68 358,49	28,71 14,71	4179 1947	156 80	2076	1905 487	6571
4	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	5,43	1514,43 701,38	80,99 12,68	8223 3808	440 69	3975	3644 949	12816
5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	5,43	769,68 358,49	28,71 14,71	4179 1947	156 80	2076	1905 487	6571
6	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитного днища из бетона кл.В25W6 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,44	26720,03 2744,46	1949,91 488,33	65197 6696	4758 1192	53743	7178 5790	78165
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (д=8мм) *СП - 8%*	т	0,0652	230520,00 --	-- --	15030 --	-- --	15030	-- 1202	16232

8	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00744	281662,00 --	-- --	2096 --	-- --	2096	-- 168	2264
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,21592	229990,00 --	-- --	49659 --	-- --	49659	-- 3973	53632
10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01624	218353,00 --	-- --	3546 --	-- --	3546	-- 284	3830
11	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,972	420,56 399,98	0,83 0,42	1670 1589	3 2	78	1448 249	3367
12	1107-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	2,024	36730,88 16739,07	10754,82 4575,84	74343 33880	21768 9262	18695	50908 10020	135271
13	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	прим.Панели (блоки) стеновые *СП - 8%*	м3	2,024	77631,00 --	-- --	157125 --	-- --	157125	-- 12570	169695
14	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1072	684174,45 73776,00	1338,45 587,19	73344 7909	143 63	65292	7255 6448	87047
15	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,1072	108311,00 --	-- --	11611 --	-- --	11611	-- 929	12540
		Итого по смете	**тенге**				**522644** **79716**	**33709** **13468**	**409219**	**97144** **49584**	**669372**
		Локальная смета №7-1-2-Д на Покрытие									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	61,6	1230,91 147,60	1081,49 249,09	75824 9092	66620 15344	112	26391 8177	110392
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	прим.Смеси гравийно-оптимальная смесь *СП - 8%*	м3	61,6	1630,00 --	-- --	100408 --	-- --	100408	-- 8033	108441
3	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство. *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	70,87905	23290,10 3890,58	6,72 --	1650780 275761	476 --	1374543	259215 152800	2062796
		ИТОГО по СМЕТЕ					**1827012** **284853**	**67096** **15344**	**1475063**	**285606** **169010**	**2281629**
		Корректировка Акта №7 за июль 2020г									
		Раздел 7-1-5 на Металлическое ограждение									
1	86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20 *НР - 91%; СП - 8%*	секция	-11	58242,00 17017,00	6388,00 2253,00	-640662 -187187	-70268 -24783	-383207	-192893 -66684	-900239

Корректировка Акта №5 за май месяц 2020г
Локальная смета №2-1-2
Раздел10 Кровля

159	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	-6	18118,61	861,41	-108712	-5168	-61300	-40016	-160626
		НР - 90%; СП - 8%			7040,64	369,71	-42244	-2218		-11898	

ИТОГО ПО СМЕТАМ	**10 269 141**
- т.ч. оборудование	**109 196**
- СМР	**10 159 945**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**155176**
Итого	**10 315 121**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	**231 006**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного	**96251**
Непредвиденные работы и затраты2%	**1077417**
Итого по акту в текущих ценах на 2020год(с учетом корректировки акта №3 за декабрь месяц 2020г)	**13 715 713,09**
Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки	**12 344 141,88**
НДС (12%)	**1 481 297,03**
ИТОГО ПО АКТУ №9	**13 825 438,91**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Жарминского района ВКО

_____Н.Т Алиясов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____Ж.Г. Аралова

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "VK ETNA"
_____Ж.А Каребаева

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы авторского надзора ПК "Семейпроект"

_____К.Б Жунусов

Сметчик СДО_____Милютина М.Е.

Эсперт технического надзора_____М.ТОтарбаев

								270938	15344		151908	

Корректировка Акта №5 за май месяц 2020г
Локальная смета №2-1-2
Раздел10 Кровля

159	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	-6	18118,61	861,41	-108712	-5168	-61300	-40016		-160626
		НР - 90%; СП - 8%			7040,64	369,71	-42244	-2218		-11898		

ИТОГО ПО СМЕТАМ	10 269 141
- т.ч. оборудование	109 196
- СМР	10 159 945
Временные здания и сооружения (1,5%)	155176
Итого	10 315 121
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	231 006
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	96251
Непредвиденные работы и затраты2%	1077417
Итого по акту в текущих ценах на 2020год(с учетом корректировки акта №3 за декабрь месяц 2020г)	13 715 713,09
Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки	12 344 141,88
НДС (12%)	1 481 297,03
ИТОГО ПО АКТУ №9	13 825 438,91

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Жарминского района ВКО
_____**Н.Т Алиясов**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"
Генеральный директор _____**Ж.Г. Аралова**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "VK ETNA"
_____**Ж.А Каребаева**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер группы авторского надзора ПК "Семейпроект"
_____К.Б Жунусов

Сметчик СДО _____**Милютина М.Е.**

Эсперт технического надзора_____**М.ТОтарбаев**