1

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайКурылыс»**

Договор: **№ 60 от 27.04.2020 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутриквартальной газификации в ауле Кониртобе Жуалынского района, Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвента		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриквартальных газификации в ауле Кониртобе Жуалынского района, Жамбылской области.	54 790 015,81	54 790 015,81	48 919 656,97	5 870 358,84		54 790 015,81	48 919 656,97	5 870 358,84	
2	В том числе НДС	5 870 358,84	5 870 358,84				5 870 358,84			
	Удержание 5% (гарантия качества)	2 739 500,79	2 739 500,79				2 739 500,79			
	Возврат аванса 30%.	16 437 004,74	16 437 004,74				16 437 004,74			
3	Всего к оплате	35 613 510,28	35 613 510,28				35 613 510,28			
4	В том числе НДС	3 815 733,24	3 815 733,24				3 815 733,24			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области»

Руководитель _____ **Сейтбеков Е.О.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайКурылыс»

Директор _____ **Жантаев А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальной газификации в ауле Кониртобе Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №60 от27.04.2020г**

Акт №1

выполненных работ за июль месяц 2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1184,43986	165,47	158,14	195993	187304	85	42836	257935	
						7,26	42,97	8604	50891		19106		
2	2	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2084,61415	115		239731				258909	
											19178		
3	3	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,65 - 1,0) м3	м3 грунта	16203,81314	121,06	114,67	1961581	1858148	0	405056	2555968	
						6,38	28,34	103433	459145		189331		
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	537,78102	1936,7	0	1041523	0	0	749896	1934732	
						1936,7	0	1041523	0		143314		
5	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15067,43474	18,16	18,16	273685	273685	0	76348	378035	
						0	7,04	0	106039		28003		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15067,43474	156,87	74,79	2363572	1126837	0	1259517	3912936	
						82,08	34,02	1236735	512594		289847		
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1674,15942	841,75	0	1409227	0	0	1014643	2617780	
						841,75	0	1409227	0		193910		
8	8	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1655,3408	3636,72	157,82	6020003	261238	4078760	1737541	8378147	
						1014,9	45,36	1680005	75086		620603		
			Итого по разделу: 3. Земляные работы									20294442	
			Раздел: 4. Монтаж трубопроводов										
9	9	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	1,0754	287150,69	73632,53	308802	79184	39	249114	602549	
						213482	20505,73	229579	22052		44633		
10	10	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1086,154	221		240040		240040		259243	Казахстан
											19203		
11	11	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	4,009	287150,69	73632,53	1151187	295193	145	928676	2246252	
						213482	20505,73	855849	82207		166389		
12	12	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004		4049,09	796		3223076		3223076		3480922	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							257846		
13	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка		2,60782	344906,79	105411,35	899455	274894	259	694638	1721621	
				км трубопровода		239396	29662,04	624302	77353		127527		
14	14	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		2633,8982	1622		4272183		4272183		4613958	Казахстан
				м							341775		
15	15	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1,0201	344906,79	105411,35	351839	107530	101	271721	673446	
				км трубопровода		239396	29662,04	244208	30258		49885		
16	16	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1030,301	2409		2481995		2481995		2680555	Казахстан
				м							198560		
17	132	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/на врезке. Устройство		2	7360,66	2113,93	14721	4228	3616	8316	24880	
				шт.		3438,7	761,08	6877	1522		1843		
18	133	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/на футляре. Устройство		14	7360,66	2113,93	103049	29595	25312	58209	174159	
				шт.		3438,7	761,08	48142	10655		12901		
19	134	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/на углах поворатах. Устройство		15	7360,66	2113,93	110410	31709	27120	62367	186599	
				шт.		3438,7	761,08	51581	11416		13822		
20	135	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/для вывода медного кабеля из земли. Устройство		142	7360,66	2113,93	1045213	300178	256740	590405	1766468	
				шт.		3438,7	761,08	488295	108073		130849		
21	136	Е11-220901-0201	Краные стальные диаметром 25 мм. Установка		61,9999999	1547,35	80,82	95936	5011	10454	82052	192227	
				задвижка или клапан		1297,91	38,88	80470	2411		14239		
22	137	С123-040902-5410	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005		61,9999999	4527		280674		280674		303128	Казахстан
				шт.							22454		
23	159	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		8,631	27931,68	19288,08	241078	166475	0	67877	333671	
				км кабеля		8643,6	4248,67	74603	36670		24716		
24	160	Перечень обор.п2	Лента сигнальная "Опасно Газ"		8631	19,94		172064		172064		185829	Казахстан
				м							13765		
25	161	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		8631	343,28	154,21	2962809	1330943	401430	1179318	4473497	
				м		142,56	47,21	1230435	407506		331370		
26	162	С123-060128-0902	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2		8,631	387659		3345885		3345885		3613556	Казахстан
				км							267671		
27	175	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		94,57977	154,9	0	14650	0	0	8937	25474	
				стык		154,9	0	14650	0		1887		
28	176	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		67,42023	154,9	0	10443	0	0	6370	18159	
				стык		154,9	0	10443	0		1345		
29	180	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		1,7274	931807,49	790524,45	1609604	1365552	14163	425252	2197644	
				км трубопровода		133084	137443,6	229889	237420		162788		
30	181	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,880632	931807,49	790524,45	820579	696161	7220	216794	1120363	
				км трубопровода		133084	137443,6	117198	121037		82990		
			Итого по разделу: 4. Монтаж трубопроводов									30894200	
			ИТОГО:					37261007	8393865	18841361	10135883	51188642	
								9786047	2352335		3791750		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1484471					
			Итого с временными									52673112	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,17 %**		**616275**					
			Итого с зимними удорожаниями									**53289387**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1065788**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**54355175**	
			НДС			**12 %**		**6522621**					
			Итого с НДС									**60877796**	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9									**54790015,81**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазМунайКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жантаев А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КазЦентрПроект"

Принял (Заказчик)

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейтбеков Е.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист **Чердынцев А.Г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП **Максутова П.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)