1

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайКурылыс»**

Договор: **№ 64 от 27.04.2020 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутриквартальной газификации в ауле Шынбулак Жуалынского района, Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвента		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриквартальных газификации в ауле Шынбулак Жуалынского района, Жамбылской области.	90 279 188,23	90 279 188,23	80 606 418,06	9 672 770,17		51 013 185,72	45 547 487,25	5 465 698,47	
2	В том числе НДС	9 672 770,17	9 672 770,17				5 465 698,47			
	Удержание 5% (гарантия качества)	4 513 959,41	4 513 959,41				2 550 659,29			
	Возврат аванса 30%.	27 083 756,47	27 083 756,47				15 303 955,84			
3	Всего к оплате	58 681 472,35	58 681 472,35				33 158 570,59			
4	В том числе НДС	6 287 300,61	6 287 300,61				3 552 703,99			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области»

Руководитель _____ **Сейтбеков Е.О.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайКурылыс»

Директор _____ **Жантаев А.Ж.**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальной газификации в селе Шынбулак Жуалынского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутриквартальной газификации в селе Шынбулак.Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№64 от 27.04.2020**

Акт выполненных работ за сентябрь 2020г

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	135,07772	165,47	158,14	22352	21361	10	4885	29416	
						7,26	42,97	981	5804		2179		
2	2	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	237,73679	115		27340				29527	
											2187		
3	3	E11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	847,54061	121,06	114,67	102601	97190	0	21186	133690	
						6,38	28,34	5410	24016		9903		
4	4	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30,39026	1936,7	0	58857	0	0	42377	109333	
						1936,7	0	58857	0		8099		
5	5	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	790,13778	15,2	15,2	12010	12010	0	3350	16590	
						0	5,89	0	4653		1229		
6	6	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	790,13778	156,87	74,79	123946	59091	0	66049	205195	
						82,08	34,02	64855	26880		15200		
7	7	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	87,79309	841,75	0	73900	0	0	53208	137277	
						841,75	0	73900	0		10169		
8	8	E11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	91,542	3636,72	157,82	332912	14447	225559	96088	463320	
						1014,9	45,36	92906	4152		34320		
9	9	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,4818	304200,19	83264,47	146564	40117	24	116396	283997	
						220886	23140,95	106423	11149		21037		
10	10	C123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	486,618	796		387348		387348		418336	Казахстан
											30988		
11	11	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1256,27	7,45	15075	89	1860	13021	30344	
						1093,82	2,2	13126	26		2248		
12	12	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	343982,79	104487,35	4128	1254	1	3196	7910	
						239396	29662,04	2873	356		586		
13	13	C123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,12	1634		19804		19804		21388	Казахстан
											1584		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,125	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3850,57	402,09	3851	402	2280	1165	5417	
						1168,54	8,1	1169	8		401		
15	15	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	698858,95	212336,93	4193	1274	52	3378	8176	
						477792	90822,92	2867	545		606		
16	16	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	1055		6355		6355		6864	Казахстан
											508		
17	17	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	718268,6	228212,81	4310	1369	65	3425	8353	
						479214	97315,51	2875	584		619		
18	18	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	1655		9970		9970		10767	Казахстан
											798		
19	19	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4	90,64	2,4	36	1	18	12	52	
						43,42	0,26	17	0		4		
20	20	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	149,75	3,4	60	1	38	14	80	
						50,74	0,52	20	0		6		
21	21	Е11-220801-0201	Установка крана шарового диам.63 мм	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	0	732	2308	
						493,07	245,88	493	246		171		
22	22	Перечень обор.п 4	Кран полиэтиленовый шаровый диам.63мм,ПЭ100 SDR11	шт	1	40982,14		40982		40982		44261	
											3279		
23	23	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	17149		17149		17149		18521	Казахстан
											1372		
24	24	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4	3636,72	157,82	14547	631	9856	4199	20245	
						1014,9	45,36	4060	181		1500		
25	25	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1955	166	2604	
						1225,8	234,96	153	29		193		
26	26	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,001	17199,42	1179,16	17	1	15	1	20	
						1052,45	263,87	1	0		1		
27	27	Е11-070512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4)	шт	1	1840,67	57,63	1841	58	556	1462	3567	
						1226,73	12,44	1227	12		264		
28	28	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,08	31088		2487		2487		2686	Казахстан
											199		
29	29	С123-021101-1308	Диск из фторопласта	1000 шт.	0,001	233279		233		233		252	Казахстан
											19		
30	30	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых муфт	шт	2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616	
						493,07	245,88	986	492		342		
31	31	Перечень обор.п	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	2	1460,79		2922		2922		3155	
											234		
32	32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Ковер). Установка	т фасонных частей	0,006	1010711,28	507623,03	6064	3046	112	3742	10590	
						484372,3	145516,63	2906	873		784		
33	33	С123-051204-0101	Ковер	шт.	1	404		404		404		436	Казахстан
											32		
34	34	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая	кг	0,2592	387		100		100		108	Казахстан
											8		
35	35	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	27180,53	971,37	27181	971	12388	13849	44312	
						13820,8	311,08	13821	311		3282		
36	36	Перечень обор.п6,7	Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2НУ1 с регулятором давления газа РДК-100Н,с узлом учета расхода газа СТГ-50-G-100,с эл.корректором газа miniElcor	шт	1	416840,09		416840				416840	Казахстан
										416840			
			Отпускная цена			416840		416840					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*416840*					
37	37	Е11-220901-0101	Кран чугунные диаметром 25 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403	
						1011,12	12,96	1011	13		178		
38	38	С123-040901-0503	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3014		3014		3014		3255	Казахстан
											241		
39	39	Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	10525,76	3483,08	10526	3483	2603	5493	17301	
						4439,58	1109,28	4440	1109		1282		
40	40	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,45	2542,4	0	1144	0	0	824	2125	
						2542,4	0	1144	0		157		
41	41	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,36169	841,75	0	304	0	0	219	566	
						841,75	0	304	0		42		
42	42	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,263	23581,12	1146,55	6202	302	4502	1334	8139	
						5316,5	259,43	1398	68		603		
43	43	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж рама	т конструкций	0,05958	101966,51	6464,26	6075	385	467	3621	10471	
						87657,6	411,08	5223	24		776		
44	44	С121-060304-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,05987	499598		29911		29911		32304	Казахстан
											2393		
45	45	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0407	108099,98	2485,22	4400	101	103	2912	7896	
						103075	607,36	4195	25		585		
46	46	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,90812	559,03	1,02	1626	3	390	988	2822	
						423,98	0,5	1233	1		209		
47	47	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0012	698858,95	212336,93	839	255	10	676	1635	
						477792	90822,92	573	109		121		
48	48	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2048	1055		1271		1271		1373	Казахстан
											102		
49	49	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	718268,6	228212,81	1437	456	22	1142	2784	
						479214	97315,51	958	195		206		
50	50	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1424		2859		2859		3088	Казахстан
											229		
51	51	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1547,35	80,82	3095	162	337	2647	6201	
						1297,91	38,88	2596	78		459		
52	52	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	44815		44815		44815		48400	Казахстан
											3585		
53	53	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29882		29882		29882		32273	Казахстан
											2391		
54	54	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0087	1350902,28	507623,03	11753	4416	3122	5425	18552	
						484372,3	145516,63	4214	1266		1374		
55	55	С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	626		626		626		676	Казахстан
											50		
56	56	С123-020101-3317	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,0 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1	6201		6201		6201		6697	Казахстан
											496		
57	57	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,25	2348,53	149,43	2936	187	2416	371	3571	
						266,42	49,55	333	62		265		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	Е11-070111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	9,4	5170,14	956,04	48599	8987	13745	34402	89641	
						2751,82	349,67	25867	3287		6640		
59	59	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1179	265075		31252		31252		33753	Казахстан
											2500		
60	60	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	11407,08	104,86	11407	105	736	12514	25835	
						10566,1	39,34	10566	39		1914		
61	61	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01816	265075		4814		4814		5199	Казахстан
											385		
62	62	С121-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,24	614		761		761		822	Казахстан
											61		
63	63	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 Стойки металлические	т	0,1342	265075		35573		35573		38419	Казахстан
											2846		
64	64	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	266563		853		853		921	Казахстан
											68		
65	65	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0018	266563		480		480		518	Казахстан
											38		
66	66	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00755	234691		1772		1772		1914	Казахстан
											142		
67	67	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1678		1678		1678		1812	Казахстан
											134		
68	68	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,29856	90,64	2,4	843	22	417	280	1213	
						43,42	0,26	404	2		90		
69	69	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,29856	149,75	3,4	1392	32	889	329	1859	
						50,74	0,52	472	5		138		
70	70	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,25	2348,53	149,43	587	37	483	74	714	
						266,42	49,55	67	12		53		
71	71	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,126	22377,09	993,57	2820	125	2166	522	3608	
						4196,1	352,57	529	44		267		
72	72	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,68	863,5	19,64	1451	33	963	427	2028	
						270,72	2,59	455	4		150		
73	73	Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции молниеотводов со шпилем стальные. Изготовление	т конструкций	0,03144	180004,53	55864,8	5659	1756	162	2957	9305	
						118972,8	17316	3741	544		689		
74	74	Е11-330109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,03144	109451,72	64413,01	3441	2025	83	1458	5291	
						42399	15569,7	1333	490		392		
75	75	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,2	2181		4798		4798		5182	Казахстан
											384		
76	76	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1222		1222		1222		1320	Казахстан
											98		
77	77	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	723		723		723		781	Казахстан
											58		
78	78	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		1	291		291		291		314	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							23		
79	79	С121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00152	186906		284		284	23	307	Казахстан
80	80	С121-050103-0113	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00141	1473995		2078		2078	166	2245	Казахстан
81	81	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00252	266563		672		672	54	725	Казахстан
82	82	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,91176	90,64 43,42	2,4 0,26	83 40	2 0	41	27 9	119	
83	83	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,03144	149,75 50,74	3,4 0,52	5 2	0 0	3	1 0	6	
84	84	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4704 1129,5	183 59,81	14112 3389	549 179	10174	2569 1334	18015	
85	85	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	7	603,25 175,7	23,15 6,93	4223 1230	162 48	2831	920 411	5555	
86	86	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/на выходе из земли. Устройство	шт.	1	7360,66 3438,7	2113,93 761,08	7361 3439	2114 761	1808	4158 921	12440	
87	87	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/на футляре. Устройство	шт.	1	7360,66 3438,7	2113,93 761,08	7361 3439	2114 761	1808	4158 921	12440	
88	88	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/на углах поворатах. Устройство	шт.	2	7360,66 3438,7	2113,93 761,08	14721 6877	4228 1522	3616	8316 1843	24880	
89	89	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/для вывода медного кабеля из земли. Устройство	шт.	4	7360,66 3438,7	2113,93 761,08	29443 13755	8456 3044	7232	16631 3686	49760	
90	90	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11	1405,35 493,07	912,28 245,88	15459 5424	10035 2705	0	8047 1880	25387	
91	91	Перечень обор.п	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	2	3934,29		7869		7869	629	8498	
92	92	Перечень обор.п	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63х110	шт	1	2367,86		2368		2368	189	2557	
93	93	Перечень обор.п	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	6	16361,94		98172		98172	7854	106025	
94	94	Перечень обор.п	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	2	3372,38		6745		6745	540	7284	
95	95	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,477	27931,68 8643,6	19288,08 4248,67	13323 4123	9200 2027	0	3751 1366	18441	
96	96	Перечень обор.п3	Лента сигнальная "Опасно Газ"	м	477	19,94		9509		9509	761	10270	Казахстан
97	97	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	480	343,28 142,56	154,21 47,21	164772 68429	74018 22663	22325	65586 18429	248787	
98	98	С123-060128-0902	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	0,48	387659		186076		186076	14886	200962	Казахстан
99	99	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	2542,4 2542,4	0 0	1017 1017	0 0	0	732 140	1889	
100	100	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	841,75 841,75	0 0	337 337	0 0	0	242 46	625	
101	101	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,64	2348,53	149,43	1503	96	1237	190	1829	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		266,42	49,55	171	32		135		
102	102	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,448	23784,1	1146,55	10655	514	7760	2273	13963	
						5316,5	259,43	2382	116		1034		
103	103	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек металлических	т конструкций	0,13776	108099,98	2485,22	14892	342	350	9855	26727	
						103075	607,36	14200	84		1980		
104	104	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14328	553062		79243		79243		85582	Казахстан
											6339		
105	105	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,9948	74,87	1,7	299	7	191	71	399	
						25,37	0,26	101	1		30		
106	106	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление металлических пластин	т конструкций	0,02536	340717,2	128693,3	8641	3264	253	3878	13520	
						202055	19537,2	5124	495		1001		
107	107	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,027	278100		7509		7509		8109	Казахстан
											601		
108	108	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлических пластин	т конструкций	0,02536	95612,04	4645,53	2425	118	48	1591	4337	
						89078,5	1853,56	2259	47		321		
109	109	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	16	142,54	0,81	2281	13	0	1569	4158	
						141,73	0,39	2268	6		308		
110	110	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01492	499528		7453		7453		8049	Казахстан
											596		
111	111	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1,76	359,69	253,45	633	446	0	304	1012	
						106,24	53,78	187	95		75		
112	112	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,56	2822,04	1225,54	1580	686	0	1275	3083	
						1596,5	511,19	894	286		228		
113	113	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,372	96		132				142	
											11		
114	114	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,372	115		158				170	
											13		
115	115	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10м3	м3 материала основания в плотном теле	0,8	3636,32	1032,63	2909	826	1972	313	3480	
						138,24	223,85	111	179		258		
116	116	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (15 см)	м2	8	632,74	221,12	5062	1769	2976	839	6373	
						39,6	57,56	317	460		472		
117	117	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	8	131,51	38,43	1052	307	730	108	1253	
						1,85	10,62	15	85		93		
118	118	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8	1559,92	124,97	12479	1000	11131	634	14163	
						43,55	29,88	348	239		1049		
119	119	Е11-270602-0401 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	8	1042,75	0,13	8342	1	8335	6	9016	
						0,7	0	6	0		668		
120	120	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	10	154,9	0	1549	0	0	945	2693	
						154,9	0	1549	0		200		
121	121	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	657,31	20,4	5259	163	305	2922	8835	
						598,8	0	4790	0		654		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	122	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,483	931807,49	790524,45	450063	381823	3960	118905	614485	
						133084	137443,6	64280	66385		45517		
123	123	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,483	931807,49	790524,45	450063	381823	3960	118905	614485	
						133084	137443,6	64280	66385		45517		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									5146614	
			ИТОГО:					3883555	1163160	1480152	912714	5146614	
								795764	256299	416840	350353		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							416840			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		137164					
			Итого с временными									5283782	
			Зимние удорожания			1,17 %		56943					
			Итого с зимними удорожаниями									5340725	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		98478					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5439203	
			НДС			12 %		652704					
			Итого с НДС									6091907	
			Итого с понижающим коэффициентом К =0,98									5969927,88	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазМунайКурылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жантаев А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "КазЦентрПроект"

Принял (Заказчик)

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейтбеков Е.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист **Чердапцев А.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП **Максутова П.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальной газификации в селе Шынбулак Жуалынского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутриквартальной газификации в селе Шынбулак**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№64 от 27.04.2020**

Акт выполненных работ за сентябрь 2020г

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	784,19579	165,47	158,14	129763	124010	56	28361	170774	
						7,26	42,97	5696	33694		12650		
2	2	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1380,18459	115		158721				171419	
											12698		
3	3	E11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7079,03508	121,06	114,67	856965	811778	0	176959	1116637	
						6,38	28,34	45187	200589		82714		
4	4	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	243,192705	1936,7	0	470992	0	0	339114	874915	
						1936,7	0	470992	0		64809		
5	5	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6590,00501	15,2	15,2	100171	100171	0	27944	138364	
						0	5,89	0	38811		10249		
6	6	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6590,00501	156,87	74,79	1033749	492842	0	550872	1711391	
						82,08	34,02	540908	224192		126770		
7	7	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	732,22278	841,75	0	616350	0	0	443772	1144932	
						841,75	0	616350	0		84810		
8	8	E11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	640,0476068	3636,72	157,82	2327671	101009	1577077	671831	3239462	
						1014,9	45,36	649584	29033		239960		
			Итого по разделу: 3. Земляные работы									8567894	
			Раздел: 4. Монтаж трубопроводов										
9	9	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,7466	287150,69	73632,53	214387	54974	27	172948	418322	
						213482	20505,73	159386	15310		30987		
10	10	C123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	754,066	221		166649		166649		179980	Казахстан
											13332		
11	11	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	1,0302	287150,69	73632,53	295823	75856	37	238644	577224	
						213482	20505,73	219929	21125		42757		
12	12	C123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1040,502	796		828240		828240		894499	Казахстан
											66259		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	1,356228	344906,79	105411,35	467772	142962	135	361255	895349	
						239396	29662,04	324676	40228		66322		
14	14	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1369,79028	1622		2221800		2221800		2399544	Казахстан
											177744		
15	15	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,01428	344906,79	105411,35	4925	1505	1	3804	9427	
						239396	29662,04	3419	424		698		
16	16	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,4228	2409		34745		34745		37524	Казахстан
											2780		
17	17	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,369155	414120,05	122796,61	152874	45331	37	119021	293647	
						291224	34446,88	107507	12716		21752		
18	18	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	372,84655	3122		1164027		1164027		1257149	Казахстан
											93122		
19	19	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,08	698858,95	212336,93	55909	16987	698	45034	109018	
						477792	90822,92	38223	7266		8075		
20	20	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 10705-80	м	80,32	359		28835		28835		31142	Казахстан
											2307		
21	21	Е11-221401-0301 К=0,63	Трубы стальные диаметром 100 мм(63 мм). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	44	791,45	4,69	34824	206	4297	30078	70094	
						689,11	1,39	30321	61		5192		
22	22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,044	343982,79	104487,35	15135	4597	4	11720	29004	
						239396	29662,04	10533	1305		2148		
23	23	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	44,44	1634		72615		72615		78424	Казахстан
											5809		
24	24	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм(100 мм). Заделка битумом и прядью	футляр	5	3850,57	402,09	19253	2010	11400	5824	27083	
						1168,54	8,1	5843	41		2006		
25	25	Е11-221401-0301 К=0,9	Трубы стальные диаметром 100 мм (90 мм). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	50	1130,65	6,7	56532	335	6975	48828	113789	
						984,44	1,98	49222	99		8429		
26	26	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	0,05	413196,05	121872,61	20660	6094	5	16121	39723	
						291224	34446,88	14561	1722		2942		
27	27	С123-010502-0610	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	50,5	2609		131755		131755		142295	Казахстан
											10540		
28	28	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,175	Концы футляра диаметром 800 мм(140 мм). Заделка битумом и прядью	футляр	7	5390,8	562,93	37736	3940	22343	11416	53083	
						1635,95	11,34	11452	79		3932		
29	29	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1256,27	7,45	12563	74	1550	10851	25286	
						1093,82	2,2	10938	22		1873		
30	30	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	447356,7	147646,26	4474	1476	1	3386	8489	
						299611	42453,3	2996	425		629		
31	31	С123-010502-0611	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1	3424		34582		34582		37349	Казахстан
											2767		
32	32	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 800 мм (160 мм). Заделка битумом и прядью	футляр	1	6160,91	643,35	6161	643	3648	1864	8667	
						1869,66	12,96	1870	13		642		
33	33	Е11-221401-0302 К=0,8	Трубы стальные диаметром 150 мм (125 мм). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35	1105,61	6,39	38696	224	5922	32293	76668	
						930,01	1,97	32550	69		5679		
34	34	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка		0,035	538740,22	191047,04	18856	6687	27	13939	35419	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		346918	55367,47	12142	1938		2624		
35	35	С123-010502-0612	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,35	4309		152323		152323		164509	Казахстан
											12186		
36	36	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,225	Концы футляра диаметром 800 мм(180). Заделка битумом и прядью	футляр	3	6931,03	723,76	20793	2171	12312	6290	29250	
						2103,37	14,58	6310	44		2167		
37	37	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка (Футляр)	км трубопровода	0,1072	572891,6	82835,81	61414	8880	1162	54006	124654	
						479214	29664,31	51372	3180		9234		
38	38	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	107,6288	1424		153263		153263		165524	Казахстан
											12261		
39	39	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,0688	287150,69	73632,53	19756	5066	2	15937	38549	
						213482	20505,73	14688	1411		2855		
40	40	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	69,0032	221		15250		15250		16470	Казахстан
											1220		
41	41	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0736	287150,69	73632,53	21134	5419	3	17049	41238	
						213482	20505,73	15712	1509		3055		
42	42	С123-010502-0808	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	74,9824	506		37941		37941		40976	Казахстан
											3035		
43	43	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	107,2	1256,27	7,45	134673	798	16616	116319	271071	
						1093,82	2,2	117258	236		20079		
44	44	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	480	1405,35	912,28	674569	437893	0	351153	1107780	
						493,07	245,88	236676	118025		82058		
45	45	Перечень обор.п37	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	80	1011,8		80944		80944		87420	
											6476		
46	46	Перечень обор.п33	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25	шт	80	1077,38		86190		86190		93085	
											6895		
47	47	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0128	283933		3634		3634		3925	Казахстан
											291		
48	48	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	24,8	2240		55552		55552		59996	Казахстан
											4444		
49	49	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка	км трубопровода	0,00125	1420061,73	705675,52	1775	882	79	1115	3122	
						651276	250068,08	814	313		231		
50	50	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(Футляр)	м	1,255	5720		7179		7179		7753	Казахстан
											574		
51	51	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Футляр стальной диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00125	3027258,74	237688,3	3784	297	3051	482	4607	
						348890	40443,84	436	51		341		
52	52	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,25	1256,27	7,45	1570	9	194	1356	3161	
						1093,82	2,2	1367	3		234		
53	53	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	448896,7	149186,26	90	30	0	68	170	
						299611	42453,3	60	8		13		
54	54	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,202	5079		1026		1026		1108	
											82		
55	55	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка(патрубок)	км трубопровода	0,00132	344906,79	105411,35	455	139	0	352	871	
						239396	29662,04	316	39		65		
56	56	С123-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3332	2372		3162		3162		3415	Казахстан
											253		
57	57	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		493,07	245,88	986	492		342		
58	58	Перечень обор.п	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110х89	шт	1	1457,14		1457		1457	117	1574	
59	59	Перечень обор.п	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	1	1092,86		1093		1093	87	1180	
60	60	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02994	1010711,28 / 484372,3	507623,03 / 145516,63	30261 / 14502	15198 / 4357	560	18670 / 3914	52845	
61	61	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02222	266563		5923		5923	474	6397	Казахстан
62	62	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)	м	1	5720		5720		5720	458	6178	Казахстан
63	63	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 90 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)	м	2	2181		4362		4362	349	4711	Казахстан
64	64	С121-050101-0405	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 55 до 100 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00133	274849		366		366	29	395	Казахстан
65	65	С121-060510-1004	Опоры ОПБ2-89	т	0,00056	482662		270		270	22	292	Казахстан
66	66	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 8У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00557	281662		1569		1569	126	1694	Казахстан
67	67	С121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0023	186906		430		430	34	464	Казахстан
68	68	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,86811	90,64 / 43,42	2,4 / 0,26	79 / 38	2 / 0	39	26 / 8	113	
69	69	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,86811	149,75 / 50,74	3,4 / 0,52	130 / 44	3 / 0	83	31 / 13	174	
70	70	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,03	3636,72 / 1014,9	157,82 / 45,36	109 / 30	5 / 1	74	31 / 11	152	
71	71	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1630		1630		1630	130	1760	Казахстан
72	72	С121-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,07	774		54		54	4	59	Казахстан
73	73	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка	км трубопровода	0,00125	1420061,73 / 651276	705675,52 / 250068,08	1775 / 814	882 / 313	79	1115 / 231	3122	
74	74	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(Футляр)	м	1,255	5720		7179		7179	574	7753	Казахстан
75	75	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Футляр стальной диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00125	3027258,74 / 348890	237688,3 / 40443,84	3784 / 436	297 / 51	3051	482 / 341	4607	
76	76	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,25	1256,27 / 1093,82	7,45 / 2,2	1570 / 1367	9 / 3	194	1356 / 234	3161	
77	77	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	448896,7 / 299611	149186,26 / 42453,3	90 / 60	30 / 8	0	68 / 13	170	
78	78	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,202	5079		1026		1026	82	1108	
79	79	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка(патрубок)	км трубопровода	0,00132	414120,05 / 291224	122796,61 / 34446,88	547 / 384	162 / 45	0	426 / 78	1050	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3332	3122		4162		4162	333	4495	Казахстан
81	81	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1405,35 493,07	912,28 245,88	2811 986	1825 492	0	1463 342	4616	
82	82	Перечень обор.п	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110	шт	1	1912,5		1913		1913	153	2066	
83	83	Перечень обор.п	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	1	1092,86		1093		1093	87	1180	
84	84	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03386	1010711,28 484372,3	507623,03 145516,63	34223 16401	17188 4927	634	21115 4427	59764	
85	85	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0101	266563		2692		2692	215	2908	Казахстан
86	86	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм(патрубок) ГОСТ 10705-80	м	1	5720		5720		5720	458	6178	Казахстан
87	87	С123-010201-0211	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм(патрубок) ГОСТ 10705-80	м	2	4584		9168		9168	733	9901	Казахстан
88	88	С121-050101-0405	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 55 до 100 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00063	274849		173		173	14	187	Казахстан
89	89	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 8У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0068	281662		1915		1915	153	2069	Казахстан
90	90	С121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	186906		56		56	4	61	Казахстан
91	91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,98186	90,64 43,42	2,4 0,26	89 43	2 0	44	30 9	128	
92	92	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,98186	149,75 50,74	3,4 0,52	147 50	3 1	94	35 15	196	
93	93	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,03	3636,72 1014,9	157,82 45,36	109 30	5 1	74	31 11	152	
94	94	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1630		1630		1630	130	1760	Казахстан
95	95	С121-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,07	774		54		54	4	59	Казахстан
96	96	Е11-220801-0201	Установка крана шарового диам.63 мм	шт.	1	1405,35 493,07	912,28 245,88	1405 493	912 246	0	732 171	2308	
97	97	Перечень обор.п 1	Кран полиэтиленовый шаровый диам.63мм,ПЭ100 SDR11	шт	1	40982,14		40982		40982	3279	44261	
98	98	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	17149		17149		17149	1372	18521	Казахстан
99	99	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4	3636,72 1014,9	157,82 45,36	14547 4060	631 181	9856	4199 1500	20245	
100	100	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,125	17958,57 1225,8	1091,24 234,96	2245 153	136 29	1955	166 193	2604	
101	101	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,001	17199,42 1052,45	1179,16 263,87	17 1	1 0	15	1 1	20	
102	102	Е11-070512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4)	шт	1	1840,67 1226,73	57,63 12,44	1841 1227	58 12	556	1462 264	3567	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	103	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,08	31088		2487		2487	199	2686	Казахстан
104	104	С123-021101-1308	Диск из фторопласта	1000 шт.	0,001	233279		233		233	19	252	Казахстан
105	105	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых муфт	шт	2	1405,35 493,07	912,28 245,88	2811 986	1825 492	0	1463 342	4616	
106	106	Перечень обор.п	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	2	1460,79		2922		2922	234	3155	
107	107	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Ковер). Установка	т фасонных частей	0,006	1010711,28 484372,3	507623,03 145516,63	6064 2906	3046 873	112	3742 784	10590	
108	108	С123-051204-0101	Ковер	шт.	1	404		404		404	32	436	Казахстан
109	109	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая	кг	0,2592	387		100		100	8	108	Казахстан
110	110	Е11-220801-0201	Установка крана шарового диам.90 мм	шт.	8	1405,35 493,07	912,28 245,88	11243 3945	7298 1967	0	5853 1368	18463	
111	111	Перечень обор.п4	Кран полиэтиленовый шаровый диам.90мм,ПЭ100 SDR11	шт	8	79521,75		636174		636174	50894	687068	
112	112	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	8	17149		137192		137192	10975	148167	Казахстан
113	113	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	32	3636,72 1014,9	157,82 45,36	116375 32477	5050 1452	78848	33589 11997	161961	
114	114	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	1	17958,57 1225,8	1091,24 234,96	17959 1226	1091 235	15642	1329 1543	20831	
115	115	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,008	17199,42 1052,45	1179,16 263,87	138 8	9 2	120	10 12	159	
116	116	Е11-070512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4)	шт	8	1840,67 1226,73	57,63 12,44	14725 9814	461 100	4451	11698 2114	28537	
117	117	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,64	31088		19896		19896	1592	21488	Казахстан
118	118	С123-021101-1308	Диск из фторопласта	1000 шт.	0,008	233279		1866		1866	149	2016	Казахстан
119	119	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых муфт	шт	16	1405,35 493,07	912,28 245,88	22486 7889	14596 3934	0	11705 2735	36926	
120	120	Перечень обор.п	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	16	2585,52		41368		41368	3309	44678	
121	121	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Ковер). Установка	т фасонных частей	0,048	1010711,28 484372,3	507623,03 145516,63	48514 23250	24366 6985	898	29932 6276	84722	
122	122	С123-051204-0101	Ковер	шт.	8	404		3232		3232	259	3491	Казахстан
123	123	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая	кг	2,0736	387		802		802	64	867	Казахстан
124	124	Е11-220801-0201	Установка крана шарового диам.125 мм	шт.	1	1405,35 493,07	912,28 245,88	1405 493	912 246	0	732 171	2308	
125	125	Перечень обор.п.5	Кран полиэтиленовый шаровый диам.125мм,ПЭ100 SDR11	шт	1	118411,98		118412		118412	9473	127885	
126	126	С123-040105-0302	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	17834		17834		17834	1427	19261	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	127	E11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4	3636,72 1014,9	157,82 45,36	14547 4060	631 181	9856	4199 1500	20245	
128	128	E11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,125	17958,57 1225,8	1091,24 234,96	2245 153	136 29	1955	166 193	2604	
129	129	E11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,001	17199,42 1052,45	1179,16 263,87	17 1	1 0	15	1 1	20	
130	130	E11-070512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4)	шт	1	1840,67 1226,73	57,63 12,44	1841 1227	58 12	556	1462 264	3567	
131	131	C121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,08	31088		2487		2487	199	2686	Казахстан
132	132	C123-021101-1308	Диск из фторопласта	1000 шт.	0,001	233279		233		233	19	252	Казахстан
133	133	E11-220801-0201	Установка полиэтиленовых муфт	шт	2	1405,35 493,07	912,28 245,88	2811 986	1825 492	0	1463 342	4616	
134	134	Перечень обор.п	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125	шт	2	4046,3		8093		8093	647	8740	
135	135	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Ковер). Установка	т фасонных частей	0,006	1010711,28 484372,3	507623,03 145516,63	6064 2906	3046 873	112	3742 784	10590	
136	136	C123-051204-0101	Ковер	шт.	1	404		404		404	32	436	Казахстан
137	137	C121-100501-1201	Мастика герметизирующая	кг	0,2592	387		100		100	8	108	Казахстан
138	138	E11-240207-0201	Трубка контрольная/на футляре. Устройство	шт.	16	7360,66 3438,7	2113,93 761,08	117770 55019	33823 12177	28928	66525 14744	199039	
139	139	E11-240207-0201	Трубка контрольная/на углах поворатах. Устройство	шт.	8	7360,66 3438,7	2113,93 761,08	58885 27510	16911 6089	14464	33262 7372	99519	
140	140	E11-240207-0201	Трубка контрольная/для вывода медного кабеля из земли. Устройство	шт.	24	7360,66 3438,7	2113,93 761,08	176656 82529	50734 18266	43393	99787 22115	298558	
141	141	E11-220901-0201	Краные стальные диаметром 25 мм. Установка	задвижка или клапан	80	1547,35 1297,91	80,82 38,88	123788 103833	6466 3110	13489	105874 18373	248034	
142	142	C123-040902-5410	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	4527		362160		362160	28973	391133	Казахстан
143	143	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	247,9999999	1405,35 493,07	912,28 245,88	348527 122282	226245 60979	0	181429 42397	572353	
144	144	Перечень обор.п	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	3	3934,29		11803		11803	944	12747	
145	145	Перечень обор.п	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	5	1092,86		5464		5464	437	5901	
146	146	Перечень обор.п	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	51	4046,3		206361		206361	16509	222870	
147	147	Перечень обор.п	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	1	1639,29		1639		1639	131	1770	
148	148	Перечень обор.п	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100	шт	2	2458,93		4918		4918	393	5311	
149	149	Перечень обор.п	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125	шт	2	4371,43		8743		8743	699	9442	
150	150	Перечень обор.п	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x63x125	шт	15	3733,93		56009		56009	4481	60490	
151	151	Перечень обор.п	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x90x125	шт	1	3460,71		3461		3461	277	3738	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	152	Перечень обор.п	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63х90	шт	96	2185,71		209829		209829	16786	226615	
153	153	Перечень обор.п	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32	шт	16	1123,82		17981		17981	1438	19420	
154	154	Перечень обор.п	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63	шт	6	728,57		4371		4371	350	4721	
155	155	Перечень обор.п	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90	шт	3	1457,14		4371		4371	350	4721	
156	156	Перечень обор.п	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 125х90	шт	3	1821,43		5464		5464	437	5901	
157	157	Перечень обор.п	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	8	3147,43		25179		25179	2014	27194	
158	158	Перечень обор.п	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	2	3484,39		6969		6969	558	7526	
159	159	Перечень обор.п	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	80	1011,8		80944		80944	6476	87420	
160	160	Перечень обор.п	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	10,9999999	1460,79		16069		16069	1285	17354	
161	161	Перечень обор.п	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	18	2585,52		46539		46539	3723	50262	
162	162	Перечень обор.п	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	9	3372,38		30351		30351	2428	32779	
163	163	Перечень обор.п	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 125	шт	21,9999998	4046,3		89019		89019	7121	96140	
164	164	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 25 мм. Установка	т фасонных частей	0,1072	1010711,28 484372,3	507623,03 145516,63	108348 51925	54417 15599	2006	66849 14016	189213	
165	165	С123-020103-2903	Заглушки стальные, DN 25	шт.	160	851		136160		136160	10893	147053	Казахстан
166	166	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8	90,64 43,42	2,4 0,26	725 347	19 2	358	241 77	1044	
167	167	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-155	м2	8	149,75 50,74	3,4 0,52	1198 406	27 4	765	283 118	1599	
168	168	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,8195	27931,68 8643,6	19288,08 4248,67	106685 33014	73671 16228	0	30038 10938	147661	
169	169	Перечень обор.п3	Лента сигнальная "Опасно Газ"	м	3819,5	19,94		76144		76144	6092	82235	Казахстан
170	170	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	3825	343,28 142,56	154,21 47,21	1313028 545292	589834 180594	177902	522638 146853	1982519	
171	171	С123-060128-0902	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	3,825	387659		1482796		1482796	118624	1601419	Казахстан
172	172	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4	2542,4 2542,4	0 0	6102 6102	0 0	0	4393 840	11335	
173	173	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4	841,75 841,75	0 0	2020 2020	0 0	0	1455 278	3753	
174	174	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,84	2348,53 266,42	149,43 49,55	9018 1023	574 190	7421	1141 813	10972	
175	175	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,688	23784,1 5316,5	1146,55 259,43	63932 14291	3082 697	46559	13639 6206	83776	
176	176	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек металлических	т конструкций	0,82656	108099,98 103075	2485,22 607,36	89351 85198	2054 502	2099	59133 11879	160363	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	177	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85968	553062		475456		475456		513493	Казахстан
											38037		
178	178	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23,9688	74,87	1,7	1795	41	1146	424	2396	
						25,37	0,26	608	6		177		
179	179	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление металлических пластин	т конструкций	0,15216	340717,2	128693,3	51844	19582	1517	23265	81117	
						202055	19537,2	30745	2973		6009		
180	180	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,162	278100		45052		45052		48656	Казахстан
											3604		
181	181	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлических пластин	т конструкций	0,15216	95612,04	4645,53	14548	707	287	9547	26023	
						89078,5	1853,56	13554	282		1928		
182	182	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	96	142,54	0,81	13684	78	0	9414	24945	
						141,73	0,39	13606	37		1848		
183	183	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,08952	499528		44718		44718		48295	Казахстан
											3577		
184	184	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	11,8	359,69	253,45	4244	2991	0	2039	6786	
						106,24	53,78	1254	635		503		
185	185	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,8	2822,04	1225,54	7902	3432	0	6374	15417	
						1596,5	511,19	4470	1431		1142		
186	186	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	11,324	96		1087				1174	
											87		
187	187	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	11,324	115		1302				1406	
											104		
188	188	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	20	390,38	143,98	7808	2880	4056	1773	10347	
						43,6	38,51	872	770		766		
189	189	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10м3	м3 материала основания в плотном теле	4	3636,32	1032,63	14545	4131	9862	1564	17398	
						138,24	223,85	553	895		1289		
190	190	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (15 см)	м2	40	632,74	221,12	25309	8845	14881	4197	31867	
						39,6	57,56	1584	2302		2361		
191	191	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	40	131,51	38,43	5260	1537	3649	539	6263	
						1,85	10,62	74	425		464		
192	192	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	40	1559,92	124,97	62397	4999	55656	3172	70814	
						43,55	29,88	1742	1195		5245		
193	193	Е11-270602-0401 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	40	1042,75	0,13	41710	5	41677	30	45080	
						0,7	0	28	0		3339		
194	194	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	58,2188794	154,9	0	9018	0	0	5501	15681	
						154,9	0	9018	0		1162		
195	195	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	51,6664495	154,9	0	8003	0	0	4882	13916	
						154,9	0	8003	0		1031		
196	196	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм(125 мм). Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	14,1146701	309,8	0	4373	0	0	2667	7603	
						309,8	0	4373	0		563		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	197	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	28,53384	490,76	15,3	14003	437	752	7817	23566	
						449,1	0	12815	0		1746		
198	198	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	36,76267	657,31	20,4	24165	750	1401	13428	40600	
						598,8	0	22013	0		3007		
199	199	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	59,8638604	821,97	24,48	49206	1465	2933	27333	82663	
						748,5	0	44808	0		6123		
200	200	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 110,125 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14,8396401	1138,4	34,68	16893	515	828	9486	28490	
						1047,9	0	15550	0		2110		
201	201	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	3,454	931807,49	790524,45	3218463	2730471	28319	850306	4394271	
						133084	137443,6	459672	474730		325502		
202	202	Е11-250210-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,3655	1104522,44	941376,05	403703	344073	2964	105875	550345	
						155036	163285,6	56666	59681		40766		
203	203	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	3,454	931807,49	790524,45	3218463	2730471	28319	850306	4394271	
						133084	137443,6	459672	474730		325502		
204	204	Е11-250210-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,3655	1104522,44	941376,05	403703	344073	2964	105875	550345	
						155036	163285,6	56666	59681		40766		
			Итого по разделу: 4. Монтаж трубопроводов									30079336	
			ИТОГО:					28457976	9818158	12185834	7326495	38647230	
								6292863	2177222		2862756		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1120770					
			Итого с временными									39768002	
			Зимние удорожания			1,17 %		465286					
			Итого с зимними удорожаниями									40233288	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		804666					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41037954	
			НДС			12 %		4924554					
			Итого с НДС									45962508	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									45043257,84	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазМунайКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Руководитель **Жангаев А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "КазЦентрПроект"

Руководитель **Сейтбеков Е.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист **Черданцев А.Г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП **Максутова П.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)