1

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайКурылыс»**

Договор: **№ 58 от 27.04.2020 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутриквартальной газификации в ауле Тасбастау Жуалынского района, Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвента		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриквартальных газификации в ауле Тасбастау Жуалынского района, Жамбылской области.	46 153 846	46 153 846	41 208 791	4 945 055		46 153 846	41 208 791	4 945 055	
2	В том числе НДС	4 945 055	4 945 055				4 945 055			
	Удержание 5% (гарантия качества)	2 307 692	2 307 692				2 307 692			
	Возврат аванса 30%.	13 846 154	13 846 154				13 846 154			
3	Всего к оплате	30 000 000	30 000 000				30 000 000			
4	В том числе НДС	3 214 286	3 214 286				3 214 286			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области»

Руководитель _____ **Сейтбеков Е.О.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайКурылыс»

Директор _____ **Жантаев А.Ж.**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальной газификации в селе Тасбастау Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58** от **27.04.2020**

Акт выполненных работ за август 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Земляные работы										
1	1	E11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,65 - 1,0) м3	м3 грунта	4763,744818	121,06	114,67	576683	546275	0	119082	751427	
						6,38	28,34	30408	134984		55661		
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	504,990619	2130,37	0	1075819	0	0	774590	1998442	
						2130,37	0	1075819	0		148033		
3	3	E11-010102-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1420,169695	182,01	173,95	258489	247040	102	56498	340186	
						7,99	47,26	11348	67122		25199		
4	4	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2499,498659	115		287442				310438	
											22995		
5	5	E11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	10144,11542	176,76	167,66	1793089	1700787	0	361066	2326488	
						9,1	40,34	92302	409179		172332		
6	6	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13871,56577	15,2	15,2	210853	210853	0	58820	291247	
						0	5,89	0	81695		21574		
7	7	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13871,56577	156,87	74,79	2175981	1037402	0	1159552	3602375	
						82,08	34,02	1138578	471911		266843		
8	8	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1761,468672	841,75	0	1482720	0	0	1067558	2754300	
						841,75	0	1482720	0		204022		
9	9	E11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1735,154568	1201,2	1201,2	2084268	2084268	0	971864	3300622	
						0	777,92	0	1349811		244491		
10	10	E11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1036,846001	3636,72	157,82	3770713	163630	2554789	1088333	5247770	
						1014,9	45,36	1052295	47031		388724		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Земляные работы									**20923295**	
			Раздел: 4. Монтаж трубопроводов										
11	**11**	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,7**	**287150,69**	**73632,53**	**201005**	**51543**	**25**	**162153**	**392212**	
						213482	**20505,73**	**149437**	**14354**		**29053**		
12	**12**	**С123-010502-0804**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**707**	**221**		**156247**		**156247**		**168747**	**Казахстан**
											12500		
13	**13**	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм**	**км**	**1,78731**	**287150,69**	**73632,53**	**513227**	**131604**	**65**	**414027**	**1001434**	
						213482	**20505,73**	**381559**	**36650**		**74180**		
14	**14**	**С123-010502-0810**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**1805,1831**	**796**		**1436926**		**1436926**		**1551880**	**Казахстан**
											114954		
15	**15**	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,55146**	**344906,79**	**105411,35**	**190202**	**58130**	**55**	**146891**	**364061**	
						239396	**29662,04**	**132017**	**16357**		**26967**		
16	**16**	**С123-010502-0812**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**556,9746**	**1622**		**903413**		**903413**		**975686**	**Казахстан**
											72273		
17	**17**	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,32916**	**344906,79**	**105411,35**	**458436**	**140109**	**132**	**354045**	**877480**	
						239396	**29662,04**	**318196**	**39426**		**64999**		
18	**18**	**С123-010502-0813**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1342,4516**	**2409**		**3233966**		**3233966**		**3492683**	**Казахстан**
											258717		
19	**19**	**Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,788305**	**414120,05**	**122796,61**	**326453**	**96801**	**78**	**254161**	**627063**	
						291224	**34446,88**	**229573**	**27155**		**46449**		
20	**20**	**С123-010502-0815**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**796,18805**	**3122**		**2485699**		**2485699**		**2684555**	**Казахстан**
											198856		
21	**44**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**282**	**1405,35**	**912,28**	**396309**	**257262**	**0**	**206303**	**650821**	
						493,07	**245,88**	**139047**	**69340**		**48209**		
22	**45**	**Перечень обор.п37**	**Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32**	**шт**	**69,9999999**	**1011,8**		**70826**		**70826**		**76492**	**Казахстан**
											5666		
23	**46**	**Перечень обор.п33**	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25**	**шт**	**69,9999999**	**1077,38**		**75416**		**75416**		**81450**	**Казахстан**
											6033		
24	**47**	**С121-050101-0401**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,015792**	**283933**		**4484**		**4484**		**4843**	**Казахстан**
											359		
25	**48**	**С121-010401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**30,597**	**2240**		**68537**		**68537**		**74020**	**Казахстан**
											5483		
26	**81**	**Е11-220901-0201**	**Краные стальные диаметром 25 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**69,9999999**	**1547,35**	**80,82**	**108314**	**5657**	**11803**	**92640**	**217030**	
						1297,91	**38,88**	**90854**	**2722**		**16076**		
27	**82**	**С123-040902-5410**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**69,9999999**	**4527**		**316890**		**316890**		**342241**	**Казахстан**
											25351		
28	**105**	**Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**5,1086**	**27931,68**	**19288,08**	**142692**	**98535**	**0**	**40175**	**197497**	
						8643,6	**4248,67**	**44157**	**21705**		**14629**		
29	**106**	**Перечень обор.п3**	**Лента сигнальная "Опасно Газ"**	**м**	**5108,6**	**19,94**		**101843**		**101843**		**109990**	**Казахстан**
											8147		
30	**107**	**Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**5108,6**	**343,28**	**154,21**	**1753656**	**787772**	**237602**	**698026**	**2647817**	
						142,56	**47,21**	**728282**	**241198**		**196135**		
31	**108**	**С123-060128-0902**	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2**	**км**	**5,1086**	**387659**		**1980395**		**1980395**		**2138826**	**Казахстан**
											158432		
			Итого по разделу: 4. Монтаж трубопроводов									**18676828**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**28640993**	**7617672**	**13639293**	**8025784**	**39600123**	
								7096592	**3030640**		**2933342**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**1148404**					
			Итого с временными									**40748525**	
			Зимние удорожания			**1,17 %**		**476758**					
			Итого с зимними удорожаниями									**41225283**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**824506**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**42049789**	
			НДС			**12 %**		**5045975**					
			Итого с НДС									**47095764**	
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,98									**46153846**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазМунайКурылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жантаев А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "КазЦентрПроект"

Принял (Заказчик)

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейтбеков Е.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист **Черданцев А.Г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ГИП **Максутова П.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №