Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайКурылыс»**

Договор: **№ 58 от 27.04.2020 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутриквартальной газификации в ауле Тасбастау Жуалынского района, Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвента		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриквартальных газификации в ауле Тасбастау Жуалынского района, Жамбылской области.	92 973 046,57	92 973 046,57	83 011 648,72	9 961 397,85		46 819 200,57	41 802 857,65	5 016 342,92	
2	В том числе НДС	9 961 397,85	9 961 397,85				5 016 342,92			
	Удержание 5% (гарантия качества)	4 648 652,33	4 648 652,33				2 340 960,03			
	Возврат аванса 30%.	27 891 913,97	27 891 913,97				14 045 759,97			
3	Всего к оплате	60 432 480,27	60 432 480,27				30 432 480,57			
4	В том числе НДС	6 474 908,60	6 474 908,60				3 260 622,92			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области»

Руководитель _____ **Сейтбеков Е.О.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайКурылыс»

Директор _____ **Жантаев А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальной газификации в селе Тасбастау Жуалынского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58 от 27.04.2020**

Акт выполненных работ за сентябрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Земляные работы										
1	1	E11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,65 - 1,0) м3	м3 грунта	2041,604922	121,06	114,67	247150	234118	0	51035	322040	
						6,38	28,34	13032	57850		23855		
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	216,424551	2130,37	0	461065	0	0	331967	856475	
						2130,37	0	461065	0		63443		
3	3	E11-010102-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	608,644155	182,01	173,95	110781	105874	44	24213	145794	
						7,99	47,26	4863	28766		10800		
4	4	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1071,213711	115		123190				133045	
											9855		
5	5	E11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4347,478038	176,76	167,66	768467	728909	0	154743	997066	
						9,1	40,34	39558	175362		73857		
6	6	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5944,956759	15,2	15,2	90366	90366	0	25209	124820	
						0	5,89	0	35012		9246		
7	7	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5944,956759	156,87	74,79	932563	444601	0	496951	1543875	
						82,08	34,02	487962	202247		114361		
8	8	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	440,367168	841,75	0	370680	0	0	266890	688575	
						841,75	0	370680	0		51006		
9	9	E11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	433,788642	1201,2	1201,2	521067	521067	0	242966	825156	
						0	777,92	0	337453		61123		
10	10	E11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	369,8759989	3636,72	157,82	1345134	58372	911374	388243	1872047	
						1014,9	45,36	375387	16778		138670		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Земляные работы									7508893	
			Раздел: 4. Монтаж трубопроводов										
11	11	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	287150,69	73632,53	86145	22090	11	69494	168091	
						213482	20505,73	64045	6152		12451		
12	12	C123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	303	221		66963		66963		72320	Казахстан
											5357		
13	13	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,76599	287150,69	73632,53	219955	56402	28	177440	429186	
						213482	20505,73	163525	15707		31792		
14	14	C123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	773,6499	796		615825		615825		665091	Казахстан
											49266		
15	15	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,23634	344906,79	105411,35	81515	24913	24	62953	156026	
						239396	29662,04	56579	7010		11557		
16	16	C123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	238,7034	1622		387177		387177		418151	Казахстан
											30974		
17	17	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,56964	344906,79	105411,35	196473	60047	57	151734	376063	
						239396	29662,04	136370	16897		27857		
18	18	C123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	575,3364	2409		1385985		1385985		1496864	Казахстан
											110879		
19	19	E11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,337845	414120,05	122796,61	139908	41486	34	108926	268741	
						291224	34446,88	98389	11638		19907		
20	20	C123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	341,22345	3122		1065300		1065300		1150524	Казахстан
											85224		
21	21	E11-221401-0302 K=0,834	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19	1152,59	6,66	21899	127	3352	18276	43389	
						969,54	2,05	18421	39		3214		
22	22	E11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка(Футляр)	км трубопровода	0,019	577586,44	217763,26	10974	4138	15	7937	20424	
						359048	62925,12	6822	1196		1513		
23	23	C123-010502-0821	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,19	12347		236939		236939		255894	Казахстан
											18955		
24	24	E11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 K=0,313	Концы футляра диаметром 800 мм (250 мм). Заделка битумом и прядью	футляр	2	9641,83	1006,84	19284	2014	11418	5834	27127	
						2926,02	20,28	5852	41		2009		
25	25	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22	1256,27	7,45	27638	164	3410	23871	55630	
						1093,82	2,2	24064	48		4121		
26	26	E11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка(Футляр)	км трубопровода	0,022	414120,05	122796,61	9111	2702	2	7093	17500	
						291224	34446,88	6407	758		1296		
27	27	C123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	22,22	3122		69371		69371		74921	Казахстан
											5550		
28	28	E11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 K=0,156	Концы футляра диаметром 800 мм (125 мм). Заделка битумом и прядью	футляр	3	4805,51	501,81	14417	1505	8536	4361	20280	
						1458,33	10,11	4375	30		1502		
29	29	E11-221401-0301 K=0,63	Трубы стальные диаметром 100 мм(63 мм). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	791,45	4,69	18995	113	2344	16406	38233	
						689,11	1,39	16539	33		2832		
30	30	E11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм(Футляр). Укладка	км трубопровода	0,024	541435,22	193742,04	12994	4650	19	9558	24357	
						346918	55367,47	8326	1329		1804		
31	31	C123-010502-0612	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,24	4309		104450		104450		112806	Казахстан
											8356		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,225	Концы футляра диаметром 800 мм (180 мм). Заделка битумом и прядью	футляр	2	6931,03	723,76	13862	1448	8208	4194	19500	
						2103,37	14,58	4207	29		1444		
33	33	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0705	698858,95	212336,93	49270	14970	615	39686	96073	
						477792	90822,92	33684	6403		7116		
34	34	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	70,782	359		25411		25411		27444	Казахстан
											2033		
35	35	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 90 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	765671,03	252173,47	4594	1513	78	3604	8854	
						500544	106133,77	3003	637		656		
36	36	С123-010201-0172	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 90 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	2442		14711		14711		15887	Казахстан
											1177		
37	37	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка (Футляр)	км трубопровода	0,09447	572891,6	82835,81	54121	7825	1024	47593	109851	
						479214	29664,31	45271	2802		8137		
38	38	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	94,84788	1424		135063		135063		145868	Казахстан
											10805		
39	39	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,06063	287150,69	73632,53	17410	4464	2	14045	33971	
						213482	20505,73	12943	1243		2516		
40	40	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	60,80907	221		13439		13439		14514	Казахстан
											1075		
41	41	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,06486	287150,69	73632,53	18625	4776	2	15025	36341	
						213482	20505,73	13846	1330		2692		
42	42	С123-010502-0808	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	66,07824	506		33436		33436		36110	Казахстан
											2675		
43	43	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	94,47	1256,27	7,45	118680	704	14643	102506	238881	
						1093,82	2,2	103334	208		17695		
44	44	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	282	1405,35	912,28	396309	257262	0	206303	650821	
						493,07	245,88	139047	69340		48209		
45	45	Перечень обор.п37	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	71,0000001	1011,8		71838		71838		77585	
											5747		
46	46	Перечень обор.п33	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25	шт	71,0000001	1077,38		76494		76494		82613	
											6119		
47	47	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,006768	283933		1922		1922		2075	Казахстан
											154		
48	48	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,113	2240		29373		29373		31723	Казахстан
											2350		
49	49	Е11-220801-0201	Установка крана шарового диам.63 мм	шт.	3	1405,35	912,28	4216	2737	0	2195	6924	
						493,07	245,88	1479	738		513		
50	50	Перечень обор.п1	Кран полиэтиленовый шаровый диам.63мм,ПЭ100 SDR11	шт	3	40982,14		122946		122946		132782	
											9836		
51	51	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	3	17149		51447		51447		55563	Казахстан
											4116		
52	52	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	12	3636,72	157,82	43641	1894	29568	12596	60735	
						1014,9	45,36	12179	544		4499		
53	53	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,375	17958,57	1091,24	6734	409	5866	498	7812	
						1225,8	234,96	460	88		579		
54	54	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,003	17199,42	1179,16	52	4	45	4	60	
						1052,45	263,87	3	1		4		
55	55	Е11-070512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4)	шт	3	1840,67	57,63	5522	173	1669	4387	10701	
						1226,73	12,44	3680	37		793		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,24	31088		7461		7461		8058	Казахстан
											597		
57	57	С123-021101-1308	Диск из фторопласта	1000 шт.	0,003	233279		700		700		756	Казахстан
											56		
58	58	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых муфт	шт	6	1405,35	912,28	8432	5474	0	4389	13847	
						493,07	245,88	2958	1475		1026		
59	59	Перечень обор.п36	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	6	1460,79		8765		8765		9466	
											701		
60	60	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Ковер). Установка	т фасонных частей	0,018	1010711,28	507623,03	18193	9137	337	11225	31771	
						484372,3	145516,63	8719	2619		2353		
61	61	С123-051204-0101	Ковер	шт.	3	404		1212		1212		1309	Казахстан
											97		
62	62	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая	кг	0,7776	387		301		301		325	Казахстан
											24		
63	63	Е11-220801-0201	Установка крана шарового диам.125 мм	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	0	732	2308	
						493,07	245,88	493	246		171		
64	64	Перечень обор.п5	Кран полиэтиленовый шаровый диам.125мм,ПЭ100 SDR11	шт	1	118411,98		118412		118412		127885	
											9473		
65	65	С123-040105-0302	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	17834		17834		17834		19261	Казахстан
											1427		
66	66	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4	3636,72	157,82	14547	631	9856	4199	20245	
						1014,9	45,36	4060	181		1500		
67	67	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1955	166	2604	
						1225,8	234,96	153	29		193		
68	68	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,001	17199,42	1179,16	17	1	15	1	20	
						1052,45	263,87	1	0		1		
69	69	Е11-070512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4)	шт	1	1840,67	57,63	1841	58	556	1462	3567	
						1226,73	12,44	1227	12		264		
70	70	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,08	31088		2487		2487		2686	Казахстан
											199		
71	71	С123-021101-1308	Диск из фторопласта	1000 шт.	0,001	233279		233		233		252	Казахстан
											19		
72	72	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых муфт	шт	2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616	
						493,07	245,88	986	492		342		
73	73	Перечень обор.п39	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 125	шт	2	4046,3		8093		8093		8740	
											647		
74	74	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Ковер). Установка	т фасонных частей	0,006	1010711,28	507623,03	6064	3046	112	3742	10590	
						484372,3	145516,63	2906	873		784		
75	75	С123-051204-0101	Ковер	шт.	1	404		404		404		436	Казахстан
											32		
76	76	С121-100501-1201	Мастика герметизирующая	кг	0,2592	387		100		100		108	Казахстан
											8		
77	77	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/на выходе из земли. Устройство	шт.	1	7360,66	2113,93	7361	2114	1808	4158	12440	
						3438,7	761,08	3439	761		921		
78	78	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/на футляре. Устройство	шт.	6	7360,66	2113,93	44164	12684	10848	24947	74639	
						3438,7	761,08	20632	4566		5529		
79	79	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/на углах поворатах. Устройство	шт.	11	7360,66	2113,93	80967	23253	19888	45736	136839	
						3438,7	761,08	37826	8372		10136		
80	80	Е11-240207-0201	Трубка контрольная/для вывода медного кабеля из земли. Устройство	шт.	8	7360,66	2113,93	58885	16911	14464	33262	99519	
						3438,7	761,08	27510	6089		7372		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	Е11-220901-0201	Краные стальные диаметром 25 мм. Установка задвижка или клапан		71,0000001	1547,35	80,82	109862	5738	11972	93963	220131	
						1297,91	38,88	92152	2760		16306		
82	82	С123-040902-5410	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	71,0000001	4527		321417		321417		347130	Казахстан
											25713		
83	83	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	221	1405,35	912,28	310583	201613	0	161677	510040	
						493,07	245,88	108969	54341		37781		
84	84	Перечень обор.п14	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125	шт	1	4371,43		4371		4371		4721	
											350		
85	85	Перечень обор.п19	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125х63х125	шт	2	3733,93		7468		7468		8065	
											597		
86	86	Перечень обор.п16	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63х90	шт	1	2185,71		2186		2186		2361	
											175		
87	87	Перечень обор.п9	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	2	4159,23		8318		8318		8984	
											665		
88	88	Перечень обор.п8	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	2	1092,86		2186		2186		2361	
											175		
89	89	Перечень обор.п6	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	5	4159,23		20796		20796		22460	
											1664		
90	90	Перечень обор.п28	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110	шт	2	1912,5		3825		3825		4131	
											306		
91	91	Перечень обор.п26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90	шт	2	1457,14		2914		2914		3147	
											233		
92	92	Перечень обор.п24	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63	шт	2	728,57		1457		1457		1574	
											117		
93	93	Перечень обор.п23	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32	шт	20	1123,82		22476		22476		24275	
											1798		
94	94	Перечень обор.п32	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	8	3147,43		25179		25179		27194	
											2014		
95	95	Перечень обор.п39	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 125	шт	15	4046,3		60695		60695		65550	
											4856		
96	96	Перечень обор.п38	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	21	3372,38		70820		70820		76485	
											5666		
97	97	Перечень обор.п37	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	10	2585,52		25855		25855		27924	
											2068		
98	98	Перечень обор.п36	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	6	1460,79		8765		8765		9466	
											701		
99	99	Перечень обор.п19	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125х63х125	шт	20	3733,93		74679		74679		80653	
											5974		
100	100	С123-020302-5116	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32х110, PN 16	шт.	49	3029		148421		148421		160295	Казахстан
											11874		
101	101	С123-020302-5111	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х32х90, PN 16	шт.	21	3305		69405		69405		74957	Казахстан
											5552		
102	102	С123-020302-5104	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32х63, PN 16	шт.	52	1568		81536		81536		88059	Казахстан
											6523		
103	103	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,8	90,64	2,4	526	14	260	175	757	
						43,42	0,26	252	2		56		
104	104	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	5,8	149,75	3,4	869	20	555	205	1160	
						50,74	0,52	294	3		86		
105	105	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,1894	27931,68	19288,08	61154	42229	0	17218	84641	
						8643,6	4248,67	18924	9302		6270		
106	106	Перечень обор.п3	Лента сигнальная "Опасно Газ"	м	2189,4	19,94		43647		43647		47139	Казахстан
											3492		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	107	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	2189,4	343,28	154,21	751567	337616	101830	299154	1134779	
						142,56	47,21	312121	103371		84058		
108	108	С123-060128-0902	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км	2,1894	387659		848741		848741		916640	Казахстан
											67899		
109	109	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7	2542,4	0	1780	0	0	1281	3306	
						2542,4	0	1780	0		245		
110	110	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7	841,75	0	589	0	0	424	1095	
						841,75	0	589	0		81		
111	111	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,12	2348,53	149,43	2630	167	2165	333	3200	
						266,42	49,55	298	55		237		
112	112	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,784	23784,1	1146,55	18647	899	13580	3978	24435	
						5316,5	259,43	4168	203		1810		
113	113	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек металлических	т конструкций	0,24108	108099,98	2485,22	26061	599	612	17247	46772	
						103075	607,36	24849	146		3465		
114	114	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25074	553062		138675		138675		149769	Казахстан
											11094		
115	115	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,9909	74,87	1,7	523	12	334	124	699	
						25,37	0,26	177	2		52		
116	116	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление металлических пластин	т конструкций	0,04438	340717,2	128693,3	15121	5711	442	6786	23659	
						202055	19537,2	8967	867		1753		
117	117	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,04725	278100		13140		13140		14191	Казахстан
											1051		
118	118	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлических пластин	т конструкций	0,04438	95612,04	4645,53	4243	206	84	2785	7590	
						89078,5	1853,56	3953	82		562		
119	119	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	28	142,54	0,81	3991	23	0	2746	7276	
						141,73	0,39	3968	11		539		
120	120	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02611	499528		13043		13043		14086	Казахстан
											1043		
121	121	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	251,50493	154,9	0	38958	0	0	23764	67740	
						154,9	0	38958	0		5018		
122	122	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	269,49507	154,9	0	41745	0	0	25464	72586	
						154,9	0	41745	0		5377		
123	123	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	251,50493	657,31	20,4	165317	5131	9586	91867	277759	
						598,8	0	150601	0		20575		
124	124	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	55,68375	821,97	24,48	45771	1363	2728	25424	76891	
						748,5	0	41679	0		5696		
125	125	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 110,125 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	213,81132	1138,4	34,68	243403	7415	11935	136672	410481	
						1047,9	0	224053	0		30406		
126	126	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		6,189	931807,49	790524,45	5766957	4892556	50744	1523609	7873810	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		133084	137443,6	823657	850638		583245		
127	127	Е11-250210-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,115	1104522,44	941376,05	1231543	1049634	9043	322985	1678890	
						155036	163285,6	172865	182063		124362		
128	128	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,189	931807,49	790524,45	5766957	4892556	50744	1523609	7873810	
						133084	137443,6	823657	850638		583245		
129	129	Е11-250210-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,115	1104522,44	941376,05	1231543	1049634	9043	322985	1678890	
						155036	163285,6	172865	182063		124362		
130	130	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 90 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8332,97	4166,38	8333	4166	1208	4221	13558	
						2958,72	1304,93	2959	1305		1004		
			Итого по разделу: 4. Монтаж трубопроводов									32662165	
			ИТОГО:					29352519	15275316	8033199	7842914	40171058	
								5920807	3261313		2975635		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1164961					
			Итого с временными									41336018	
			Зимние удорожания			1,17 %		483631					
			Итого с зимними удорожаниями									41819649	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		836393					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									42656042	
			НДС			12 %		5118725					
			Итого с НДС									47774767	
			Итого с понижающим коэффициентом									46819200,57	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазМунайКурылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жантаев А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КазЦентрПроект"

Принял (Заказчик)

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалинского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейтбеков Е.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Специалист **Черданцев А.Г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ГИП **Максутова Н.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №