Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"

Договор №100 2020-05-12

**А К Т № 1**
**приемки выполненных работ от 17 октября 2020 г.**
**за октябрь 2020 г.**

Наименование объекта : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (Электроснабжение) к трем 16-ти квартирному арендному жилому дому в п.Ботакара ул.Аэзова, 6Б, 8В, 10В Бухар-Жырауского района Карагандинской области

| № п/п | Наименование затрат | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора | 5 436 118,80 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная Исполнителю | 1 630 835,64 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю | |
| 5 | Виды выполняемых работ | Строительство |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ | 5 436 118,80 |
| 7 | Сумма выполненных работ за октябрь 2020 года | 5 436 118,80 |
| 8 | Удержания резерва 5% | 271 805,94 |
| 9 | Удержание аванса | 1 630 835,64 |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 3 533 477,22 |
| 11 | в т.ч. НДС 12% | 378 586,85 |

**Заказчик**
Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,п.Ботакара,АБЫЛАЙ ХАНА,39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7215/422248

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"
г.Нур-Султан,Жамбыл,15А,1
БИН/ИИН 040140006534
БИК SABRKZKA
ИИК KZ36914398416BC09106
ДБ АО "Сбербанк"
Тел.:62-54-35

Руководитель
_____Аринов Б.Б.

Руководитель
_____Нуралин Р.К.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**

**Форма № 3**

**Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"**

**Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (Электроснабжение) к трем 16-ти квартирному арендному жилому дому в п.Ботакара ул.Аэзова, 6Б, 8В, 10В Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

# СПРАВКА №1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
## за октябрь 2020 г

| код | код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | №100 | 12.05.2020 | наименование | | наименование | код |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за октябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (Электроснабжение) к трем 16-ти квартирному арендному жилому дому в п.Ботакара ул.Аэзова, 6Б, 8В, 10В Бухар-Жырауского района Карагандинской области | 5 436 118,80 | 4 853 677,50 | 5 436 118,80 | 5 436 118,80 | | | | | 582 441,30 | 5 436 118,80 |
| Итого: | 5 436 118,80 | 4 853 677,50 | 5 436 118,80 | 5 436 118,80 | | | | | 582 441,30 | 5 436 118,80 |

М. П.
Заказчик — Руководитель ГУ ""Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" — Аринов Б.Б.

М.П.
Подрядчик — Руководитель ТОО "Евростандарт-Аква" — Нуралин Р.К. БИН/ИИН 040140006534
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Разработчик проекта строительства — ТОО «СтройБизнесКонсалтинг» — Гомель В.А.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология" — Елеусизов Р.Н.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (Электроснабжение) к трем 16-ти квартирному арендному жилому дому в п.Ботакара ул.Аэзова, 6Б, 8В, 10В Бухар-Жырауского района Карагандинской

Наименование объекта - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (Электроснабжение) к трем 16-ти квартирному арендному жилому дому в п.Ботакара ул.Аэзова, 6Б, 8В, 10В Бухар-Жырауского района Карагандинской

Договор №100 2020-05-12

# АКТ № 1

приемки выполненных работ

за октябрь 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | м3 | 149,13 | 245,98 | 245,98 | 36683 | 36683 | – | 6489 | 46626 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 60,43 | – | 9012 | | 3454 | |
| 2 | 1101-0102-0381 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | м3 грунта | 49,71 | 294,30 | 294,30 | 14630 | 14630 | – | 2588 | 18595 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 72,30 | – | 3594 | | 1377 | |
| 3 | 1101-0106-3303 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** | м3 грунта | 99,42 | 20,38 | 20,38 | 2026 | 2026 | – | 206 | 2410 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 2,87 | – | 286 | | 179 | |
| 4 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Устройство песчаного основания** | м3 | 49,71 | 3251,46 | 996,47 | 161630 | 49535 | 73980 | 53545 | 232389 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 766,74 | 391,49 | 38115 | 19461 | | 17214 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 214969 | 102874 | 73980 | 62828 | 300020 |
| | | | | | | | 38115 | 32353 | – | 22224 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 214969 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 73981 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 70467 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 62827 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 22224 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 300020 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 70467 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 300020 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 70467 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ** | | | | | | | | | |
| 5 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | **Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг** | м | 148 | 322,13 | 147,90 | 47675 | 21889 | 6827 | 18370 | 71328 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 128,10 | 44,29 | 18959 | 6555 | | 5284 | |
| 6 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 1057 | 314,07 | 156,21 | 331974 | 165116 | 17916 | 142739 | 512690 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 140,91 | 46,65 | 148942 | 49306 | | 37977 | |
| 7 | 2306-0137-0731 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80** | км | 0,68034 | 1404157,00 | – | 955304 | – | 955304 | – | 1031729 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 76424 | |
| 8 | 2306-0137-0728 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80** | км | 0,16626 | 592024,00 | – | 98430 | – | 98430 | – | 106304 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7874 | |
| 9 | 2306-0137-0201 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,3825 | 205772,00 | – | 78708 | – | 78708 | – | 85004 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6297 | |
| 10 | 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,01 | 159908,71 | 91887,51 | 1599 | 919 | 36 | 748 | 2535 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 64437,10 | 29117,13 | 644 | 291 | | 188 | |
| 11 | 2306-0902-0117 РСНБ РК 2015 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79** | км | 0,02472 | 1541757,00 | – | 38112 | – | 38112 | – | 41161 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3049 | |
| 12 | 2306-0902-0114 РСНБ РК 2015 | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79** | км | 0,00618 | 502513,00 | – | 3106 | – | 3106 | – | 3354 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 248 | |
| 13 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** | шт. | 1 | 4114,75 | 1381,37 | 4115 | 1381 | 74 | 2275 | 6901 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2660,00 | 499,52 | 2660 | 500 | | 511 | |
| 14 | 5108-0401-1501 РСНБ РК 2015 | **Шкафы управления ШУНО-0,4/100 /прим./** | шт. | 1 | 190545,00 | – | 190545 | – | | – | 190545 |
| | | | | | – | – | – | – | 190545 | – | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1749568 | 189304 | 1198513 | 164132 | 2051551 |
| | | | | | | | 171205 | 56652 | 190545 | 137852 | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 190545 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 190545 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1557424 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 24818 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 226921 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1173660 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 163383 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 137665 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1858472 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 181 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 226921 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1599 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 36 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 936 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 748 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 188 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2535 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 936 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2051552 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 182 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 227857 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | |
| 15 | 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 | **Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее** | м | 629 | 451,89 | 375,03 | 284238 | 235893 | – | 94527 | 409066 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 76,86 | 131,86 | 48345 | 82942 | | 30301 | |
| 16 | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | 1000 шт. | 0,083 | 39607,00 | – | 3287 | – | 3287 | – | 3550 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 263 | |
| 17 | 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка** | м | 148 | 296,04 | 19,69 | 43814 | 2915 | 11536 | 21871 | 70939 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 198,40 | 6,84 | 29363 | 1013 | | 5255 | |
| 18 | 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015 | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 100 мм** | м | 148 | 300,00 | – | 44400 | – | 44400 | – | 47952 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3552 | |
| 19 | 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015 | **Лента сигнальная** | м | 332 | 139,00 | – | 46148 | – | 46148 | – | 49840 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3692 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 421887 | 238807 | 105371 | 116398 | 581347 |
| | | | | | | | 77708 | 83955 | – | 43063 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 328051 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 11536 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 161663 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 116398 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 35556 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 480005 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 115 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 161663 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 49435 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 46148 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 3287 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3955 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 53390 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 44400 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 44400 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3552 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 47952 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 581347 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 115 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 161663 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | |
| 20 | 1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 | **Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2** | шт | 7 | 25025,18 | 18545,67 | 175176 | 129820 | 521 | 65384 | 259805 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6405,00 | 6567,99 | 44835 | 45976 | | 19245 | |
| 21 | СТПРАЙС лист ТОО "Казцентрэлектропровод" г.Сарань 2019 | **Муфта концевая rek-1КпТ-4-16/50-ВЛ-М** | шт | 7 | 15527,68 | – | 108694 | – | 108694 | – | 117389 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8695 | |
| 22 | 2404-0207-1851 РСНБ РК 2015 | **Наконечник кабельный медный сечением 50 мм2, длиной 63 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80** | шт. | 24 | 249,00 | – | 5976 | – | 5976 | – | 6454 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 478 | |
| 23 | 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 4 | 5640,17 | 119,72 | 22561 | 479 | 10850 | 8177 | 33196 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2808,00 | 31,10 | 11232 | 124 | | 2459 | |
| 24 | СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Адмиралстрой" 2019 | **Выключатель автоматический ВА57-35 250А** | шт | 4 | 13103,57 | – | 52414 | – | 52414 | – | 56607 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4193 | |
| 25 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 1 | 4765,62 | 118,97 | 4766 | 119 | 2125 | 1838 | 7132 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2522,00 | 31,10 | 2522 | 31 | | 528 | |
| 26 | 2307-0204-0616 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 648,00 | – | 648 | – | 648 | – | 700 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 52 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 370235 | 130418 | 181228 | 75399 | 481283 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 58589 | 46131 | – | 35650 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 364259 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 13496 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 104720 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 161756 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 75399 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 35173 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 474830 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 75 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 104720 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5976 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5976 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 478 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6454 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 481284 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 75 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 104720 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С КРОНШТЕЙНОМ ИВА-1 - 4 шт** | | | | | | | | | |
| 27 | 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015 | **Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами** | опора | 4 | 2883,59 | 700,15 | 11534 | 2801 | – | 8099 | 21204 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2183,44 | 347,51 | 8734 | 1390 | | 1571 | |
| 28 | 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля** | опора | 4 | 25343,93 | 9102,00 | 101376 | 36408 | 7464 | 56933 | 170973 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 14376,00 | 3415,52 | 57504 | 13662 | | 12665 | |
| 29 | СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" Караганда 2019г | **Декоративная опора высотой 8м (на базе стойки СТВ-8)** | шт | 4 | 60565,18 | – | 242261 | – | 242261 | – | 261642 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 19381 | |
| 30 | 1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 | **Светильник светодиодный. Установка вне зданий** | шт. | 4 | 4911,55 | 1603,49 | 19646 | 6414 | 6659 | 6367 | 28094 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1643,35 | 567,43 | 6573 | 2270 | | 2081 | |
| 31 | 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015 | **Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм** | шт. | 4 | 77462,00 | – | 309848 | – | 309848 | – | 334636 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 24788 | |
| 32 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | **Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг** | м | 40 | 322,13 | 147,90 | 12885 | 5916 | 1845 | 4965 | 19278 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 128,10 | 44,29 | 5124 | 1772 | | 1428 | |
| 33 | 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,0408 | 168498,00 | – | 6875 | – | 6875 | – | 7425 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 550 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" Караганда 2019г | **Кронштейн типа Ива, вылет 1,5 м** | шт | 4 | 7783,93 | – | 31136 | – | 31136 | – | 33627 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2491 | |
| 35 | 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 | **Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98** | 100 шт. | 0,12 | 4265,00 | – | 512 | – | 512 | – | 553 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 41 | |
| 36 | 1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная диаметромдо 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** | м | 16 | 688,68 | 92,82 | 11019 | 1485 | 1598 | 6040 | 18423 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 496,00 | 28,30 | 7936 | 453 | | 1365 | |
| 37 | 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | м | 16 | 976,00 | – | 15616 | – | 15616 | – | 16865 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1249 | |
| 38 | СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" Караганда 2019г | **Фундамент для опоры освещения ЗФ-2** | шт | 4 | 11898,21 | – | 47593 | – | 47593 | – | 51400 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3807 | |
| 39 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 0,3 | 6191,57 | 1691,22 | 1857 | 507 | 1099 | 432 | 2472 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 835,55 | 711,74 | 251 | 214 | | 183 | |
| 40 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15Прим. | **Монолитные заделки бетоном кл.В7,5. Устройство** | м3 | 1,92 | 18728,19 | 1334,17 | 35958 | 2562 | 27478 | 5895 | 45201 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3082,26 | 291,77 | 5918 | 560 | | 3348 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 848116 | 56092 | 699984 | 88731 | 1011793 |
| | | | | | | | 92040 | 20320 | – | 74948 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 360273 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 10102 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 24127 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 316723 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 17372 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 30212 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 407856 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24127 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 472227 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 36042 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 88232 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 321501 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 71359 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 43487 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 587072 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 72 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 88232 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 15616 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 15616 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1249 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 16865 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1011794 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 91 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 112360 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С КРОНШТЕЙНОМ ИВА-2 - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 41 | 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015 | Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами | опора | 1 | 2883,59 | 700,15 | 2884 | 700 | – | 2025 | 5301 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2183,44 | 347,51 | 2183 | 348 | | 393 | |
| 42 | 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля | опора | 1 | 25343,93 | 9102,00 | 25344 | 9102 | 1866 | 14233 | 42743 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 14376,00 | 3415,52 | 14376 | 3416 | | 3166 | |
| 43 | СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" Караганда 2019г | Декоративная опора высотой 8м (на базе стойки СТВ-8) | шт | 1 | 60565,18 | – | 60565 | – | 60565 | – | 65410 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4845 | |
| 44 | 1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 | Светильник светодиодный. Установкавне зданий | шт. | 2 | 4911,55 | 1603,49 | 9823 | 3207 | 3329 | 3184 | 14047 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1643,35 | 567,43 | 3287 | 1135 | | 1041 | |
| 45 | 2307-0106-0312 РСНБ РК 2015 | Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 89Вт, световой поток 12450 лм | шт. | 2 | 101751,00 | – | 203502 | – | 203502 | – | 219782 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16280 | |
| 46 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 20 | 322,13 | 147,90 | 6443 | 2958 | 923 | 2482 | 9639 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 128,10 | 44,29 | 2562 | 886 | | 714 | |
| 47 | 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0204 | 168498,00 | – | 3437 | – | 3437 | – | 3712 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 275 | |
| 48 | СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" Караганда 2019г | Кронштейн типа Ива, вылет 1,5 м | шт | 1 | 7783,93 | – | 7784 | – | 7784 | – | 8407 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 623 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,06 | 4265,00 | – | 256 | – | 256 | – | 276 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 20 | |
| 50 | 1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметромдо 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 4 | 688,68 | 92,82 | 2755 | 371 | 400 | 1510 | 4606 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 496,00 | 28,30 | 1984 | 113 | | 341 | |
| 51 | 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 4 | 976,00 | – | 3904 | – | 3904 | – | 4216 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 312 | |
| 52 | СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" Караганда 2019г | Фундамент для опоры освещения ЗФ-2 | шт | 1 | 11898,21 | – | 11898 | – | 11898 | – | 12850 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 952 | |
| 53 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,075 | 6191,57 | 1691,22 | 464 | 127 | 274 | 108 | 618 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 835,55 | 711,74 | 63 | 53 | | 46 | |
| 54 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15Прим. | Монолитные заделки бетоном кл.В7,5. Устройство | м3 | 0,48 | 18728,19 | 1334,17 | 8990 | 640 | 6871 | 1474 | 11300 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3082,26 | 291,77 | 1479 | 140 | | 837 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 348048 | 17106 | 305009 | 25016 | 402907 |
| | | | | | | | 25934 | 6090 | – | 29845 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 225960 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4652 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9967 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 206939 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7176 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18651 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 251787 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9967 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 118185 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 9010 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 22058 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 80503 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 17840 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10882 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 146906 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 22058 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3904 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3904 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 312 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 4216 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 402909 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 32025 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **4828908** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 463591 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 734601 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 245501 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2564085 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 190545 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 532504 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 343582 | |
| | | Временные здания и сооружения 2,9% | Тенге | | | | 134513 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 4963420 | | | | |
| | | Зимние удорожания 2,9х0,8% | Тенге | | | | 149486 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 5112907 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | 98447 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными затратами | | | | | 5211354 | | | | |
| | | в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,034851 | Тенге | | | | 5392975 | | | | |
| | | скидка | Тенге | | | | 539298 | | | | |
| | | итого со скидкой | Тенге | | | | 4853678 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 582441,30 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | Тенге | | | | 5436118,80 | | | | |

**Заказчик**

Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,п.Ботакара,АБЫЛАЙ ХАНА,39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7215/422248
Руководитель

_____ Аринов Б.Б.

**Авторский надзор:**

ТОО «СтройБизнесКонсалтинг»

_____ Гомель В.А.

**Технический надзор:**

ТОО «Стройтехнология»

_____ Елеусизов Р.Н.

**Подрядчик:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"
г.Нур-Султан,Жамбыл,15А,1
БИН/ИИН 040140006534
БИК SABRKZKA
ИИК KZ36914398416BC09106
ДБ АО "Сбербанк"
Тел.:62-54-35

Руководитель

_____ Нуралин Р.К.