Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шалкар-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)

СПРАВКА №9 от 6 октября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2020 года

код	код		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Допсоглашение №30/6 от [illegible] г. к допсоглашению №30/5 от 20.01.2020 г. к допсоглашению №30/4 от 27.08.2019 г. к допсоглашению №30/3 от 03.01.2019 г. к допсоглашению №30/2 от 19.09.2018г. к допсоглашению №30/1 от 13.06.2018г к договору № 30 от 02 марта 2018 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шалкар-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)	238 173 114,20	212 664 666,26							25 518 847,96	
за месяц	4 953 269,00	4 422 663							630 706	
К оплате:	4 953 269,00	4 422 663							630 706	4 953 269,00

К оплате: четыре миллиона девяносто тысяч восемьсот двадцать два тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсеймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "УАК-КАЗЫНА"

_____ Наси Т.Т.

К 5015" Версия 20 2Д от 08 04 20 г. Павлодарская обл

Приложение 2 к НДОССС в I

Утверждена

Заказчик : ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик ТОО "УАК КАЗЫНА"
Наименование строительства и его адрес Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области
Допсоглашение № 30/6 от 24 07 2020 г к допсоглашению №30/5 от 20 01 2020 г к допсоглашению №30/4 от 27 05 2019 г. к допсоглашению №30/3 от 03 01 2019 г к

АКТ №9 от 8 октября 2020 года
приемки выполненных работ
за сентябрь м-ц 2020 года

в сумме 4953259

Составлена в текущих ценах с 08.04 20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**1 км в одном направлении**	**1216**	243	134,6	295488	163674		227394	564713
					108,4	64,75	131814	78736		41831	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,1	121,6						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	60,8						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	163674					
				60,8	1295	78736					
2	1291-0259-0101	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР=108%**	**1000 м2**	**2432**	335,59		816155	0		881447	1833410
					335,59		816155	0		135808	

0101-0102 0122	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0,37	899,84							
3 1291-0021-0101 СРД-21-01-01	**Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР = 108 %**	км	729,6	796,8 / 181,4	615,4 / 216,8	581345 / 132349	448996 / 158177	– / –	313768 / 71609	966722	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,2	145,92							
0101 0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	145 92							
3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш -ч	0,2 / 145,92	145 / –	21158,4 / –						
3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу 40 кВт (50 л с)	маш -ч	0,2 / 145,92	2932 / 1084	427837 / 158177						
.I 1291-0129-0201	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м2 (способ II) НР = 108 %**	**м2 площади фактического ремонта**	302	802,115 / 318,56	483,555 / 179,19	242239 / 96205	146034 / 54115	–	182346 / 32387	436952	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,32	96,64							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	42,28							
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш ч	0,025	55	415						

			7,55		0				
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,015	1020	4621				
			4,53		0				
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч	0,01	2394	7230				
			3,02	1084	3274				
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	2792	25296				
			9,06	1295	11733				
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,06	3325	60249				
			18,12	1295	23465				
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,04	3992	48223				
			12,08	1295	15644				
5 2102-0502-0102	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 К=0,106;**	**т**	**32,012**	15936		510143	510143	–	550954
				–		–	–	40811	
6 2113-0104-0502	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 К=0,00053;**	**т**	**0,16006**	147590		23623	23623	–	25513
				–		–	–	1890	
7 4101-0202-1099	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 99 км**	**т**	**32,012**	3778		120941	–	–	130616
				–		–	–	9675	

4101-0202-1099	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 99 км	т	0,16006	3778		605		–	–	953	
				–		–		–	46		
9 1291-2398-0101	Корчевка кустарников бульдозером на базе трактора ДТ-75, МТЗ-80, МТЗ-82, при перемещении до 5 м. НР =108 %	100 куст	19	10128,50	10128,5	192442	192442		74647	288456	
				–	3637,60		69118		21367		
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел.-ч	–	–							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,35	44,65							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,35	4310	192442						
			44,650	1548	69118						
10 4131-0102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	630	470		299880		–	–	323870	
				–		–		–	23990		
11 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	630	180		113400		–	–	122472	
				–		–		–	9072		
12 1291-0185-0102СРД-185-01-02	Закрытие отверстий моста или трубы с подноской материалов, очисткой отверстий от снега и укреплением сооружения с двух сторон при размере отверстии до 1-2 м2. НР = 108 %	сооружение	3	5801,4	–	17674		16368	1410	20611	
				435,4	–	1308			1527		

0102 0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)				
		чел-ч	0,48	1,44	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–	
2503-0201-0103	Колья	шт.	8	–	–
			24		
2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм (2701-0291-0101->2701-0101-0105)	м2	4	1364	16368
			12		

	Итого по смете	**5264942**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1177829
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	951146
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	360146
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	550134
	- перевозка грузов, тенге	534826
	Накладные расходы, тенге	1661012
	Сметная прибыль (8 %), тенге	389995
	Итого по смете	**5264942**
0,84000038753	С учетом К снижения	**4422553**
	Налог на добавленную стоимость 12%	530706
	Всего стоимость работ с НДС	**4953259**

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского — Жакупов К.С.
Куратор — Кусманов Д.К.
Руководитель производственного отдела — Баим И.Д.
и.о. Руководитель планово-технического отдела — Омар Н.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "УАК КАЗЫНА" — Наби Т.Т.