Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Общий средний лицей интернат № 4 имени О.Жанибекова" отдела образования Отырарского района**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СенімҚұрылысСервис", Договор № 21 от 24.05.2020 года**

ИНЖЕНЕР: **ТОО "Дан-Строй-Проект", Договор № 23 от 16.06.2020 года**

Наименование объекта: «Капитальный ремонт зданий КГУ "Общий средний лицей-интернат №4 им.О.Жанибекова" в селе Шаульдер Отрарского района ЮКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 21 от 24.05.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	243 817 000	87 919 643	87 919 643	87 919 643	0	0	0	0	10 550 357	98 470 000
Всего по объекту										**98 470 000**

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГУ "Общий средний лицей интернат № 4 имени О.Жанибекова" отдела образования Отырарского района

А.А. Арипбеков

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис"

Ж. Қасымбек

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.Д. Нариков

Заказчик: **КГУ "Общий средний лицей интернат № 4 имени О.Жанибекова" отдела образования Отырарского района**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Сенім құрылыс сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "Дан-Строй-Проект"**
(организация, адрес, телефон)

Объект: **Капитальный ремонт зданий КГУ "Общий средний лицей-интернат №4 им.О.Жанибекова" в селе Шаульдер Отрарского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 21** от **24.05.2020 года**

Акт приемки выполненных работ № 3 за АВГУСТ месяц 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общежитие №1. Демонтажные работы				
1	1	11-460401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка(Демонтаж бетонных козырьков)	м3	0,520	25132,70	13069
			Накладные расходы			*6488,60*	*3374*
			Сметная прибыль			*1861,68*	*968*
2	2	12-090101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	19,820	633,67	12559
			Накладные расходы			*216,05*	*4282*
			Сметная прибыль			*46,94*	*930*
3	3	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки(терраса)	м2	9,300	217,77	2025
			Накладные расходы			*79,31*	*738*
			Сметная прибыль			*16,13*	*150*
			Раздел: Общежитие №2.Демонтажные работы				
4	1	11-460401-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные бетонные.Разборка(Демонтаж бетонных козырьков)	м3	0,520	20598,91	10711
			Накладные расходы			*5747,74*	*2989*
			Сметная прибыль			*1525,84*	*793*
5	2	12-090101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	19,820	633,67	12559

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*216,05*	*4282*
			Сметная прибыль			*46,94*	*930*
6	3	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковойпобелки(терраса)	м2	9,300	217,77	2025
			Накладные расходы			*79,31*	*738*
			Сметная прибыль			*16,13*	*150*
			Раздел: Общежитие №3.Демонтажные работы				
7	1	11-460401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка(Демонтаж бетонных козырьков)	м3	0,520	25132,70	13069
			Накладные расходы			*6488,60*	*3374*
			Сметная прибыль			*1861,68*	*968*
8	2	12-090101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	19,820	633,67	12559
			Накладные расходы			*216,05*	*4282*
			Сметная прибыль			*46,94*	*930*
9	3	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки(терраса)	м2	9,300	217,77	2025
			Накладные расходы			*79,31*	*738*
			Сметная прибыль			*16,13*	*150*
			Раздел: Учебный блок. Демонтажные работы				
10	1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	м2	315,000	264,62	83356
			Накладные расходы			*88,19*	*27779*
			Сметная прибыль			*19,60*	*6175*
11	2	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)	м2	177,000	264,62	46838
			Накладные расходы			*88,19*	*15609*
			Сметная прибыль			*19,60*	*3470*
12	9	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	10,400	353,31	3674
			Накладные расходы			*128,14*	*1333*
			Сметная прибыль			*26,17*	*272*
13	10	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом,разборка	м3 утеплителя	228,150	1905,36	434708
			Накладные расходы			*546,54*	*124694*
			Сметная прибыль			*141,14*	*32201*
14	11	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Металлический каркас козырька. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,050	60707,40	3035

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*19381,17*	*969*
			Сметная прибыль			*4496,84*	*225*
15	12	11-460401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков/крыльцо/	м3	6,170	24161,30	149075
			Накладные расходы			*6411,03*	*39556*
			Сметная прибыль			*1789,73*	*11043*
16	13	11-460401-1202 РСНБ РК 2015	Марши лестничные на двух косоурах. Разборка	м2 горизонтальной проекции	13,950	5075,85	70808
			Накладные расходы			*1589,46*	*22173*
			Сметная прибыль			*375,99*	*5245*
17	14	11-460401-1204 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные по металлическим балкам монолитные железобетонные. Разборка	м2 горизонтальной проекции	11,200	7655,55	85742
			Накладные расходы			*2254,01*	*25245*
			Сметная прибыль			*567,08*	*6351*
18	15	11-460401-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	1,800	29197,29	52555
			Накладные расходы			*7504,25*	*13508*
			Сметная прибыль			*2162,76*	*3893*
19	16	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки из мет. труб. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,039	15985,32	615
			Накладные расходы			*4122,07*	*159*
			Сметная прибыль			*1184,10*	*46*
20	17	11-220101-0103 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные/стойки/, диаметр труб 219 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,023	204002,89	4590
			Накладные расходы			*70523,68*	*1587*
			Сметная прибыль			*15111,33*	*340*
21	18	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	39,587	5016,90	198605
			Накладные расходы			*1816,84*	*71924*
			Сметная прибыль			*371,62*	*14711*
22	19	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	12,867	1251,83	16107
			Накладные расходы			*399,78*	*5144*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***92,73***	***1193***
23	20	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	2,275	2144,47	4879
			Накладные расходы			***697,26***	***1586***
			Сметная прибыль			***158,85***	***361***
24	21	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	349,210	111,38	38896
			Накладные расходы			***40,55***	***14159***
			Сметная прибыль			***8,25***	***2881***
25	22	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка**	м2	176,830	2046,51	361885
			Накладные расходы			***663,80***	***117379***
			Сметная прибыль			***151,59***	***26806***
26	23	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка**	м2	262,110	2046,51	536412
			Накладные расходы			***663,80***	***173988***
			Сметная прибыль			***151,59***	***39734***
27	24	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	13,400	174,46	2338
			Накладные расходы			***63,53***	***851***
			Сметная прибыль			***12,92***	***173***
28	25	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	13,400	93,84	1257
			Накладные расходы			***34,17***	***458***
			Сметная прибыль			***6,95***	***93***
29	26	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	13,400	428,99	5749
			Накладные расходы			***154,10***	***2065***
			Сметная прибыль			***31,78***	***426***
30	27	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	1м2	78,610	964,40	75811
			Накладные расходы			***347,64***	***27328***
			Сметная прибыль			***71,44***	***5616***
31	28	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	41,530	142,06	5900
			Накладные расходы			***51,41***	***2135***
			Сметная прибыль			***10,52***	***437***
32	29	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	58,775	46,12	2711
			Накладные расходы			***16,80***	***987***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3,42*	*201*
33	30	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	543,428	174,71	94940
			Накладные расходы			*63,62*	*34575*
			Сметная прибыль			*12,94*	*7033*
			Раздел: Общежитие №1. Ремонтные работы				
34	25	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	14,414	2051,20	29566
			Накладные расходы			*599,37*	*8639*
			Сметная прибыль			*151,94*	*2190*
35	26	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	14,414	10136,18	146105
			Накладные расходы			*326,13*	*4701*
			Сметная прибыль			*750,83*	*10823*
36	27	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16,000	479,29	7669
			Накладные расходы			*15,42*	*247*
			Сметная прибыль			*35,50*	*568*
37	28	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	8,000	3827,30	30618
			Накладные расходы			*123,14*	*985*
			Сметная прибыль			*283,50*	*2268*
38	29	12-060101-1402 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Перевязка с уменьшением размера по ширине(ремонт)	полотно	38,000	4317,97	164083
			Накладные расходы			*1567,35*	*59559*
			Сметная прибыль			*319,85*	*12154*
39	30	12-060101-1205 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	38,000	989,47	37600
			Накладные расходы			*356,84*	*13560*
			Сметная прибыль			*73,29*	*2785*
40	31	21-090404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	38,000	3010,59	114403
			Накладные расходы			*96,87*	*3681*
			Сметная прибыль			*223,01*	*8474*
41	32	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	100,000	1079,55	107955
			Накладные расходы			*151,12*	*15112*
			Сметная прибыль			*79,97*	*7997*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	33	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Откосы. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,240	1739,35	21290
			Накладные расходы			*470,86*	*5763*
			Сметная прибыль			*128,84*	*1577*
43	34	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,240	1126,15	13784
			Накладные расходы			*294,01*	*3599*
			Сметная прибыль			*83,42*	*1021*
44	35	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	12,240	714,60	8747
			Накладные расходы			*218,10*	*2670*
			Сметная прибыль			*52,93*	*648*
45	40	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	956,300	517,18	494580
			Накладные расходы			*146,70*	*140287*
			Сметная прибыль			*38,31*	*36636*
46	43	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	890,180	714,60	636121
			Накладные расходы			*218,10*	*194152*
			Сметная прибыль			*52,93*	*47120*
47	47	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	360,471	314,42	113340
			Накладные расходы			*114,50*	*41275*
			Сметная прибыль			*23,29*	*8396*
48	48	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	178,890	1473,23	263546
			Накладные расходы			*402,49*	*72002*
			Сметная прибыль			*109,13*	*19522*
49	50	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1230,360	898,86	1105915
			Накладные расходы			*265,56*	*326739*
			Сметная прибыль			*66,58*	*81920*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	51	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	34,630	969,27	33566
			Накладные расходы			*345,53*	*11966*
			Сметная прибыль			*71,80*	*2486*
51	52	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	86,020	217,77	18733
			Накладные расходы			*79,31*	*6822*
			Сметная прибыль			*16,13*	*1388*
52	53	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,020	1124,92	96766
			Накладные расходы			*293,97*	*25288*
			Сметная прибыль			*83,33*	*7168*
53	54	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	58,960	714,60	42133
			Накладные расходы			*218,10*	*12859*
			Сметная прибыль			*52,93*	*3121*
54	55	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	27,060	898,86	24323
			Накладные расходы			*265,56*	*7186*
			Сметная прибыль			*66,58*	*1802*
55	56	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	58,070	2819,58	163733
			Накладные расходы			*883,46*	*51302*
			Сметная прибыль			*208,86*	*12128*
56	57	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	580,740	6163,65	3579477
			Накладные расходы			*1577,40*	*916061*
			Сметная прибыль			*456,57*	*265146*
57	58	21-110101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	46,459	36260,88	1684651
			Накладные расходы			*1166,69*	*54204*
			Сметная прибыль			*2685,99*	*124789*
58	59	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	580,740	158,91	92288
			Накладные расходы			*37,30*	*21663*

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***11,77***	***6836***
59	79	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	549,000	984,29	540375
			Накладные расходы			***256,25***	***140684***
			Сметная прибыль			***72,91***	***40028***
60	80	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	115,290	33783,26	3894872
			Накладные расходы			***1086,98***	***125318***
			Сметная прибыль			***2502,46***	***288509***
61	81	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 25 мм из раствора М100. Устройство	м2 стяжки	549,000	815,65	447789
			Накладные расходы			***146,16***	***80244***
			Сметная прибыль			***60,42***	***33170***
62	82	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	549,000	205,40	112764
			Накладные расходы			***12,41***	***6816***
			Сметная прибыль			***15,21***	***8353***
63	166	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	31,913	81,68	2607
			Накладные расходы			***2,63***	***84***
			Сметная прибыль			***6,05***	***193***
64	167	41-020101-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	31,913	420,33	13414
			Накладные расходы			***13,52***	***432***
			Сметная прибыль			***31,14***	***994***
			Раздел: Общежитие №2.Ремонтные работы				
65	10	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	174,000	74,25	12920
			Накладные расходы			***26,76***	***4657***
			Сметная прибыль			***5,50***	***957***
66	11	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	174,000	142,83	24852
			Накладные расходы			***51,48***	***8958***
			Сметная прибыль			***10,58***	***1841***
67	12	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные,Z-образные стержни. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,018	433371,67	7767

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*140097,30*	*2511*
			Сметная прибыль			*32101,61*	*575*
68	13	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	184643,00	3309
			Накладные расходы			*5940,89*	*106*
			Сметная прибыль			*13677,26*	*245*
69	26	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	14,414	2051,20	29566
			Накладные расходы			*599,37*	*8639*
			Сметная прибыль			*151,94*	*2190*
70	27	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	14,414	10136,18	146105
			Накладные расходы			*326,13*	*4701*
			Сметная прибыль			*750,83*	*10823*
71	28	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16,000	479,29	7669
			Накладные расходы			*15,42*	*247*
			Сметная прибыль			*35,50*	*568*
72	29	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	8,000	3827,30	30618
			Накладные расходы			*123,14*	*985*
			Сметная прибыль			*283,50*	*2268*
73	30	12-060101-1402 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Перевязка с уменьшением размера по ширине(ремонт)	полотно	38,000	4317,97	164083
			Накладные расходы			*1567,35*	*59559*
			Сметная прибыль			*319,85*	*12154*
74	31	12-060101-1205 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	38,000	989,47	37600
			Накладные расходы			*356,84*	*13560*
			Сметная прибыль			*73,29*	*2785*
75	32	21-090404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	38,000	3010,59	114403
			Накладные расходы			*96,87*	*3681*
			Сметная прибыль			*223,01*	*8474*
76	33	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	100,000	1079,55	107955
			Накладные расходы			*151,12*	*15112*
			Сметная прибыль			*79,97*	*7997*

[illegible]	[illegible]	[illegible] ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	34	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,590	2577,95	11833
			Накладные расходы			*677,14*	*3108*
			Сметная прибыль			*190,96*	*877*
78	35	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,012	225858,52	2685
			Накладные расходы			*7267,01*	*86*
			Сметная прибыль			*16730,26*	*199*
79	36	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Откосы. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,650	1739,35	13306
			Накладные расходы			*470,86*	*3602*
			Сметная прибыль			*128,84*	*986*
80	37	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,240	1126,15	13784
			Накладные расходы			*294,01*	*3599*
			Сметная прибыль			*83,42*	*1021*
81	38	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	12,240	714,60	8747
			Накладные расходы			*218,10*	*2670*
			Сметная прибыль			*52,93*	*648*
82	43	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	956,300	517,18	494580
			Накладные расходы			*146,70*	*140287*
			Сметная прибыль			*38,31*	*36636*
83	45	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	м2	78,250	264,62	20707
			Накладные расходы			*88,19*	*6901*
			Сметная прибыль			*19,60*	*1534*
84	53	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	376,290	314,42	118314
			Накладные расходы			*114,50*	*43087*
			Сметная прибыль			*23,29*	*8764*

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	56	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1282,730	898,86	1152988
			Накладные расходы			*265,56*	*340647*
			Сметная прибыль			*66,58*	*85407*
86	57	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	34,630	1119,85	38780
			Накладные расходы			*398,51*	*13800*
			Сметная прибыль			*82,95*	*2873*
87	58	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	86,020	217,77	18733
			Накладные расходы			*79,31*	*6822*
			Сметная прибыль			*16,13*	*1388*
88	59	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,020	1124,92	96766
			Накладные расходы			*293,97*	*25288*
			Сметная прибыль			*83,33*	*7168*
89	60	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	58,960	714,60	42133
			Накладные расходы			*218,10*	*12859*
			Сметная прибыль			*52,93*	*3121*
90	61	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	27,060	898,86	24323
			Накладные расходы			*265,56*	*7186*
			Сметная прибыль			*66,58*	*1802*
91	62	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	58,070	2819,58	163733
			Накладные расходы			*883,46*	*51302*
			Сметная прибыль			*208,86*	*12128*
92	63	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	580,740	6163,65	3579477
			Накладные расходы			*1577,40*	*916061*
			Сметная прибыль			*456,57*	*265146*
93	64	21-110101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	46,459	36260,88	1684651
			Накладные расходы			*1166,69*	*54204*

Номер по порядку	Позиция по смете	Шифр ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	65	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*	м2 окрашиваемой поверхности	580,740	*2685,99*	*124789*
			Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная			158,91	92288
			Накладные расходы			*37,30*	*21663*
95	85	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*	м2 утепляемого покрытия	549,000	*11,77*	*6836*
			Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой			984,29	540375
			Накладные расходы			*256,25*	*140684*
96	86	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*	м3	115,290	*72,91*	*40028*
			Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012			33783,26	3894872
			Накладные расходы			*1086,98*	*125318*
97	87	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*	м2 стяжки	549,000	*2502,46*	*288509*
			Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 25 мм из раствора М100. Устройство			815,65	447789
			Накладные расходы			*146,16*	*80244*
98	88	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*	м2 стяжки	549,000	*60,42*	*33170*
			Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701			205,40	112764
			Накладные расходы			*12,41*	*6816*
99	100	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*	м2 изолируемой поверхности	700,000	*15,21*	*8353*
			Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой			120,64	84450
			Накладные расходы			*39,94*	*27958*
100	101	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*	1000 м2	0,001	*8,94*	*6256*
			Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм			86987,80	61
			Накладные расходы			*2798,84*	*2*
101	102	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*	м2 кровли	700,000	*6443,54*	*5*
			Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством			6576,27	4603391
			Накладные расходы			*1067,60*	*747317*
102	103	21-070203-0404 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*	м3	5,280	*487,13*	*340992*
			Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка			23015,07	121520

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*740,51*	*3910*
			Сметная прибыль			*1704,82*	*9001*
103	104	21-070203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая обрешетка	м3	0,420	23015,07	9666
			Накладные расходы			*740,51*	*311*
			Сметная прибыль			*1704,82*	*716*
104	105	21-070203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит	м3	2,920	23015,07	67204
			Накладные расходы			*740,51*	*2162*
			Сметная прибыль			*1704,82*	*4978*
105	106	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	700,000	256,26	179385
			Накладные расходы			*24,17*	*16919*
			Сметная прибыль			*18,98*	*13288*
106	107	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство подшивки из досок	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	85,000	2246,07	190916
			Накладные расходы			*816,76*	*69425*
			Сметная прибыль			*166,38*	*14142*
107	108	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,125	35242,50	74890
			Накладные расходы			*1133,93*	*2410*
			Сметная прибыль			*2610,56*	*5547*
108	109	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	м3	0,660	36662,23	24197
			Накладные расходы			*1179,61*	*779*
			Сметная прибыль			*2715,72*	*1792*
109	110	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,660	7307,07	4823
			Накладные расходы			*655,04*	*432*
			Сметная прибыль			*541,26*	*357*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	111	11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	85,000	1027,29	87319
			Накладные расходы			*301,79*	*25652*
			Сметная прибыль			*76,10*	*6468*
111	112	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33,000	1379,31	45517
			Накладные расходы			*44,38*	*1465*
			Сметная прибыль			*102,17*	*3372*
112	113	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка для диагональной ноги, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40,000	1039,05	41562
			Накладные расходы			*33,43*	*1337*
			Сметная прибыль			*76,97*	*3079*
113	114	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	126,100	358,86	45252
			Накладные расходы			*47,60*	*6003*
			Сметная прибыль			*26,58*	*3352*
114	115	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2. Установка	т стальных элементов	0,159	506195,89	80406
			Накладные расходы			*44393,64*	*7052*
			Сметная прибыль			*37495,99*	*5956*
115	116	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые,А-1,2. Установка	т стальных элементов	0,049	354895,12	17205
			Накладные расходы			*121323,85*	*5882*
			Сметная прибыль			*26288,53*	*1274*
116	117	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049	164645,19	7982
			Накладные расходы			*5297,46*	*257*
			Сметная прибыль			*12195,94*	*591*
117	118	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	427210,38	1661
			Накладные расходы			*13745,51*	*53*
			Сметная прибыль			*31645,21*	*123*
118	119	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,000	10645,12	21290
			Накладные расходы			*3646,93*	*7294*
			Сметная прибыль			*788,53*	*1577*

[illegible]	позиция по смете	Коды видов и вида ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	120	21-070203-0310 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,стропила	м3	0,150	23015,07	3452
			Накладные расходы			*740,51*	*111*
			Сметная прибыль			*1704,82*	*256*
120	121	21-070203-0310 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель	м3	0,134	23015,07	3084
			Накладные расходы			*740,51*	*99*
			Сметная прибыль			*1704,82*	*228*
121	122	21-070201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,110	27343,86	3008
			Накладные расходы			*879,79*	*97*
			Сметная прибыль			*2025,47*	*223*
122	123	21-070203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,накладка	м3	0,036	29128,79	1049
			Накладные расходы			*937,22*	*34*
			Сметная прибыль			*2157,69*	*78*
123	124	21-070201-0304 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,опорный брус,бобышка	м3	0,014	27090,50	379
			Накладные расходы			*871,64*	*12*
			Сметная прибыль			*2006,70*	*28*
124	125	21-070203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,подшивка из досок	м3	0,086	29128,79	2505
			Накладные расходы			*937,22*	*81*
			Сметная прибыль			*2157,69*	*186*
125	126	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,620	6538,69	75980
			Накладные расходы			*952,90*	*11073*
			Сметная прибыль			*484,35*	*5628*
126	127	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,420	7307,07	3069
			Накладные расходы			*655,04*	*275*
			Сметная прибыль			*541,26*	*227*
127	128	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,620	256,26	2978

№ по порядку	позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***24,17***	***281***
			Сметная прибыль			***18,98***	***221***
128	**129**	**21-090101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**0,500**	**8141,43**	**4071**
			Накладные расходы			***261,95***	***131***
			Сметная прибыль			***603,07***	***302***
129	**130**	**11-150501-0103 РСНБ РК 2015**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**0,500**	**1535,72**	**768**
			Накладные расходы			***153,70***	***77***
			Сметная прибыль			***113,76***	***57***
130	**131**	**11-150403-0305 РСНБ РК 2015**	**Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,890**	**2162,99**	**4088**
			Накладные расходы			***705,43***	***1333***
			Сметная прибыль			***160,22***	***303***
131	**132**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./фартук/ из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**9,300**	**3461,95**	**32196**
			Накладные расходы			***586,62***	***5456***
			Сметная прибыль			***256,44***	***2385***
132	**133**	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт**	**4,000**	**314,16**	**1257**
			Накладные расходы			***10,11***	***40***
			Сметная прибыль			***23,27***	***93***
133	**134**	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**4,000**	**556,92**	**2228**
			Накладные расходы			***17,92***	***72***
			Сметная прибыль			***41,25***	***165***
134	**135**	**21-130814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт**	**2,000**	**881,05**	**1762**
			Накладные расходы			***28,35***	***57***
			Сметная прибыль			***65,26***	***131***
135	**173**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**34,093**	**81,68**	**2785**
			Накладные расходы			***2,63***	***90***
			Сметная прибыль			***6,05***	***206***

		Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
136	174	41-020101-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	34,093	420,33	14330
			Накладные расходы			*13,52*	*461*
			Сметная прибыль			*31,14*	*1062*
			Раздел: Общежитие №3. Ремонтные работы				
137	10	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	14,414	2051,20	29566
			Накладные расходы			*599,37*	*8639*
			Сметная прибыль			*151,94*	*2190*
138	11	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	14,414	10136,18	146105
			Накладные расходы			*326,13*	*4701*
			Сметная прибыль			*750,83*	*10823*
139	12	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16,000	479,29	7669
			Накладные расходы			*15,42*	*247*
			Сметная прибыль			*35,50*	*568*
140	13	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	8,000	3827,30	30618
			Накладные расходы			*123,14*	*985*
			Сметная прибыль			*283,50*	*2268*
141	14	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,843	2889,68	5326
			Накладные расходы			*660,07*	*1217*
			Сметная прибыль			*214,05*	*395*
142	15	21-090102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	1,843	15705,15	28947
			Накладные расходы			*505,31*	*931*
			Сметная прибыль			*1163,34*	*2144*
143	16	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	1,000	3827,30	3827
			Накладные расходы			*123,14*	*123*
			Сметная прибыль			*283,50*	*284*
144	17	21-090404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	3010,59	3011
			Накладные расходы			*96,87*	*97*
			Сметная прибыль			*223,01*	*223*

	позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
145	18	11-150501-0202 РСНБ РК 2015	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	0,309	3389,30	1047
			Накладные расходы			*509,91*	*158*
			Сметная прибыль			*251,06*	*78*
146	19	12-060101-1402 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Перевязка с уменьшением размера по ширине(ремонт)	полотно	38,000	4317,97	164083
			Накладные расходы			*1567,35*	*59559*
			Сметная прибыль			*319,85*	*12154*
147	20	12-060101-1205 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	38,000	989,47	37600
			Накладные расходы			*356,84*	*13560*
			Сметная прибыль			*73,29*	*2785*
148	21	21-090404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	38,000	3010,59	114403
			Накладные расходы			*96,87*	*3681*
			Сметная прибыль			*223,01*	*8474*
149	22	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	100,000	1079,55	107955
			Накладные расходы			*151,12*	*15112*
			Сметная прибыль			*79,97*	*7997*
150	23	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,590	2577,95	11833
			Накладные расходы			*677,14*	*3108*
			Сметная прибыль			*190,96*	*877*
151	24	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,012	225858,52	2685
			Накладные расходы			*7267,01*	*86*
			Сметная прибыль			*16730,26*	*199*
152	25	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Откосы. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,470	1739,35	14732
			Накладные расходы			*470,86*	*3988*
			Сметная прибыль			*128,84*	*1091*
153	26	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,060	1126,15	14708
			Накладные расходы			*294,01*	*3840*

		ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***83,42***	***1089***
154	27	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	13,060	714,60	9333
			Накладные расходы			***218,10***	***2848***
			Сметная прибыль			***52,93***	***691***
155	28	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Откосы. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,765	1739,35	1331
			Накладные расходы			***470,86***	***360***
			Сметная прибыль			***128,84***	***99***
156	29	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,765	1126,15	862
			Накладные расходы			***294,01***	***225***
			Сметная прибыль			***83,42***	***64***
157	30	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	0,765	714,60	547
			Накладные расходы			***218,10***	***167***
			Сметная прибыль			***52,93***	***40***
158	31	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	174,000	74,25	12920
			Накладные расходы			***26,76***	***4657***
			Сметная прибыль			***5,50***	***957***
159	32	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	174,000	142,83	24852
			Накладные расходы			***51,48***	***8958***
			Сметная прибыль			***10,58***	***1841***
160	33	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные,Z-образные стержни. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,018	433371,67	7767
			Накладные расходы			***140097,30***	***2511***
			Сметная прибыль			***32101,61***	***575***
161	34	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	184643,00	3309
			Накладные расходы			***5940,89***	***106***
			Сметная прибыль			***13677,26***	***245***
162	50	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	832,990	517,18	430807

Номер по порядку	Позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*146,70*	*122198*
			Сметная прибыль			*38,31*	*31912*
163	64	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	34,630	969,27	33566
			Накладные расходы			*345,53*	*11966*
			Сметная прибыль			*71,80*	*2486*
164	65	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	86,020	217,77	18733
			Накладные расходы			*79,31*	*6822*
			Сметная прибыль			*16,13*	*1388*
165	66	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,020	1124,92	96766
			Накладные расходы			*293,97*	*25288*
			Сметная прибыль			*83,33*	*7168*
166	67	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	58,960	714,60	42133
			Накладные расходы			*218,10*	*12859*
			Сметная прибыль			*52,93*	*3121*
167	68	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	27,060	898,86	24323
			Накладные расходы			*265,56*	*7186*
			Сметная прибыль			*66,58*	*1802*
168	69	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	58,070	2819,58	163733
			Накладные расходы			*883,46*	*51302*
			Сметная прибыль			*208,86*	*12128*
169	70	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	580,740	6163,65	3579477
			Накладные расходы			*1577,40*	*916061*
			Сметная прибыль			*456,57*	*265146*
170	71	21-110101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	46,459	36260,88	1684651
			Накладные расходы			*1166,69*	*54204*
			Сметная прибыль			*2685,99*	*124789*

Порядка	по смете	ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
171	72	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	580,740	158,91	92288
			Накладные расходы			*37,30*	*21663*
			Сметная прибыль			*11,77*	*6836*
172	92	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	549,000	984,29	540375
			Накладные расходы			*256,25*	*140684*
			Сметная прибыль			*72,91*	*40028*
173	93	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	115,290	33783,26	3894872
			Накладные расходы			*1086,98*	*125318*
			Сметная прибыль			*2502,46*	*288509*
174	94	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 25 мм из раствора М100. Устройство	м2 стяжки	549,000	815,65	447789
			Накладные расходы			*146,16*	*80244*
			Сметная прибыль			*60,42*	*33170*
175	95	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	549,000	205,40	112764
			Накладные расходы			*12,41*	*6816*
			Сметная прибыль			*15,21*	*8353*
176	107	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	700,000	120,64	84450
			Накладные расходы			*39,94*	*27958*
			Сметная прибыль			*8,94*	*6256*
177	108	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000 м2	0,001	86987,80	61
			Накладные расходы			*2798,84*	*2*
			Сметная прибыль			*6443,54*	*5*
178	109	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	700,000	6576,27	4603391
			Накладные расходы			*1067,60*	*747317*
			Сметная прибыль			*487,13*	*340992*
179	110	21-070203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	5,280	23015,07	121520
			Накладные расходы			*740,51*	*3910*

1	2	3	4	5	6	7	8
				Единица измерения	Выполнено работ		
		Шифры нормативов ресурсов	Наименование работ и затрат		количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
180	111	21-070203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая обрешетка	м3	0,420	1704,82 23015,07	9001 9666
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			740,51	311
181	112	21-070203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит	м3	2,920	1704,82 23015,07	716 67204
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			740,51	2162
182	113	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	700,000	1704,82 256,26	4978 179385
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			24,17	16919
183	114	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство подшивки из досок	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	85,000	18,98 2246,07	13288 190916
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			816,76	69425
184	115	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,125	166,38 35242,50	14142 74890
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			1133,93	2410
185	116	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	м3	0,660	2610,56 36662,23	5547 24197
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			1179,61	779
186	117	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,660	2715,72 7307,07	1792 4823
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			655,04	432
187	118	11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	85,000	541,26 1027,29	357 87319

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*301,79*	*25652*
			Сметная прибыль			*76,10*	*6468*
188	119	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33,000	1379,31	45517
			Накладные расходы			*44,38*	*1465*
			Сметная прибыль			*102,17*	*3372*
189	120	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка для диагональной ноги, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40,000	1039,05	41562
			Накладные расходы			*33,43*	*1337*
			Сметная прибыль			*76,97*	*3079*
190	121	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	126,100	358,86	45252
			Накладные расходы			*47,60*	*6003*
			Сметная прибыль			*26,58*	*3352*
191	122	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2. Установка	т стальных элементов	0,159	506195,89	80406
			Накладные расходы			*44393,64*	*7052*
			Сметная прибыль			*37495,99*	*5956*
192	123	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые,А-1,2. Установка	т стальных элементов	0,049	354895,12	17205
			Накладные расходы			*121323,85*	*5882*
			Сметная прибыль			*26288,53*	*1274*
193	124	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049	164645,19	7982
			Накладные расходы			*5297,46*	*257*
			Сметная прибыль			*12195,94*	*591*
194	125	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	427210,38	1661
			Накладные расходы			*13745,51*	*53*
			Сметная прибыль			*31645,21*	*123*
195	126	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,000	10645,12	21290
			Накладные расходы			*3646,93*	*7294*
			Сметная прибыль			*788,53*	*1577*
196	127	21-070203-0310 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,стропила	м3	0,150	23015,07	3452
			Накладные расходы			*740,51*	*111*
			Сметная прибыль			*1704,82*	*256*

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
197	128	21-070203-0310 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель	м3	0,134	23015,07	3084
			Накладные расходы			*740,51*	*99*
			Сметная прибыль			*1704,82*	*228*
198	129	21-070201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,110	27343,86	3008
			Накладные расходы			*879,79*	*97*
			Сметная прибыль			*2025,47*	*223*
199	130	21-070203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,накладка	м3	0,036	29128,79	1049
			Накладные расходы			*937,22*	*34*
			Сметная прибыль			*2157,69*	*78*
200	131	21-070201-0304 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,опорный брус,бобышка	м3	0,014	27090,50	379
			Накладные расходы			*871,64*	*12*
			Сметная прибыль			*2006,70*	*28*
201	132	21-070203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,подшивка из досок	м3	0,086	29128,79	2505
			Накладные расходы			*937,22*	*81*
			Сметная прибыль			*2157,69*	*186*
202	133	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,620	6538,69	75980
			Накладные расходы			*952,90*	*11073*
			Сметная прибыль			*484,35*	*5628*
203	134	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,420	7307,07	3069
			Накладные расходы			*655,04*	*275*
			Сметная прибыль			*541,26*	*227*
204	135	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,620	256,26	2978
			Накладные расходы			*24,17*	*281*
			Сметная прибыль			*18,98*	*221*
205	136	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,500	8141,43	4071

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*261,95*	*131*
			Сметная прибыль			*603,07*	*302*
206	137	11-150501-0103 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,500	1535,72	768
			Накладные расходы			*153,70*	*77*
			Сметная прибыль			*113,76*	*57*
207	138	11-150403-0305 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,890	2162,99	4088
			Накладные расходы			*705,43*	*1333*
			Сметная прибыль			*160,22*	*303*
208	139	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./фартук/ из листовой оцинкованной стали	м2	9,300	3461,95	32196
			Накладные расходы			*586,62*	*5456*
			Сметная прибыль			*256,44*	*2385*
209	140	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	4,000	314,16	1257
			Накладные расходы			*10,11*	*40*
			Сметная прибыль			*23,27*	*93*
210	141	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	556,92	2228
			Накладные расходы			*17,92*	*72*
			Сметная прибыль			*41,25*	*165*
211	142	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2,000	881,05	1762
			Накладные расходы			*28,35*	*57*
			Сметная прибыль			*65,26*	*131*
212	177	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича под МИ-1. Сверление электроперфоратором	отверстие	4,000	74,25	297
			Накладные расходы			*26,76*	*107*
			Сметная прибыль			*5,50*	*22*
213	178	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	4,000	142,83	571
			Накладные расходы			*51,48*	*206*
			Сметная прибыль			*10,58*	*42*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
214	188	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	34,093	81,68	2785
			Накладные расходы			*2,63*	*90*
			Сметная прибыль			*6,05*	*206*
215	189	41-020101-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	34,093	420,33	14330
			Накладные расходы			*13,52*	*461*
			Сметная прибыль			*31,14*	*1062*
			Раздел: УЧЕБНЫЙ БЛОК. Ремонтные работы				
216	1	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	150,000	74,25	11138
			Накладные расходы			*26,76*	*4015*
			Сметная прибыль			*5,50*	*825*
217	2	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	150,000	142,83	21424
			Накладные расходы			*51,48*	*7722*
			Сметная прибыль			*10,58*	*1587*
218	3	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,081	433371,67	35103
			Накладные расходы			*140097,30*	*11348*
			Сметная прибыль			*32101,61*	*2600*
219	4	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081	178019,30	14420
			Накладные расходы			*5727,78*	*464*
			Сметная прибыль			*13186,61*	*1068*
220	5	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	108,000	2577,95	278418
			Накладные расходы			*677,14*	*73131*
			Сметная прибыль			*190,96*	*20624*
221	6	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,280	225858,52	63173
			Накладные расходы			*7267,01*	*2033*
			Сметная прибыль			*16730,26*	*4679*
222	17	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,541	2950,57	7497
			Накладные расходы			*1017,18*	*2585*

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*218,56*	*555*
223	18	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,541	43324,14	110087
			Накладные расходы			*1393,96*	*3542*
			Сметная прибыль			*3209,20*	*8155*
224	19	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1,000	4556,31	4556
			Накладные расходы			*146,60*	*147*
			Сметная прибыль			*337,50*	*338*
225	20	21-090404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	3010,59	3011
			Накладные расходы			*96,87*	*97*
			Сметная прибыль			*223,01*	*223*
226	21	11-090403-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные стальные с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж/Фрамуги/	т конструкций	0,013	242211,54	3129
			Накладные расходы			*62857,61*	*812*
			Сметная прибыль			*17941,60*	*232*
227	22	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,013	451966,94	5839
			Накладные расходы			*14542,05*	*188*
			Сметная прибыль			*33479,03*	*433*
228	23	11-150503-0302 РСНБ РК 2015	Переплеты металлические . Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами площадью до 1 м2	м2 стеклопакетов	0,820	10336,73	8476
			Накладные расходы			*991,19*	*813*
			Сметная прибыль			*765,68*	*628*
229	24	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	2,147	4375,47	9395
			Накладные расходы			*871,15*	*1871*
			Сметная прибыль			*324,11*	*696*
230	25	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	2,147	22717,53	48779
			Накладные расходы			*730,94*	*1569*
			Сметная прибыль			*1682,78*	*3613*
231	26	21-090205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2,500	1087,61	2719
			Накладные расходы			*34,99*	*87*

...ер по порядку	...позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***80,56***	***201***
232	**27**	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**5,084**	**2950,57**	**14999**
			Накладные расходы			***1017,18***	***5171***
			Сметная прибыль			***218,56***	***1111***
233	**28**	**21-090402-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,173**	**43324,14**	**137446**
			Накладные расходы			***1393,96***	***4422***
			Сметная прибыль			***3209,20***	***10181***
234	**29**	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,911**	**39994,18**	**76429**
			Накладные расходы			***1286,81***	***2459***
			Сметная прибыль			***2962,53***	***5661***
235	**30**	**21-090404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**2,000**	**4556,31**	**9113**
			Накладные расходы			***146,60***	***293***
			Сметная прибыль			***337,50***	***675***
236	**31**	**21-090404-0306 РСНБ РК 2015**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,000**	**3010,59**	**6021**
			Накладные расходы			***96,87***	***194***
			Сметная прибыль			***223,01***	***446***
237	**32**	**11-100402-0702 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**21,360**	**3466,52**	**74045**
			Накладные расходы			***908,23***	***19400***
			Сметная прибыль			***256,78***	***5485***
238	**33**	**22-030201-0105 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**95,906**	**487,29**	**46735**
			Накладные расходы			***15,68***	***1504***
			Сметная прибыль			***36,10***	***3462***
239	**34**	**21-110101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,880**	**13747,95**	**12099**
			Накладные расходы			***442,34***	***389***
			Сметная прибыль			***1018,37***	***896***
240	**35**	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**1,911**	**2950,57**	**5639**
			Накладные расходы			***1017,18***	***1944***
			Сметная прибыль			***218,56***	***418***

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
241	36	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,911	39994,18	76429
			Накладные расходы			*1286,81*	*2459*
			Сметная прибыль			*2962,53*	*5661*
242	37	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1,000	4556,31	4556
			Накладные расходы			*146,60*	*147*
			Сметная прибыль			*337,50*	*338*
243	38	21-090404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	3010,59	3011
			Накладные расходы			*96,87*	*97*
			Сметная прибыль			*223,01*	*223*
244	39	11-090403-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные стальные с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж/Фрамуги/	т конструкций	0,010	242211,54	2354
			Накладные расходы			*62857,61*	*611*
			Сметная прибыль			*17941,60*	*174*
245	40	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,010	451966,94	4393
			Накладные расходы			*14542,05*	*141*
			Сметная прибыль			*33479,03*	*325*
246	41	11-150503-0302 РСНБ РК 2015	Переплеты металлические . Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами площадью до 1 м2	м2 стеклопакетов	0,620	10336,73	6409
			Накладные расходы			*991,19*	*615*
			Сметная прибыль			*765,68*	*475*
247	42	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	1,890	2950,57	5577
			Накладные расходы			*1017,18*	*1922*
			Сметная прибыль			*218,56*	*413*
248	43	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,890	39994,18	75589
			Накладные расходы			*1286,81*	*2432*
			Сметная прибыль			*2962,53*	*5599*
249	44	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1,000	4556,31	4556
			Накладные расходы			*146,60*	*147*
			Сметная прибыль			*337,50*	*338*
250	69	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3067,610	517,18	1586510

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***146,70***	***450012***
			Сметная прибыль			***38,31***	***117519***
251	**70**	**11-150108-1605 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом**	**м2**	**182,510**	**11346,03**	**2070764**
			Накладные расходы			***3367,97***	***614688***
			Сметная прибыль			***840,45***	***153390***
252	**75**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**4906,983**	**714,60**	**3506523**
			Накладные расходы			***218,10***	***1070234***
			Сметная прибыль			***52,93***	***259742***
253	**80**	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1009,950**	**898,86**	**907799**
			Накладные расходы			***265,56***	***268206***
			Сметная прибыль			***66,58***	***67244***
254	**102**	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,410**	**2166,70**	**18222**
			Накладные расходы			***789,05***	***6636***
			Сметная прибыль			***160,50***	***1350***
255	**103**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,240**	**1336,06**	**5665**
			Накладные расходы			***486,55***	***2063***
			Сметная прибыль			***98,97***	***420***
256	**104**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,640**	**19391,16**	**12410**
			Накладные расходы			***1234,62***	***790***
			Сметная прибыль			***1436,38***	***919***
257	**105**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3,ФМ1-4 из бетона В12,5. Устройство**	**м3**	**3,530**	**26102,38**	**92141**
			Накладные расходы			***2837,70***	***10017***
			Сметная прибыль			***1933,51***	***6825***
258	**106**	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**1,423**	**29798,14**	**42402**
			Накладные расходы			***7763,34***	***11047***
			Сметная прибыль			***2207,27***	***3141***
259	**107**	**11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,423**	**3921,30**	**5580**
			Накладные расходы			***1104,10***	***1571***

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*290,47*	*413*
260	108	21-060801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,437	407007,19	584947
			Накладные расходы			*13095,47*	*18821*
			Сметная прибыль			*30148,68*	*43329*
261	109	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм из бетона В20. Устройство	м2	3,656	1039,75	3801
			Накладные расходы			*219,30*	*802*
			Сметная прибыль			*77,02*	*282*
262	110	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,382	53399,45	20396
			Накладные расходы			*16744,24*	*6395*
			Сметная прибыль			*3955,51*	*1511*
263	111	21-050301-0107 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,382	177000,33	67606
			Накладные расходы			*5694,99*	*2175*
			Сметная прибыль			*13111,14*	*5008*
264	112	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	128,000	198,07	25353
			Накладные расходы			*73,24*	*9375*
			Сметная прибыль			*14,67*	*1878*
265	113	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,016	427210,38	6644
			Накладные расходы			*13745,51*	*214*
			Сметная прибыль			*31645,21*	*492*
266	114	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,МБ-1,2,3. Монтаж	т конструкций	0,278	38440,65	10680
			Накладные расходы			*10203,20*	*2835*
			Сметная прибыль			*2847,46*	*791*
267	115	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,278	16872,39	4688
			Накладные расходы			*4669,52*	*1297*
			Сметная прибыль			*1249,81*	*347*
268	116	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,281	369178,03	103598
			Накладные расходы			*11878,31*	*3333*
			Сметная прибыль			*27346,52*	*7674*
269	117	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры К-1,2. Монтаж	т конструкций	0,305	88201,23	26940

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***23521,15***	***7184***
			Сметная прибыль			***6533,42***	***1996***
270	**118**	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**0,305**	**272475,62**	**83225**
			Накладные расходы			***8766,91***	***2678***
			Сметная прибыль			***20183,38***	***6165***
271	**119**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,025**	**262626,89**	**6597**
			Накладные расходы			***34541,71***	***868***
			Сметная прибыль			***19453,84***	***489***
272	**120**	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**4,000**	**198,07**	**792**
			Накладные расходы			***73,24***	***293***
			Сметная прибыль			***14,67***	***59***
273	**121**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,001**	**427210,38**	**316**
			Накладные расходы			***13745,51***	***10***
			Сметная прибыль			***31645,21***	***23***
274	**122**	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали,ПМ-1,2. Монтаж**	**т конструкций**	**0,453**	**94414,72**	**42787**
			Накладные расходы			***27178,88***	***12317***
			Сметная прибыль			***6993,68***	***3169***
275	**123**	**21-050110-0103 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77**	**т**	**0,453**	**203990,29**	**92445**
			Накладные расходы			***6563,39***	***2974***
			Сметная прибыль			***15110,39***	***6848***
276	**124**	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015**	**Проступи из листовой, рифленой, просечной и круглой стали,П-1. Монтаж**	**т конструкций**	**0,145**	**94414,72**	**13650**
			Накладные расходы			***27178,88***	***3929***
			Сметная прибыль			***6993,68***	***1011***
277	**125**	**21-050110-0103 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77**	**т**	**0,095**	**203990,29**	**19349**
			Накладные расходы			***6563,39***	***623***
			Сметная прибыль			***15110,39***	***1433***
278	**126**	**21-050201-0124 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,002**	**193304,02**	**437**
			Накладные расходы			***6219,56***	***14***
			Сметная прибыль			***14318,82***	***32***

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
279	127	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м,Св-1. Монтаж	т конструкций	0,083	114767,93	9517
			Накладные расходы			*36898,05*	*3060*
			Сметная прибыль			*8501,33*	*705*
280	128	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,083	16872,39	1399
			Накладные расходы			*4669,52*	*387*
			Сметная прибыль			*1249,81*	*104*
281	129	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,084	369178,03	30918
			Накладные расходы			*11878,31*	*995*
			Сметная прибыль			*27346,52*	*2290*
282	130	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,006	97936,06	595
			Накладные расходы			*31257,86*	*190*
			Сметная прибыль			*7254,52*	*44*
283	131	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,006	193304,02	1175
			Накладные расходы			*6219,56*	*38*
			Сметная прибыль			*14318,82*	*87*
284	132	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	90,180	158,12	14259
			Накладные расходы			*26,56*	*2395*
			Сметная прибыль			*11,71*	*1056*
285	133	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	19,030	1622,57	30878
			Накладные расходы			*408,32*	*7770*
			Сметная прибыль			*120,19*	*2287*
286	134	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,239	335607,77	80216
			Накладные расходы			*10798,19*	*2581*
			Сметная прибыль			*24859,83*	*5942*
287	135	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,931	1118,29	7751
			Накладные расходы			*353,91*	*2453*
			Сметная прибыль			*82,84*	*574*

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
288	136	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,410	2166,70	18222
			Накладные расходы			*789,05*	*6636*
			Сметная прибыль			*160,50*	*1350*
289	137	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,240	1336,06	5665
			Накладные расходы			*486,55*	*2063*
			Сметная прибыль			*98,97*	*420*
290	138	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,640	19391,16	12410
			Накладные расходы			*1234,62*	*790*
			Сметная прибыль			*1436,38*	*919*
291	139	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3,ФМ1-4 из бетона В12,5. Устройство	м3	3,530	26102,38	92141
			Накладные расходы			*2837,70*	*10017*
			Сметная прибыль			*1933,51*	*6825*
292	140	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,423	29798,14	42402
			Накладные расходы			*7763,34*	*11047*
			Сметная прибыль			*2207,27*	*3141*
293	141	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,423	3921,30	5580
			Накладные расходы			*1104,10*	*1571*
			Сметная прибыль			*290,47*	*413*
294	142	21-060801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,437	407007,19	584947
			Накладные расходы			*13095,47*	*18821*
			Сметная прибыль			*30148,68*	*43329*
295	143	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм из бетона В20. Устройство	м2	3,656	1039,75	3801
			Накладные расходы			*219,30*	*802*
			Сметная прибыль			*77,02*	*282*
296	144	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,382	53399,45	20396
			Накладные расходы			*16744,24*	*6395*
			Сметная прибыль			*3955,51*	*1511*

					Выполнено работ		
	Позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
297	145	21-050301-0107 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,382	177000,33	67606
			Накладные расходы			*5694,99*	*2175*
			Сметная прибыль			*13111,14*	*5008*
298	146	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	128,000	198,07	25353
			Накладные расходы			*73,24*	*9375*
			Сметная прибыль			*14,67*	*1878*
299	147	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,016	427210,38	6644
			Накладные расходы			*13745,51*	*214*
			Сметная прибыль			*31645,21*	*492*
300	148	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,МБ-1,2,3. Монтаж	т конструкций	0,278	38440,65	10680
			Накладные расходы			*10203,20*	*2835*
			Сметная прибыль			*2847,46*	*791*
301	149	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,278	16872,39	4688
			Накладные расходы			*4669,52*	*1297*
			Сметная прибыль			*1249,81*	*347*
302	150	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,281	369178,03	103598
			Накладные расходы			*11878,31*	*3333*
			Сметная прибыль			*27346,52*	*7674*
303	151	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры К-1,2. Монтаж	т конструкций	0,305	88201,23	26940
			Накладные расходы			*23521,15*	*7184*
			Сметная прибыль			*6533,42*	*1996*
304	152	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,305	272475,62	83225
			Накладные расходы			*8766,91*	*2678*
			Сметная прибыль			*20183,38*	*6165*
305	153	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,025	262626,89	6597
			Накладные расходы			*34541,71*	*868*
			Сметная прибыль			*19453,84*	*489*
306	154	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4,000	198,07	792
			Накладные расходы			*73,24*	*293*
			Сметная прибыль			*14,67*	*59*

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
307	155	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001	427210,38	316
			Накладные расходы			*13745,51*	*10*
			Сметная прибыль			*31645,21*	*23*
308	156	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали,ПМ-1,2. Монтаж	т конструкций	0,453	94414,72	42787
			Накладные расходы			*27178,88*	*12317*
			Сметная прибыль			*6993,68*	*3169*
309	157	21-050110-0103 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,453	203990,29	92445
			Накладные расходы			*6563,39*	*2974*
			Сметная прибыль			*15110,39*	*6848*
310	158	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Проступи из листовой, рифленой, просечной и круглой стали,П-1. Монтаж	т конструкций	0,145	94414,72	13650
			Накладные расходы			*27178,88*	*3929*
			Сметная прибыль			*6993,68*	*1011*
311	159	21-050110-0103 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,095	203990,29	19349
			Накладные расходы			*6563,39*	*623*
			Сметная прибыль			*15110,39*	*1433*
312	160	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,002	193304,02	437
			Накладные расходы			*6219,56*	*14*
			Сметная прибыль			*14318,82*	*32*
313	161	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м,Св-1. Монтаж	т конструкций	0,083	114767,93	9517
			Накладные расходы			*36898,05*	*3060*
			Сметная прибыль			*8501,33*	*705*
314	162	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,083	16872,39	1399
			Накладные расходы			*4669,52*	*387*
			Сметная прибыль			*1249,81*	*104*
315	163	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,084	369178,03	30918
			Накладные расходы			*11878,31*	*995*
			Сметная прибыль			*27346,52*	*2290*
316	164	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,006	97936,06	595

Порядковый номер	Позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*31257,86*	*190*
			Сметная прибыль			*7254,52*	*44*
317	165	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,006	193304,02	1175
			Накладные расходы			*6219,56*	*38*
			Сметная прибыль			*14318,82*	*87*
318	166	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	90,180	158,12	14259
			Накладные расходы			*26,56*	*2395*
			Сметная прибыль			*11,71*	*1056*
319	167	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	24,820	1622,57	40272
			Накладные расходы			*408,32*	*10135*
			Сметная прибыль			*120,19*	*2983*
320	168	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,312	335607,77	104622
			Накладные расходы			*10798,19*	*3366*
			Сметная прибыль			*24859,83*	*7750*
321	169	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,040	1118,29	10110
			Накладные расходы			*353,91*	*3200*
			Сметная прибыль			*82,84*	*749*
322	184	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероида	м2 изолируемой поверхности	100,000	720,43	72043
			Накладные расходы			*108,29*	*10829*
			Сметная прибыль			*53,37*	*5337*
323	185	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	285,300	984,29	280818
			Накладные расходы			*256,25*	*73109*
			Сметная прибыль			*72,91*	*20801*
324	186	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	44,084	31062,01	1369338
			Накладные расходы			*999,42*	*44058*
			Сметная прибыль			*2300,89*	*101432*
325	187	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 30мм из раствора М100. Устройство	м2 стяжки	422,000	815,65	344202

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***146,16***	***61681***
			Сметная прибыль			***60,42***	***25496***
326	**188**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**422,000**	**308,10**	**130018**
			Накладные расходы			***18,62***	***7858***
			Сметная прибыль			***22,82***	***9631***
327	**217**	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**8,000**	**10645,12**	**85161**
			Накладные расходы			***3646,93***	***29175***
			Сметная прибыль			***788,53***	***6308***
328	**218**	**21-070203-0305 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,прогон,диагональная нога**	**м3**	**0,416**	**29128,79**	**12118**
			Накладные расходы			***937,22***	***390***
			Сметная прибыль			***2157,69***	***898***
329	**219**	**21-070201-0301 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,стойка,стропильная нога**	**м3**	**0,156**	**27343,86**	**4266**
			Накладные расходы			***879,79***	***137***
			Сметная прибыль			***2025,47***	***316***
330	**220**	**21-070203-0304 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка**	**м3**	**0,180**	**29128,79**	**5243**
			Накладные расходы			***937,22***	***169***
			Сметная прибыль			***2157,69***	***388***
331	**221**	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**27,600**	**4370,05**	**120613**
			Накладные расходы			***883,12***	***24374***
			Сметная прибыль			***323,71***	***8934***
332	**222**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,752**	**7307,07**	**5495**
			Накладные расходы			***655,04***	***493***
			Сметная прибыль			***541,26***	***407***
333	**223**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**32,600**	**720,43**	**23486**
			Накладные расходы			***108,29***	***3530***
			Сметная прибыль			***53,37***	***1740***

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
334	224	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,841	8141,43	39411
			Накладные расходы			*261,95*	*1268*
			Сметная прибыль			*603,07*	*2919*
335	225	11-150501-0103 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,600	1816,43	2906
			Накладные расходы			*162,73*	*260*
			Сметная прибыль			*134,55*	*215*
336	226	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8,000	479,29	3834
			Накладные расходы			*15,42*	*123*
			Сметная прибыль			*35,50*	*284*
337	227	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8,000	556,92	4455
			Накладные расходы			*17,92*	*143*
			Сметная прибыль			*41,25*	*330*
338	228	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4,000	4556,31	18225
			Накладные расходы			*146,60*	*586*
			Сметная прибыль			*337,50*	*1350*
339	256	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	458,000	984,29	450805
			Накладные расходы			*256,25*	*117365*
			Сметная прибыль			*72,91*	*33393*
340	257	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	70,761	31062,01	2197979
			Накладные расходы			*999,42*	*70720*
			Сметная прибыль			*2300,89*	*162813*
341	258	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 30мм из раствора М100. Устройство	м2 стяжки	458,000	815,65	373566
			Накладные расходы			*146,16*	*66943*
			Сметная прибыль			*60,42*	*27672*
342	259	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	458,000	308,10	141109
			Накладные расходы			*18,62*	*8529*

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***22,82***	***10453***
343	**286**	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**8,000**	**10645,12**	**85161**
			Накладные расходы			***3646,93***	***29175***
			Сметная прибыль			***788,53***	***6308***
344	**287**	**21-070203-0305 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,прогон,диагональная нога**	**м3**	**0,416**	**29128,79**	**12118**
			Накладные расходы			***937,22***	***390***
			Сметная прибыль			***2157,69***	***898***
345	**288**	**21-070201-0301 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,стойка,стропильная нога**	**м3**	**0,156**	**27343,86**	**4266**
			Накладные расходы			***879,79***	***137***
			Сметная прибыль			***2025,47***	***316***
346	**289**	**21-070203-0304 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка**	**м3**	**0,180**	**29128,79**	**5243**
			Накладные расходы			***937,22***	***169***
			Сметная прибыль			***2157,69***	***388***
347	**290**	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**27,600**	**4370,05**	**120613**
			Накладные расходы			***883,12***	***24374***
			Сметная прибыль			***323,71***	***8934***
348	**291**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,752**	**7307,07**	**5495**
			Накладные расходы			***655,04***	***493***
			Сметная прибыль			***541,26***	***407***
349	**292**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**32,600**	**720,43**	**23486**
			Накладные расходы			***108,29***	***3530***
			Сметная прибыль			***53,37***	***1740***
350	**293**	**21-090101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**4,841**	**8141,43**	**39411**
			Накладные расходы			***261,95***	***1268***
			Сметная прибыль			***603,07***	***2919***

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
351	294	11-150501-0103 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,600	1816,43	2906
			Накладные расходы			*162,73*	*260*
			Сметная прибыль			*134,55*	*215*
352	295	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8,000	479,29	3834
			Накладные расходы			*15,42*	*123*
			Сметная прибыль			*35,50*	*284*
353	296	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8,000	556,92	4455
			Накладные расходы			*17,92*	*143*
			Сметная прибыль			*41,25*	*330*
354	297	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4,000	4556,31	18225
			Накладные расходы			*146,60*	*586*
			Сметная прибыль			*337,50*	*1350*
355	302	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	544,300	984,29	535749
			Накладные расходы			*256,25*	*139479*
			Сметная прибыль			*72,91*	*39685*
356	303	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	84,100	31062,01	2612300
			Накладные расходы			*999,42*	*84051*
			Сметная прибыль			*2300,89*	*193504*
357	304	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 30мм из раствора М100. Устройство	м2 стяжки	544,333	815,65	443983
			Накладные расходы			*146,16*	*79562*
			Сметная прибыль			*60,42*	*32888*
358	305	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	544,333	308,10	167708
			Накладные расходы			*18,62*	*10136*
			Сметная прибыль			*22,82*	*12423*
359	324	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,134	7307,07	8286
			Накладные расходы			*655,04*	*743*

Страниц - 52

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*541,26*	*614*
360	325	11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	65,840	1034,06	68083
			Накладные расходы			*302,01*	*19884*
			Сметная прибыль			*76,60*	*5043*
361	326	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1,2,3. Установка	т стальных элементов	0,202	506195,89	102262
			Накладные расходы			*44393,64*	*8968*
			Сметная прибыль			*37495,99*	*7575*
362	327	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные,МС1-3. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,859	79,06	463
			Накладные расходы			*13,28*	*78*
			Сметная прибыль			*5,86*	*34*
363	328	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	677,000	1039,05	703435
			Накладные расходы			*33,43*	*22633*
			Сметная прибыль			*76,97*	*52106*
364	329	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35,380	1379,31	48800
			Накладные расходы			*44,38*	*1570*
			Сметная прибыль			*102,17*	*3615*
365	330	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	156,000	1119,43	174631
			Накладные расходы			*36,02*	*5619*
			Сметная прибыль			*82,92*	*12936*
366	331	21-100102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2,000	377,07	754
			Накладные расходы			*12,13*	*24*
			Сметная прибыль			*27,93*	*56*
367	332	21-100102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2,000	1706,85	3414
			Накладные расходы			*54,92*	*110*
			Сметная прибыль			*126,43*	*253*
368	333	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,000	3461,95	13848
			Накладные расходы			*586,62*	*2346*
			Сметная прибыль			*256,44*	*1026*
369	334	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4,000	10645,12	42580

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***3646,93***	***14588***
			Сметная прибыль			***788,53***	***3154***
370	**335**	**21-070203-0305 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,прогон,диагональная нога**	**м3**	**0,208**	**29128,79**	**6059**
			Накладные расходы			***937,22***	***195***
			Сметная прибыль			***2157,69***	***449***
371	**336**	**21-070201-0301 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,стойка,стропильная нога**	**м3**	**0,078**	**27343,86**	**2133**
			Накладные расходы			***879,79***	***69***
			Сметная прибыль			***2025,47***	***158***
372	**337**	**21-070203-0304 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка**	**м3**	**0,090**	**29128,79**	**2622**
			Накладные расходы			***937,22***	***84***
			Сметная прибыль			***2157,69***	***194***
373	**338**	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**13,800**	**4370,05**	**60307**
			Накладные расходы			***883,12***	***12187***
			Сметная прибыль			***323,71***	***4467***
374	**339**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,376**	**7307,07**	**2747**
			Накладные расходы			***655,04***	***246***
			Сметная прибыль			***541,26***	***204***
375	**340**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,300**	**720,43**	**11743**
			Накладные расходы			***108,29***	***1765***
			Сметная прибыль			***53,37***	***870***
376	**341**	**21-090101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**2,420**	**8141,43**	**19706**
			Накладные расходы			***261,95***	***634***
			Сметная прибыль			***603,07***	***1460***
377	**342**	**11-150501-0103 РСНБ РК 2015**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**0,800**	**1816,43**	**1453**
			Накладные расходы			***162,73***	***130***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*134,55*	*108*
378	343	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,000	479,29	1917
			Накладные расходы			*15,42*	*62*
			Сметная прибыль			*35,50*	*142*
379	344	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	4,000	556,92	2228
			Накладные расходы			*17,92*	*72*
			Сметная прибыль			*41,25*	*165*
380	345	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2,000	4556,31	9113
			Накладные расходы			*146,60*	*293*
			Сметная прибыль			*337,50*	*675*
381	356	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	623,300	984,29	613508
			Накладные расходы			*256,25*	*159723*
			Сметная прибыль			*72,91*	*45445*
382	357	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	96,305	31062,01	2991427
			Накладные расходы			*999,42*	*96249*
			Сметная прибыль			*2300,89*	*221587*
383	358	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 30мм из раствора М100. Устройство	м2 стяжки	623,333	815,65	508419
			Накладные расходы			*146,16*	*91109*
			Сметная прибыль			*60,42*	*37661*
384	359	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	623,333	308,10	192048
			Накладные расходы			*18,62*	*11608*
			Сметная прибыль			*22,82*	*14226*
385	368	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	623,400	120,64	75209
			Накладные расходы			*39,94*	*24898*
			Сметная прибыль			*8,94*	*5571*
386	369	21-130803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001/ТАК/	м2	685,740	1015,72	696519
			Накладные расходы			*32,68*	*22411*
			Сметная прибыль			*75,24*	*51594*

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
387	370	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	800,000	6576,27	5261019
			Накладные расходы			*1067,60*	*854077*
			Сметная прибыль			*487,13*	*389705*
388	371	21-070203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	9,172	23015,07	211094
			Накладные расходы			*740,51*	*6792*
			Сметная прибыль			*1704,82*	*15637*
389	372	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	800,000	256,26	205012
			Накладные расходы			*24,17*	*19336*
			Сметная прибыль			*18,98*	*15186*
390	373	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство подшивки из досок	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	69,200	2246,07	155428
			Накладные расходы			*816,76*	*56520*
			Сметная прибыль			*166,38*	*11513*
391	374	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,730	35242,50	60970
			Накладные расходы			*1133,93*	*1962*
			Сметная прибыль			*2610,56*	*4516*
392	375	21-070203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	м3	1,224	36662,23	44875
			Накладные расходы			*1179,61*	*1444*
			Сметная прибыль			*2715,72*	*3324*
393	376	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,224	7307,07	8944
			Накладные расходы			*655,04*	*802*
			Сметная прибыль			*541,26*	*663*
394	377	11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	69,200	1034,06	71557
			Накладные расходы			*302,01*	*20899*
			Сметная прибыль			*76,60*	*5301*

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
395	378	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1,2,3. Установка	т стальных элементов	0,240	506195,89	121649
			Накладные расходы			*44393,64*	*10669*
			Сметная прибыль			*37495,99*	*9011*
396	379	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные,МС1-3. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,969	79,06	551
			Накладные расходы			*13,28*	*93*
			Сметная прибыль			*5,86*	*41*
397	380	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	133,000	1039,05	138193
			Накладные расходы			*33,43*	*4446*
			Сметная прибыль			*76,97*	*10237*
398	381	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42,000	1379,31	57931
			Накладные расходы			*44,38*	*1864*
			Сметная прибыль			*102,17*	*4291*
399	382	21-100102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	156,000	1119,43	174631
			Накладные расходы			*36,02*	*5619*
			Сметная прибыль			*82,92*	*12936*
400	383	21-100102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2,000	377,07	754
			Накладные расходы			*12,13*	*24*
			Сметная прибыль			*27,93*	*56*
401	384	21-100102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2,000	1706,85	3414
			Накладные расходы			*54,92*	*110*
			Сметная прибыль			*126,43*	*253*
402	385	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,450	3461,95	22330
			Накладные расходы			*586,62*	*3784*
			Сметная прибыль			*256,44*	*1654*
403	386	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8,000	10645,12	85161
			Накладные расходы			*3646,93*	*29175*
			Сметная прибыль			*788,53*	*6308*
404	387	21-070203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,прогон,диагональная нога	м3	0,416	29128,79	12118
			Накладные расходы			*937,22*	*390*

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2157,69*	*898*
405	388	21-070201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,стойка,стропильная нога	м3	0,156	27343,86	4266
			Накладные расходы			*879,79*	*137*
			Сметная прибыль			*2025,47*	*316*
406	389	21-070203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,180	29128,79	5243
			Накладные расходы			*937,22*	*169*
			Сметная прибыль			*2157,69*	*388*
407	390	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	27,600	4370,05	120613
			Накладные расходы			*883,12*	*24374*
			Сметная прибыль			*323,71*	*8934*
408	391	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,752	7307,07	5495
			Накладные расходы			*655,04*	*493*
			Сметная прибыль			*541,26*	*407*
409	392	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,600	720,43	23486
			Накладные расходы			*108,29*	*3530*
			Сметная прибыль			*53,37*	*1740*
410	393	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,841	8141,43	39411
			Накладные расходы			*261,95*	*1268*
			Сметная прибыль			*603,07*	*2919*
411	394	11-150501-0103 РСНБ РК 2015	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,600	1816,43	2906
			Накладные расходы			*162,73*	*260*
			Сметная прибыль			*134,55*	*215*
412	395	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8,000	479,29	3834
			Накладные расходы			*15,42*	*123*
			Сметная прибыль			*35,50*	*284*

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр форм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
413	396	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	8,000	556,92	4455
			Накладные расходы			*17,92*	*143*
			Сметная прибыль			*41,25*	*330*
414	397	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4,000	4556,31	18225
			Накладные расходы			*146,60*	*586*
			Сметная прибыль			*337,50*	*1350*
415	419	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	15,108	81,68	1234
			Накладные расходы			*2,63*	*40*
			Сметная прибыль			*6,05*	*91*
416	420	41-020101-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	15,108	420,33	6350
			Накладные расходы			*13,52*	*204*
			Сметная прибыль			*31,14*	*470*
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.Блок Г				
417	152	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,000	4126,18	20631
			Накладные расходы			*859,15*	*4296*
			Сметная прибыль			*305,64*	*1528*
418	153	23-070204-1414 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 40А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	7735,71	7736
			Накладные расходы			*248,90*	*249*
			Сметная прибыль			*573,02*	*573*
419	154	23-070204-1413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 32А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	5007,91	20032
			Накладные расходы			*161,13*	*645*
			Сметная прибыль			*370,96*	*1484*
420	155	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(20мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	121,000	433,63	52469
			Накладные расходы			*92,90*	*11241*
			Сметная прибыль			*32,12*	*3887*
421	156	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	176,000	543,07	95580
			Накладные расходы			*123,12*	*21668*
			Сметная прибыль			*40,23*	*7080*

		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
422	157	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	121,000	44,60	5396
			Накладные расходы			*1,43*	*174*
			Сметная прибыль			*3,30*	*400*
423	158	23-010504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	164,000	66,33	10878
			Накладные расходы			*2,13*	*350*
			Сметная прибыль			*4,91*	*806*
424	159	23-010504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	12,000	83,48	1002
			Накладные расходы			*2,69*	*32*
			Сметная прибыль			*6,18*	*74*
425	160	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	279,689	277,72	77674
			Накладные расходы			*58,20*	*16277*
			Сметная прибыль			*20,57*	*5754*
426	161	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,121	635522,18	76898
			Накладные расходы			*20447,95*	*2474*
			Сметная прибыль			*47075,72*	*5696*
427	162	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,164	906453,71	148658
			Накладные расходы			*29165,18*	*4783*
			Сметная прибыль			*67144,72*	*11012*
			Раздел: Блок В				
428	132	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12,000	421,43	5057
			Накладные расходы			*122,40*	*1469*
			Сметная прибыль			*31,22*	*375*
429	133	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8,000	421,43	3371
			Накладные расходы			*122,40*	*979*
			Сметная прибыль			*31,22*	*250*
430	134	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,000	224,95	2699
			Накладные расходы			*7,24*	*87*
			Сметная прибыль			*16,66*	*200*

по порядку	по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
431	135	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,000	256,92	2055
			Накладные расходы			*8,27*	*66*
			Сметная прибыль			*19,03*	*152*
432	136	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3,000	1094,35	3283
			Накладные расходы			*290,47*	*871*
			Сметная прибыль			*81,06*	*243*
433	137	23-070218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,000	473,69	1421
			Накладные расходы			*15,24*	*46*
			Сметная прибыль			*35,09*	*105*
434	138	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	22,000	500,59	11013
			Накладные расходы			*143,65*	*3160*
			Сметная прибыль			*37,08*	*816*
435	139	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	22,000	381,24	8387
			Накладные расходы			*12,27*	*270*
			Сметная прибыль			*28,24*	*621*
436	140	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, тип У197 УХЛ3	шт.	100,000	41,36	4136
			Накладные расходы			*1,33*	*133*
			Сметная прибыль			*3,06*	*306*
437	141	23-070202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	45,000	27,40	1233
			Накладные расходы			*0,88*	*40*
			Сметная прибыль			*2,03*	*91*
438	126	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18, ЛД36, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ-36,ЛБ-58	шт.	85,000	335,56	28523
			Накладные расходы			*10,80*	*918*
			Сметная прибыль			*24,86*	*2113*
439	127	23-070104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели HAlf SPirAl 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	3,000	679,12	2037
			Накладные расходы			*21,85*	*66*

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*50,30*	*151*
440	128	23-070104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели F8/T5 L8W,G5 8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	3,000	683,68	2051
			Накладные расходы			*22,00*	*66*
			Сметная прибыль			*50,64*	*152*
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Общежитие №1				
441	55	12-170101-0706 РСНБ РК 2015	Щиты,коробки. Щитки. Демонтаж	шт.	210,000	345,42	72538
			Накладные расходы			*125,62*	*26380*
			Сметная прибыль			*25,59*	*5373*
442	56	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	94,000	77,95	7327
			Накладные расходы			*28,31*	*2661*
			Сметная прибыль			*5,77*	*543*
443	57	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	134,000	71,45	9574
			Накладные расходы			*26,02*	*3487*
			Сметная прибыль			*5,29*	*709*
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.Общежитие №2				
444	53	12-170101-0706 РСНБ РК 2015	Щиты,коробки Щитки. Демонтаж	шт.	210,000	345,42	72538
			Накладные расходы			*125,62*	*26380*
			Сметная прибыль			*25,59*	*5373*
445	54	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	94,000	77,95	7327
			Накладные расходы			*28,31*	*2661*
			Сметная прибыль			*5,77*	*543*
446	55	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	134,000	71,45	9574
			Накладные расходы			*26,02*	*3487*
			Сметная прибыль			*5,29*	*709*
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Общежитие №3				
447	53	12-170101-0706 РСНБ РК 2015	Щиты,коробки. Щитки. Демонтаж	шт.	210,000	345,42	72538
			Накладные расходы			*125,62*	*26380*
			Сметная прибыль			*25,59*	*5373*
448	54	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	94,000	77,95	7327
			Накладные расходы			*28,31*	*2661*

№ по порядку	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5,77*	*543*
449	**55**	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**134,000**	**71,45**	**9574**
			Накладные расходы			*26,02*	*3487*
			Сметная прибыль			*5,29*	*709*
			ИТОГО:				**89448450**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**14277677**
			Сметная прибыль				**6625811**
			Итого с временными		**2,32 %**	**2075204,00**	**91523657**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**	**640666,00**	**92164320**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**97688492**
			Итого с понижающим коэфицентом к=0,9				**87919643**
			Итого с НДС		**12 %**	**10550357**	**98470000**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "Сенім құрылыс сервис"

С. Мырзакулов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.Д. Нариков