ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-960540001004-20191129-59744383
1.1. **Номер учетной системы** 38
2. **Дата выписки** 29.11.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 29.11.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960540001004
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
ТОО "Петропавловкспецкоммунстрой"
7.1 **Доля участия**
8. Адрес места нахождения
150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 48001
9.2. номер 0005431
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ11070G000020N00029
14. БИК KKMFKZ2A
15. Наименование банка РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050240007370
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
17.1 **Доля участия**
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ21070103KSN4814000
22. Код товара, работ, услуг 000000
23. Назначение платежа За выполненные работы по объекту. Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) между ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960540001004
25.2 Наименование ТОО "Петропавловкспецкоммунстрой"
25.3 Адрес отправки 150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050240007370
26.2 Наименование КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 74
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 09.07.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа; водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 40
32.2 дата 29.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За выполненные работы по объекту. Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) между ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)			услуга	1	58 955 217,92	58 955 217,92	0	0	58 955 217,92	12%	7 074 626,15	66 029 844,07			1	
				Всего по счету				**58 955 217,92**			**58 955 217,92**		**7 074 626,15**	**66 029 844,07**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
GT23gal73TAJ1BdGxO7rL1kO4W4pJmSXH+PDKUQgdPY8ymFvZtFmFw82ruDOvUKw
Mmi7+ydP5sfYJ5NryS5ATw==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** Дмитрюк Наталья Анатольевна

Акт приемки выполненных работ №40

по программе 472.004 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)

г. Петропавловск **29 ноября 2019 года**

"Заказчик" КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" в лице руководителя отдела Сабралина С. А. и "Подрядчик" ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" в лице директора Дзюбенко Е. Б. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора №131 от 24 августа 2017 года, за период с 9 июля 2018 года по 29 ноября 2019 года по развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)

1	Объем выполненных работ с начала действия договора, в том числе:	3 556 691 045,08	тенге
2	Объем выполненных работ за период с 7 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года	66 029 844,07	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0,00	
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	66 029 844,07	тенге
3	Сумма перечисленная с начала действия договора в текущем году в том числе:	2 012 704 916,05	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	108 593 485,55	
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	1 904 111 430,50	тенге
4	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора с начала текущего года	0	тенге
	5%- до завершения работ	0	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	0	тенге

Сумма, требуемая к перечислению

по программе 472.004.011.431 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета

66 029 844,07	тенге-		тенге -	0,00	тенге =	66 029 844,07	тенге

Шестьдесят шесть миллионов двадцать девять тысяч восемьсот сорок четыре тенге 07 тиын

Заказчик **Сабралин С. А.**

Подрядчик **Дзюбенко Е. Б.**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"
Наименование строительства и его адрес: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) между ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь № 2 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№74	09.07.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь №2) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 556 691,04508	58 955,21792	3 121 146,127	57 943,968					7 074,62615	66 029,84407

м.п. Заказчик Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик Директор Дзюбенко Е.Б., БИН 960540001004 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора Эксперт технического надзора Муртазин Н.С., ИИН 820711399065, аттестаты KZ15VJE00022431, KZ42VJE00022430, KZ85VJE00022432 2019 года
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-46-59-56

(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Береке-2» в г. Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) между ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)», ул. Ауэзова –Малая-5-я Сенная

(наименование, адрес)

Объект: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Береке-2» в г. Петропавловске СКО (строительство резервирующей перемычки 2Ду 800 мм) между ТМ-1 (ТК-1-10) и ТМ-3 (УН-3-12а)»

(наименование)

Договор подряда № 74 от 09.07.2018 года

Акт приемки выполненных работ № 40

за ноябрь №2 2019 год

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2017 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Тепловые сети								
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
		Надземные тепловые сети								
19	11-240108-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная	0,4294	3036600,74	1160744,98	1303916	498424	625091	1814,87	779
		км труб		1701656,44	357601,41	730691	153554	62,1	334,62	144
		Накладные расходы -		1455730,52		625091				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1278799,13				549116		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		176931,39				75974		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		359386,50		154321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				2083327				
20	23-010402-0317 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 820х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 м	171,1	146165,82 --- -	- --- -	25008974 --- -	- --- -	1025368 --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		5992,80		1025368				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		5992,80				1025368		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12172,69		2082747				
		Сметная стоимость				28117087				
25	11-240108-0225 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка шт.	61	54127,49 --- 30011,69	19992,06 --- 6137,34	3301777 --- 1830713	1219516 --- 374378	1560878 --- 62,1	31,16 --- 5,83	1900 --- 356
		Накладные расходы -		25588,17		1560878				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		22448,55				1369361		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		3139,62				191517		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6377,25		389012				
		Сметная стоимость				5251667				
31	ТОО"ISOPLUS"стр.18	Тройник с шаровым краном для спуска воды, Н-1150 мм Ст 820х10/975-Д250-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 шт	4	1052401,96 --- -	- --- -	4209608 --- -	- --- -	172594 --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		43148,48		172594				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		43148,48				172594		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87644,04		350576				
		Сметная стоимость				4732778				
32	ТОО"КТЗ"стр.14	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 820х10/975-Д50-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 шт	6	287506,57 --- -	- --- -	1725039 --- -	- --- -	70727 --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		11787,77		70727				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		11787,77				70727		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23943,55		143661				
		Сметная стоимость				1939427				
49	11-240108-	Фасонные изделия стальные	2	30599,84	10740,64	61200	21481	30648	19,41	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка		18453,09	3310,93	36906	6622	62,1	3,15	6
		шт.								
		Накладные расходы -		15324,18		30648				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		13515,45				27031		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1808,73				3617		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3673,92		7348				
		Сметная стоимость				99196				
53	11-240108-0221 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	2	12278,24	3556,98	24556	7114	12814	8,21	16
				8015,08	1117,2	16030	2234	62,1	1,1	2
		шт.								
		Накладные расходы -		6407,07		12814				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		5671,15				11342		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		735,92				1472		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1494,82		2990				
		Сметная стоимость				40360				
90	11-240108-0225 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка	2	54127,49	19992,06	108255	39984	51176	31,16	62
				30011,69	6137,34	60023	12275	62,1	5,83	12
		шт.								
		Накладные расходы -		25588,17		51176				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		22448,55				44897		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		3139,62				6279		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6377,25		12755				
		Сметная стоимость				172186				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			35743323	1786519			2797
			Тенге			2674364	549063			520
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4799704	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			338822	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3223427	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2280608	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2001748		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	278860		-
		Сметная прибыль -	Тенге			566425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7646737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3317
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3223427	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30943619	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30943619	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1268688	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2576985	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34789292	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			42436029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3317
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3223427	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			35743323	1786519			2797
			----			---	---			---
			Тенге			2674364	549063			520
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4799704	-	-		-
		Материалы -	Тенге			338822	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3223427	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2280608	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2001748		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	278860		-
		Сметная прибыль -	Тенге			566425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7646737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3317
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3223427	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30943619	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30943619	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1268688	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2576985	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34789292	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			42436029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3317
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3223427	-		-

ОТДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Конструкции железобетонные

Надбавка на водонепроницаемость W4 на бетон учтена в глобальной поправке

Опоры скользящие ОС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Растительный грунт для опоры скользящей ОС				
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)	11	34,7	34,7	382	382	84	-	-
				-	10,14	-	112	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		84				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				66		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		37				
		Сметная стоимость				504				
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)	11	29,18	29,18	321	321	71	-	-
				-	8,53	-	94	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,44		71				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,04				55		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,40				15		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,85		31				
		Сметная стоимость				423				
						Земляные работы для опоры скользящей ОС				
6	11-010102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/пучинистый грунт/	13,6	193,83	181,99	2636	2475	716	0,02	-
				11,72	60,98	159	829	59,1	0,05	1
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		52,68		716				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		42,97				584		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,71				132		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,72		268				
		Сметная стоимость				3621				
7	11-010205-	-Грунты 3 группы. Разработка	0,5	2560,98	-	1280	-	840	3,42	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		2560,98	-	1280	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1680,60		840				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1513,54				757		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		167,06				84		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		339,33		170				
		Сметная стоимость				2290				
8	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ранее разработанный вручную пучинистого грунта/	0,5	137,77	129,34	69	65	19	0,01	-
				8,34	43,34	4	22	59,1	0,04	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		19				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				15		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		7				
		Сметная стоимость				95				
9	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/пучинистого грунта во временный отвал/	26,79	222,96	-	5973	-	245	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9,14		245				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,14				245		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,57		497				
		Сметная стоимость				6715				
10	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	14,1	15,52	13,12	219	185	66	-	-
				2,31	4,23	33	60	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		4,66		66				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,87				55		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		0,79				11		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,61		23				
		Сметная стоимость				307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки вместо пучинистого грунта/	133,45	137,77	129,34	18386	17260	4997	0,01	2
				8,34	43,34	1113	5783	59,1	0,04	5
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		4997				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				4076		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				921		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		1871				
		Сметная стоимость				25254				
12	41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	253,5	113,61	-	28800	-	1181	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4,66		1181				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		4,66				1181		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,46		2398				
		Сметная стоимость				32379				
13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	224,75	661,22	-	148610	-	97522	0,97	218
				661,22	-	148610	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		433,91		97522				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		390,78				87828		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		43,13				9694		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,61		19691				
		Сметная стоимость				265823				
					Опора скользящая ОС (тип-1)					
15	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	7,68	4478,99	1160,89	34399	8916	5854	0,85	7
				619,69	474,46	4759	3644	50,8	0,54	4
		м3 основ								
		Накладные расходы -		762,26		5854				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		555,83				4269		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		206,43				1585		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		419,30		3220				
		Сметная стоимость				43473				
16	11-060101-	-Подготовка бетонная.	1,16	24493,47	646,38	28412	750	1807	1,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015	Устройство		940,03	155,8	1090	181	48,5	0,18	-
		м3								
		Накладные расходы -		1557,50		1807				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		531,48				617		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1026,02				1190		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2084,08		2418				
		Сметная стоимость				32636				
17	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	10,4	29009,82	418,04	301702	4348	29174	4,05	42
				3056,62	143,67	31789	1494	48,5	0,15	2
		м3								
		Накладные расходы -		2805,18		29174				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1552,14				16142		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1253,04				13032		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2545,20		26470				
		Сметная стоимость				357346				
18	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,093	13806,12	682,68	1284	63	665	16,88	2
				12848,04	195,94	1195	18	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		7151,76		665				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6326,33				588		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		825,43				77		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1676,63		156				
		Сметная стоимость				2105				
19	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,093	167296,58	-	15559	-	638	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6859,16		638				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6859,16				638		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13932,46		1296				
		Сметная стоимость				17493				
20	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-1,МН155-3/	0,62	202075,1	852,46	125287	529	19963	58	36
				47011,9	353,35	29147	219	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		32199,08		19963				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		22972,15				14243		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9226,94				5721		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18741,93		11620				
		Сметная стоимость				156870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	13,2	728,07	11,39	9611	150	1663	0,21	3
				180,14	1,72	2378	23	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,02		1663				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		92,38				1219		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		33,64				444		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,33		902				
		Сметная стоимость				12176				
					Опоры неподвижные ==========					
					Растительный грунт для опор неподвижных					
29	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)	23,4	34,7	34,7	812	812	179	-	-
				-	10,14	-	237	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		179				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				140		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				39		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		79				
		Сметная стоимость				1071				
30	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)	23,4	29,18	29,18	683	683	151	-	-
				-	8,53	-	200	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,44		151				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,04				118		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,40				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,85		67				
		Сметная стоимость				900				
					Земляные работы для опор неподвижных					
39	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	116,52	137,77	129,34	16053	15070	4363	0,01	2
				8,34	43,34	972	5050	59,1	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки вместо пучинистого грунта/								
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		4363				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				3559		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				804		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		1633				
		Сметная стоимость				22049				
40	41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	221,276	113,61	-	25139	-	1031	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4,66		1031				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		4,66				1031		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,46		2094				
		Сметная стоимость				28263				
41	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	94,836	24,05	24,05	2281	2281	504	-	-
				-	7,03	-	667	59,1	0,01	1
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,31		504				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,16				394		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,16				110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,35		223				
		Сметная стоимость				3008				
42	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	6,514	661,22	-	4307	-	2827	0,97	6
				661,22	-	4307	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		433,91		2827				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		390,78				2546		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		43,13				281		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,61		571				
		Сметная стоимость				7704				
					Опора неподвижная тип 1					
51	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	23,2	4478,99	1160,89	103914	26933	17684	0,85	20
				619,69	474,46	14377	11007	50,8	0,54	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 основ								
		Накладные расходы -		762,26		17684				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		555,83				12895		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		206,43				4789		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		419,30		9728				
		Сметная стоимость				131327				
52	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	4	24493,47	646,38	97973	2586	6230	1,35	5
				940,03	155,8	3760	623	48,5	0,18	1
		м3								
		Накладные расходы -		1557,50		6231				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		531,48				2126		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1026,02				4104		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2084,08		8337				
		Сметная стоимость				112541				
53	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	32	28263,45	296,55	904432	9490	75542	3,06	98
				2289,8	90,72	73274	2903	48,5	0,09	3
		м3								
		Накладные расходы -		2360,69		75542				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1154,55				36946		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1206,14				38596		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2449,93		78398				
		Сметная стоимость				1058371				
54	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,891	193931,06	-	172794	-	7084	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7951,17		7085				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		7951,17				7084		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16150,58		14391				
		Сметная стоимость				194271				
55	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0912	13806,12	682,68	1256	62	652	16,88	2
				12848,04	195,94	1172	18	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		7151,76		651				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6326,33				577		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		825,43				75		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1676,63		152				
		Сметная стоимость				2058				
56	21-050301-	-Сталь арматурная	0,0912	170384,21	-	15535	-	637	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6985,75		636				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6985,75				637		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14189,60		1293				
		Сметная стоимость				17463				
57	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,2458	171274,2	852,46	42096	210	3782	20	5
				16211	353,35	3985	87	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		15385,33		3783				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		8033,71				1975		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		7351,62				1807		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14932,76		3670				
		Сметная стоимость				49549				
58	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	98	728,07	11,39	71349	1116	12350	0,21	21
				180,14	1,72	17653	168	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,02		12351				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		92,38				9053		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		33,64				3297		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,33		6696				
		Сметная стоимость				90396				
					Фундамент Фм-1,Фм-6					
					Растительный грунт для фундамента Фм-1,Фм-6					
67	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)	21	34,7	34,7	729	729	161	-	-
				-	10,14	-	213	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		161				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				126		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				35		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		71				
		Сметная стоимость				961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)	21	29,18	29,18	614	614	135	-	-
				-	8,53	-	179	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,44		134				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,04				106		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,40				29		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,85		60				
		Сметная стоимость				808				
					Земляные работы для фундамент Фм-1,Фм-6					
72	11-010102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/пучинистый грунт/	128,28	193,83	181,99	24866	23346	6757	0,02	2
				11,72	60,98	1503	7823	59,1	0,05	7
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		52,68		6758				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		42,97				5512		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,71				1245		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,72		2530				
		Сметная стоимость				34154				
73	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	5,22	2560,98	-	13368	-	8773	3,42	18
				2560,98	-	13368	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1680,60		8772				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1513,54				7901		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		167,06				872		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		339,33		1770				
		Сметная стоимость				23910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ранее разработанный вручную пучинистого грунта/	5,22	137,77	129,34	716	672	195	0,01	-
				8,34	43,34	44	226	59,1	0,04	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		194				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				159		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				36		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		72				
		Сметная стоимость				982				
75	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/пучинистого грунта во временный отвал/	253,65	222,96	-	56552	-	2319	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9,14		2318				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,14				2319		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,57		4709				
		Сметная стоимость				63578				
76	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	133,5	15,52	13,12	2072	1751	622	-	-
				2,31	4,23	309	565	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		4,66		622				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,87				516		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		0,79				106		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,61		216				
		Сметная стоимость				2909				
77	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки вместо пучинистого грунта/	92	137,77	129,34	12674	11899	3445	0,01	1
				8,34	43,34	768	3987	59,1	0,04	3
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		3444				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				2810		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				635		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		1289				
		Сметная стоимость				17407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	174,8	113,61	-	19857	-	814	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4,66		815				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		4,66				814		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,46		1654				
		Сметная стоимость				22326				
79	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	92	661,22	-	60836	-	39920	0,97	89
				661,22	-	60836	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		433,91		39921				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		390,78				35952		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		43,13				3968		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,61		8061				
		Сметная стоимость				108818				
					Фундамент Фм-1,Фм-6					
81	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	9,2	4478,99	1160,89	41207	10680	7013	0,85	8
				619,69	474,46	5701	4365	50,8	0,54	5
		м3 основ								
		Накладные расходы -		762,26		7013				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		555,83				5114		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		206,43				1899		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		419,30		3858				
		Сметная стоимость				52079				
82	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	2,2	24493,47	646,38	53883	1422	3426	1,35	3
				940,03	155,8	2068	343	48,5	0,18	-
		м3								
		Накладные расходы -		1557,50		3426				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		531,48				1169		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1026,02				2257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2084,08		4585				
		Сметная стоимость				61895				
83	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	23,04	27826,27	296,55	641118	6833	53977	3,06	71
				2289,8	90,72	52757	2090	48,5	0,09	2
		м3								
		Накладные расходы -		2342,77		53977				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1154,55				26601		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1188,21				27376		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2413,52		55608				
		Сметная стоимость				750704				
84	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,95388	13806,12	682,68	13167	651	6822	16,88	16
				12848,04	195,94	12255	187	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		7151,76		6823				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6326,33				6035		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		825,43				787		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1676,63		1600				
		Сметная стоимость				21590				
85	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014/С1 и С2,С3/	0,7622	164684,04	-	125523	-	5146	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6752,05		5146				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6752,05				5146		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13714,89		10453				
		Сметная стоимость				141120				
86	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,16048	174073,91	-	27934	-	1145	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7137,03		1145				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		7137,03				1145		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14496,88		2326				
		Сметная стоимость				31406				
87	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014/Ш1/	0,0328	170384,21	-	5588	-	229	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6985,75		229				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6985,75				229		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14189,60		465				
		Сметная стоимость				6282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,0876	193128,32	-	16919	-	694	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7918,26		694				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		7918,26				694		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16083,73		1409				
		Сметная стоимость				19021				
89	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	0,0188	13384,15	999,13	249	19	127	14,94	-
				12109,62	230,52	228	4	48,5	0,2	-
		Накладные расходы -		6779,10		127				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5984,97				113		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		794,13				15		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1613,06		30				
		Сметная стоимость				406				
90	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0188	170384,21	-	3202	-	131	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6985,75		131				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6985,75				131		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14189,60		267				
		Сметная стоимость				3601				
91	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании т	0,37952	207140,05	1404,24	78613	533	8446	33,1	13
				26829,21	428,7	10182	163	48,5	0,37	-
		Накладные расходы -		22254,85		8447				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		13220,08				5017		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9034,77				3429		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18351,59		6966				
		Сметная стоимость				94027				
92	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	86,4	728,07	11,39	62904	984	10888	0,21	18
				180,14	1,72	15564	148	50,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,02		10887				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		92,38				7982		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		33,64				2906		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,33		5904				
		Сметная стоимость				79695				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге			3444167	154819			711
			Тенге			516637	53732			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3444167	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2253328	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	570369	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			383058	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			136325	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			459710	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	305955		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	153755		-
	Сметная прибыль -		Тенге			312310	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4216187	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		764
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	570369	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге			4216187	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		764
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	570369	-		-

ОТДЕЛ 3. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ №2 Тепловые сети.
Локальная смета

Предлагаемый вариант (на включение)

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

Надземные тепловые сети

107	11-240108-0225 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка	24	54127,49	19992,06	1299060	479809	614116	31,16	748
				30011,69	6137,34	720280	147296	62,1	5,83	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		25588,17		614116				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		22448,55				538765		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		3139,62				75351		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6377,25		153054				
		Сметная стоимость				2066230				
		Подземные тепловые сети								
117	11-240108-0225 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка	28	54127,49	19992,06	1515569	559778	716469	31,16	872
				30011,69	6137,34	840327	171846	62,1	5,83	163
		шт.								
		Накладные расходы -		25588,17		716469				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		22448,55				628559		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		3139,62				87909		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6377,25		178563				
		Сметная стоимость				2410600				
119	11-240108-0230 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	8	21681,29	6974,03	173451	55792	84057	12,95	104
				12644,39	2233,86	101155	17871	62,1	2,22	18
		шт.								
		Накладные расходы -		10507,14		84057				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		9239,39				73915		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1267,75				10142		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2575,07		20601				
		Сметная стоимость				278108				
123	ТОО"КТЗ"ст р.15	-Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и МЗИ Ст 820х10-1-ППУ-ПЭ-КВ-МЗИ 200 ГОСТ 30732-2006	2	443012,08	-	886024	-	36327	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		18163,50		36327				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		18163,50				36327		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36894,05		73788				
		Сметная стоимость				996139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	ТОО"КТЗ"ст р.15	-Комплект изоляции стыка стальных труб д820/1000	13	77326,68	-	1005246	-	41215	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		3170,39		41215				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		3170,39				41215		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6439,77		83717				
		Сметная стоимость				1130177				
125	11-240108-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	2	30374,61	11473,61	60750	22947	30056	18,93	38
				17990,59	3329,6	35981	6659	62,1	3,02	6
		шт.								
		Накладные расходы -		15028,03		30056				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		13239,84				26480		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1788,19				3576		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3632,21		7264				
		Сметная стоимость				98071				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4940100	1118327			1761
	Тенге	1697744	343672			327
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3048829	-	-		-
Материалы -	Тенге	232758	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2041416	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1444698	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	1267719		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	176979		-
Сметная прибыль -	Тенге	359482	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4853009	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2089
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2041416	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1891271	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1891271	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	77542	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	157505	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2126318	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	6979327	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2089
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2041416	-		-

РАЗДЕЛ 3. Конструкции Железобетонные.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Фундамент Фм-4					
					Растительный грунт для фундамента Фм-4					
133	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)	22	34,7	34,7	763	763	169	-	-
				-	10,14	-	223	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		169				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				132		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				37		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		75				
		Сметная стоимость				1006				
134	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)	22	29,18	29,18	642	642	142	-	-
				-	8,53	-	188	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,44		142				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,04				111		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,40				31		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,85		63				
		Сметная стоимость				846				
					Земляные работы для фундамента Фм-4					
138	11-010102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/пучинистый грунт/	170,72	193,83	181,99	33091	31070	8993	0,02	3
				11,72	60,98	2001	10411	59,1	0,05	9
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		52,68		8993				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		42,97				7335		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,71				1657		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,72		3367				
		Сметная стоимость				45451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	5,28	2560,98	-	13522	-	8874	3,42	18
		м3 грунт		2560,98	-	13522	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		1680,60		8874				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1513,54				7991		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		167,06				882		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		339,33		1792				
		Сметная стоимость				24187				
140	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ранее разработанный вручную пучинистого грунта/	5,28	137,77	129,34	727	683	198	0,01	-
		м3 грунт		8,34	43,34	44	229	59,1	0,04	-
		Накладные расходы -		37,44		198				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				161		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				36		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		74				
		Сметная стоимость				999				
141	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/пучинистого грунта во временный отвал/	334,4	222,96	-	74558	-	3057	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9,14		3057				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,14				3057		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,57		6209				
		Сметная стоимость				83824				
142	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	176	15,52	13,12	2732	2309	820	-	1
		м3 грунт		2,31	4,23	407	744	59,1	-	1
		Накладные расходы -		4,66		820				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,87				680		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		0,79				140		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,61		284				
		Сметная стоимость				3837				
143	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки вместо пучинистого грунта/	92	137,77	129,34	12675	11899	3445	0,01	1
				8,34	43,34	768	3987	59,1	0,04	3
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		3445				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				2810		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				635		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		1290				
		Сметная стоимость				17410				
144	41-020104-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	174,8	113,61	-	19859	-	814	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4,66		814				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		4,66				814		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,46		1654				
		Сметная стоимость				22327				
145	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	92	661,22	-	60832	-	39920	0,97	89
				661,22	-	60832	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		433,91		39920				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		390,78				35952		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		43,13				3968		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,61		8060				
		Сметная стоимость				108812				
		Фундамент Фм-4								
147	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	13,2	4478,99	1160,89	59123	15324	10062	0,85	11
				619,69	474,46	8180	6263	50,8	0,54	7
		м3 основ								
		Накладные расходы -		762,26		10062				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		555,83				7337		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		206,43				2725		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		419,30		5535				
		Сметная стоимость				74720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	3,6	24493,47	646,38	88176	2327	5607	1,35	5
				940,03	155,8	3384	561	48,5	0,18	1
		м3								
		Накладные расходы -		1557,50		5607				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		531,48				1913		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1026,02				3694		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2084,08		7503				
		Сметная стоимость				101286				
149	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	37,2	27826,27	296,55	1035137	11032	87151	3,06	114
				2289,8	90,72	85180	3375	48,5	0,09	3
		м3								
		Накладные расходы -		2342,77		87151				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1154,55				42949		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1188,21				44202		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2413,52		89783				
		Сметная стоимость				1212071				
150	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,90748	13806,12	682,68	12529	620	6490	16,88	15
				12848,04	195,94	11659	178	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		7151,76		6490				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6326,33				5741		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		825,43				749		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1676,63		1522				
		Сметная стоимость				20541				
151	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014/С1 и С2,С3/	0,81288	164684,04	-	133868	-	5489	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6752,05		5489				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6752,05				5489		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13714,89		11149				
		Сметная стоимость				150505				
152	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0864	174073,91	-	15040	-	617	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		7137,03		617				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		7137,03				617		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14496,88		1253				
		Сметная стоимость				16909				
153	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014/Ш1/ т	0,0082	170384,21	-	1397	-	57	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6985,75		57				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6985,75				57		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14189,60		116				
		Сметная стоимость				1571				
154	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,0364	193128,32	-	7030	-	288	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7918,26		288				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		7918,26				288		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16083,73		585				
		Сметная стоимость				7904				
155	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	0,0188	13384,15	999,13	252	19	127	14,94	-
				12109,62	230,52	228	4	48,5	0,2	-
		Накладные расходы -		6779,10		127				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5984,97				113		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		794,13				15		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1613,06		30				
		Сметная стоимость				410				
156	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0188	170384,21	-	3203	-	131	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6985,75		131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6985,75				131		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14189,60		267				
		Сметная стоимость				3601				
157	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,19008	207140,05	1404,24	39373	267	4230	33,1	6
				26829,21	428,7	5100	81	48,5	0,37	-
		т								
		Накладные расходы -		22254,85		4230				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		13220,08				2513		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9034,77				1717		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18351,59		3488				
		Сметная стоимость				47091				
158	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	78,72	728,07	11,39	57314	896	9920	0,21	17
				180,14	1,72	14180	135	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,02		9920				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		92,38				7272		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		33,64				2648		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,33		5379				
		Сметная стоимость				72613				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		1671845	77850			281
				Тенге		205485	26380			25
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1671845	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1133554	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	231865	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		160539	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		94417	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		196600	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	123012		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	73589		-
		Сметная прибыль -		Тенге		149476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2017921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		306
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	231865	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		2017921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		306
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	231865	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Конструкции металлические								
330	11-090203-	-Эстакады унифицированные	0,047548	60438,64	15348,09	2874	730	1275	39,6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0201 РСНБ РК 2015	пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж		34029,47	4355,64	1618	207	60,9	3,84	-
		т констр								
		Накладные расходы -		26812,95		1275				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		23376,53				1112		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		3436,42				163		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6980,13		332				
		Сметная стоимость				4481				
331	21-060602-	-Металлические конструкции	0,047548	260095,89	-	12367	-	507	-	-
	0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	эстакад, типы 1,2,3		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		10663,93		507				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		10663,93				507		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21660,79		1030				
		Сметная стоимость				13904				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		15241	730			2
				Тенге		1618	207			-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		15241	-	-		-
	Материалы -			Тенге		526	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1825	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		12367	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1782	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	1112		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	670		-
	Сметная прибыль -			Тенге		1362	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		18385	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	1825	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		18385	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	1825	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге		6627186	1196906			2044
				Тенге		1904847	370259			353
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		4720674	-	-		-
	Материалы -			Тенге		1366313	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	2273281	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		160539	-	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		94417	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1641298	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1390731		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	250568		-
		Сметная прибыль -	Тенге			508958	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6870930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2395
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2273281	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15241	-	-		-
		Материалы -	Тенге			526	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1825	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12367	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1782	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1112		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	670		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1362	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1825	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1891271	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1891271	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77542	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			157505	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2126318	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			9015633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2397
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2275106	-		-

ОТДЕЛ 4. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ №3

Предлагаемый вариант (на включаемые работы)

РАЗДЕЛ 5. КАНАЛ ТЕПЛОСЕТИ

Канал КЛ2900х1500 640 п/м

49	11-010205-1106 РСНБ РК 2015	-Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	398,59	969,48	22,15	386427	8830	177813	0,82	328
				649,92	10,57	259053	4213	59,1	0,01	5
		м2 крепл								
		Накладные расходы -		446,10		177813				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		390,35				155590		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		55,75				22223		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113,25		45139				
		Сметная стоимость				609379				

Лоток монолитный ЛМ-1 640 п/м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
50	11-080101-0308 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	544	1496,21	3,6	813941	1959	264710	0,97	526
				802,43	1,72	436520	935	50,8	-	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		486,60		264710				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		408,51				222227		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		78,09				42483		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,63		86292				
		Сметная стоимость				1164943				
51	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	544	728,07	11,39	396073	6194	68555	0,21	115
				180,14	1,72	97994	935	50,8	-	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,02		68555				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		92,38				50256		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		33,64				18299		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,33		37170				
		Сметная стоимость				501799				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1596440	16983			969
			Тенге			793567	6083			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1596440	-	-		-
		Материалы -	Тенге			785890	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	799650	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			511078	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	428073		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	83005		-
		Сметная прибыль -	Тенге			168601	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2276119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		976
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	799650	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2276119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		976
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	799650	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1596440	16983			969
			Тенге			793567	6083			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1596440	-	-		-
		Материалы -	Тенге			785890	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	799650	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			511078	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	428073		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	83005		-
		Сметная прибыль -	Тенге			168601	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2276119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		976
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	799650	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			2276119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		976
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	799650	-		-

ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-4 ПО АКТУ 57 943 968

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=1,01745220355 58 955 217,92

НДС 12% 7 074 626,15

ВСЕГО ПО АКТУ 66 029 844,07

Сдал

ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004

(наименование организации, БИН)

Директор _____ Дзюбенко Е. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П.

Принял

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
БИН 050240007370
(наименование организации, БИН)

Руководитель _____ Сабралин С. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П.

М. П.

Эксперт технического надзора: _____

Эксперт технического надзора Муртазин Н. С., ИИН 820711399065, аттестаты KZ15VJE00022431, KZ42VJE00022430, KZ85VJE00022432
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)