АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ

« 28 » декабря 2015 года г. Петропавловск

Государственная приемочная комиссия, назначенная: акимом г. Петропавловска

(наименование органа, назначившего комиссию)

постановлением (приказом, распоряжением и др.) от 9 июня 2015 года № 1077

в составе:

председателя комиссии: Галеева К.Т. – заместителя акима города Петропавловска

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя комиссии – представителя государственной архитектурно-строительной инспекции: Кенжеболатова Е.А. – главного специалиста ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика: Мухамедьярова М.Т. – руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: Салданова Б.М. – заместителя директора ТОО «КазЭдемСтрой групп»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика: Прудовиковой О.Б. – ГИП ТОО «ППО «Готика»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: Султанова Ж.Х. – директора ТОО «Кызылжар су»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы: Шуваева Д.В. – начальника отдела технического нормирования Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности Департамента по ЧС СКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: Ибраева Д.Б. – руководителя РГУ «Петропавловское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: ТОО «КазЭдемСтрой групп»

(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Южный от ул. Астана до Южных решеток в городе Петропавловске СКО

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск,

(область, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпуса))

2. Реконструкция (строительство) произведена на основании решения

(приказа, постановления и др.)

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ№ 362 от 8.08.2015 года и № 328 от 1.10.2015года Департамент государственного архитектурно-строительного

контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: ТОО «КазЭдемСтрой групп»

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана: генеральным проектировщиком: ТОО «ППО «Готика»

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектировки выданы: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Реконструкция самотечного канализационного коллектора Южный от ул. Астана до Южных решеток в городе Петропавловске СКО

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

7. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска»

(наименование органа, утвердившего документацию на объект)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2014 года, окончание декабрь 2015 года;
(месяц и год) (месяц и год)

9. Приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты

(перечень документов или номер приложения к акту)

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площадки, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:

Показатели	Производительность	Ед.изм	Кол-во
Общая протяженность коллектора в том числе:		мп	**5927,1**
Открытый способ		мп	602
Метод санации		мп	1822,6
Открытый способ		мп	492,5
Метод санации		мп	-
Метод ГНБ		мп	3010
Колодцы из стеклопластика		шт	40
Колодцы из ж/б элементов		шт	40
Колодцы из бетонных блоков		шт	30
Ремонт круглых колодцев		шт	54
Задвижка фланцевая ф1000мм		шт	1

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

демонтажные работы, устройство колодцев №42-56- 25м3, санация трубопровода ф300мм, укладка трубопровода ф1000мм – 10мп, подключение домов, перекачка,

водоотлив – 897060м3, захоронение старого канализационного коллектора – 500м3, благоустройство с восстановлением асфальта, устройство колодцев ПУ1-71, ПЛ-72, ПЛ-73 – 6,5 м3, ПП-146- 9,9м3, ПУ-2-87 – 7,5 м3, перенос сетей телефонизации, ямочный ремонт- 4685м2, щебеночное основание ул. Театральная- 2096м2, ул.Ульянова- 2846м2, Осипенко-Партизанская-Васильева – 1119м2, прокладка трубопровода ул. Васильева методом ГНБ – 560мп, перекачка – 2880 маш-час., захоронение старого коллектора – 710 м3, разборка и восстановление асфальта под санацию, санация ф500мм – 835мп, подготовка под навивку- ул. Попова-Театральная, навивка ф1000мм - 46мп

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проектно-сметной документации.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями: не имеются

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог выполнены

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего

1678,9 млн. тенге, в том числе СМР 1411,4 млн. тенге тыс.тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических соответствует проектному решению

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) соответствует проектному решению

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект – Реконструкция самотечного канализационного коллектора Южный от ул. Астана до Южных решеток в городе Петропавловске СКО

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приёмочной комиссии	**Галеев К.Т.**	(подпись)	(дата)
Заместитель председателя	**Кенжеболатов Е.А.**	(подпись)	(дата)
Члены комиссии:			
	Мухамедьяров М.Т.	(подпись)	(дата)
	Салданов Б.М.	(подпись)	(дата)
	Султанов Ж.Х.	(подпись)	(дата)
	Шуваев Д.В.	(подпись)	(дата)
	Прудовикова О.Б.	(подпись)	(дата)
	Ибраев Е.Ш	(подпись)	(дата)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата и утвер