Счет-фактура № 18 от 23 октября 2012 года

Поставщик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
РНН, ИИН и адрес места нахождения поставщика: РНН 481400003561 , БИН 960540001004, г. Петропавловск, ул. 4-й проезд Кирпичная,5
ИИК поставщика: KZ808560000000004276 в ФАО Банк Центр Кредит в г.Петропавловск, БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № 40 от 15.09.2012 г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) СКО, г.Петропавловск с.Смирново ул.Суворова, №23, БИН 990340005411, тел.41-13-66
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная № от
Грузоотправитель
Грузополучатель
Получатель: ТОО «КЭК «Рустем»
РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН481100004690 ИИК KZ578560000000049213 в филиале АО «Банк ЦентрКредит» г.Петропавловск БИК KCJBKZKX

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы на 30 октября 2012г. по объекту «Реконструкция самотечного канализационного коллектора от ул. Астаны до Южных решеток»	тенге			170 226 490	12	20 427 179	190 653 669		
Всего по счету					170 226 490		20 427 179	190 653 669		

Руководитель организации Полехин А.П. Выдал (ответственное лицо поставщика)

М.П.

(ФИО, подпись) (должность)

Главный бухгалтер организации Дмитрюк А.Д.

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) –покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

в том числе стоимость труб
538 × 49400 × 2,088 × 1,02 × 1,12 = 63 395 424

Генподрядчик: ТОО КЭК «Рустем»
Субподрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция самотечного канализационного коллектора
от ул. Астаны до Южных решеток

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за октябрь №2 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		40	15.09.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 2001 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 1991г)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	233021849		92035320								24966627
в том числе за отчетный месяц		190653669		75301400							20427179

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик: ТОО КЭК «Рустем»
Субподрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция самотечного канализационного коллектора
от ул. Астаны до Южных решеток

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь № 2 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ПРИ ГНБ								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных/12 колодцев/	315,74	448,92	186,57	141743	58909	112050	1,71	538
				262,35	4,48	82834	1414	133	0,01	5
		мз								
2	Е01031-А36-1	Погрузка разобранного асфальта при автомобильных перевозках	694,63	28,27	28,27	19637	19637	13746	-	-
				-	19,79	-	13746	100	0,42	290
		т								
3	Е010333-А25-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 2	694,63	259,3	259,3	180119	180119	36024	-	-
				-	51,86	-	36024	100	1,09	757
		т								
4	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	94,24	73,43	56,38	6920	5313	3463	0,13	12
				17,05	10,58	1607	997	133	0,04	4
		мз								
5	Е01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	150,79	28,27	28,27	4263	4263	2984	-	-
				-	19,79	-	2984	100	0,42	63
		т								
6	Е010333-А25-	Перевозка грузов	150,79	259,3	259,3	39100	39100	7820	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 2		-	51,86	-	7820	100	1,09	164
		т								
7	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	596,3	399,65	36,61	238311	21830	14383	0,04	22
				5,5	12,64	3280	7534	133	0,04	26
		м2								
8	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.7см	40	400,35	16,89	16014	675	644	0,04	1
				6,53	5,57	261	223	133	0,02	1
		м2								
9	Е0127-54-6 КО=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	240	46,89	-	11252	-	4	-	-
				0,01	-	3	-	133	-	-
		м2								
10	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,343	40131,55	373,55	13765	128	71	0,64	-
		т		-	155,03	-	53	133	0,64	-
11	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ т.5см	40	535,73	16,89	21429	675	644	0,04	1
				6,53	5,57	261	223	133	0,02	1
		м2								
12	Е0127-54-1 ко=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	80	63,79	-	5103	-	1	-	-
				0,01	-	1	-	133	-	-
		м2								
					ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД АСФАЛЬТ					
13	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м песком	143,11	6,11	6,11	874	874	275	-	-
				-	1,98	-	284	97	0,01	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	143,11	23,7	4,97	3392	711	2600	0,12	17
		м3		18,73	-	2681	-	97	-	-
15	С143008-92	-Песок природный	143,11	875	-	125223	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
16	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	228,98	130,92	130,92	29978	29978	5996	-	-
		т		-	26,18	-	5996	100	0,55	126
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			857125	362214			592
			Тенге			90928	77297			1438
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			857125	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13899	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	168225	-		-
		Местные материалы -	Тенге			390084	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			200704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30106	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63470	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1121299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198331	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1121299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198331	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА Д=1000ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ (L=514м)

17	Е0101-12-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/приемный и рабочий котлованы/	1222	23,43	22,51	28631	27502	9963	0,01	8
		м3		0,92	7,48	1129	9142	97	0,03	34
18	Е010333-А25-3	-Вывоз грунта на расстояние перевозки 25 км	2199,6	344,25	344,25	757201	757201	151440	-	-
		т		-	68,85	-	151440	100	1,45	3180
19	Е0101-28-2 прим.	-Засыпка песком траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	1138	7,51	7,51	8545	8545	2267	-	-
		м3		-	2,05	-	2337	97	0,01	8
20	Е0101-134-1-	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	1138	23,7	4,97	26971	5653	20679	0,12	135
		м3		18,73	-	21318	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143008-92	-Песок природный м3	1138	875 -	- -	995750 -	- -	- -	- -	- -
22	Е010333-А15-1	-Подвоз песка на расстояние 15 км т	1877,7	130,92 -	130,92 26,18	245832 -	245832 49166	49166 100	- 0,55	- 1032
23	Е0122-11-16-прим.	-Сварка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм км	0,514	728280,88 226560,4	500783,43 122488,35	374336 116452	257403 62959	233234 130	1328,8 498,28	683 256
24	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	4	934,38 537,31	397,07 152,46	3738 2149	1588 610	2869 104	2,97 0,62	12 2
25	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	514	914,55 54,82	859,47 70,31	470080 28180	441767 36141	66894 104	0,31 0,33	158 170
26	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	514	1198,41 70,49	1126,67 95,35	615980 36231	579107 49011	88652 104	0,4 0,45	204 232
27	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25	514	2005,6 117,48	1884,97 160,57	1030879 60385	968876 82531	148633 104	0,66 0,75	339 384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/								
28	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	514	3575,77	3358,36	1837946	1726195	263304	1,19	611
				211,46	281,1	108692	144484	104	1,32	678
29	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	514	7018,62	6593,92	3607571	3389277	517053	2,33	1199
				415,1	552,15	213359	283807	104	2,59	1329
30	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/(до 850мм)	514	7018,62	6593,92	3607571	3389277	517053	2,33	1199
				415,1	552,15	213359	283807	104	2,59	1329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
31	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/(д=1000мм)	514	7018,62	6593,92	3607571	3389277	517053	2,33	1199
				415,1	552,15	213359	283807	104	2,59	1329
		м								
32	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/(д=1150мм)	514	7018,62	6593,92	3607571	3389277	517053	2,33	1199
				415,1	552,15	213359	283807	104	2,59	1329
		м								
33	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	514	5569,17	5232,52	2862551	2689516	410613	1,85	950
				328,94	439,19	169077	225743	104	2,06	1057
		м								
34	С130804-252 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 866 мм	526,85	49400	-	26026390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	4	744,19 467,65	276,53 106,18	2977 1871	1106 425	2387 104	2,59 0,43	10 2
36	СООО"Подзем-бурстрой"	-Бентонит тн	27,68	56160,87 -	- -	1554760 -	- -	- -	- -	- -
37	СООО"Подзем-бурстрой"	-Глина активированная (полимер-отвердитель) л3	2,06	841,62 -	- -	1730 -	- -	- -	- -	- -
38	Е010333-А5--1	-Подвозка воды для приготовления бентонитовой смеси, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	2749,18	49,5 -	49,5 9,9	136084 -	136084 27217	27217 100	- 0,21	- 572
39	СТОО"Петроп-авл СУ"	-Стоимость воды для приготовления бентонитовой смеси (т.ч.п.2.9 сб.4) м3	2749,18	34,69 -	- -	95358 -	- -	- -	- -	- -
40	Е010332-А10-4	-Транспортировка установки ГНБ на расстояние перевозки 10 км т	15	219,25 -	219,25 43,85	3289 -	3289 658	658 100	- 0,92	- 14
41	Е010333-А25-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1/вывоз пульпы/ т	2618,32	207,39 -	207,39 41,48	543023 -	543023 108605	108605 100	- 0,87	- 2281

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	52052336	21949797			7904
	Тенге	1398921	2085697			15217
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	52052336	-	-		-
Материалы -	Тенге	29631	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3484618	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	27678238	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	995750	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3654792	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1827
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	548219	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3342428	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	59049555	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		24949
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4032837	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	59049555	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		24949
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4032837	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Прокладка временной сети канализации								
42	Е0152-12-2	-Водоотлив из подвала электрическими	170194,17	13,59	2,44	2312088	415614	1855858	0,08	13105
		/механическими/ насосами		11,14	0,4	1896474	67397	94,5	-	749
		м3								
43	Счет-факту ра	-Стоимость комплекта насос со шлангами и муфтами	1	607882,04	-	607882	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2919970	415614			13105
			Тенге			1896474	67397			749
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2919970	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1963870	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1855858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		928
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	278379	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			286550	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5062377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14782
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2242249	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5062377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14782
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2242249	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ/24 м/								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
44	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	259	39,42	38,03	10211	9851	3529	0,01	2
	т.ч. п-3.46 к=1,1	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья /погрузка из отвала в стесненных условиях/		1,32	12,73	341	3296	97	0,04	11
		м3								
45	Е0101-163-8	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной	7,77	566,4	-	4401	-	4973	3,74	29
	т.ч. п-3.177 к=1,15	более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент		566,4	-	4401	-	113	-	-
		м3								
46	С010333-А25-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	480,24	174,83	-	83959	-	18109	0,79	380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1		37,71	-	18109	-	100	-	-
		т								
47	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	80,04	3,39	2,93	271	234	113	-	-
		м3		0,43	1,02	34	82	97	-	-
48	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	25,9	318,06	318,06	8238	8238	5157	-	-
		м3		-	205,28	-	5317	97	0,94	24
49	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	222	7,13	7,13	1582	1582	498	-	-
		м3		-	2,31	-	514	97	0,01	2
50	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	222	23,7	4,97	5262	1103	4034	0,12	26
		м3		18,73	-	4159	-	97	-	-
51	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,66	147,51	-	982	-	1110	1,07	7
		м3		147,51	-	982	-	113	-	-
52	С143008-92	-Песок природный	234,76	875	-	205415	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
53	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1/подвоз песка/	375,62	130,92	130,92	49176	49176	9835	-	-
		т		-	26,18	-	9835	100	0,55	207
54	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,1	336,82	167,77	2055	1023	1839	1,12	7
		м3		169,05	62,87	1031	383	130	0,31	2
55	Е0122-11-16	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	0,024	728280,88	500783,43	17479	12019	10890	1328,8	32
		км		226560,4	122488,35	5437	2940	130	498,28	12
56	С130804-252 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 866 мм	24,6	49400	-	1215240	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Пересечения с кабелем								
57	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных	0,012	23897,32	513,52	287	6	182	65,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км		11488,95	193,3	138	2	130	0,86	-
58	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N18 т	0,3	63600 -	- -	19080 -	- -	- -	- -	- -
59	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14/№12/ т	0,0312	70000 -	- -	2184 -	- -	- -	- -	- -
60	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14/№10/ т	0,0135	70000 -	- -	945 -	- -	- -	- -	- -
61	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,006	44300 -	- -	266 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4					Тенге 1627033 --- Тенге 34633	83233 --- 22370			485 --- 258
	Стоимость общестроительных работ -					Тенге 1627033	-	-		-
	Материалы -					Тенге 165	-	-		-
	Всего заработная плата -					Тенге -	57003	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -					Тенге 1237715	-	-		-
	Местные материалы -					Тенге 205437	-	-		-
	Транспортные расходы -					Тенге 83959	-	-		-
	Накладные расходы -					Тенге 60270	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -					чел.-ч -	-	-		30
	Сметная заработная плата в Н.Р. -					Тенге -	9040	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -					Тенге 101238	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -					Тенге 1788541	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		773
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66043	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1788541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		773
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66043	-		-

РАЗДЕЛ 5. Колодцы

Ул.Партизанская-59,60,61,62,63а,64,66,67,68,69,70,71

62	Е0101-17-26-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающего на стенки и зубья	780,16	65,09	63,17	50778	49287	7726	0,01	7
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.46 к=1,1	м3		1,69	8,52	1319	6646	97	0,03	21
63	Е0101-163-8-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент/доработка/	23,4	566,4	-	13257	-	14980	3,74	88
	т.ч. п-3.177 к=1,15	м3		566,4	-	13257	-	113	-	-
64	Е010333-А25-3	Вывоз грунта на расстояние перевозки 25 км	1446,41	344,25	344,25	497919	497919	99584	-	-
		т		-	68,85	-	99584	100	1,45	2091
65	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (песком)	412	147,51	-	60774	-	68675	1,07	441
		м3		147,51	-	60774	-	113	-	-
66	Е0101-134-1-	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	412	23,7	4,97	9765	2047	7486	0,12	49
		м3		18,73	-	7718	-	97	-	-
67	С143008-92 -	Песок природный	412	875	-	360500	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
68	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	679,8	130,92	130,92	89001	89001	17800	-	-
				-	26,18	-	17800	100	0,55	374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
69	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты/толщиной 150 мм/	13,1	2483,73	110,98	32537	1454	2755	0,94	12
				136,13	42,08	1783	551	118	0,2	3
		м3								
70	Е0106-33-4	-Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	60,08	13971,28	1050,49	839395	63113	97562	7,16	430
				1183,05	363,48	71078	21838	105	1,47	88
		м3								
71	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	60,08	105	-	6308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
72	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	22,06	11643,41	868,91	256807	19165	56876	9,1	201
				1541,93	300,03	34009	6617	140	1,14	25
		м3								
73	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,68	12700	-	59436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
74	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	17,38	11700	-	203299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
75	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	22,06	151	-	3330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
76	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,87	73647,62	464,37	64073	404	9503	62,04	54
				9083,25	173,25	7902	151	118	0,85	1
		т								
77	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,677	60500	-	40959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,168	65900	-	11071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
79	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,025	41200	-	1030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	Е0106-1-20	-Монолитные заделки м3	1,52	11482,23	342,45	17453	521	981	3,1	5
				485,1	129,37	737	197	105	0,63	1
81	Е0106-36-4	-Железнение поверхностей м2	31,65	64,74	0,25	2049	8	1878	0,32	10
				56,43	0,1	1786	3	105	-	-
82	Е0106-33-4	-Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	30,62	13971,28	1050,49	427801	32166	49723	7,16	219
				1183,05	363,48	36225	11130	105	1,47	45
83	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	30,62	105	-	3215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(на камеры) м2	346,68	249,56	4,2	86516	1457	17455	0,23	81
				41,09	1,58	14243	549	118	0,01	3
85	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	8	30178,46	2315,24	241428	18522	34160	15,29	122
				2598,75	685,83	20790	5487	130	2,72	22
86	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	8	105	-	840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм (КЦ10-9) м	19,8	5010	-	99198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм (КЦ10-6)	4,2	5010	-	21042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004 прим.	м								
89	Е0123-24-1	-Установка люков шт	12	331,94 230,18	38,96 14,85	3983 2762	468 178	3822 130	1,44 0,08	17 1
90	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	12	13400 -	- -	160800 -	- -	- -	- -	- -
91	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	24	449,54 149,25	300,29 103,93	10789 3582	7207 2494	8507 140	0,91 0,4	22 10
92	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	17,5	23800 -	- -	416405 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0101-173-2	-Водоотлив из котлованов м3	20,4	378,11 -	378,11 244,04	7714 -	7714 4978	4829 97	- 1,12	- 23
94	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг(гильзы) 1т	0,7703	64456,29 3663	334,66 126,22	49651 2822	258 97	3065 105	22 0,62	17 -
95	С130806-156 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1220х10 мм м	0,8	30800 -	- -	24640 -	- -	- -	- -	- -
96	С130806-139 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х8 мм м	3,6	13000 -	- -	46800 -	- -	- -	- -	- -
97	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм м	0,8	6060 -	- -	4848 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4225410	790707			1775
			Тенге			280787	178301			2707
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3988322	-	-		-
		Материалы -	Тенге			516047	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	459088	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53060	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2347721	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			507366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76105	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			269741	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4765429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4735
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	535192	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			237088	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			237088	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			251313	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5016742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4735
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	535192	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Ремонт асфальтового покрытия								
98	Е0168-3-1	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2 м2	50	879,54	24,03	43977	1202	11597	1,15	58
				183,67	10,1	9183	505	119,7	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			43977	1202			58
			Тенге			9183	505			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43977	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2236	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9688	-		-
		Местные материалы -	Тенге			31357	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1740	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3334	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11428	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			58908	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11428	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Ул. Театральная								
99	С130804-252-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 866 мм м	61,19	49400	-	3022620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3022620	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3022620	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3022620	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181357	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3203977	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3203977	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			64748470	23602766			23919
			Тенге			3710926	2431566			20371
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64511382	-	-		-
		Материалы -	Тенге			561977	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6142492	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31991632	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3970348	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			83959	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6290586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3145
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	943588	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4248118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75050086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47435
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7086080	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			237088	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			237088	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			251313	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			75301400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47435
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7086080	-		-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=2,26060192241	170226490
НДС 12%	20427179
ИТОГО	190653669

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: