Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Кентауский городской отдел образования» акимата города Кентау"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СенімҚұрылысСервис", Договор № 196 от 28.05.2020г.**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шаңырақ ордасы"**
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"**

Наименование объекта: «Капитальный ремонт средней школы №14 им. Аль Фараби по ул. Куралбаев в г. Кентау, ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		Договор №196 от 28.05.2020г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	50 000 000,00	44 642 857	44 642 857	44 642 857	0	0	0	0	5 357 143	50 000 000,00
Всего по объекту										**50 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ "Кентауский городской отдел образования» акимата города Кентау"
Б.А.Жумабаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СенімҚұрылысСервис"
Ж. Қасымбек

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"
А.Б. Кистауов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Б.А. Зулеев

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Кентауский городской отдел образования» акимата города Кентау"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "СенімҚұрылысСервис"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "Шаңырақ ордасы"**
(организация, адрес, телефон)

Авторский надзор: **ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"**
(организация, адрес, телефон)

Объект: **"Капитальный ремонт средней школы №14 им. Аль Фараби по ул. Куралбаев в г. Кентау, ЮКО"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№196** от **28.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за ИЮНЬ месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-070111-0108 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограды металлической из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	656,000	3058,34	2006271
			Накладные расходы			*1022,30*	*670629*
			Сметная прибыль			*226,54*	*148613*
2	2	11-070111-0205 РСНБ РК 2015	Демонтаж ворот. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт.	1,000	27551,99	27552
			Накладные расходы			*8184,11*	*8184*
			Сметная прибыль			*2040,89*	*2041*
3	3	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Демонтаж Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2,000	800,77	1602
			Накладные расходы			*292,18*	*584*
			Сметная прибыль			*59,32*	*119*
4	4	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	1,000	9833,62	9833
			Накладные расходы			*3858,00*	*3858*
			Сметная прибыль			*728,42*	*728*

5	5	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Демонтаж.Урна, тип 1	шт.	1,000	6436,37	6437
			Накладные расходы			*2230,80*	*2231*
			Сметная прибыль			*476,77*	*477*
6	6	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	46,248	81,68	3777
			Накладные расходы			*2,63*	*122*
			Сметная прибыль			*6,05*	*280*
7	7	41-010102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	46,248	692,78	32039
			Накладные расходы			*22,29*	*1031*
			Сметная прибыль			*51,32*	*2373*
			Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				
8	1	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	14473,200	217,77	3151850
			Накладные расходы			*79,31*	*1147815*
			Сметная прибыль			*16,13*	*233470*
9	2	12-120104-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	8513,110	272,83	2322599
			Накладные расходы			*99,36*	*845825*
			Сметная прибыль			*20,21*	*172044*
10	3	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	3036,170	142,06	431312
			Накладные расходы			*51,41*	*156094*
			Сметная прибыль			*10,52*	*31949*
11	4	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	612,990	964,40	591165
			Накладные расходы			*347,64*	*213099*
			Сметная прибыль			*71,44*	*43790*
12	5	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы стяжки 20мм. Разборка	м3	72,983	16359,03	1193935
			Накладные расходы			*4629,48*	*337874*
			Сметная прибыль			*1211,78*	*88440*
13	6	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1416,290	428,99	607579
			Накладные расходы			*154,10*	*218245*
			Сметная прибыль			*31,78*	*45006*

14	7	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1416,290	93,84	132901
			Накладные расходы			*34,17*	*48399*
			Сметная прибыль			*6,95*	*9845*
15	8	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов деревянных материалов	1м	4764,132	46,12	219739
			Накладные расходы			*16,80*	*80023*
			Сметная прибыль			*3,42*	*16277*
16	9	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	643,640	174,71	112448
			Накладные расходы			*63,62*	*40950*
			Сметная прибыль			*12,94*	*8329*
17	10	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	1000,544	2144,47	2145633
			Накладные расходы			*697,26*	*697638*
			Сметная прибыль			*158,85*	*158936*
18	11	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	366,303	1251,83	458549
			Накладные расходы			*399,78*	*146442*
			Сметная прибыль			*92,73*	*33967*
19	12	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	30,733	1977,94	60788
			Накладные расходы			*641,76*	*19723*
			Сметная прибыль			*146,51*	*4503*
20	13	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	321,128	81,68	26229
			Накладные расходы			*2,63*	*844*
			Сметная прибыль			*6,05*	*1943*
21	14	41-010102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	321,128	692,78	222470
			Накладные расходы			*22,29*	*7158*
			Сметная прибыль			*51,32*	*16479*
22	48	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	15450,000	291,28	4500352
			Накладные расходы			*82,30*	*1271547*
			Сметная прибыль			*21,58*	*333359*
			Раздел: ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ				

23	59	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Разборка	м трубопровода	50,000	719,84	35992
			Накладные расходы			*253,97*	*12699*
			Сметная прибыль			*53,32*	*2666*
24	60	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Разборка	м трубопровода	23,000	913,37	21008
			Накладные расходы			*317,20*	*7296*
			Сметная прибыль			*67,66*	*1556*
25	61	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Разборка	м трубопровода	152,000	1197,38	182003
			Накладные расходы			*409,73*	*62279*
			Сметная прибыль			*88,70*	*13482*
26	62	12-150101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	55,000	76,44	4204
			Накладные расходы			*27,81*	*1530*
			Сметная прибыль			*5,66*	*311*
27	63	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Разборка	м трубопровода	102,000	366,93	37427
			Накладные расходы			*135,21*	*13792*
			Сметная прибыль			*27,18*	*2772*
28	64	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Разборка	м трубопровода	50,000	352,52	17626
			Накладные расходы			*129,77*	*6488*
			Сметная прибыль			*26,11*	*1306*
29	65	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	21,000	859,79	18056
			Накладные расходы			*312,39*	*6560*
			Сметная прибыль			*63,69*	*1337*
30	66	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	21,000	691,47	14521
			Накладные расходы			*251,17*	*5275*
			Сметная прибыль			*51,22*	*1076*
31	67	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,964	81,68	78
			Накладные расходы			*2,63*	*3*
			Сметная прибыль			*6,05*	*6*

32	68	41-010102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,964	692,78	668
			Накладные расходы			*22,29*	*21*
			Сметная прибыль			*51,32*	*49*
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
33	165	12-150102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	2725,700	505,51	1377869
			Накладные расходы			*184,09*	*501781*
			Сметная прибыль			*37,45*	*102064*
34	166	12-150102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	390,700	731,52	285804
			Накладные расходы			*266,40*	*104082*
			Сметная прибыль			*54,19*	*21171*
35	167	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	275,429	1404,87	386941
			Накладные расходы			*506,06*	*139384*
			Сметная прибыль			*104,06*	*28662*
36	168	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	19,021	81,68	1554
			Накладные расходы			*2,63*	*50*
			Сметная прибыль			*6,05*	*115*
37	169	41-010102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	19,021	692,78	13177
			Накладные расходы			*22,29*	*424*
			Сметная прибыль			*51,32*	*976*
			Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО				
38	1	84-020602-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	секция (2 метра)	328,000	49154,58	16122702
			Накладные расходы			*6181,50*	*2027532*
			Сметная прибыль			*3641,08*	*1194274*
39	2.1.	84-020605-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4	шт.	1,000	33384,42	33384
			Накладные расходы			*10060,50*	*10061*
			Сметная прибыль			*2472,92*	*2473*

40	2.2.	84-020605-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4	шт.	1,000	59303,88	59304
			Сметная прибыль			*4392,88*	*4393*
41	3.1.	84-020605-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4	шт.	2,000	11727,18	23454
			Накладные расходы			*4228,50*	*8457*
			Сметная прибыль			*868,68*	*1737*
42	3.2.	84-020605-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4	шт.	2,000	25843,32	51687
			Сметная прибыль			*1914,32*	*3829*
			Раздел: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ				
43	65	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8579,000	402,28	3451168
			Накладные расходы			*91,89*	*788348*
			Сметная прибыль			*29,80*	*255642*
44	66	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	8750,580	25,15	220098
			Накладные расходы			*0,81*	*7082*
			Сметная прибыль			*1,86*	*16304*
45	67	23-060145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,500	104861,23	52409
			Накладные расходы			*3373,91*	*1686*
			Сметная прибыль			*7767,50*	*3882*
46	68	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	10,829	146878,05	1590473
			Накладные расходы			*4725,81*	*51174*
			Сметная прибыль			*10879,86*	*117813*
47	69	23-060145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,621	226320,14	819506
			Накладные расходы			*7281,86*	*26368*
			Сметная прибыль			*16764,46*	*60704*

48	70	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8570,000	101,45	869425
			Накладные расходы			*24,71*	*211771*
			Сметная прибыль			*7,51*	*64402*
49	71	13-080206-1304 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям	м	490,000	302,25	148100
			Накладные расходы			*63,10*	*30918*
			Сметная прибыль			*22,39*	*10970*
50	72	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	5215,000	349,03	1820172
			Накладные расходы			*73,39*	*382744*
			Сметная прибыль			*25,85*	*134828*
			ИТОГО:				45923870
			В том числе :				
			Накладные расходы				10326116
			Сметная прибыль				3401768
			Итого с временными		1,2 %	549755,00	46473625
			Итого с зимними удорожаниями		0,7 %	324538,00	46798163
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				49603175
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9				44642857
			Итого с НДС		12 %	5357143	50000000

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "СенімҚұрылысСервис"

_____ **С. Сыздыков**

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____ **Е.А. Жанбирбаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____ **Б.А. Зулеев**