ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1	Регистрационный номер 1 SI 0707400001004 20201030 00015442	1.1.	Номер учетной системы 00000000001
2	Дата выписки 30.10.2020	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
3.	Дата совершения оборота 23.10.2020		
5.	Дополненный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

5.	ИИН/БИН 090740000604	6.0	КПП структурного подразделения юридического лица
6.1	КПН резидентского лица		
7	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "MERIDIAN stroy LTD"		
8	Адрес места нахождения		
	Казахстан, Алматинская обл., г. Нур-Султан, ул. ШАМШЫ КАЛДАЯКОВА, д. 1, кв. (офис) 325		
9	Свидетельство плательщика НДС		
9.1.	серия 62321	9.2.	номер 0006410
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента	☐	
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	Комитент	H	Комиссионер
C	Экспедитор	B	Подрядчик
I	Участник СРП	10.1 количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
T	Доверитель		

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	Счет KZ	13.	ИИК KZ775017121000010021
14.	БИК KCJBKZKX	15	Наименование банка АО "Банк Кассы Нова"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 091240004926	16.0	КПП структурного подразделения юридического лица
16.1	КПН резидентского лица		
17	Получатель	17.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "TengizKazTB S"		
18	Адрес места нахождения		
	Казахстан, Алматинская обл., г. Нур-Султан, ул. ПРОСПЕКТ КУНАЕВА, д. 1		
18.1.	Код страны KZ		17 Классификатор стран мира Решения Коллегии ЕЭК от 20.09.2010 года №280
19	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	Комитент	H	Комиссионер
C	Грузополучатель	20.1 количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
I	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или субъект, заключивший в рамках СРП		
H	Доверитель	1	Резидент (по умолч.)
		2	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 070740001004	26.1	ИИН/БИН 091240004926
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "MERIDIAN stroy LTD"	26.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "TengizKazTB S"
25.3	Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Нур-Султан, ул. ШАМШЫ КАЛДАЯКОВА, д. 1, кв. (офис) 325	26.3	Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Нур-Султан, ул. ПРОСПЕКТ КУНАЕВА, д. 1
		26.4	Код страны KZ — 17 Классификатор стран мира Решения Коллегии ЕЭК от 20.09.2010 года №280

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3	номер	167/2020	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	28.08.2020	
28.	Условия оплаты по договору	Безналичный расчет			
29	Спецификация товаров	59		Товарный ж.д. транспортный накладной (железнодорожная накладная)	

30. Поставка товаров осуществляется по доверенности — 30.1 номер; 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX — 3 Классификатор валют Решения Коллегии ЕЭК от 20.09.2010 года №280

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 59

32.2 дата 23.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33 — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

Номер строки	Артикул товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор этого товара работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0	Гипсовый панель АВК 2 500, [illegible] г. Нур-Султан [illegible]			услуга	1	47 923 231,25	47 923 231,25	0	0	47 923 231,25	12%	5 750 787,75	53 674 019			1	
				Всего по счету				47 923 231,25			47 923 231,25		5 750 787,75	53 674 019				

Раздел I. Сведения по ЭЦП

44 ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	sk/DmKN9ehvWSi/b4Hc/BKXHbb59f0PHgx2eKRkuXhcgl 0DgygNcuy2rySr cvC3dOQ/1auqIAXYQsXKA - -
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета фактуры	
46 Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	ШАМУДИНТРОМАН ГЕННАДИЙ

Меридиан

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "PetroRetail PFS",Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. ПРОСПЕКТ ТУРАН, д. 1**	**091240004926**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "MERIDIAN stroy LTD",Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, д. 1, кв. (офис) 325, тел.: 97-99-31**	**070740007004**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №167-2020 от 28.08.2020 г.

Номер документа	Дата составления
66	**23.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт АЗС Z-001, расположенной по адресу: г. Нур-Султан, проспект Абылай хана, 50			услуга	1	53 674 019	53 674 019,00	5 750 787,75
				Итого	1	x	53 674 019,00	5 750 787,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Управляющий директор / _____ / Дауленова А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель Генерального директора / _____ / Камшилов Г.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2020

М.П.

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ТОО "PetroRetail PFS"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "MERIDIAN stroy LTD"

Наименование стройки и адрес: **«Капитальный ремонт АЗС». Z-01**

Договор №167-2020 от 28 августа 2020г, доп. соглашение № 1 от 20.10.2020г к Договору №167-2020 от 28 августа 2020г

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		167-2020	28.08.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт АЗС	53 674 019	47 923 231							5 750 788	53 674 019
Всего к оплате	53 674 019	47 923 231							**5 750 788**	**53 674 019**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Форма по приложению 5-1

развития

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "PetroRetail PFS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "MERIDIAN stroy LTD"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт АЗС

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство Z-1

(наименование)

Договор №167-2020 от 28 августа 2020г

(наименование)

Акт выполненных работ 3

октябрь 2020 (месяц, год)

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Замена асфальтового покрытия										
1	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	74,4		3433,22	1376,37	255431	102402	--	218200	511522
			НР - 20%, СП - 8%				2056,85	658,70	153030	49007		37890	
2	2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	620		989,99	266,36	613794	165145	422419	88678	758670
			НР - 20%, СП - 8%				42,31	90,13	26230	55880		56198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	620		1591,76	133,48	986891	82758	869344	63268	1134171
			НР - 20%, СП - 8%				56,11	38,37	34789	23792		84013	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	620		2092,32	0,24	1297239	152	1295969	1208	1402322
			НР - 20%, СП - 8%				1,80	--	1118	--		103876	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
				м2 покрытия	620	1623,56	133,97	1006608	83061	888758	63426	1155636
						56,11	38,61	34789	23938		85603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Замена бордюр									
6	6	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	168	1284,50	311,80	215797	52382	--	136647	380639
						972,71	156,98	163414	26373		28195	
7	7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	168	2036,52	34,62	342136	5817	175433	176519	560147
						957,66	15,22	160886	2557		41492	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	7,224	37174,00	--	268545	--	268545	--	290029
						--	--	--	--		21484	
			Замена брусчатки под навесом									
9	9	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	320	208,47	--	66710	--	--	48031	123921
						208,47	--	66710	--		9179	
10	10	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	320	635,72	41,71	203431	13346	2195	209534	446002
						587,16	19,13	187890	6123		33037	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	320	3051,00	--	976320	--	976320	--	1054426
						--	--	--	--		78106	
			Замена отмостки операторной из брусчатки									
12	12	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	58	208,47	--	12091	--	--	8706	22461
						208,47	--	12091	--		1664	
13	13	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	58	635,72	41,71	36872	2419	398	37978	80838
						587,16	19,13	34055	1110		5988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	14	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	58	3051,00	--	176958	--	176958	--	191115
						--	--	--	--		14157	
			Замена промливневой канализации									
15	15	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Демонтаж промливневой канализации	т	0,48	54186,34	2068,90	26009	993	--	17421	46905
						52117,44	482,90	25016	232		3474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,2	21817,25	1153,47	26181	1384	22902	2055	30495
			НР - 91%, СП - 8%			1579,50	302,77	1895	363		2259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж промливневой канализации**	т	0,48	371174,96	2586,12	178164	1241	145653	21777	215936
			НР - 69%, СП - 8%			65146,80	603,62	31270	290		15995	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8405235**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				933186				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					511100			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					189664			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5244894		
			- Накладные расходы	Тенге							1093448	
			- Сметная прибыль	Тенге							622610	
			Итого с НДС	Тенге						12%		**1 008 628**
			Итого к оплате	Тенге								**9 413 863**

Заказчик:

ТОО «PetroRetail PFS » Кошенов Г.М.

Подрядчик:

ТОО «MERIDIAN stroy LTD»

Форма по приложению 5-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "PetroRetail PFS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "MERIDIAN stroy LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт АЗС**
(наименование, адрес)

Объект : **Дополнительные работы Z-1**
(наименование)

Договор **Договор №167-2020 от 28 августа 2020г, доп. соглашение № 1 от 20.10.2020г к Договору №167-2020 от 28 августа 2020г**
(наименование)

Акт выполненных работ 1

октябрь 2020 (месяц, год)

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		280	1284,50	311,80	359661	87303	--	227744	634398
			НР - 72% , СП - 5%				972,71	156,98	272357	43954		46992	
2	2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		280	2036,52	34,62	570226	9695	292387	294198	933579
			НР - 70% , СП - 5%				957,66	15,22	268144	4262		69154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		12,04	40291,00	--	485104	--	485104	--	523912
			СП - 5%				--	--	--	--		38808	
4	4	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании/поребрик/. Разборка	м		90	1284,50	311,80	115605	28062	--	73204	203914
			НР - 72% , СП - 5%				972,71	156,98	87543	14128		15105	
5	5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		90	2036,52	34,62	183287	3116	93982	94564	300079
			НР - 70% , СП - 5%				957,66	15,22	86189	1370		22228	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91									
				м3	1,44	40291,00	--	58019	--	58019	--	62661
						--	--	--	--		4642	
7	7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка									
				м3 конструкции	210	3433,22	1376,37	720976	289037	--	615887	1443811
						2056,85	658,70	431939	138327		106949	
8	8	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
				м2 покрытия	1500	1654,85	133,74	2482269	200605	2197496	153264	2846375
						56,11	38,50	84168	57743		210843	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	9	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303									
				м2 покрытия	1500	1418,47	0,16	2127706	245	2125657	1948	2300026
						1,20	--	1804	--		170372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
				м2 покрытия	1500	1685,47	133,74	2528211	200605	2243438	153264	2895993
						56,11	38,50	84168	57743		214518	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301									
				м2 покрытия	1500	747,52	0,09	1121276	130	1120244	974	1212030
						0,60	--	902	--		89780	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	19	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка									
				т	51,75	107,00	--	5537	--		--	5980
						--	--	--	--		443	
13	20	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
				т	51,75	266,00	--	13766	--		--	14867
						--	--	--	--		1101	
14	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
				м3	0,3	21817,25	1153,47	6545	346	5725	514	7624
						1579,50	302,77	474	91		565	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
15	22	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж промливневой канализации									
				т	0,82	596660,96	2586,12	489262	2121	433721	37202	568581
						65146,80	603,62	53420	495		42117	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	260	86,63 32,70	1,77 0,33	22523 8501	459 87	13563	5925 2276	30724
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**13984554**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1379609**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**821724**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**318200**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9069336**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**19303**				
			- Накладные расходы	Тенге							**1658688**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1035893**	
			Временные здания и сооружения	Тенге						**1,5%**	**209768**	**14 194 322**
			Итого с НДС	Тенге						**12%**	**1703319**	**15 897 641**

Заказчик:

ТОО «PetroRetail PFS » Ким Комонов Г.М.

Подрядчик:

ТОО «MERIDIAN stroy LTD»

Форма по приложению 5-1
[illegible]
развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "PetroRetail PFS"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "MERIDIAN stroy LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт АЗС
(наименование, адрес)

Объект : Замена РГС Z-1
(наименование)

Договор №167-2020 от 28 августа 2020г
(наименование)

Акт выполненных работ 1

октябрь 2020 (месяц, год)

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Демонтажные работы										
1	1	3101-0308-1001 РСНБ РК 2015	Установки промысловые передвижные /парообразователи/ (по 1 часу х 4 резервуара - пропарка)	маш-ч	4		25031,00	25031,00	100124	100124		--	108134
			СН = %				--	1996,00	--	7984		8010	
2	2	3101-0308-1001 РСНБ РК 2015	Установки промысловые передвижные /парообразователи/ (по 1 часу х 5 м трубопровода =24 часов - пропарка)	маш-ч	24		25031,00	25031,00	600744	600744		--	648804
			СН = %				--	1996,00	--	47904		48060	
3	3	1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков и горловин	люк	8		7856,07	306,70	62849	2454	9731	37440	108311
			НР = % СН = %				6332,94	167,00	50664	1336		8023	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Бетонное покрытие резервуарного парка. Разборка покрытия	м2	99,2		2227,99	673,41	221016	66802	--	135733	385289
			НР = % СН = %				1554,58	345,80	154214	34304		28540	
5	5	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Выемка песка. Разработка вручную	м3 грунта	121,8		1593,00	--	194027	--	--	139700	360425
			НР = % СН = %				1593,00	--	194027	--		26698	

6	6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Выемка песка. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
				м3 грунта	99,3	173,85 10,66	163,19 47,24	17263 1058	16205 4691	--	4140 1712	23115
7	7	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 к=0,4	Демонтаж погружных насосов, масса до 0,064 т									
				шт	4	17827,42 17463,60	363,82 48,67	71310 69854	1455 195	--	42730 9123	123163
8	8	1318-0104-0101 РСНБ РК 2015	Крышки люков, диаметр до 800 мм. Снятие и установка									
				шт.	4	33893,71 33770,00	123,71 --	135575 135080	495 --	--	82399 17438	235412
9	9	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=0,4	Демонтаж уровнемеров									
				комплект	4	546,95 546,95	-- --	2188 2188	-- --	--	2144 347	4678
10	10	1116-0601-0304 РСНБ РК 2015 к=0,4	Демонтаж дыхательных клапанов, диаметр 100 мм									
				шт.	3	1952,24 1869,84	82,40 26,72	5857 5610	247 80	--	5576 915	12347
11	11	1116-0601-0303 РСНБ РК 2015 к=0,4	Демонтаж огнепреградителей, диаметр 50 мм									
				шт.	4	1218,58 1182,96	35,62 13,36	4874 4732	142 53	--	4690 765	10329
12	12	1312-1101-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,4	Демонтаж шаровых кранов, диаметр условного прохода 50 мм									
				шт.	7	4654,84 4609,20	45,64 --	32584 32264	319 --	--	19681 4181	56446
13	13	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015 к=0,4	Демонтаж сливного устройства диаметром 80 мм									
				воронка	4	491,36 491,36	-- --	1965 1965	-- --	--	1926 311	4203
14	14	1116-0601-0402 РСНБ РК 2015 к=0,4	Демонтаж запорного клапана, диаметр до 80 мм									
				шт.	4	1348,55 1303,80	44,75 13,36	5394 5215	179 53	--	5163 845	11402
15	15	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Техколодец для слива. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5									
				т конструкций	0,1	73372,77 68865,48	3607,09 1671,77	7337 6887	361 167	89	4867 976	13181

16	16	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы сливные диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	36	1086,42	8,14	39111	293	2330	26366	70715
						1013,56	3,63	36488	131		5238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	17	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газо-возвратные диаметром 40 мм. Разборка	м трубопроводов	40	853,29	5,72	34131	229	2256	22854	61544
						791,16	2,38	31646	95		4559	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	18	1109-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Резервуары на давление 0,8 МПа. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	8,4	106328,14	54560,23	893156	458306	87786	312230	1301817
						41317,20	12552,68	347064	105443		96431	
					Ремонт саркофага							
19	19	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	90,48	784,72	31,91	71002	2887	29370	37931	117647
						428,22	17,75	38745	1606		8715	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	20	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	107	1361,47	88,13	145677	9430	29488	91774	256447
						997,75	74,37	106759	7958		18996	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	21	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 подстилающего слоя	27,14	3468,77	1124,51	94142	30519	36484	38121	142845
						999,96	510,38	27139	13852		10581	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			РАЗДЕЛ 1. Монтаж резервуаров и технологических колодцев									
22	22	1109-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары на давление 0,8 МПа.	т конструкций	8,4	167706,62	77943,18	1408736	654723	175572	503060	2064740
						68862,00	17932,40	578441	150632		152944	
23	23	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	200	147,12	2,47	29423	493	13533	10670	43300
						76,98	0,33	15397	67		3207	
24	24	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	200	124,36	2,47	24872	493	8982	10670	38385
						76,98	0,33	15397	67		2843	

25	25	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	100	446,00 --	-- --	44600 --	-- --	44600	-- 3568	48168
26	26	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1	127285,17 112976,00	5909,74 529,66	12729 11298	591 53	840	7832 1645	22205
27	27	2105-0107-0203 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст3пс ГОСТ 6009-74	т	0,1	273930,00 --	-- --	27393 --	-- --	27393	-- 2191	29584
28	28	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	144,3	41,02 --	41,02 14,55	5919 --	5919 2100	--	1512 594	8025
29	29	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	49,6	987,66 987,66	-- --	48988 48988	-- --	--	35271 6741	91000
30	30	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	193,9	1241,00 --	-- --	240630 --	-- --	240630	-- 19250	259880
31	21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	193,9	190,55 105,73	84,81 43,84	36947 20501	16445 8500	--	20881 4626	62454
32	32	1109-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж конструкции технологических колодцев резервуаров /8 шт./	т	0,632	101833,10 69483,00	6803,81 2891,78	64359 43913	4300 1828	16146	31561 7674	103593
33	33	Прайс ТОО "Тохейм-Азия"	Стоимость конструкций технологических колодцев для резервуаров с алюминиевыми крышками заводского изготовления	шт	8	312500,00 --	-- --	2500000 --	-- --	2500000	-- 200000	2700000
34	34	1109-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж конструкции технологического сливного колодца /1 шт./	т	0,076	101833,10 69483,00	6803,81 2891,78	7739 5281	517 220	1941	3795 923	12457
35	35	Прайс ТОО	Стоимость конструкции сливного технологического	шт	1	250000,00 --	-- --	250000 --	-- --	250000	-- 20000	270000
36	36	1212-0103-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2	м2	14,9	590,26 441,75	0,33 0,17	8795 6582	5 2	2208	4741 1083	14619

37	37	1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0104	1910278,25 1061606,00	344309,92 109879,64	19867 11041	3581 1143	5245	12062 2554	34483
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	38	2301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	10,4	8151,00 --	-- --	84770 --	-- --	84770	-- 6782	91552
39	39	2106-0304-1101 РСНБ РК 2015	Крышки смотровых труб	т	0,00253	961593,00 --	-- --	2433 --	-- --	2433	-- 195	2627
					Монтаж оборудования							
40	40	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж погружных насосов, масса до 0,064 т	шт	4	45864,83 43659,00	909,56 121,68	183459 174636	3638 487	5185	106825 23223	313507
41	41	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж уровнемеров	комплект	4	1492,96 1367,39	-- --	5972 5470	-- --	502	5360 907	12239
42	42	1116-0601-0303 РСНБ РК 2015	Монтаж дыхательных клапанов, диаметр 50 мм	шт.	3	5115,54 2957,40	89,05 33,40	15347 8872	267 100	6208	8793 1931	26071
43	43	Прайс ТОО "ТОО Аль-Capital Ltd"	Дыхательный клапан СМДК-50	шт	3	22321,43 --	-- --	66964 --	-- --	66964	-- 5357	72321
44	44	1116-0601-0303 РСНБ РК 2015	Монтаж огнепреградителей, диаметр 50 мм. Установка	шт.	4	5115,54 2957,40	89,05 33,40	20462 11830	356 134	8276	11724 2575	34761
45	45	1312-1101-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж шаровых кранов, диаметр условного прохода 50 мм	шт.	7	11672,58 11523,00	114,10 --	81708 80661	799 --	248	49203 10473	141384
46	46	Прайс ТОО "ТОО Аль-Capital Ltd"	Шаровый кран Ду-50	шт	7	13392,86 --	-- --	93750 --	-- --	93750	-- 7500	101250
47	47	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж сливного устройства диаметром 80 мм	шт	4	1469,20 1228,40	-- --	5877 4914	-- --	963	4815 855	11548
48	48	Прайс ТОО "ТОО Аль-Capital Ltd"	Устройство сливное УС-80	шт	4	82066,96 --	-- --	328268 --	-- --	328268	-- 26261	354529

49	49	1116-0601-0402 РСНБ РК 2015	Монтаж запорного клапана, диаметр до 80 мм	шт.	4	5951,65 3259,50	111,87 33,40	23807 13038	447 134	10322	12908 2937	39652
50	50	Прайс ТОО "ТОО Аль-Capital Ltd"	Запорный клапан Ду-80	шт	4	20535,71 --	-- --	82143 --	-- --	82143	-- 6571	88714
51	51	1312-1101-0906 РСНБ РК 2015	Монтаж шаровых кранов, диаметр условного прохода 40 мм	шт.	4	9787,61 9018,00	114,10 --	39150 36072	456 --	2622	22004 4892	66047
52	52	Прайс ТОО "ТОО Аль-Capital Ltd"	Шаровый кран Ду-40	шт	4	11607,14 --	-- --	46429 --	-- --	46429	-- 3714	50143
53	53	1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Монтаж отвода диаметром до 80 мм	соединение	4	7573,73 2533,10	152,92 16,70	30295 10132	612 67	19551	9995 3223	43513
54	54	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы из углеродистой и низколегированной стали наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	4	1113,00 --	-- --	4452 --	-- --	4452	-- 356	4808
55	55	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Монтаж отвода диаметром до 100 мм	соединение	8	8883,16 2533,10	152,92 16,70	71065 20265	1223 134	49577	19990 7284	98340
56	56	2302-0101-0217 РСНБ РК 2015	Отводы из углеродистой и низколегированной стали наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	8	4502,00 --	-- --	36016 --	-- --	36016	-- 2881	38897
57	57	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Монтаж переходника диаметром до 100 мм	соединение	4	8883,16 2533,10	152,92 16,70	35533 10132	612 67	24789	9995 3642	49170
58	58	2302-0101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм	шт.	4	1020,00 --	-- --	4080 --	-- --	4080	-- 326	4406
59	59	1116-0401-0404	Монтаж направляющего патрубка диаметром до 80 мм	соединение	4	8883,16 2533,10	152,92 16,70	35533 10132	612 67	24789	9995 3642	49170
60	60	2302-0802-1302 РСНБ РК 2015	Патрубки DN 100	шт.	4	6851,00 --	-- --	27404 --	-- --	27404	-- 2192	29596
					Монтаж металлического трубопровода							
61	61	1312-0201-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	м трубопровода	36	1671,47 1456,24	208,82 85,73	60173 52425	7517 3086	231	33862 7523	101557
62	62	2301-0301-0171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из	шт.	36	4244,00 --	-- --	152784 --	-- --	152784	-- 12223	165007

63	63	1312-0201-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	м трубопровода	40	1271,98 1152,30	117,27 47,03	50879 46092	4691 1881	96	29264 6411	86554
64	64	2301-0301-0114 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	шт.	40	2043,00 --	-- --	81720 --	-- --	81720	-- 6538	88258
					Устройство контура заземления							
65	65	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	55	698,37 226,38	24,70 8,92	38410 12451	1359 491	24600	9318 3818	51547
66	66	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 45х45х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4934,02 1455,30	197,80 77,06	39472 11642	1582 617	26248	8826 3864	52162
67	67	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	690,33 630,63	4,21 1,22	3452 3153	21 6	278	2275 458	6184
68	68	2306-1002-0109 РСНБ РК 2015	Провода медные гибкие для электрических установок МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,005	1006668,00 --	-- --	5033 --	-- --	5033	-- 403	5436
					Монтаж электрического кабеля							
69	69	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	50,4	2079,00 2079,00	-- --	104782 104782	-- --	--	75443 14418	194642
70	70	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,4	1084,75 1084,75	-- --	54672 54672	-- --	--	39363 7523	101558
71	71	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	120	544,76 100,20	444,56 202,39	65371 12024	53347 24287	--	26144 7321	98836
72	72	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	120	482,40 100,20	382,20 174,00	57888 12024	45864 20880	--	23691 6526	88105

73	73	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	8,4	1241,00	--	10424	--	10424	--	11258
						--	--	--	--		834	
74	74	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1044	396,65	166,93	414104	174271	48050	183811	645748
						183,70	60,83	191783	63511		47833	
75	75	2306-0603-1402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,508	594222,00	--	301865	--	301865	--	326014
						--	--	--	--		24149	
76	76	ТПРАЙС	Кабель TRONIC-CY (LiY-CY) 4x0,75	м	536	453,00	--	242808	--	242808	--	262233
						--	--	--	--		19425	
			Устройство покрытия резервуарного парка									
77	77	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 покрытия	99,2	635,72	41,71	63064	4137	681	64956	138261
						587,16	19,13	58246	1898		10242	
78	78	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	99,2	3051,00	--	302659	--	302659	--	326872
						--	--	--	--		24213	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8105470	988879	5611842	2426080	14333624
								1702285	282457	--	1061748	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1583773				
		Материалы		Тенге				107559				
		Всего заработная плата		Тенге					748209			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				549706				
			Накладные расходы	Тенге				495223				
			Сметная прибыль	Тенге				166320				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2245315				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
			Сметная заработная плата	Тенге					748209			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4390587				
		Материалы		Тенге				30649				
		Всего заработная плата		Тенге					349382			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3439547				
		Местные материалы		Тенге				553714				
			Накладные расходы	Тенге				275568				
			Сметная прибыль	Тенге				373292				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5039448				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
			Сметная заработная плата	Тенге					349382			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1495995				
		Материалы		Тенге				194499				
		Всего заработная плата		Тенге					791665			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2433				
			Накладные расходы	Тенге				546249				

			Сметная прибыль	Тенге					163379				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2205623				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									402
			Сметная заработная плата	Тенге						791665			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					635116				
		Материалы		Тенге					144975				
		Всего заработная плата		Тенге						95486			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					391226				
		Сдача и испытание		Тенге					159				
			Накладные расходы	Тенге					93577				
			Сметная прибыль	Тенге					58295				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					786988				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
			Сметная заработная плата	Тенге						95486			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10277374				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1175
			Сметная заработная плата	Тенге						1984741			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**14333624**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2953886				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2280070			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						508309			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5611842		
			- Накладные расходы	Тенге								2426080	
			- Сметная прибыль	Тенге								1061748	
			Итого с НДС	Тенге							12%		1 720 035
			Итого к оплате	Тенге									16 053 659

Заказчик:

ТОО «PetroRetail PFS » Пкоп Комонов Г.Е

Подрядчик:

ТОО «MERIDIAN stroy LTD»

Форма по приложению 54
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "PetroRetail PFS"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "MERIDIAN stroy LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт АЗС
(наименование, адрес)

Объект : Замена трубопровода Z-1
(наименование)

Договор №167-2020 от 28 августа 2020г
(наименование)

Акт выполненных работ 2

октябрь 2020 (месяц, год)

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	96		208,47	--	20013	--	--	14409	37176
			НР - 72%, СП - 8%				208,47	--	20013	--		2754	
2	2	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	96		635,72	41,71	61029	4004	658	62860	133801
			НР - 109%, СП - 8%				587,16	19,13	56367	1837		9911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24		1593,00	--	38232	--	--	27527	71020
			НР - 72%, СП - 8%				1593,00	--	38232	--		5261	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	24		987,66	--	23704	--	--	17067	44032
			НР - 72%, СП - 8%				987,66	--	23704	--		3262	
5	5	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	60		208,47	--	12508	--	--	9006	23235
			НР - 72%, СП - 8%				208,47	--	12508	--		1721	
6	6	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	54		635,72	41,71	34329	2252	371	35359	75263
			НР - 109%, СП - 8%				587,16	19,13	31706	1033		5575	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	6	3440,00	--	20640	--	20640	--	22291
						--	--	--	--		1651	
8	8	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	9	1364,14	784,99	12277	7065	--	8118	22027
						579,15	256,02	5212	2304		1632	
9	9	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	9	1102,68	105,21	9924	947	5029	4093	15138
						438,62	45,17	3948	407		1121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	10	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	9	1041,82	47,90	9376	431	7808	1294	11524
						126,36	26,56	1137	239		854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63	221354,00	--	139453	--	139453	--	150609
						--	--	--	--		11156	
12	12	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015 К=0,6	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Демонтаж	м3 сборных железобетонных плит	9,75	3154,08	2105,58	30752	20529	--	20149	54974
						1048,50	865,02	10223	8434		4072	
13	13	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	9,75	5455,79	3509,30	53194	34216	1940	33582	93718
						1747,50	1441,71	17038	14057		6942	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	14	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,32	3433,22	1376,37	14831	5946	--	12670	29701
						2056,85	658,70	8886	2846		2200	
15	15	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	36	989,99	266,36	35640	9589	24528	5149	44052
						42,31	90,13	1523	3245		3263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	16	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	36	258,64	53,01	9311	1908	7403	714	10827
						--	18,37	--	661		802	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
				м2 покрытия	36	1591,76	133,48	57303	4805	50478	3674	65855
						56,11	38,37	2020	1381		4878	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306									
				м2 покрытия	36	697,44	0,08	25108	3	25083	23	27142
						0,60	--	22	--		2010	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
				м2 покрытия	36	1623,56	133,97	58448	4823	51605	3683	67101
						56,11	38,61	2020	1390		4970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308									
				м2 покрытия	36	712,74	0,08	25659	3	25634	23	27737
						0,60	--	22	--		2055	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	21	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	25,2	180,28	170,83	4543	4305	2	1174	6175
						9,36	55,36	236	1395		457	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	22	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Демонтаж плит перекрытия лотков									
				м3	34,56	16152,69	4052,50	558237	140054	--	433606	1071191
						12100,19	1687,15	418183	58308		79347	
23	23	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж плит перекрытия лотков									
				м3	34,56	42951,46	5065,62	1484402	175068	786606	542008	2188523
						15125,24	2108,94	522728	72885		162113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	24	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
				м3 грунта	8	1593,00	--	12744	--	--	9176	23673
						1593,00	--	12744	--		1754	
25	25	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
				м3 грунта	8	987,66	--	7901	--	--	5689	14677
						987,66	--	7901	--		1087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	1312-1001-0403 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 57 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	250	1380,83 501,00	879,83 403,93	345208 125250	219958 100982	--	138002 38657	521866
27	27	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,25	431775,70 370796,80	60978,90 25155,70	107944 92699	15245 6289	--	97998 16475	222418
28	28	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015 К=0,4	Оборудование массой 0,5 т. Демонтаж ТРК на открытой площадке	шт.	4	21088,58 18821,88	2266,70 874,21	84354 75288	9067 3497	--	48058 10593	143006
29	29	1337-0102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж ТРК на открытой площадке	шт.	4	65172,45 47054,70	5666,76 2185,52	260690 188219	22667 8742	49804	120146 30467	411303
30	30	1109-0306-0402 РСНБ РК 2015 К=0,4	Полы металлические из алюминиевых листов. Демонтаж	м2 пола	16	2698,00 2680,39	17,61 8,54	43168 42886	282 137	--	29686 5828	78682
31	31	1109-0306-0402 РСНБ РК 2015	Полы металлические из алюминиевых листов. Монтаж	м2 пола	10	6745,01 6700,98	44,03 21,35	67450 67010	440 214	--	46384 9107	122941
32	32	1109-0306-0402 РСНБ РК 2015	Полы металлические из алюминиевых листов. Монтаж (частичная замена на новый материал)	м2 пола	6	6745,01 6700,98	44,03 21,35	40470 40206	264 128	--	27830 5464	73765
33	33	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	0,5	77,59 76,75	0,84 --	39 38	-- --	--	28 5	72
34	34	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	0,5	1203,45 1099,67	1,23 0,70	602 550	1 --	51	396 80	1078
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
35	35	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Сварная муфта КР2-63		15	4518,29 --	-- --	67774 --	-- --	67774	-- 5422	73196
36	36	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Статическая муфта КР СС63		15	4518,00 --	-- --	67770 --	-- --	67770	-- 5422	73192
37	37	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Тройник AVKO		5	13323,16 --	-- --	66616 --	-- --	66616	-- 5329	71945
38	38	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Угол AVKO		19	10504,06 --	-- --	199577 --	-- --	199577	-- 15966	215543
39	39	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Фланец для трубы 63 мм KPS DSPT		5	8380,08 --	-- --	41900 --	-- --	41900	-- 3352	45252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Флексибельное соединение DN40x400		5	65535,71	--	327679	--	327679	--	353893
						--	--	--	--		26214	
41	41	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Анаэробный герметик LOCTITE 577		0,7	11855,68	--	8299	--	8299	--	8963
						--	--	--	--		664	
42	42	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Резиновое уплотнение AVKO		12	1969,51	--	23634	--	23634	--	25525
						--	--	--	--		1891	
43	43	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Фланцевый квадрат AVKO		5	5985,77	--	29929	--	29929	--	32323
						--	--	--	--		2394	
44	44	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Растворитель		1	1930,89	--	1931	--	1931	--	2085
						--	--	--	--		154	
45	45	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Фланец заглушка		5	5985,77	--	29929	--	29929	--	32323
						--	--	--	--		2394	
46	46	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Кольцо уплотнительное под фланец заглушку AVKO		5	3861,79	--	19309	--	19309	--	20854
						--	--	--	--		1545	
47	47	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,185	376349,29	90129,57	69625	16674	298	57587	137389
						284610,00	29816,80	52653	5516		10177	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
48	48	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Труба КР63ЕС		185	4746,52	--	878106	--	878106	--	948355
						--	--	--	--		70248	
49	49	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Соединитель для г/в		5	3861,79	--	19309	--	19309	--	20854
						--	--	--	--		1545	
50	50	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Отвод 25		2	3861,79	--	7724	--	7724	--	8341
						--	--	--	--		618	
51	51	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Ввод г/в PG36		2	3861,79	--	7724	--	7724	--	8341
						--	--	--	--		618	
52	52	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Заглушка 32 для г/в		2	3861,79	--	7724	--	7724	--	8341
						--	--	--	--		618	
53	53	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Кран шаровый 50		5	3861,79	--	19309	--	19309	--	20854
						--	--	--	--		1545	
54	54	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,065	355790,83	79709,67	23126	5181	65	19401	45930
						275070,00	26421,36	17880	1717		3402	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
55	55	ТПРАЙС ТОО "Адент"	Труба КР32ЕС200		65	4746,52	--	308524	--	308524	--	333206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		24682	
56	56	1308-0206-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 9 м (блоки). Монтаж	м	15	359,40	99,02	5391	1485	268	3097	9167
			НР - 72%, СП - 8%			242,55	44,21	3638	663		679	
57	57	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Демонтаж	м2	4,8	977,35	400,19	4691	1921	--	2351	7606
			НР - 69%, СП - 8%			577,16	132,75	2770	637		563	
58	58	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	6,4	2612,93	1000,48	16723	6403	1085	7837	26525
			НР - 69%, СП - 8%			1442,90	331,88	9235	2124		1965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	59	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	36	107,00	--	3852	--		--	4160
			СП - 8%			--	--	--	--		308	
60	60	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	36	144,00	--	5184	--		--	5599
			СП - 8%			--	--	--	--		415	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8446355
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1914694				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					715537			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					301068			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3331576		
			- Перевозка грузов	Тенге				9036				
			- Накладные расходы	Тенге							1849854	
			- Сметная прибыль	Тенге							625654	
			Итого с НДС	Тенге						12%		1 013 563
			Итого к оплате	Тенге								9 459 918

Заказчик:

ТОО «PetroRetail PFS» Кошенов Г.Ж.

Подрядчик:

ТОО «MERIDIAN stroy LTD»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "PetroRetail PFS"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "MERIDIAN stroy LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт АЗС
(наименование, адрес)

Объект : Замена кабелей Z-1
(наименование)

Договор №167-2020 от 28 августа 2020г
(наименование)

Акт выполненных работ 4

октябрь 2020 (месяц, год)

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ НА ТРК										
1	1	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	32,4		208,47	--	6754	--	--	4863	12547
			НР - 72%, СП - 8%				208,47	--	6754	--		929	
2	2	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	Железобетонная плита. Разборка	м3	6,48		4205,44	2807,44	27251	18192	--	17855	48715
			НР - 108%, СП - 8%				1398,00	1153,37	9059	7474		3609	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	22,68		2079,00	--	47152	--	--	33949	87589
			НР - 72%, СП - 8%				2079,00	--	47152	--		6488	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,68		1084,75	--	24602	--	--	17714	45701
			НР - 72%, СП - 8%				1084,75	--	24602	--		3385	
5	5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	54		544,76	444,56	29417	24006	--	11765	44476
			НР - 72%, СП - 8%				100,20	202,39	5411	10929		3295	
6	6	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	6,48		1241,00	--	8042	--	8042	--	8685
			СП - 8%				--	--	--	--		643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	254	370,26 167,00	157,90 57,76	94045 42418	40105 14671	11522	41104 10812	145961
8	8	2306-0201-3603 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,127	817765,00 --	-- --	103856 --	-- --	103856	-- 8308	112165
9	9	ТПРАЙС	Кабель TRONIC-CY (LiY-CY) 4х0,75	м	127	453,00 --	-- --	57531 --	-- --	57531	-- 4602	62133
10	10	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка	м	82	574,02 420,42	53,39 19,06	47070 34474	4378 1563	8218	25947 5841	78858
11	11	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	82	343,00 --	-- --	28126 --	-- --	28126	-- 2250	30376
12	12	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка	м	120	749,44 565,95	83,18 32,45	89933 67914	9981 3894	12038	51702 11331	152965
13	13	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	120	451,00 --	-- --	54120 --	-- --	54120	-- 4330	58450
14	14	1308-0201-3413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	90	49,73 45,54	0,31 0,17	4476 4099	28 15	349	2962 595	8033
15	15	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	90	60,00 --	-- --	5400 --	-- --	5400	-- 432	5832
16	16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты железобетонные плоские. Устройство	м3	6,48	21847,51 2502,42	1776,55 487,64	141572 16216	11512 3160	113844	17632 12736	171940
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7776	245273,00 --	-- --	190724 --	-- --	190724	-- 15258	205982
18	18	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	32,4	635,72 587,16	41,71 19,13	20597 19024	1351 620	222	21215 3345	45158
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	32,4	2802,00 --	-- --	90785 --	-- --	90785	-- 7263	98048
			ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ НА СТЕЛЛУ									
20	20	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,92	3433,22 2056,85	1376,37 658,70	6592 3949	2643 1265	--	5631 978	13201
21	21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	43,2	2079,00 2079,00	-- --	89813 89813	-- --	--	64665 12358	166836
22	22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	43,2	1084,75 1084,75	-- --	46861 46861	-- --	--	33740 6448	87050
23	23	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	120	544,76 100,20	444,56 202,39	65371 12024	53347 24287	--	26144 7321	98836
24	24	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	9,6	1241,00 --	-- --	11914 --	-- --	11914	-- 953	12867
25	25	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	450	370,26 167,00	157,90 57,76	166615 75150	71053 25991	20412	72822 19155	258592
26	26	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	276405,00 --	-- --	82922 --	-- --	82922	-- 6634	89555
27	27	2306-0702-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,15	190249,00 --	-- --	28537 --	-- --	28537	-- 2283	30820
28	28	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка	м	120	749,44 565,95	83,18 32,45	89933 67914	9981 3894	12038	51702 11331	152965
29	29	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	120	451,00 --	-- --	54120 --	-- --	54120	-- 4330	58450
30	30	1308-0201-3413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	330	49,73 45,54	0,31 0,17	16412 15029	101 55	1282	10860 2182	29454
31	31	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 25х2	м	240	124,00 --	-- --	29760 --	-- --	29760	-- 2381	32141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	90	60,00	--	5400	--	5400	--	5832
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
			Замена асфальтового покрытия									
33	33	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16	1591,76	133,48	25468	2136	22434	1633	29269
			НР - 108%, СП - 8%			56,11	38,37	898	614		2168	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	34	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	16	697,44	0,08	11159	1	11148	10	12063
			НР - 108%, СП - 8%			0,60	--	10	--		894	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	35	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16	1623,56	133,97	25977	2144	22935	1637	29823
			НР - 108%, СП - 8%			56,11	38,61	898	618		2209	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	36	1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	м2 покрытия	16	712,74	0,08	11404	1	11393	10	12327
			НР - 108%, СП - 8%			0,60	--	10	--		913	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2543695
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				589678				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					250960			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					99050			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						999072		
			- Накладные расходы	Тенге							515562	
			- Сметная прибыль	Тенге							188422	
			Итого с НДС	Тенге						12%		305 243
			Итого к оплате	Тенге								2 848 938

Заказчик:

ТОО «PetroRetail PFS» Иванкеешев Г.М.

Подрядчик:

ТОО «MERIDIAN stroy LTD»