Форма 3КС

Наименование объекта: "Капитальный ремонт водопроводной сети диаметром 110мм протяженностью 230м между улицами Строительная и Молдагулова (от ПГ62 до В70-1) в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Адрес: г. Кызылорда улица Жангелдина 195
БИН: 170340001150
в АО «ForteBank»
БИК: IRTYKZKA
ИИК KZ2296525F0007281837
Тел: 8 (777) 0041817

Полная сметная стоимость работ	**2 141 882,00**
Договорная стоимость работ	**1 736 000,00**
Лимит финансирования на 2020 год	**1 736 000,00**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:	
а) с начала года	**1 736 000,00**
б) за отчетный месяц	**1 736 000,00**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное		источник финансирования		организационно-правовая	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		28/2020	21.10.2020г.						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт водопроводной сети диаметром 110мм протяженностью 230м между улицами Строительная и Молдагулова (от ПГ62 до В70-1) в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"	тенге	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00		1 736 000,00	1 736 000,00
	ИТОГО		**1 736 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 736 000,00**		**1 736 000,00**	**1 736 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. директор филиала ОДСП "Арал"
РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"
_____Куандыков Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Акмешит Строй Сервис"
_____Байсалов А.А.

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"

Подрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"

Договор: №28/2020 от 21.10.2020 года.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт водопроводной сети диаметром 110мм протяженностью 230м между улицами Строительная и Молдагулова (от ПГ62 до В70-1) в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"

АКТ №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 -го квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы										
1	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015 К=0,6	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Демонтаж (тройник+упор под фасонной части) *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,012		29702,94	1714,86	356	21	–	342	755
						27988,08	834,12	336	10		56	
		Земляные работы										
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	646,5438		153,64	145,41	99334	94011	–	20821	129768
						8,23	36,50	5322	23596		9612	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19,9962		1647,80	–	32950	–	–	23724	61207
						1647,80	–	32950	–		4534	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	466,578		18,31	18,31	8544	8544	–	2414	11835
						–	7,19	–	3353		877	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	133,308		860,22	–	114674	–	–	82565	213019
						860,22	–	114674	–		15779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	466,578	159,33 83,81	75,52 34,76	74340 39103	35237 16216	–	39830 9134	123303
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	16,33	4112,24 1037,34	158,80 46,34	67153 16940	2593 757	47620	17520 6774	91446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 17,963	2651,00				47620		
		Трубопроводы									
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,23	352836,63 244440,00	105993,19 30291,88	81152 56221	24378 6967	553	62556 11497	155206
9	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	232,3	1646,00 –	– –	382366 –	– –	382366	– 30589	412955
10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,23	63926,74 57062,00	– –	14703 13124	– –	1579	12993 2216	29912
		Фасонные части									
11	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,006	81118,36 46646,80	2858,10 1390,20	487 280	17 8	190	285 62	834
12	2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	3015,00 –	– –	6030 –	– –	6030	– 482	6512
13	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	2490,00 –	– –	9960 –	– –	9960	– 797	10757
14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	2051,17 1642,20	81,66 39,72	6154 4927	245 119	982	4995 892	12041
15	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	26234,00 –	– –	78702 –	– –	78702	– 6296	84998
16	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	2490,00 –	– –	14940 –	– –	14940	– 1195	16135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка	шт.	4	1421,33	917,49	5685	3670	–	2990	9369
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	2015	1004		694	
18	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1345,00	–	5380	–	5380	–	5810
		СП - 8%			–	–	–	–		430	
19	1215-0102-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сгон у трубопроводов диаметром до 50 мм. Смена	сгон	4	1086,75	2,39	4347	10	634	2670	7578
		НР - 72%; СП - 8%			925,84	1,22	3703	5		561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	2302-1199-9907	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1 | 4	134,00				536		
20	1215-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена	шт.	4	1658,03	7,08	6632	28	130	4672	12208
		НР - 72%; СП - 8%			1618,61	3,44	6474	14		904	
21	2304-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2918,00	–	11672	–	11672	–	12606
		СП - 8%			–	–	–	–		934	
22	1215-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Смена	сгон	2	421,81	0,43	844	1	95	539	1493
		НР - 72%; СП - 8%			374,25	0,22	748	–		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2302-1199-9928	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1 | 2	38,00				76		
23	1215-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена	шт.	2	999,40	1,36	1999	3	24	1420	3693
		НР - 72%; СП - 8%			985,77	0,66	1972	1		274	
24	2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1036,00	–	2072	–	2072	–	2238
		СП - 8%			–	–	–	–		166	
		Водопроводные колодца диам.1500мм-1компл.									
25	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,55	43942,97	9328,90	68112	14460	26505	32626	108797
		НР - 99%; СП - 8%			17514,00	3747,64	27147	5809		8059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101 | 0,15655	17355,00				2717		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18939,00	–	37878	–	37878	–	40908
		СП - 8%			–	–	–	–		3030	
27	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22529,00	–	22529	–	22529	–	24331
		СП - 8%			–	–	–	–		1802	
28	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19692,00	–	19692	–	19692	–	21267
		СП - 8%			–	–	–	–		1575	
29	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3523,00	–	3523	–	3523	–	3805
		СП - 8%			–	–	–	–		282	
30	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5577,00	–	5577	–	5577	–	6023
		СП - 8%			–	–	–	–		446	
31	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803,00	–	20803	–	20803	–	22467
		СП - 8%			–	–	–	–		1664	
32	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка и скобы	т	0,01945	581946,00	–	11319	–	11319	–	12224
		СП - 8%			–	–	–	–		906	
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (упоры в колодце). Устройство	м3	0,05	19700,48	3,54	985	–	922	57	1125
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	1,72	63	–		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 / 0,051	16385,00				836		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1656625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				325999				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					183218			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57860			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						711677		
		- Накладные расходы	Тенге							313019	
		- Сметная прибыль	Тенге							122713	
		ИТОГО:	Тенге								1 656 625
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								21 536
		Итого	Тенге								1 678 162
		Дополнительная затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время 2,07%	Тенге								34 738
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								165 237
		Всего по главе 9:	Тенге								1 878 136

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									34 258
		ИТОГО:	Тенге									1 912 394
		Итого с понижающей скидкой, согласно договора Кпониж.=0,8105024	Тенге									1 550 000,00
		НДС - 12 %	Тенге									186 000,00
		ВСЕГО	Тенге									1 736 000,00

Начальник производственно – технического отдела
филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ
"Нуринский групповой водопровод"
Кожаков У.

Технадзор
Старший инженер ОКС и П
филиала ОДСП "Арал"
Камзаев С.

Подрядчик:
Руководитель ТОО «Акмешит Строй Сервис»
Байсалов А.