Заказчик: АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания", БИН 980 240 000 752

Подрядчик: ТОО " Средазэнергомонтаж Павлодар ", БИН-080 940 019 037

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС 110/10кВ "ВОСТОЧНАЯ-ГОРОДСКАЯ" г.ПАВЛОДАР

Наименование объекта - ПС 110/10кВ

Стоимость по договору: **33 011 910 тенге**

Выполнено с начала работ: **32 883 068 тенге**

Договор № 11220.20 от 24.11.2017 г.

АКТ № 2

приемки выполненных работ за апрель 2019 г.

на КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ (КОРРЕКТИРОВКА ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

(Смета № 17-16.СМ-ЭТ.001.005)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		В КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ СМЕТЫ УЧТЕН КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕСНЕННОСТЬ К=1,15 К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН ЭСН РК 8.04-02-2015 ПРИЛОЖЕНИЕ Б ТАБЛИЦА Б.1 П.3					
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
6	13-080201-0810 РСНБ РК 2015 К=0,3 демонтаж	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Демонтаж**	**м кабеля**	**500,0000**		**79,33**	**39666**
		Итого оплата труда:				**54,90**	**27452**
		Итого эксплуатация машин:				**36,63**	**18316**
		Накладные расходы	%	--		27,72	13858
		Сметная прибыль	%	8		8,56	4282
		Сметная стоимость:				**115,61**	**57805**
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
12	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**1790,0000**		**211,43**	**378464**
		Итого оплата труда:				**122,67**	**219571**
		Итого эксплуатация машин:				**83,25**	**149020**
		Итого материалов:				**33,29**	**59595**
		Накладные расходы	%	--		63,32	113347
		Сметная прибыль	%	8		21,98	39345
		Сметная стоимость:				**296,73**	**531155**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	523,0000		316,05	165296
		Итого оплата труда:				183,02	95718
		Итого эксплуатация машин:				122,11	63862
		Итого материалов:				51,61	26995
		Накладные расходы	%	--		94,50	49424
		Сметная прибыль	%	8		32,84	17178
		Сметная стоимость:				443,40	231898
16	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	97,0000		228,21	22136
		Итого оплата труда:				128,77	12490
		Итого эксплуатация машин:				101,13	9810
		Итого материалов:				32,19	3122
		Накладные расходы	%	--		66,73	6473
		Сметная прибыль	%	8		23,59	2289
		Сметная стоимость:				318,53	30897
25	23-060144-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0600		503591,34	30215
		Накладные расходы	%	--		20647,24	1239
		Сметная прибыль	%	8		41939,09	2516
		Сметная стоимость:				566177,67	33971
26	23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0850		369804,09	31433
		Накладные расходы	%	--		15161,97	1289
		Сметная прибыль	%	8		30797,28	2618
		Сметная стоимость:				415763,34	35340
27	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0900		240981,48	21688
		Накладные расходы	%	--		9880,24	889
		Сметная прибыль	%	8		20068,94	1806
		Сметная стоимость:				270930,66	24384

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**23-060144-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3000**		**249285,02**	**74786**
		Накладные расходы	%	--		10220,69	3066
		Сметная прибыль	%	8		20760,46	6228
		Сметная стоимость:				**280266,16**	**84080**
30	**23-060207-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 19х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0700**		**1471222,36**	**102986**
		Накладные расходы	%	--		60320,12	4222
		Сметная прибыль	%	8		122523,40	8577
		Сметная стоимость:				**1654065,87**	**115785**
33	**23-060207-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,1600**		**575560,76**	**92090**
		Накладные расходы	%	--		23597,99	3776
		Сметная прибыль	%	8		47932,70	7669
		Сметная стоимость:				**647091,45**	**103535**
34	**23-060207-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7х4 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0500**		**887531,46**	**44377**
		Накладные расходы	%	--		36388,79	1819
		Сметная прибыль	%	8		73913,62	3696
		Сметная стоимость:				**997833,87**	**49892**
35	**23-060207-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,1350**		**604222,65**	**81570**
		Накладные расходы	%	--		24773,13	3344
		Сметная прибыль	%	8		50319,66	6793
		Сметная стоимость:				**679315,44**	**91708**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	23-060207-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,1000		419784,89	41978
		Накладные расходы	%	--		17211,18	1721
		Сметная прибыль	%	8		34959,69	3496
		Сметная стоимость:				471955,76	47196
37	23-060207-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5х4 ГОСТ 1508-78**	км	0,4050		689571,27	279276
		Накладные расходы	%	--		28272,42	11450
		Сметная прибыль	%	8		57427,50	23258
		Сметная стоимость:				775271,19	313985
38	23-060207-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,2050		463836,88	95087
		Накладные расходы	%	--		19017,31	3899
		Сметная прибыль	%	8		38628,34	7919
		Сметная стоимость:				521482,53	106904
39	23-060207-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,0300		329924,26	9898
		Накладные расходы	%	--		13526,89	406
		Сметная прибыль	%	8		27476,09	824
		Сметная стоимость:				370927,25	11128
40	23-060207-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х4 ГОСТ 1508-78**	км	0,1200		556002,22	66720
		Накладные расходы	%	--		22796,09	2736
		Сметная прибыль	%	8		46303,86	5556
		Сметная стоимость:				625102,18	75012

1	2	3	4	5	6	7	8
41	23-060207-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,3350		389423,12	130457
		Накладные расходы	%	--		15966,35	5349
		Сметная прибыль	%	8		32431,16	10864
		Сметная стоимость:				**437820,63**	**146670**
42	23-060207-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,2200		281474,85	61924
		Накладные расходы	%	--		11540,47	2539
		Сметная прибыль	%	8		23441,23	5157
		Сметная стоимость:				**316456,54**	**69620**
43	23-060211-2905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели контрольные КВВБГ 7х4 ГОСТ 1508-78, КВВБГнг 7х4мм2**	км	0,0450		870783,74	39185
		Накладные расходы	%	--		35702,13	1607
		Сметная прибыль	%	8		72518,87	3263
		Сметная стоимость:				**979004,74**	**44055**
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
44	13-080206-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,1279		66769,91	8540
		Итого оплата труда:				**56299,66**	**7201**
		Итого эксплуатация машин:				**12219,41**	**1563**
		Итого материалов:				**1716,54**	**220**
		Накладные расходы	%	--		27821,77	3558
		Сметная прибыль	%	8		7567,33	968
		Сметная стоимость:				**102159,01**	**13066**
45	13-080206-0502 РСНБ РК 2015	**Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,2868		58484,84	16773
		Итого оплата труда:				**48884,37**	**14020**
		Итого эксплуатация машин:				**11795,38**	**3383**
		Итого материалов:				**1270,79**	**364**
		Накладные расходы	%	--		24178,21	6934
		Сметная прибыль	%	8		6613,04	1897
		Сметная стоимость:				**89276,09**	**25604**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Лоток лестничный 50x400x3000, LL5040HDZ /DKC/**	м	20,0000		3733,93	74679
		Накладные расходы	%	--		153,09	3062
		Сметная прибыль	%	8		310,96	6219
		Сметная стоимость:				**4197,98**	**83960**
47	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Лоток лестничный 80x400x3000, LL8040HDZ /DKC/**	м	8,0000		4709,82	37679
		Накладные расходы	%	--		193,10	1545
		Сметная прибыль	%	8		392,23	3138
		Сметная стоимость:				**5295,16**	**42361**
48	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Лоток неперфорированный 50x50x3000, 35020HDZ /DKC/**	м	9,0000		2166,96	19503
		Накладные расходы	%	--		88,85	800
		Сметная прибыль	%	8		180,46	1624
		Сметная стоимость:				**2436,27**	**21926**
49	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Лоток неперфорированный 100x100x3000, 35101HDZ /DKC/**	м	29,0000		4780,36	138630
		Накладные расходы	%	--		195,99	5684
		Сметная прибыль	%	8		398,11	11545
		Сметная стоимость:				**5374,46**	**155859**
50	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Крышка лотка неперфорированного 50x50x3000, 35520HDZ /DKC/**	м	9,0000		1280,36	11523
		Накладные расходы	%	--		52,49	472
		Сметная прибыль	%	8		106,63	960
		Сметная стоимость:				**1439,48**	**12955**
51	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Крышка лотка неперфорированного 100x100x3000, 35522HDZ /DKC/**	м	29,0000		1743,75	50569
		Накладные расходы	%	--		71,49	2073
		Сметная прибыль	%	8		145,22	4211
		Сметная стоимость:				**1960,46**	**56853**
52	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Перегородка SEP, 36460HDZ /DKC/**	м	20,0000		2574,11	51482
		Накладные расходы	%	--		105,54	2111
		Сметная прибыль	%	8		214,37	4287
		Сметная стоимость:				**2894,02**	**57880**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Перегородка SEP, 36480HDZ /DKC/**	м	8,0000		1150,00	9200
		Накладные расходы	%	--		47,15	377
		Сметная прибыль	%	8		95,77	766
		Сметная стоимость:				1292,92	10343
54	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Угол горизонтальный CPO 90, 36041HDZ /DKC/**	шт	1,0000		4200,00	4200
		Накладные расходы	%	--		172,20	172
		Сметная прибыль	%	8		349,78	350
		Сметная стоимость:				4721,98	4722
55	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Угол вертикальный внутренний CS 90, 36701HDZ /DKC/**	шт	2,0000		4894,64	9789
		Накладные расходы	%	--		200,68	401
		Сметная прибыль	%	8		407,63	815
		Сметная стоимость:				5502,95	11006
56	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Ответвитель DPT Т-образный DPT, 36161HDZ /DKC/**	шт	1,0000		6894,64	6895
		Накладные расходы	%	--		282,68	283
		Сметная прибыль	%	8		574,19	574
		Сметная стоимость:				7751,51	7752
57	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Крышка на угол горизонтальный CPO 90, 38002HDZ /DKC/**	шт	2,0000		2631,25	5263
		Накладные расходы	%	--		107,88	216
		Сметная прибыль	%	8		219,13	438
		Сметная стоимость:				2958,26	5917
58	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Крышка на угол вертикальный внутренний, 38202HDZ /DKC/**	шт	2,0000		2114,29	4229
		Накладные расходы	%	--		86,69	173
		Сметная прибыль	%	8		176,08	352
		Сметная стоимость:				2377,05	4754
59	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Крышка на ответвитель Т-образный DPT CS90, 38042HDZ /DKC/**	шт	1,0000		3533,93	3534
		Накладные расходы	%	--		144,89	145
		Сметная прибыль	%	8		294,31	294
		Сметная стоимость:				3973,13	3973

1	2	3	4	5	6	7	8
60	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Профиль BPM-41, длиной 300мм, BPM4103HDZ /DKC/**	**шт**	**6,0000**		**1923,21**	**11539**
		Накладные расходы	%	--		78,85	473
		Сметная прибыль	%	8		160,17	961
		Сметная стоимость:				**2162,23**	**12973**
61	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Профиль BPM-41, длиной 800мм, BPM4108HDZ /DKC/**	**шт**	**65,0000**		**4885,71**	**317571**
		Накладные расходы	%	--		200,31	13020
		Сметная прибыль	%	8		406,88	26447
		Сметная стоимость:				**5492,91**	**357039**
62	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Консоль BBA-30 /DS/, BBA3010HDZ /DKC/**	**шт**	**1,0000**		**1625,89**	**1626**
		Накладные расходы	%	--		66,66	67
		Сметная прибыль	%	8		135,40	135
		Сметная стоимость:				**1827,96**	**1828**
63	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Консоль усиленная BBH-60, BBH6040HDZ /DKC/**	**шт**	**6,0000**		**3426,79**	**20561**
		Накладные расходы	%	--		140,50	843
		Сметная прибыль	%	8		285,38	1712
		Сметная стоимость:				**3852,67**	**23116**
64	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Пластина соединительная BMD-10,L-бразная, BMD1021HDZ /DKC/**	**шт**	**28,0000**		**1336,61**	**37425**
		Накладные расходы	%	--		54,80	1534
		Сметная прибыль	%	8		111,31	3117
		Сметная стоимость:				**1502,72**	**42076**
65	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Пластина соединительная BMD-10,BMD1012HDZ /DKC/**	**шт**	**20,0000**		**867,86**	**17357**
		Накладные расходы	%	--		35,58	712
		Сметная прибыль	%	8		72,28	1446
		Сметная стоимость:				**975,71**	**19514**
66	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Соединитель горизонтальный GTO L, LG5000HDZ /DKC/**	**шт**	**16,0000**		**556,25**	**8900**
		Накладные расходы	%	--		22,81	365
		Сметная прибыль	%	8		46,32	741
		Сметная стоимость:				**625,38**	**10006**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Пластина для заземления PTCE, 37501/DKC/**	**шт**	**10,0000**		**243,75**	**2438**
		Накладные расходы	%	--		9,99	100
		Сметная прибыль	%	8		20,30	203
		Сметная стоимость:				**274,04**	**2740**
69	13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**30,0000**		**615,36**	**18461**
		Итого оплата труда:				**273,69**	**8211**
		Итого эксплуатация машин:				**45,16**	**1355**
		Итого материалов:				**301,39**	**9042**
		Накладные расходы	%	--		147,17	4415
		Сметная прибыль	%	8		61,00	1830
		Сметная стоимость:				**823,53**	**24706**
70	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Труба гибкая армированная диам.22мм, 57022/DKC/**	**м**	**15,0000**		**297,32**	**4460**
		Накладные расходы	%	--		12,19	183
		Сметная прибыль	%	8		24,76	371
		Сметная стоимость:				**334,27**	**5014**
71	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Труба гибкая армированная диам.35мм, 57035/DKC/**	**м**	**15,0000**		**547,32**	**8210**
		Накладные расходы	%	--		22,44	337
		Сметная прибыль	%	8		45,58	684
		Сметная стоимость:				**615,34**	**9230**
72	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**8,0000**		**172,78**	**1382**
		Итого оплата труда:				**152,93**	**1223**
		Итого эксплуатация машин:				**2,37**	**19**
		Итого материалов:				**17,57**	**141**
		Накладные расходы	%	--		75,22	602
		Сметная прибыль	%	8		19,84	159
		Сметная стоимость:				**267,84**	**2143**
73	13-080206-0103 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до и более 120 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**		**227,45**	**4549**
		Итого оплата труда:				**190,83**	**3817**
		Итого эксплуатация машин:				**2,95**	**59**
		Итого материалов:				**33,75**	**675**
		Накладные расходы	%	--		94,35	1887

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		25,74	515
		Сметная стоимость:				**347,54**	**6951**
74	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Прямой элемент, ПВХ короб с крышкой TA-GN,150x80x2000, 01792/DKC/**	м	10,0000		**6361,61**	**63616**
		Накладные расходы	%	--		260,83	2608
		Сметная прибыль	%	8		529,79	5298
		Сметная стоимость:				**7152,23**	**71522**
75	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	**Прямой элемент, ПВХ короб с крышкой TA-GN,100x40x2000, 01782/DKC/**	м	10,0000		**1402,68**	**14027**
		Накладные расходы	%	--		57,51	575
		Сметная прибыль	%	8		116,82	1168
		Сметная стоимость:				**1577,00**	**15770**
76	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	**Прямой элемент, ПВХ короб с крышкой TA-EN,40x40x2000, 00324/DKC/**	м	8,0000		**634,82**	**5079**
		Накладные расходы	%	--		26,03	208
		Сметная прибыль	%	8		52,87	423
		Сметная стоимость:				**713,72**	**5710**
77	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	5,0000		**172,78**	**864**
		Итого оплата труда:				**152,93**	**765**
		Итого эксплуатация машин:				**2,37**	**12**
		Итого материалов:				**17,57**	**88**
		Накладные расходы	%	--		75,22	376
		Сметная прибыль	%	8		19,84	99
		Сметная стоимость:				**267,84**	**1339**
78	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	**Напольный кабельный короб ПВХ, CSP-F, 75x17x2000, 01332/DKC/**	м	5,0000		**2061,61**	**10308**
		Накладные расходы	%	--		84,53	423
		Сметная прибыль	%	8		171,69	858
		Сметная стоимость:				**2317,82**	**11589**
79	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	**Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов**	шт.	103,0000		**54,07**	**5569**
		Итого оплата труда:				**53,70**	**5531**
		Итого материалов:				**0,37**	**38**
		Накладные расходы	%	--		26,14	2693
		Сметная прибыль	%	8		6,42	661
		Сметная стоимость:				**86,63**	**8923**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	**Разделитель /перегородка/ SEP-G 80,70,5x2000, 02416/DKC/**	м	10,0000		1517,86	15179
		Накладные расходы	%	--		62,23	622
		Сметная прибыль	%	8		126,41	1264
		Сметная стоимость:				1706,50	17065
81	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	**Переходник с напольных на настенные короба, 11870/DKC/**	шт	2,0000		6419,64	12839
		Накладные расходы	%	--		263,21	526
		Сметная прибыль	%	8		534,63	1069
		Сметная стоимость:				7217,48	14435
82	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	**Угол плоский NPAN для короба TA-GN 150x80, 01751/DKC/**	шт	2,0000		10192,86	20386
		Накладные расходы	%	--		417,91	836
		Сметная прибыль	%	8		848,86	1698
		Сметная стоимость:				11459,63	22919
83	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	**Угол внутренний изменяемый NIAV для короба TA-GN 150x80, 01735/DKC/**	шт	3,0000		8803,57	26411
		Накладные расходы	%	--		360,95	1083
		Сметная прибыль	%	8		733,16	2199
		Сметная стоимость:				9897,68	29693
84	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	**Угол внешний изменяемый NEAV для короба TA-GN 150x80, 01719/DKC/**	шт	2,0000		9366,96	18734
		Накладные расходы	%	--		384,05	768
		Сметная прибыль	%	8		780,08	1560
		Сметная стоимость:				10531,09	21062
85	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	**Накладка на стык профиля SGAN для короба TA-GN 150x80, 00843/DKC/**	шт	5,0000		214,29	1071
		Накладные расходы	%	--		8,79	44
		Сметная прибыль	%	8		17,85	89
		Сметная стоимость:				240,92	1205
86	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	**Накладка на стык крышки для короба TA-GN 150x80, 00889/DKC/**	шт	5,0000		1085,71	5429
		Накладные расходы	%	--		44,51	223
		Сметная прибыль	%	8		90,42	452
		Сметная стоимость:				1220,65	6103

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64**	**Соединитель оснований коробов внутренний GTA-S 80, 02309/DKC/**	**шт**	**10,0000**		**1487,50**	**14875**
		Накладные расходы	%	--		60,99	610
		Сметная прибыль	%	8		123,88	1239
		Сметная стоимость:				**1672,37**	**16724**
88	**ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64**	**Фиксатор кабеля средней жесткости TR-ER 150 для короба TA-GN 150x80, 07716 R/DKC/**	**шт**	**20,0000**		**121,43**	**2429**
		Накладные расходы	%	--		4,98	100
		Сметная прибыль	%	8		10,11	202
		Сметная стоимость:				**136,52**	**2730**
89	**ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64**	**Заглушка торцевая LAN для короба TA-GN 150x80, 00880/DKC/**	**шт**	**1,0000**		**2643,75**	**2644**
		Накладные расходы	%	--		108,39	108
		Сметная прибыль	%	8		220,17	220
		Сметная стоимость:				**2972,32**	**2972**
90	**ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64**	**Угол плоский NPAN для короба TA-GN 100x40, 01741/DKC/**	**шт**	**2,0000**		**1344,64**	**2689**
		Накладные расходы	%	--		55,13	110
		Сметная прибыль	%	8		111,98	224
		Сметная стоимость:				**1511,76**	**3024**
91	**ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64**	**Угол внутренний изменяемый NIAV для короба TA-GN 100x40, 01725/DKC/**	**шт**	**3,0000**		**1839,29**	**5518**
		Накладные расходы	%	--		75,41	226
		Сметная прибыль	%	8		153,18	460
		Сметная стоимость:				**2067,87**	**6204**
92	**ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64**	**Угол внешний изменяемый NEAV для короба TA-GN 100x40, 01709/DKC/**	**шт**	**2,0000**		**2102,68**	**4205**
		Накладные расходы	%	--		86,21	172
		Сметная прибыль	%	8		175,11	350
		Сметная стоимость:				**2364,00**	**4728**
93	**ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64**	**Накладка на стык профиля SGAN для короба TA-GN 100x40, TA-EN 40x40 00823/DKC/**	**шт**	**10,0000**		**131,25**	**1313**
		Накладные расходы	%	--		5,38	54
		Сметная прибыль	%	8		10,93	109
		Сметная стоимость:				**147,56**	**1476**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	**Накладка на стык крышки GAN для короба TA-GN 100x40, 00887/DKC/**	шт	5,0000		286,61	1433
		Накладные расходы	%	--		11,75	59
		Сметная прибыль	%	8		23,87	119
		Сметная стоимость:				322,23	1611
95	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	**Соединитель оснований коробов внутренний GTA-SN 40, 02307/DKC/**	шт	20,0000		1096,43	21929
		Накладные расходы	%	--		44,95	899
		Сметная прибыль	%	8		91,31	1826
		Сметная стоимость:				1232,69	24654
96	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	**Фиксатор кабеля облегченный TR-E 100 для короба TA-GN 100x40, 07714 R/DKC/**	шт	20,0000		58,04	1161
		Накладные расходы	%	--		2,38	48
		Сметная прибыль	%	8		4,83	97
		Сметная стоимость:				65,25	1305
97	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	**Заглушка торцевая LAN для короба TA-GN 100x40, 00873/DKC/**	шт	1,0000		513,39	513
		Накладные расходы	%	--		21,05	21
		Сметная прибыль	%	8		42,76	43
		Сметная стоимость:				577,20	577
98	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	**Угол плоский NPAN для короба TA-EN 40x40, 01738/DKC/**	шт	5,0000		941,96	4710
		Накладные расходы	%	--		38,62	193
		Сметная прибыль	%	8		78,45	392
		Сметная стоимость:				1059,03	5295
99	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	**Угол внутренний изменяемый NIAV для короба TA-EN 40x40, 01722/DKC/**	шт	6,0000		1946,43	11679
		Накладные расходы	%	--		79,80	479
		Сметная прибыль	%	8		162,10	973
		Сметная стоимость:				2188,33	13130
100	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	**Угол внешний изменяемый NEAV для короба TA-EN 40x40, 01706/DKC/**	шт	4,0000		2027,68	8111
		Накладные расходы	%	--		83,13	333
		Сметная прибыль	%	8		168,87	675
		Сметная стоимость:				2279,68	9119

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64**	**Накладка на стык крышки GAN для короба TA-EN 40x40, 00884/DKC/**	**шт**	**5,0000**		**166,96**	**835**
		Накладные расходы	%	--		6,85	34
		Сметная прибыль	%	8		13,90	70
		Сметная стоимость:				**187,71**	**939**
102	**ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64**	**Заглушка торцевая LAN для короба TA-EN 40x40, 00868/DKC/**	**шт**	**4,0000**		**352,68**	**1411**
		Накладные расходы	%	--		14,46	58
		Сметная прибыль	%	8		29,37	117
		Сметная стоимость:				**396,51**	**1586**
103	**ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64**	**Цинковая краска-спрей, 37039HDZ/DKC/**	**шт**	**1,0000**		**7417,86**	**7418**
		Накладные расходы	%	--		304,13	304
		Сметная прибыль	%	8		617,76	618
		Сметная стоимость:				**8339,75**	**8340**
106	**13-080201-2501 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**312,0000**		**18680,22**	**5828228**
		Итого оплата труда:				**7849,53**	**2449055**
		Итого эксплуатация машин:				**14817,43**	**4623037**
		Итого материалов:				**67,28**	**20993**
		Накладные расходы	%	--		4263,23	1330129
		Сметная прибыль	%	8		1835,48	572669
		Сметная стоимость:				**24778,93**	**7731025**
107	**ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65**	**Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-19-1,5/2,5-S-FU**	**шт**	**4,0000**		**5035,71**	**20143**
		Накладные расходы	%	--		206,46	826
		Сметная прибыль	%	8		419,37	1677
		Сметная стоимость:				**5661,55**	**22646**
108	**ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65**	**Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-14-1,5/2,5-S-FU**	**шт**	**10,0000**		**4812,50**	**48125**
		Накладные расходы	%	--		197,31	1973
		Сметная прибыль	%	8		400,79	4008
		Сметная стоимость:				**5410,60**	**54106**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	**Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-10-1,5/2,5-S-FU**	шт	24,0000		4767,86	114429
		Накладные расходы	%	--		195,48	4692
		Сметная прибыль	%	8		397,07	9530
		Сметная стоимость:				**5360,41**	**128650**
110	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	**Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-7-1,5/2,5-S-FU**	шт	26,0000		4839,29	125821
		Накладные расходы	%	--		198,41	5159
		Сметная прибыль	%	8		403,02	10478
		Сметная стоимость:				**5440,71**	**141459**
111	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	**Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-7-4/6-S-FU**	шт	14,0000		4799,11	67188
		Накладные расходы	%	--		196,76	2755
		Сметная прибыль	%	8		399,67	5595
		Сметная стоимость:				**5395,54**	**75538**
112	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	**Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-5-1,5/2,5-S-FU**	шт	30,0000		4875,00	146250
		Накладные расходы	%	--		199,88	5996
		Сметная прибыль	%	8		405,99	12180
		Сметная стоимость:				**5480,86**	**164426**
113	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	**Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-5-4/6-S-FU**	шт	32,0000		4901,79	156857
		Накладные расходы	%	--		200,97	6431
		Сметная прибыль	%	8		408,22	13063
		Сметная стоимость:				**5510,98**	**176351**

1	2	3	4	5	6	7	8
114	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	**Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-4-1,5/2,5-S-FU**	**шт**	**120,0000**		**4794,64**	**575357**
		Накладные расходы	%	--		196,58	23590
		Сметная прибыль	%	8		399,30	47916
		Сметная стоимость:				**5390,52**	**646863**
115	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	**Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-4-4/6-S-FU**	**шт**	**48,0000**		**4834,82**	**232071**
		Накладные расходы	%	--		198,23	9515
		Сметная прибыль	%	8		402,64	19327
		Сметная стоимость:				**5435,69**	**260913**
116	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	**Муфта концевая для контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-7-4/6-A-FU**	**шт**	**4,0000**		**5200,89**	**20804**
		Накладные расходы	%	--		213,24	853
		Сметная прибыль	%	8		433,13	1733
		Сметная стоимость:				**5847,26**	**23389**
122	23-010505-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30, ТУТнг 25/12,5, ТУТнг 40/20**	**м**	**2,0000**		**180,54**	**361**
		Накладные расходы	%	--		7,40	15
		Сметная прибыль	%	8		15,04	30
		Сметная стоимость:				**202,98**	**406**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**10 344 211**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**1 498 221**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4 870 436**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1 346 833**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3 975 555**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				-
		- перевозка грузов	Тенге				-
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1 217 683**
Накладные расходы I уровня							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				11 561 894
	Накладные расходы II уровня		Тенге				474 038
	ИТОГО:		Тенге				12 035 932
	Сметная прибыль		Тенге				962 875
	ИТОГО по акту:		Тенге				12 998 807
	Временные здания и сооружения 2,96%		Тенге				384 765
	ИТОГО по акту:		Тенге				13 383 572
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,52%		Тенге				471 102
	ИТОГО по акту:		Тенге				13 854 673
	Стоимость материалов Заказчика		Тенге				2 351 996
	ИТОГО по акту без стоимости материалов Заказчика:		Тенге				11 502 678
	НДС 12%		Тенге				1 380 321
	ВСЕГО по акту:		**Тенге**				12 882 999

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "Павлодарская Распределительная
Электросетевая Компания"

_____**Бодрухин Ф.Ф.**

ПОДРЯДЧИК
И.о. генерального директора
ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____**Календарев Т.А.**

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС 110/10кВ "ВОСТОЧНАЯ-ГОРОДСКАЯ" г.ПАВЛОДАР

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 17-16.СМ-ЭТ.001.005

(локальная смета)

на КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ (КОРРЕКТИРОВКА ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Наименование объекта - ПС 110/10кВ

Основание: 17-16.ЭТ-КХ.001.001

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017г

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1817.06578	824.53	1498221
2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1438.483439	936.29	(1346833)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**1498221**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7.5126418	3306.06	24837.24
2	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156.96 кН (16 т)	маш.-ч	92.30636	2195.57	202665.07
3	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	92.30636	11.33	1045.83
4	31-050602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.003795	923.72	3.51
5	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1331.148	3472.97	4623037.07
6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	11.5984055	147.49	1710.65
7	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2.66386	18.64	49.65
8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	7.5126418	2266.67	17028.68
9	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4.19566	13.78	57.82
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**4870436**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**1346833**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПОДРЯДЧИКА				
1	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3.2518	331.13	1076.77
2	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0.016058	281414.94	4518.96
3	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0008354	381819.66	318.96
4	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00086	183481.31	157.79

1	2	3	4	5	6	7
5	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	106	7,63	808,78
6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	6,54	182,65	1194,53
7	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0056216	230629,79	1296,51
8	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00312	911578,38	2844,12
9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	1,324797	1671,41	2214,28
10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	6,54	270,38	1768,29
11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0015076	222237,6	335,05
12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	4,966277	2673,61	13277,89
13	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0064465	5756448,89	37108,95
14	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,3	1453,5	436,05
15	23-060144-0305	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	249285,02	74785,51
16	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	240981,48	21688,33
17	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	369804,09	31433,35
18	23-060144-0705	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	503591,34	30215,48
19	23-060207-0103	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,22	281474,85	61924,47
20	23-060207-0104	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,335	389423,12	130456,75
21	23-060207-0105	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х4 ГОСТ 1508-78	км	0,12	556002,22	66720,27
22	23-060207-0303	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,03	329924,26	9897,73
23	23-060207-0304	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,205	463836,88	95086,56
24	23-060207-0305	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5х4 ГОСТ 1508-78	км	0,405	689571,27	279276,36
25	23-060207-0503	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1	419784,89	41978,49
26	23-060207-0504	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,135	604222,65	81570,06
27	23-060207-0505	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7х4 ГОСТ 1508-78	км	0,05	887531,46	44376,57
28	23-060207-0703	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,16	575560,76	92089,72
29	23-060207-1104	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 19х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07	1471222,36	102985,57
30	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	85,566	233,58	19986,51

1	2	3	4	5	6	7
31	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	7,5	216,24	1621,8
32	24-040207-0808	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11,22	33,66
33	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11,22	33,66
34	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	1,1256544	361,08	406,45
35	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	116,28	174,42
36	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,1248	66711,35	8325,58
37	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	16,7118	1199,19	20040,62
38	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01545	213023,62	3291,21
39	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Прямой элемент, ПВХ короб с крышкой TA-GN,100x40x2000, 01782/DKC/	м	10	1402,68	14026,79
40	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Прямой элемент, ПВХ короб с крышкой TA-GN,150x80x2000, 01792/DKC/	м	10	6361,61	63616,07
41	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Труба гибкая армированная диам.35мм, 57035/DKC/	м	15	547,32	8209,82
42	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Труба гибкая армированная диам.22мм, 57022/DKC/	м	15	297,32	4459,82
43	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Заглушка торцевая LAN для короба TA-GN 100x40, 00873/DKC/	шт	1	513,39	513,39
44	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Цинковая краска-спрей, 37039HDZ/DKC/	шт	1	7417,86	7417,86
45	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Заглушка торцевая LAN для короба TA-EN 40x40, 00868/DKC/	шт	4	352,68	1410,71
46	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Накладка на стык крышки GAN для короба TA-EN 40x40, 00884/DKC/	шт	5	166,96	834,82
47	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Угол внешний изменяемый NEAV для короба TA-EN 40x40, 01706/DKC/	шт	4	2027,68	8110,71
48	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Угол внутренний изменяемый NIAV для короба TA-EN 40x40, 01722/DKC/	шт	6	1946,43	11678,57

1	2	3	4	5	6	7
49	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Угол плоский NPAN для короба TA-EN 40x40, 01738/DKC/	шт	5	941,96	4709,82
50	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Заглушка торцевая LAN для короба TA-GN 150x80, 00880/DKC/	шт	1	2643,75	2643,75
51	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Фиксатор кабеля облегченный TR-E 100 для короба TA-GN 100x40, 07714 R/DKC/	шт	20	58,04	1160,71
52	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Соединитель оснований коробов внутренний GTA-SN 40, 02307/DKC/	шт	20	1096,43	21928,57
53	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Накладка на стык крышки GAN для короба TA-GN 100x40, 00887/DKC/	шт	5	286,61	1433,04
54	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Накладка на стык профиля SGAN для короба TA-GN 100x40, TA-EN 40x40 00823/DKC/	шт	10	131,25	1312,5
55	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Угол внешний изменяемый NEAV для короба TA-GN 100x40, 01709/DKC/	шт	2	2102,68	4205,36
56	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Угол внутренний изменяемый NIAV для короба TA-GN 100x40, 01725/DKC/	шт	3	1839,29	5517,86
57	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Угол плоский NPAN для короба TA-GN 100x40, 01741/DKC/	шт	2	1344,64	2689,29
58	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Накладка на стык крышки для короба TA-GN 150x80, 00889/DKC/	шт	5	1085,71	5428,57
59	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Фиксатор кабеля средней жесткости TR-ER 150 для короба TA-GN 150x80, 07716 R/DKC/	шт	20	121,43	2428,57
60	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Соединитель оснований коробов внутренний GTA-S 80, 02309/DKC/	шт	10	1487,5	14875
61	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Накладка на стык профиля SGAN для короба TA-GN 150x80, 00843/DKC/	шт	5	214,29	1071,43

1	2	3	4	5	6	7
62	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Напольный кабельный короб ПВХ, CSP-F, 75x17x2000, 01332/DKC/	м	5	2061,61	10308,04
63	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Угол внешний изменяемый NEAV для короба TA-GN 150x80, 01719/DKC/	шт	2	9366,96	18733,93
64	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Угол внутренний изменяемый NIAV для короба TA-GN 150x80, 01735/DKC/	шт	3	8803,57	26410,71
65	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Угол плоский NPAN для короба TA-GN 150x80, 01751/DKC/	шт	2	10192,86	20385,71
66	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Переходник с напольных на настенные короба, 11870/DKC/	шт	2	6419,64	12839,29
67	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Разделитель /перегородка/ SEP-G 80,70,5x2000, 02416/DKC/	м	10	1517,86	15178,57
68	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.64	Прямой элемент, ПВХ короб с крышкой TA-EN,40x40x2000, 00324/DKC/	м	8	634,82	5078,57
69	23-060211-2905	Кабели контрольные КВВБГ 7х4 ГОСТ 1508-78, КВВБГнг 7х4мм2	км	0,045	870783,74	39185,27
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**1 623 559**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЗАКАЗЧИКА				
1	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Соединитель горизонтальный GTO L, LG5000HDZ /DKC/	шт	16	556,25	8900
2	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Лоток лестничный 50x400x3000, LL5040HDZ /DKC/	м	20	3733,93	74678,57
3	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Пластина для заземления PTCE, 37501/DKC/	шт	10	243,75	2437,5
4	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Консоль BBA-30 /DS/, BBA3010HDZ /DKC/	шт	1	1625,89	1625,89
5	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Пластина соединительная BMD-10,BMD1012HDZ /DKC/	шт	20	867,86	17357,14

1	2	3	4	5	6	7
6	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Пластина соединительная BMD-10,L-бразная, BMD1021HDZ /DKC/	шт	28	1336,61	37425
7	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Консоль усиленная BBH-60, BBH6040HDZ /DKC/	шт	6	3426,79	20560,71
8	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Крышка лотка неперфорированного 100x100x3000, 35522HDZ /DKC/	м	29	1743,75	50568,75
9	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Профиль BPM-41, длиной 800мм, BPM4108HDZ /DKC/	шт	65	4885,71	317571,43
10	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Профиль BPM-41, длиной 300мм, BPM4103HDZ /DKC/	шт	6	1923,21	11539,29
11	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Крышка на ответвитель Т-образный DPT CS90, 38042HDZ /DKC/	шт	1	3533,93	3533,93
12	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Крышка на угол вертикальный внутренний, 38202HDZ /DKC/	шт	2	2114,29	4228,57
13	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Крышка на угол горизонтальный CPO 90, 38002HDZ /DKC/	шт	2	2631,25	5262,5
14	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Ответвитель DPT Т-образный DPT, 36161HDZ /DKC/	шт	1	6894,64	6894,64
15	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Угол вертикальный внутренний CS 90, 36701HDZ /DKC/	шт	2	4894,64	9789,29
16	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Угол горизонтальный CPO 90, 36041HDZ /DKC/	шт	1	4200	4200
17	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Перегородка SEP, 36480HDZ /DKC/	м	8	1150	9200
18	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Перегородка SEP, 36460HDZ /DKC/	м	20	2574,11	51482,14

1	2	3	4	5	6	7
19	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Крышка лотка неперфорированного 50x50x3000, 35520HDZ /DKC/	м	9	1280,36	11523,21
20	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Лоток неперфорированный 100x100x3000, 35101HDZ /DKC/	м	29	4780,36	138630,36
21	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Лоток неперфорированный 50x50x3000, 35020HDZ /DKC/	м	9	2166,96	19502,68
22	ТОО "ТД Электроцентр" г.Астана стр.63	Лоток лестничный 80x400x3000, LL8040HDZ /DKC/	м	8	4709,82	37678,57
23	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	Муфта концевая для контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-7-4/6-A-FU	шт	4	5200,89	20803,57
24	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-4-4/6-S-FU	шт	48	4834,82	232071,43
25	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-4-1,5/2,5-S-FU	шт	120	4794,64	575357,14
26	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-5-4/6-S-FU	шт	32	4901,79	156857,14
27	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-5-1,5/2,5-S-FU	шт	30	4875	146250
28	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-7-4/6-S-FU	шт	14	4799,11	67187,5
29	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-7-1,5/2,5-S-FU	шт	26	4839,29	125821,43

1	2	3	4	5	6	7
30	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-10-1,5/2,5-S-FU	шт	24	4767,86	114428,57
31	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-14-1,5/2,5-S-FU	шт	10	4812,5	48125
32	ТОО Казцентрэлектропровод г.Усть-Каменогорск стр.65	Муфта концевая для экранированных контрольных кабелей с ПВХ изоляцией rek-1H-19-1,5/2,5-S-FU	шт	4	5035,71	20142,86
33	23-010505-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30, ТУТнг 25/12,5, ТУТнг 40/20	м	2	180,54	361,08
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**2 351 996**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**10344211**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**1691721**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**12035932**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**962875**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**12998807**