Заказчик: АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания", БИН 980 240 000 752

Подрядчик: ТОО " Средазэнергомонтаж Павлодар ", БИН-080 940 019 037

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС 110/10кВ "ВОСТОЧНАЯ-ГОРОДСКАЯ" г.ПАВЛОДАР
Наименование объекта - ПС 110/10кВ
Стоимость по договору: **124 712 901 тенге**

Выполнено с начала работ: **124 406 727 тенге**

Договор № 11220.20 от 24.11.2017 г.

АКТ № 4
приемки выполненных работ за май 2019 г.

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОРУ-110кВ.

(Смета № 17-16.СМ-ЭТ.001.001)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		В КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ СМЕТЫ УЧТЕН КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕСНЕННОСТЬ К=1,15 К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН ЭСН РК 8.04-02-2015 ПРИЛОЖЕНИЕ Б ТАБЛИЦА Б.1 П.3					
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа КТПБ(МК) 110-4Н/10-2Х16000-2Б-1-У1:					
18	**13-080101-2705 РСНБ РК 2015**	**Ячейка распределительного устройства 110 кВ секционного выключателя. Монтаж оборудования**	**ячейка**	**1,0000**		**442741,95**	**442742**
		Итого оплата труда:				253292,28	253292
		Итого эксплуатация машин:				204009,52	204010
		Итого материалов:				47059,38	47059
		Накладные расходы	%	--		131006,29	131006
		Сметная прибыль	%	8		45899,86	45900

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				619648,10	619648
19	**АО "КЭМОНТ" г.Усть-Каменогорск стр.27**	**Блок выключателя Б110-42/1,75-К1000А-У1-Р в составе:металлоконструкция блока /2шт/; выключатель элегазовый GL-312F1 ALSTOM /2 компл/**	**компл**	**1,0000**		**20720000,00**	**20720000**
		Накладные расходы	%	--		849520,00	849520
		Сметная прибыль	%	8		1725561,60	1725562
		Сметная стоимость:				23295081,60	23295082

ИТОГО ПО АКТУ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					**21162742**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**191673**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**204010**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**61619**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**47059**
- перевозка грузов	Тенге					**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					**20720000**
Накладные расходы I уровня	Тенге					**108409**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					**21271151**
Накладные расходы II уровня	Тенге					**872117**
ИТОГО:	Тенге					**22143268**
Сметная прибыль	Тенге					**1771461**
ИТОГО по акту:	Тенге					**23914730**
ИТОГО по смете без стоимости оборудования:	Тенге					**619 648**
Временные здания и сооружения 2,96%	Тенге					**18 342**
ИТОГО по акту:	Тенге					**637 990**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,52%	Тенге					**22 457**
ИТОГО по акту с оборудованием	Тенге					**23 955 529**
НДС 12%	Тенге					**2 874 663**
ИТОГО по акту:	**Тенге**					**26 830 192**

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания"

_____ **Бодрухин Ф.Ф.**

ПОДРЯДЧИК
И.о. генерального директора
ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____ **Календарев Т.А.**

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС 110/10кВ "ВОСТОЧНАЯ-ГОРОДСКАЯ" г.ПАВЛОДАР

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 17-16.СМ-ЭТ.001.001

(локальная смета)

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОРУ-110кВ.

Наименование объекта - ПС 110/10кВ

Основание: 17-16.ЭТ-СР.001.001

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2017г

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	232,3	825,11	191673
2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	61,571	1000,78	(61619)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**191673**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**204010**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**61619**
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	21-050307-0505	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,52	429,05	223,11
2	21-070204-0301	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	23211,98	371,39
3	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,31	196,54	60,93
4	21-130701-0802	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	21,7	1835,44	39829,05
5	21-130702-1116	Смазка N 9	т	0,0005	736852,37	368,43
6	21-130802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,12	287,32	609,12
7	21-130803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,265	2685,66	711,7
8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00583	222237,6	1295,65
9	21-130815-0306	Профиль монтажный	м	5	406,31	2031,55
10	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,009	66711,35	600,4

1	2	3	4	5	6	7
11	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	7,96	120,36	958,07
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**47059**
		ОБОРУДОВАНИЕ				
1	АО "КЭМОНТ" г.Усть-Каменогорск стр.27	Блок выключателя Б110-42/1,75-К1000А-У1-Р в составе:металлоконструкция блока /2шт/; выключатель элегазовый GL-312F1 ALSTOM /2 компл/	компл	1	20720000	20720000
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:	**Тенге**			**20720000**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**21162742**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**980526**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**22143268**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**1771461**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**23914730**

Составил Билялова Ж.И.