**Заказчик:** КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

**Подрядчик:** ТОО "Арал курылысы"

**Наименование объекта (работ) :** Строительство автомобильной дороги районного значения

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 44 | 28.05.2020 | | | | |

| №№ пп | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге | | | | | | | | НДС, 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включи- тельно | В отчетном месяце | из граф 3 | | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 года) | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ( в сметных базисных ценах 2019 года) | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобрете- ние материа- лов | допол- нительн ые расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги районного значения "Подъезд к населенному пункту Ескиура" в Аральском районе" за октябрь месяц 2020 г. | 77762566,08 | | | | | | | | 9331507,93 | 87094074,00 |
| | В том числе за отчетный период | | 32521920,05 | | | | | | | 3902630,41 | 36424550,46 |

Всего к оплате: 36424550,46 (Тридцать шесть миллионов четыраста двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят) тенге 46 тиын

Заказчик Құдайберген Ж.

Подрядчик М. Кулмурзаев

**Заказчик:** КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
**Подрядчик:** ТОО "Арал курылысы"
**Наименование объекта (работ):** Строительство автомобильной дороги районного значения "Подъезд к населенному пункту Ескиура" в Аральском районе".

# АКТ № 1-2

выполненных работ по объекту:Строительство автомобильной дороги районного значения "Подъезд к населенному пункту Ескиура" в Аральском районе" за октябрь месяц 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измере-ния | Коли-чество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудо-вание, мебель, иннвентарь | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Покрытие дорожной одежды | | | | | | | | | |
| 17 | 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 | Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,58-2,9 т\м3, толщина 6 см. Устройство толщиной 12 см. | м2 | 3267 | 3454,97<br>87,7 | 189,13<br>48,66 | 11287387<br>286516 | 617887,71<br>158972,22 | 11287387<br>- | 1128738,7<br>902990,96 | 13319117 |
| | | НР-108 %, СП-8 % | | | | | | | | | |
| 18 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Обработка битумом верхний слой покрытия. Розлив вяжущих материалов. | тн | 2 | 127427,65<br>- | 1711<br>854,92 | 254855<br>- | 3422<br>1710 | 251433<br>- | 1847<br>205536 | 277328 |
| | | НР-108%, СП-8 % | | | | | | | | | |
| 19 | 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 3 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, толщиной 3 см. Устройство толщиной 8 см. | м2 покрытия | 7062 | 1200,26<br>45,73 | 36,07<br>9,5 | 8476232<br>322955 | 254748<br>67073 | 7898529<br>- | 421230<br>711797 | 9609259 |
| | | НР-108 %, СП-8 % | | | | | | | | | |
| 20 | 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=5 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, толщиной 3 см. Устройство на каждые 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 | м2 покрытия | 7062 | 6,92<br>6,9 | 0,02<br>- | 48863<br>48863 | 169<br>- | -<br>- | 52589<br>8116 | 109569 |
| | | НР-108 %, СП-8 % | | | | | | | | | |
| | | Укрепление обочин | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы(во внетрассовом резерве). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для дорожной насыпи и присыпки обочин) | м3 грунта | 971,7 | 199,14<br>8,5 | 190,55<br>50,27 | 193507<br>8261 | 185159<br>48847 | 87<br>- | 41118<br>18770 | 253395 |
| 22 | 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км. Насыпь | т | 1817,08 | 81<br>- | -<br>- | 147183<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>11775 | 158958 |
| | | СП-8 % | | | | | | | | | |
| 23 | 1101-0107-2205 РСНБ РК 2015 | Разравнивание грунта автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м | м3 грунта | 962,08 | 256,05<br>6,11 | 249,94<br>43,52 | 246344<br>5882 | 240462<br>41871 | -<br>- | 34382<br>22458 | 303184 |
| | | НР-72 %, СП-8 % | | | | | | | | | |
| 24 | 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 899,14 | 96,13<br>- | 96,13<br>35,57 | 86437<br>- | 86437<br>31986 | -<br>- | 23030<br>8757 | 118225 |
| | | НР-72 %, СП-8 % | | | | | | | | | |
| 25 | 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015 К=3 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 899,14 | 8,47<br>- | 8,47<br>2,7 | 7613<br>- | 7613<br>2425 | -<br>- | 1746<br>749 | 10108 |
| | | НР-72 %, СП-8 % | | | | | | | | | |
| 26 | 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8 | Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщиной 8 см | м2 покрытия обочин | 2933 | 137,73<br>24,02 | 113,55<br>32,98 | 403969<br>70439 | 333054<br>96743 | 476<br>- | 180556<br>46762 | 631287 |
| | | НР-108 %, СП-8 % | | | | | | | | | |
| 27 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 289,5792 | 1387<br>- | -<br>- | 401646<br>- | -<br>- | 401646<br>- | -<br>32132 | 433778 |
| | | СП-8 % | | | | | | | | | |
| | | Итого: | | | | | | | | | 25224208 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21554036 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1885237 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1969843 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | **25409116** | | | | |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 3,9% | | | | | 1587003 | | | | |
| | | Итого: | | | | | **26996119** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 1,44% | | | | | 388744 | | | | |
| | Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РКприл.1,п.9,8 | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | 2983939 | | | | |
| | | Итого : | | | | | **30368802** | | | | |
| | | Непредвиденные затраты 2% | Тенге | | | | 607376,04 | | | | |
| | | Итого сметная стоимость: | | | | | 30976178 | | | | |
| | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2020-2024 | В том числе в текущих ценах на 2020 год -100%, К=1,049901 | | | | | **32521920,05** | | | | |
| | | НДС - 12 % | | | | | 3902630,41 | | | | |
| | | Всего по акту: | | | | | **36424550,46** | | | | |

**Заказчик** **Кудайберген Ж.**

**Подрядчик** **М. Кулмурзаев**

**Технический надзор**
**ТОО "Aisar group "** **Н. Әбішев**

**Авторский надзор:**
**ХТ ПТ "Мекен иК"** **Е.Әбілхайыр**