Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ) : Строительство автомобильной дороги районного значения

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		44	28.05.2020					

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								НДС, 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство автомобильной дороги районного значения "Подъезд к населенному пункту Ескиура" в Аральском районе" за ноябрь месяц 2020 г.	**81814414,00**								9817729,68	91632143,68
	В том числе за отчетный период		**4051847,92**							486221,75	4538069,67

Всего к оплате: 4538069,67 **(Четыре миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч шестьдесят две) тенге 67 тиын**

Заказчик Құдайберген Ж.

Подрядчик М. Кулмурзаев

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ): Строительство автомобильной дороги районного значения "Подъезд к населенному пункту Ескиура" в Аральском районе".

АКТ № 1-3

выполненных работ по объекту:Строительство автомобильной дороги районного значения "Подъезд к населенному пункту Ескиура" в Аральском районе" за ноябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, иннвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обустройство улицы и организация движения									
28	1127-0902 - 0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	13,0000	4479,13 3305,60	779,83 245,41	58229 42973,00	10138 3190	5118 -	49856 8647	116732
		НР-108 %, СП-8 %									
29	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 16	Фундаменты-0столбы бетонные. Устройство.	м3	1,04	26726,79 5061,7	1123,64 247,01	27796 5264,00	1169 257	21363 -	5024 2626	35446
		НР-91 %, СП-8 %									
30	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см.	м2 покрытия	2,08	1906,81 253,53	141,08 47,16	3966 527	293 98	3146 -	588 364	4918
		НР-94 %, СП-8 %									
31	2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 ммх2250мм, со световрашающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	1	16322 -	- -	16322 -	- -	16322 -	- 1306	17628
		СП-8 %									

32	2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4, А=900 мм, со световращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт	3	7919 -	- -	23757 -	- -	23757 -	- 1901	25658
		СП-8 %									
33	2401-0201-0241 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1,5.7.2,5.30.1-5.30.3,5.33,5.22,5.23,размерами 450 мм х 1350 мм, со световращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	4	17991 -	- -	71964 -	- -	71964 -	- 5757	77721
		СП-8 %									
34	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт	10	3663 -	- -	36630 -	- -	36630 -	- 2930	39560
		СП-8 %									
35	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт	3	5361 -	- -	16083 -	- -	16083 -	- 1287	17370
		СП-8 %									
Устройство присыпных берм											
36	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (из притрассового резерва.Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м, для устройства берм	м3 грунта	319,89	31,67 -	31,67 12,00	10130 -	10130 3838	- -	2764 1031	13925
		НР-72 %, СП-8 %									
37	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	319,89	25,06 -	25,06 9,5	8018 -	8018 3038	- -	2187 816	11021
		НР-72 %, СП-8 %									
38	4102-0103-103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км., насып	т	598,19	540 -	- -	323023 -	- -	- -	- 25842	348864
		СП-8 %									
39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	296	150,14 78,08	72,06 32,39	44442 23113	21329 9588	- -	23545 5439	73425
		НР-72 %, СП-8 %									
40	1101-0107-0806 РСНБ РК 2015	Планировка вручную.	м2 спланированной	148	67,15 67,15	- -	9937 9937	- -	- -	7155 1367	18460
		СП-8 %									

41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси. Устройство подушки толщиной 10 см	м3 материала в плотном	14,8	1182,27 131,62	1048,63 222,03	17498 1948	15520 3286	30 -	5663 1852	25002
		НР-108 %, СП-8 %									
42	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,056	1387 -	- -	25044 -	- -	25044 -	- 2003	27047
		СП-8 %									
		Устройство дорожной разметки									
43	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 4	Проезжая часть (горизонтальной). Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,02	22440,41 2668,02	9226,79 2553,4	449 53,00	185 51	211 -	113 45	607
		НР-108 %, СП-8 %									
44	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть (прерывистая). Разметка краской. Ширина линии 0,1м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,861	17410,91 2668,02	9226,79 2553,4	14991 2297	7944 2198	4750 -	4855 1588	21434
		НР-108 %, СП-8 %									
45	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть (прерывистая). Разметка краской. Ширина линии 0,1м, пунктирная, шаг 1:3 м	км линии	0,05	27469,91 2668,02	9226,79 2553,4	1373 133	461 128	779 -	282 132	1788
		НР-108 %, СП-8 %									
		Установка сигнальных столбиков									
46	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт	31	1733,29 648,96	827,26 334,78	53732 20118	25645 10378	7969 -	32936 6933	93601
		НР-108 %, СП-8 %									
47	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 16	Фундаменты-0столбы бетонные. Устройство.	м3	1,04	26726,79 5061,7	1123,64 247,01	24066 3609	801 176	19656 -	3444 2201	29712
		НР-91 %, СП-8 %									
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса AI (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12462	226241 -	- -	28194 -	- -	28194 -	- 2256	30450
		СП-8 %									

Рекультивация земель притрассовой полосы (укрепление откосов слева и справа)											
49	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 6	Укрепление откосы земляных сооружений. Нарезка борозд, механизированным способом	м2	7576,86	164,23 -	164,23 37,89	1244348 -	1244348 287060	- -	206683 116082	1567113
		НР-72%, СП-8 %									
50	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Срезка плодородного слоя почвы, грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м, при перемещении до 30 м	м3 грунта	1499,87	31,67 -	31,67 12	47496 -	47496 17997	- -	12958 4836	65290
		НР-72%, СП-8 %									
51	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1499,87	50,132 -	56,13 18,99	75184 -	75184 28489	- -	20512 7656	103252
52	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7498,85	1,07 -	1,07 0,41	8020 -	8020 3039	- -	2188 817	11025
		НР-72%, СП-8 %									
53	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 8 проходов	м3 уплотненного грунта	1499,77	73,53 -	73,53 27,22	110278 -	110278 40818	- -	29389 11173	150840
		НР-72%, СП-8 %									
54	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 8 проходо	м3 уплотненного грунта	1499,77	49,24 -	49,24 14,14	73856 -	73856 21200	- -	15264 7130	96249
		НР-72%, СП-8 %									
55	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1535,77	79,42 8,872	67,7 15,05	121968 13546	103968 23121	4454 -	26400 11869	160238
		НР-72%, СП-8 %									
56	1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выямок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	7576,86	4,37 -	4,37 1,95	33130 -	33130 14773	- -	10637 3501	47268
		НР-72%, СП-8 %									

57	1147-0214-0101 РСНБ РК 2015	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	0,76	5615,25 -	5615,25 2031	4268 -	4268 1544	- -	1358 450	6076
		НР-88%, СП-8 %									
58	1147-0224-0102 РСНБ РК 2015	Травы многолетние. Посев	га	0,76	1813,95 -	1813,95 555,30	1379 -	1379 422	- -	371 1401	1890
		НР-88%, СП-8 %									
59	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	33,44	1383,00 -	- -	46248 -	- -	46248 -	- 3700	49947
		СП-8 %									
		Итого:					2581819				3289557
		Стоимость общестроительных работ		Тенге			2581819				
		Накладные расходы	Тенге				464172				
		Сметная прибыль	Тенге				244938				
		Итого:	Тенге				**3290929**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9%					273791,9				
		Итого:					**3564721**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 1,44%					51332				
	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РКприл.1,п.9,8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					167542				
		Итого :					**3783595**				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				75671,90				
		Итого сметная стоимость:					3859267				

	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2020-2024	В том числе в текущих ценах на 2020 год -100%. К=1,049901									
		НДС - 12 %					4051847,924				
		Всего по акту:					486221,75				
							4538069,675				

Заказчик **Құдайберген Ж.**

Технический надз
ТОО "Aisar group " **Н. Әбішев**

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен иК" **Е.Әбілхайыр**

Подрядчик **М. Кулмурзаев**