Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги КТ-9 "Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское"км 62-65.

СПРАВКА №1 от 20 ноября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS03282	36483	09014000030 6/200794/00	10.08.2020 г	РБ	091	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги КТ-9 "Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское"км 62-65.	47 817 339,61								5 123 286,39	
В том числе: в текущем месяце	47 817 339,61	42 694 053,22							5 123 286,39	47 817 339,61
Итого к оплате:	**47 817 339,61**	**42 694 053,22**							**5 123 286,39**	**47 817 339,61**

Заказчик: **Директор**
СКОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»
_____ Б. Айтбаев

Подрядчик: **Директор**
ТОО «Кокшетауавтодор»
_____ Р.Бадалян

Форма №2

Заказчик: СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Договор: №090/40000306/200794/00 от 10 августа 2020 года

Акт выполненных работ №1

Капитальный ремонт автомобильной дороги КТ-9 "Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское"км 62-65.

за период с 19 октября по 19 ноября 2020 года, на 20 ноября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору		Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	**Подготовка территории строительства**													
1.1	Восстановление и закрепление трассы (1 категории сложности)	км	2,89	79 491,00	0,0	0,00	0,00			0,0	0,00	0,0		0,00
1.2	Кустарники и мелколесье средние.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108л.с.),сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,0406	4 528,00	0,0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0		0,00
2	**Снятие почвенно-плодородного слоя**													
2.1	Снятие почвенно-плодородного слоя грунта 1 группы толщ. 0,15м экскаватором емк. Ковша 1,0м3 типа "HITACHI" в отвал на откосах существующей насыпи	м3	1 802,00	247 036,00	1 802,0	247 036,00	100,0	1 802,0	247 036,00	1802,0	247 036,00	100,0	1802,0	247 036,00
3	**Разборка существующей дорожной одежды**													
3.1	Фрезерование существующего а/б покрытия толщ. 5см самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010мм, перевозка разобранного материала автосамосвалами грузоподъемностью 20т до 7 км	м2	21 704,00	3 110 183,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
3.2	Разрборка щебеночного основания Нср=0,12см бульдозером 180 л.с. с погрузкой экскаватором емк. ковша 1,25м3 типа "HITACHI" в автосамосвалы грузоподъемностью 20т и транспортировкой до 7 км, грунт 3 группы	м2	21 703,90	1 218 240,00	0,0000	0,00	0,00			0,0000	0,00	0,0		0,00
4	**Разборка существующих искусственных сооружений**													

4.1	Разборка звеньев ж/б труб с погрузкой (мусор) и перевозкой до 8 км разобранного материала на свалку автосамосвалами грузоподъемностью 20т	м3	28,78	805 506,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
4.2	Демонтаж фундаментов труб и монолитных портальных стенок оголовков, с погрузкой (мусор) и перевозкой до 8 км разобранного материала на свалку автосамосвалами грузоподъемностью 20т	м3	15,70	461 260,00			0,00					0,0		
5	**Разборка существующих дорожных знаков**													
5.1	Демонтаж дорожных знаков	шт	16,00	81 197,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
5.2	Демонтаж бетонных фундаментов, с погрузкой (мусор) и перевозкой до 8 км разобранного материала на свалку автосамосвалами грузоподъемностью 20т	м3	0,942	27 823,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
Глава 2. Основные объекты строительства														
1	**Земляное полотно**													
1.1	Уплотнение земполотна катками массой 25т за 6 проходов, толщина уплотнения слоя 0,3м (доуплотнение сущ. насыпи)	м3	18 207,00	2 498 911,000			0,00					0,0		
1.2	Рыхление откосов существующей насыпи бульдозером-рыхлителем 108 л.с. Грунт 2 группы.Глубина рыхления до 0,35м, длина разрыхляемого участка до 100м	м3	3 604,00	49 267,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
1.3	Разработка грунта 2 гр. бульдозером 180л.с. при перемещении грунта до 30м (досыпка насыпи из грунта от разборки существующего земполотна)	м3	6 160,00	564 502,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
1.4	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,25м3 типа "HITACHI" с погрузкой в автосамосвалы грузоподъемностью 20т и перевозкой до 1 км (досыпка насыпи из грунта от разборки сущ. зем. полотна)	м3	7 582,00	2 513 660,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
1.5	Устройство прослойки из геотекстиля иглапробивной плотность 250 г/м2	м2	59 530,00	20 838 477,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
1.6	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,25м3 типа "HITACHI" с погрузкой в автосамосвалы грузоподъемностью 25т и перевозкой до 7 км (досыпка насыпи из грунта карьера)	м3	33 486,00	16 080 647,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00

1.7	Уплотнение земполотна катками массой 25т за 6 проходов с поливом водой, толщина слоя 0,3м	м3	46 524,00	11 778 481,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
1.8	Планировка верха земполотна механизированным способом грунт 2 группы	м2	46 512,00	421 864,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
1.9	Планировка откосов земполотна механизированным способом грунт 2 группы	м2	40 043,00	2 930 347,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
1.10	Перемещение растит. грунта 1 группы бульдозером 180 л.с. до 30м (на откосы)	м3	1 802,00	147 530,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
1.11	Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав с поливом водой механизированным способом	м2	40 043,00	18 324 478,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
1.12	Распределение оставшегося материала от разборки объездной дороги вдоль насыпи земполотна бульдозером 180 л.с. с перемещением до 50м. Грунт 3 группы.	м3	1 786,00	274 580,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
2	**Дорожная одежда**													
2.1	Устройство доп. слоя основания из гравийно-песчаной смеси (дресва) толщ. 25см	м3	7 572,62	12 627 874,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
2.2	Смеси песчано-гравийные природные	м3	9 238,596	28 003 293,00	9 238,596	28 003 293,00	100,00	9 238,596	28 003 293,00	9238,596	28 003 293,00	100,0	9238,596	28 003 293,00
2.3	Устройство гексагональной георешетки	м2	26 316,73	27 344 135,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
2.4	Устройство слоя основания из щебня М1200, фр. 40-70 уложенного по способу заклинки мелким щебнем фр.10-20мм, М1200, толщ. 0,15м	м2	25 449,73	9 845 483,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
2.5	Щебень из плотных горных пород М1200, фракции 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	388,248	1 673 489,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
2.6	Щебень из плотных горных пород М1200, фракции 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 891,930	20 407 664,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
2.7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого пористого а/бетона М1 толщ. 7см, с подгрунтовкой эмульсией битумно-дорожной 0,9л на 1м2	м2	23 715,73	84 216 929,00		0,00	0,00					0,0		
2.8	Устройство верхнего слоя покрытия из а/бетона тип Б, М1 толщ. 5см, с подгрунтовкой эмульсией битумно-дорожной 0,4л на 1м2	м2	23 715,73	56 975 618,00	0,0	0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
	Устройство присыпных обочин													

2.9	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,25м3 типа "HITACHI" с погрузкой в автосамосвалы грузоподъемностью 25т и перевозкой до 7 км (досыпка обочин)	м3	4 138,00	1 827 299,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
2.10	Уплотнение земполотна (обочины) катками массой 25т за 6 проходов с поливом водой, толщина слоя 0,3м	м3	4 017,00	935 158,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
2.11	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия на объездной дороге на толщ. 12см	м2	8 295,05	2 492 082,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
	Искусственные сооружения													
3	**Устройство круглых ж/б фундаментных труб Д-1,0м на ПК 2+26; ПК 10+79; ПК 19+41; ПК 24+07**													
3.1	Разработка грунта 2 гр. экскаватором типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65м3 в отвал (разборка существующей насыпи)	м3	1 997,00	393 808,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
3.2	Устройство тела трубы	шт	4,00	6 856 430,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
3.3	Устройство оголовков	шт	4,00	7 049 096,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
3.4	Установка щитового затвора ЗЩНдГск 1100.1100.3300 с ручным приводом	шт	4,00	10 717 068,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
3.5	Укрепление русел и откосов насыпи	шт	4,00	3 921 021,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
3.6	Устройство круглых ж/б труб Д-0,5м на на примыканиях ПК 0+67,09	шт	1	795 526,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
4	**Пересечения и примыкания (ПК 0+67,09; ПК 7+42,21; ПК 12+40,02; ПК 13+57,59; ПК 11+58,15; ПК 15+10,04)**													
4.1	***Устройство земполотна***													
4.1.1	Разработка грунта 2 гр. бульдозером 180л.с. при перемещении грунта до 30м (досыпка насыпи из грунта от разборки существующего земполотна)	м3	807,00	68 006,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
4.1.2	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,25м3 с погрузкой в автосамосвалы грузоподъемностью 25т и перевозкой до 7 км (досыпка насыпи из грунта карьера)	м3	5 084,00	2 245 044,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
4.1.3	Разработка грунта 2 гр. бульдозером 180л.с. при перемещении грунта до 30м (досыпка насыпи из грунта от рытья кюветов)	м3	8,00	675,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
4.1.4	Уплотнение земполотна (обочины) катками массой 25т за 6 проходов с поливом водой, толщина слоя 0,3м	м3	5 727,00	1 333 246,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00

4.1.5	Планировка верха земполотна механизированным способом грунт 2 группы	м2	9 176,00	76 528,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
4.1.6	Планировка откосов земполотна механизированным способом грунт 2 группы	м2	2 985,00	200 891,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
4.1.7	Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав с поливом водой механизированным способом	м2	2 985,00	1 256 088,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
4.2	***Устройство дорожной одежды по типу основной дороги***													
4.2.1	Устройство доп. слоя основания из гравийно-песчаной смеси (дресва) толщ. 25см	м3	1 458,50	2 432 142,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1 779,37	5 393 484,00	1 779,37	5 393 484,00	100,00	1 779,37	5 393 484,00	1779,37	5 393 484,00	100,0	1779,37	5 393 484,00
4.2.2	Устройство гексагональной георешетки	м2	2 720,19	2 826 413,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
4.2.3	Устройство слоя основания из щебня М1200, фр. 40-70 уложенного по способу заклинки мелким щебнем фр.10-20мм, М1200, толщ. 0,15м	м2	5 548,85	6 880 297,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
4.2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого пористого а/бетона М1 толщ. 7см с подгрунтовкой эмульсией битумно-дорожной 0,9л на 1м2	м2	5 403,00	19 186 431,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
4.2.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего мелкозернистого а/бетона тип Б, М1 толщ. 5см с подгрунтовкой эмульсией битумно-дорожной 0,4л на 1м2	м2	5 403,00	12 979 897,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
4.2.6	Укрепление обочин материалом от разборки покрытия на объездной дороге на толщ. 12см	м2	3 288,90	862 974,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
4.3	***Устройство дорожной одежды низшего типа***													
4.3.1	Устройство покрытия из материала от разборки объездной дороги толщ. 15см	м2	96,00	30 867,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
4.4	**Устройство сопряжения**													
4.4.1	Устройство выравнивающего слоя из плотной м/зернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, М-1 без применения асфальтоукладчиков	тн	38,40	891 657,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
4.4.2	Укрепление обочин материалом от разборки объездной дороги на толщ. 10см	м2	37,50	9 841,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
5	**Обустройство дороги**													
5.1	***Устройство присыпных берм под дорожные знаки (материал от разборки объездной дороги)***	шт	75,00	204 910,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00

5.2	***Установка дорожных знаков***													
5.2.1	Установка металлических стоек	шт	79,00	1 460 260,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
5.2.2	Установка дорожных знаков	шт	112,00	2 356 309,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
5.3	***Установка сигнальных столбиков металлических***	шт	401,00	2 146 613,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
5.4	***Разметка проезжей части эмалью АК-505***													
5.4.1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (1.1)	км	8,67	378 748,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
5.4.2	Разметка проезжей части пунктирной линией 0,1 м с шагом 1:3 (1.5)	км	0,784	19 911,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
5.4.3	Разметка проезжей части пунктирной линией 0,1 м с шагом 3:1 (1.6)	км	0,735	27 628,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
5.4.4	Разметка проезжей части пунктирной линией 0,1 м с шагом 1:1 (1.7)	км	0,193	6 079,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
5.4.5	Разметка проезжей части пунктирной линией 0,2 м с шагом 3:1 (1.8)	км	0,475	35 709,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
5.4.6	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (1.11)	км	0,060	2 622,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
5.4.7	Разметка проезжей части пунктирной линией 0,1 м с шагом 3:1 (1.11)	км	0,060	2 256,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
5.4.8	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м (1.12)	км	0,00225	264,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
5.4.9	Разметка проезжей части 1.13; 1.16.1; 1.16.2; 1.16.3; 1.18а;1.18б; 1.18в; 1.19; 1.20;1.21	м2	184,51	53 901,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
6	**Устройство временных зданий и сооружений**													
6.1	**Устройство объездной дороги**													
6.1.1	*Устройство объездной дороги ПК 0+00 - ПК 0+20 (съезд на основную дорогу КТ-14)*	м2	200,00	190 752,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
6.1.2	*Участок объездной дороги ПК 0+20 - ПК 1+36; ПК 2+44 - ПК 4+17; ПК 6+09 - ПК 7+43*	м2	39 690,00	8 279 003,68		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2 421,09	7 338 614,32	2 421,09	7 338 614,32	100,00	2 421,09	7 338 614,32	2421,09	7 338 614,32	100,0	2421,09	7 338 614,32
6.1.3	*Участок объездной дороги ПК 1+36 - ПК 2+44; ПК 4+17 - ПК 6+09 (по сущ. насыпи,L=3,0 км)*	м2	27 000,00	5 631 975,36		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1 647,00	4 992 254,64	1 379,9	4 182 712,29	83,78	1 379,923	4 182 712,29	1379,923	4 182 712,29	83,8	1379,923	4 182 712,29
6.1.4	*Участок объездной дороги ПК 7+43 - ПК 10+24 (KTGY 141)*	м2	513,00	2 177 480,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
6.1.5	*Разборка объездной дороги*	м3	4 392,15	4 173 860,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
6.1.6	*Рекультивация земель (временная объездная дорога)*	м2	44 300,00	862 521,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
6.2	**Устройство земляных валов из грунтов для отвода поверхностных вод**													

6.2.1	*Устройство земляного вала №1*	м3	2 512,00	1 375 169,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
6.2.2	*Устройство земляного вала №2*	м3	2 512,00	1 375 169,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
6.2.3	*Водоотлив из котлованов (Всего 8 котлованов.Объем откачки 1 к-255м3)*	м3	2 040,00	3 971 207,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
6.2.4	Разборка земляных валов	м3	1 934,00	251 807,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
6.2.5	Отвод земель во временное пользование	га	13,241	361 076,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
6.2.6	Возмещение убытков и потерь за временно занимаемые земли	га	13,241	2 617 239,00		0,00	0,00			0	0,00	0,0		0,00
6.3	**База стройотряда**	м2	4000	2 652 200,00	4 000,0	2 652 200,00	100,0	4 000,0	2 652 200,00	4000	2 652 200,00	100,0	4000	2 652 200,00
	Итого:			**468 160 000,00**		**47 817 339,61**			**47 817 339,61**		**47 817 339,61**			**47 817 339,61**

от Заказчика:

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Гл. специалист ОКК и ПР СКОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

_____ Червонюк А.И.

Расчет проверил гл.специалист отдела П,ЭР и М

_____ Некибаева А.У.

от Подрядчика:

Директор ТОО."Кокшетауавтодор" _____ Р.Балгин

Согласовано: ТОО "ПК "Автодороги"

_____ Калюжин В.В.

Работы принял : Главный инженер тех. надзора

_____ Ташмуллин Р.А.

Согласовано по качеству работ и материалов:

Директор Филиала РГП "НЦКДА" по СКО

_____ Тентеков Ж.К.

Подрядчик : ТОО "Кокшетауавтодор"
Договор №090140000306/200794/00 от 10.08.2020г

Реестр к акту выполненных работ №1 на "20" ноября 2020 года по капитальному ремонту автомобильной дороги КТ-9 "Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское"км 62-65.

№	Наименование работ	ед.изм	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
1	*Устройство покрытия толщиной 5см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип "Б" М-I*	км		0,00		

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Усербаев К.М.**

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Турасимов А.Г.**

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ **Баламян Р.М.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-051140000014-20201120-66495758
1.1. Номер учетной системы 576
2. Дата выписки 20.11.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 20.11.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 051140000014
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"
8. Адрес места нахождения
020000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, дом № 41, корпус А, к.113
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 03001
9.2. номер 0009813
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ418560000000146307
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк ЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 130941003800
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Северо-Казахстанский областной филиал Акционерного общества"Национальная компания "КазАвтоЖол"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [ ] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ13070KK1KS03282004
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт автомобильной дороги КТ-9 "Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" км 62-65
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 051140000014
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"
25.3 Адрес отправки 020000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, дом № 41, корпус А, к.113
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 130941003800
26.2 Наименование Северо-Казахстанский областной филиал Акционерного общества"Национальная компания "КазАвтоЖол"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 090140000306/200794/00
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 10.08.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 1
32.2 дата 20.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт автомобильной дороги КТ-9 "Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" км 62-65				1	42 694 053,22	42 694 053,22	0	0	42 694 053,22	12%	5 123 286,39	47 817 339,61			1	
				Всего по счету				42 694 053,22			42 694 053,22		5 123 286,39	47 817 339,61				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
V3ljL5uzRizOVWNEX95eXq55ChyNNzigkynGNDPNtsDOJskE++XA1dgpvF8OqFB3+XjDr6GOnLaEZf6CtFVF4Q==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Аулабаева Арнур Есентаевна