**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119;тел: +7/7242/253125)
**Субподрядчик: ТОО "РусСитиСтрой"**
(БИН: 0405 4001 8790; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 48)

**Форма КС-3**

**Объект: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома №20 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.»**

Утверждена приказом
министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

## Справка №2
## о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019г.

| | код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **248 844 536,24** | | - | - | - | - | - | 26 661 914,60 | |
| **За отчетный период:** | **248 844 536,24** | **222 182 621,64** | - | - | - | - | - | **26 661 914,60** | **248 844 536,24** |

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**
БИН: 0112 4000 7474
(бизнес-идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

**Субподрядчик:**
**ТОО "РусСитиСтрой"**
БИН: 0405 4001 8790
(бизнес-идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
**Субподрядчик: ТОО "РусСитиСтрой"**
**Объект: «Строительство 50-ти квартирного жилого дома №20 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.»**

# АКТ №1
## приемки выполненных работ
## за Июнь месяц 2019 года
(по ресурсному методу)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

Составлена 2017 г, 4 квартал

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ** | | | | | |
| | | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ | | | | | |
| **1** | **11-080201-1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм. Кладка с заполнением засыпными материалами при высоте этажа до 4 м**<br>Состав работ:<br>1. Кладка стен из кирпича с заполнением пустот кладки засыпными материалами<br>2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей<br>3. Расшивка швов | **м3 кладки** | **1793,9200** | | **5298,71** | **9505454,31** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 4,91 | 8808,147 | 771,40 | 6794604,75 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,43 | 771,386 | 828,31 | 638946,41 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4143,75** | **7433551,16** |
| 1. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,11 | 197,331 | 3370,50 | 665104,81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 197,331 | 828,31 | 163451,24 |
| 1. 4 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,32 | 574,054 | 3561,49 | 2044489,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,32 | 574,054 | 828,31 | 475494,67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1510,43** | **2709593,81** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 5 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,025 | 44,848 | 28,00 | 1255,74 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,70** | **1255,74** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 2105,02 | 3776244,00 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 313,92 | 563144,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2418,94 | 4339388,00 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 617,41 | 1107587,38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8335,06** | **14952429,69** |
| **2** | **21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98** | **м3** | **448,4800** | | **14531,15** | **6516930,15** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 616,12 | 276317,84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 616,12 | 276317,84 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1211,78 | 543459,84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16359,05** | **7336707,83** |
| **3** | **21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **363,3900** | | **25221,83** | **9165360,80** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1069,41 | 388611,30 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1069,41 | 388611,30 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2103,30 | 764317,77 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28394,53** | **10318289,87** |
| **4** | **21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **196,2100** | | **65977,55** | **12945455,09** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2797,45 | 548887,30 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2797,45 | 548887,30 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5502,00 | 1079547,39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74277,00** | **14573889,77** |
| **5** | **21-110401-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью до 100 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** | **м3** | **404,1926** | | **36447,66** | **14731874,46** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1545,38 | 624631,48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1545,38 | 624631,48 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3039,44 | 1228520,47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41032,48** | **16585026,41** |
| | | ПАРАПЕТ | | | | | |
| **6** | **11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**<br><br>Состав работ:<br>1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов<br>2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей<br>3. Расшивка швов | **м3 кладки** | **30,7800** | | **10234,32** | **315012,43** |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 6,41 | 197,3 | 752,84 | 148535,18 |
| 6. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 11,389 | 828,31 | 9433,29 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5132,18** | **157968,47** |
| 6. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,37 | 11,389 | 3561,49 | 40560,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,37 | 11,389 | 828,31 | 9433,62 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1317,75** | **40560,39** |
| 6. 4 | 21-020401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,23 | 7,079 | 17744,15 | 125617,94 |
| 6. 5 | 21-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,01539 | 17463,40 | 268,76 |
| 6. 6 | 21-030199-9901 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | 0,21 | 6,464 | -- | -- |
| 6. 7 | 21-030199-9903 | Кирпич керамический или силикатный лицевой | 1000 шт. | 0,175 | 5,386 | -- | -- |
| 6. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 1,077 | 28,00 | 30,16 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4090,87** | **125916,86** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 2607,15 | 80247,98 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 544,48 | 16759,04 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3151,63 | 97007,03 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1070,88 | 32961,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14456,82** | **444981,01** |
| **7** | **21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **6,4638** | | **25221,83** | **163028,86** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1069,41 | 6912,42 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1069,41 | 6912,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2103,30 | 13595,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28394,53** | **183536,59** |
| **8** | **21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **5,3865** | | **65977,55** | **355388,07** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2797,45 | 15068,45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2797,45 | 15068,45 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5502,00 | 29636,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74277,00** | **400093,05** |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ | | | | | |
| **9** | **11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**<br><br>Состав работ:<br>1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов<br>2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей<br>3. Расшивка швов | **м3 кладки** | **72,6180** | | **10234,32** | **743195,99** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 6,41 | 465,481 | 752,84 | 350433,00 |
| 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 26,869 | 828,31 | 22255,58 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5132,18** | **372688,58** |
| 9. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,37 | 26,869 | 3561,49 | 95692,46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,37 | 26,869 | 828,31 | 22255,86 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1317,75** | **95692,46** |
| 9. 4 | 21-020401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,23 | 16,702 | 17744,15 | 296365,28 |
| 9. 5 | 21-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,036309 | 17463,40 | 634,08 |
| 9. 6 | 21-030199-9901 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | 0,21 | 15,25 | -- | -- |
| 9. 7 | 21-030199-9903 | Кирпич керамический или силикатный лицевой | 1000 шт. | 0,175 | 12,708 | -- | -- |
| 9. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 2,542 | 28,00 | 71,17 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4090,87** | **297070,52** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 2607,15 | 189325,80 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 544,48 | 39538,92 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3151,63 | 228864,72 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1070,88 | 77764,86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14456,82** | **1049825,57** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **15,2498** | | **25221,83** | **384627,36** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1069,41 | 16308,20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1069,41 | 16308,20 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2103,30 | 32074,84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28394,53** | **433010,40** |
| **11** | **21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **12,7082** | | **65977,55** | **838452,60** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2797,45 | 35550,39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2797,45 | 35550,39 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5502,00 | 69920,24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74277,00** | **943923,23** |
| **12** | **11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**<br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **72,0000** | | **1449,85** | **104388,95** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 1,21 | 87,12 | 733,67 | 63917,33 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0411 | 2,959 | 828,31 | 2451,14 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **921,78** | **66368,47** |
| 12. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 2,959 | 3561,49 | 10539,16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 2,959 | 828,31 | 2450,97 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **146,38** | **10539,16** |
| 12. 4 | 21-020401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 1,656 | 17744,15 | 29384,31 |
| 12. 5 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,001656 | 205870,68 | 340,92 |
| 12. 6 | 21-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,01152 | 17463,40 | 201,18 |
| 12. 7 | 21-030199-9901 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | 0,0504 | 3,629 | -- | -- |
| 12. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,003 | 0,216 | 28,00 | 6,05 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **415,73** | **29932,46** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 468,27 | 33715,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 81,33 | 5855,62 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 549,59 | 39570,80 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 159,96 | 11516,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2159,40** | **155476,53** |
| **13** | **11-080201-0601 РСНБ РК 2015** | **Кладка из кирпича. Расшивка швов**<br>Состав работ:<br>1. Расшивка швов одновременно с кладкой | **м2 стен (без вычета проемов)** | **72,0000** | | **181,40** | **13060,79** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,219 | 15,768 | 828,31 | 13060,79 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **181,40** | **13060,79** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 92,15 | 6634,88 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11,60 | 835,10 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 103,75 | 7469,98 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22,81 | 1642,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **307,96** | **22173,23** |
| | | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРГОРОДКИ | | | | | |
| **14** | **11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка толщ. 510 мм**<br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей | **м3 кладки** | **191,0000** | | **18409,63** | **3516239,88** |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 4,38 | 836,58 | 715,11 | 598246,72 |
| 14. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 76,4 | 828,31 | 63282,88 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3463,51** | **661529,61** |
| 14. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 76,4 | 3561,49 | 272097,84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 76,4 | 828,31 | 63282,88 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1424,60** | **272097,84** |
| 14. 4 | 21-020401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 45,84 | 17744,15 | 813391,84 |
| 14. 5 | 21-030101-0104 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,38 | 72,58 | 25221,83 | 1830600,42 |
| 14. 6 | 21-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,0955 | 17463,40 | 1667,75 |
| 14. 7 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,044 | 8,404 | 28,00 | 235,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **13852,86** | **2645895,32** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1759,46 | 336057,04 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 855,17 | 163337,39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2614,63 | 499394,43 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1681,94 | 321250,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22706,20** | **4336885,06** |
| **15** | **11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка толщ. 380 мм**<br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей | **м3 кладки** | **864,0000** | | **18409,63** | **15905922,83** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 4,38 | 3784,32 | 715,11 | 2706205,08 |
| 15. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 345,6 | 828,31 | 286263,94 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3463,51** | **2992469,00** |
| 15. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 345,6 | 3561,49 | 1230850,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 345,6 | 828,31 | 286263,94 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1424,60** | **1230850,94** |
| 15. 4 | 21-020401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 207,36 | 17744,15 | 3679426,94 |
| 15. 5 | 21-030101-0104 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,38 | 328,32 | 25221,83 | 8280831,23 |
| 15. 6 | 21-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,432 | 17463,40 | 7544,19 |
| 15. 7 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,044 | 38,016 | 28,00 | 1064,45 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13852,86** | **11968866,81** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1759,46 | 1520174,26 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 855,17 | 738866,52 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2614,63 | 2259040,77 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1681,94 | 1453197,09 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22706,20** | **19618160,69** |
| **16** | **11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**<br>Состав работ: | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **1729,0000** | | **2627,50** | **4542949,27** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Кладка конструкций из кирпича | | | | | |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 1,21 | 2092,09 | 733,67 | 1534903,67 |
| 16. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0411 | 71,062 | 828,31 | 58861,28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **921,78** | **1593765,00** |
| 16. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 71,062 | 3561,49 | 253086,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 71,062 | 828,31 | 58861,37 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **146,38** | **253086,25** |
| 16. 4 | 21-020401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 39,767 | 17744,15 | 705631,61 |
| 16. 5 | 21-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,0504 | 87,142 | 23366,16 | 2036164,57 |
| 16. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,039767 | 205870,68 | 8186,86 |
| 16. 7 | 21-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,27664 | 17463,40 | 4831,07 |
| 16. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,003 | 5,187 | 28,00 | 145,24 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1593,38** | **2754959,35** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 468,27 | 809632,60 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 131,26 | 226949,47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 599,53 | 1036582,07 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 258,16 | 446362,51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3485,19** | **6025893,84** |
| **17** | **11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки**<br>Состав работ:<br>1. Укладка арматурных сеток<br>2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз | **т металлических изделий** | **0,5570** | | **44350,64** | **24703,31** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 56,4 | 31,415 | 762,12 | 23941,85 |
| 17. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,30078 | 828,31 | 249,14 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43430,86** | **24190,99** |
| 17. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,12811 | 3561,49 | 456,26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,12811 | 828,31 | 106,11 |
| 17. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,17267 | 1767,51 | 305,20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,17267 | 828,31 | 143,02 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1367,07** | **761,46** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 22062,87 | 12289,02 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2815,93 | 1568,47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24878,81 | 13857,50 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5538,36 | 3084,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74767,80** | **41645,67** |
| **18** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм 10А1 СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,5570** | | **153261,74** | **85366,79** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6498,30 | 3619,55 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6498,30 | 3619,55 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12780,80 | 7118,91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **172540,84** | **96105,25** |
| **19** | **11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (1 этаж)**<br>Состав работ:<br>1. Укладка арматурных сеток<br>2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз | **т металлических изделий** | **0,1200** | | **44350,64** | **5322,08** |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 56,4 | 6,768 | 762,12 | 5158,03 |
| 19. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,0648 | 828,31 | 53,67 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43430,86** | **5211,70** |
| 19. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,0276 | 3561,49 | 98,30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,0276 | 828,31 | 22,86 |
| 19. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,0372 | 1767,51 | 65,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,0372 | 828,31 | 30,81 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1367,07** | **164,05** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 22062,87 | 2647,54 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2815,93 | 337,91 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24878,81 | 2985,46 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5538,36 | 664,60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74767,80** | **8972,14** |
| **20** | **21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (4вр1) ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,1200** | | **171631,87** | **20595,82** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7277,19 | 873,26 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7277,19 | 873,26 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14312,72 | 1717,53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **193221,79** | **23186,61** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (2-5 этаж)**<br>Состав работ:<br>1. Укладка арматурных сеток<br>2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз | **т металлических изделий** | **0,6685** | | **44350,64** | **29648,40** |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 56,4 | 37,703 | 762,12 | 28734,52 |
| 21. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,36099 | 828,31 | 299,01 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43430,86** | **29033,53** |
| 21. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,153755 | 3561,49 | 547,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,153755 | 828,31 | 127,36 |
| 21. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,207235 | 1767,51 | 366,29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,207235 | 828,31 | 171,65 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1367,07** | **913,89** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 22062,87 | 14749,03 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2815,93 | 1882,45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24878,81 | 16631,48 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5538,36 | 3702,39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74767,80** | **49982,28** |
| **22** | **21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (4вр1) ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,6685** | | **171631,87** | **114735,91** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7277,19 | 4864,80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7277,19 | 4864,80 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14312,72 | 9568,06 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **193221,79** | **129168,76** |
| **23** | **11-080201-0703 РСНБ РК 2015** | **Решетки приямков металлические. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Установка конструкций на место с закреплением их<br>2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз | **т металлических изделий** | **0,0450** | | **415608,05** | **18702,36** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 42,3 | 1,903 | 762,12 | 1450,70 |
| 23. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,49 | 0,11205 | 828,31 | 92,81 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34300,17** | **1543,51** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,69 | 0,03105 | 3561,49 | 110,58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,69 | 0,03105 | 828,31 | 25,72 |
| 23. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,8 | 0,081 | 1767,51 | 143,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,8 | 0,081 | 828,31 | 67,09 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5638,95** | **253,75** |
| 23. 5 | 21-020402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,75 | 0,03375 | 18524,15 | 625,19 |
| 23. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,06 | 0,0027 | 205870,68 | 555,85 |
| 23. 7 | 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1 | 0,045 | 346298,37 | 15583,43 |
| 23. 8 | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 5 | 0,225 | 1037,54 | 233,45 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **377731,42** | **16997,91** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 17424,49 | 784,10 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18360,58 | 826,23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 35785,06 | 1610,33 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36111,45 | 1625,02 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **487504,56** | **21937,71** |
| **24** | **21-050308-0477 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 12 мм х 12 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82** | **м2** | **10,0000** | | **653,72** | **6537,20** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 27,72 | 277,18 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,72 | 277,18 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 54,52 | 545,15 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **735,95** | **7359,53** |
| | | ДВЕРЦЫ ДЫМОХОДОВ - 50ШТ | | | | | |
| **25** | **11-201101-0107 РСНБ РК 2015** | **Люки герметические. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Установка люков с креплением к закладной раме | **люк** | **50,0000** | | **2156,79** | **107839,42** |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42) | чел-ч | 1,323 | 66,15 | 878,42 | 58107,48 |
| 25. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,042 | 2,1 | 828,31 | 1739,45 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1196,94** | **59846,93** |
| 25. 3 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,5985 | 29,925 | 165,76 | 4960,37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,042 | 2,1 | 1767,51 | 3711,77 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,042 | 2,1 | 828,31 | 1739,45 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **173,44** | **8672,14** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 5 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0019 | 0,095 | 381819,66 | 36272,87 |
| 25. 6 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00049 | 0,0245 | 195385,08 | 4786,93 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **821,20** | **41059,80** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 722,95 | 36147,55 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 122,10 | 6105,05 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 845,05 | 42252,60 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 240,15 | 12007,36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3241,99** | **162099,38** |
| **26** | **11-100107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**<br>Состав работ:<br>1. Обивка дверных полотен и коробок с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором | **м2** | **8,0000** | | **1854,74** | **14837,94** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92) | чел-ч | 0,936 | 7,488 | 708,92 | 5308,39 |
| 26. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0037 | 0,0296 | 942,92 | 27,91 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **667,04** | **5336,30** |
| 26. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,012 | 3114,94 | 37,38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,012 | 1111,02 | 13,33 |
| 26. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,0176 | 1767,51 | 31,11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,0176 | 828,31 | 14,58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8,56** | **68,49** |
| 26. 5 | 21-010102-0101 | Глина | м3 | 0,0014 | 0,0112 | 1307,28 | 14,64 |
| 26. 6 | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,06 | 0,48 | 346,49 | 166,32 |
| 26. 7 | 21-130805-0201 | Войлок строительный | т | 0,00303 | 0,02424 | 382842,72 | 9280,11 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1182,63** | **9461,06** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 398,89 | 3191,11 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 95,55 | 764,43 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 494,44 | 3955,54 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 187,93 | 1503,48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2537,12** | **20296,96** |
| **27** | **11-260101-1101 РСНБ РК 2015** | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**<br>Состав работ:<br>1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках | **м3 изоляции** | **0,0500** | | **14625,79** | **731,29** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Изготовление бандажных лент<br>3. Перемотка и отжиг проволоки<br>4. Устройство проволочного каркаса<br>5. Крепление изделий бандажами | | | | | |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86) | чел-ч | 14,8 | 0,74 | 799,86 | 591,90 |
| 27. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,51 | 0,0255 | 828,31 | 21,12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12260,37** | **613,02** |
| 27. 3 | 32-040106-0401 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,2 | 0,01 | 8,04 | 0,08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,51 | 0,0255 | 1767,51 | 45,07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,51 | 0,0255 | 828,31 | 21,12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **903,04** | **45,15** |
| 27. 5 | 21-050107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,000363 | 125940,11 | 45,72 |
| 27. 6 | 21-050307-0102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,5 | 0,025 | 259,73 | 6,49 |
| 27. 7 | 21-050307-0108 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,4 | 0,07 | 187,35 | 13,11 |
| 27. 8 | 21-050307-1002 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 0,1 | 150,96 | 15,10 |
| 27. 9 | 21-050307-1005 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,15 | 86,70 | 13,01 |
| 27.10 | 21-050104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00006 | 0,000003 | 272038,12 | 0,82 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1884,82** | **94,24** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 6779,98 | 339,00 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 907,60 | 45,38 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7687,59 | 384,38 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1785,07 | 89,25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24098,45** | **1204,92** |
| **28** | **21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **100,0000** | | **428,37** | **42837,00** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18,16 | 1816,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,16 | 1816,29 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,72 | 3572,26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **482,26** | **48225,55** |
| **29** | **21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86** | **шт.** | **50,0000** | | **497,75** | **24887,50** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 21,10 | 1055,23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,10 | 1055,23 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,51 | 2075,42 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **560,36** | **28018,15** |
| **30** | **21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,4600** | | **174368,66** | **80209,58** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7393,23 | 3400,89 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7393,23 | 3400,89 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14540,95 | 6688,84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **196302,84** | **90299,31** |
| **31** | **21-050104-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80** | **т** | **0,1100** | | **228214,40** | **25103,58** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9676,29 | 1064,39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9676,29 | 1064,39 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19031,26 | 2093,44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **256921,95** | **28261,41** |
| **32** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1000** | | **153189,91** | **15318,99** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6495,25 | 649,53 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6495,25 | 649,53 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12774,81 | 1277,48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **172459,98** | **17246,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33** | **21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **0,0500** | | **17472,89** | **873,64** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 740,85 | 37,04 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 740,85 | 37,04 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1457,10 | 72,85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19670,84** | **983,54** |
| **34** | **11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8** | **Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Разметка проектного положения металлического каркаса<br>2. Наклейка уплотнительной ленты<br>3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями<br>4. Установка и крепление стоек каркаса в направляющие с наращиванием профиля по высоте<br>5. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с одной стороны<br>6. Укладка теплоизоляционных плит между стойками каркаса<br>7. Наклейка разделительной ленты<br>8. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с другой стороны<br>9. Нанесение грунтовки на швы<br>10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **100,0000** | | **1058,49** | **105849,30** |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 1,005 | 100,46 | 781,30 | 78489,40 |
| 34. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0068 | 0,68 | 969,66 | 659,37 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **791,49** | **79148,77** |
| 34. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0034 | 0,34 | 3114,94 | 1059,08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0034 | 0,34 | 1111,02 | 377,75 |
| 34. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0308 | 3,08 | 18,64 | 57,41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 34. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0034 | 0,34 | 1767,51 | 600,95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0034 | 0,34 | 828,31 | 281,63 |
| 34. 6 | 34-030101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0053 | 0,53 | 180,83 | 95,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 34. 7 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0056 | 0,56 | 14,34 | 8,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,21** | **1821,31** |
| 34. 8 | 21-130207-0403 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 0,157 | 15,7 | 43,89 | 689,07 |
| 34. 9 | 21-130208-0503 | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 0,0336 | 3,36 | 902,65 | 3032,90 |
| 34.10 | 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0,012 | 1,2 | 187,88 | 225,46 |
| 34.11 | 22-050108-0102 | Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 0,9108 | 91,08 | 102,50 | 9335,70 |
| 34.12 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0004 | 0,04 | 148,83 | 5,95 |
| 34.13 | 21-130809-1303 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 1,404 | 140,45 | 47,95 | 6734,58 |
| 34.14 | 21-130809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 1,134 | 113,44 | 37,75 | 4282,36 |
| 34.15 | 21-130809-1305 | Лента армирующая бумажная | м | 2,011 | 201,07 | 6,13 | 1232,56 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **255,39** | **25538,58** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 473,31 | 47330,96 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 64,95 | 6494,84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 538,26 | 53825,81 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 127,74 | 12774,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1724,49** | **172449,11** |
| **35** | **21-060902-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм** | **м** | **40,0000** | | **145,96** | **5838,30** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6,19 | 247,54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,19 | 247,54 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,17 | 486,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **164,32** | **6572,71** |
| **36** | **21-060902-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм** | **м** | **230,0000** | | **183,53** | **42211,90** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,78 | 1789,78 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,78 | 1789,78 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15,30 | 3520,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206,62** | **47521,82** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **2,5000** | | **17472,89** | **43682,22** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 740,85 | 1852,13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 740,85 | 1852,13 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1457,10 | 3642,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19670,84** | **49177,10** |
| **38** | **22-030201-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012** | **м2** | **100,0000** | | **799,01** | **79900,80** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 33,88 | 3387,79 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,88 | 3387,79 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 66,63 | 6663,09 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **899,52** | **89951,68** |
| | | ГИЛЬЗЫ | | | | | |
| **39** | **11-061601-0611 РСНБ РК 2015** | **Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг**<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка арматуры<br>2. Установка закладных деталей | **т** | **1,0600** | | **56319,08** | **59698,23** |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56) | чел-ч | 78,11 | 82,797 | 683,56 | 56596,44 |
| 39. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,723 | 0,76638 | 863,50 | 661,77 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **54017,18** | **57258,21** |
| 39. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,493 | 0,52258 | 3561,49 | 1861,16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,493 | 0,52258 | 828,31 | 432,86 |
| 39. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,0954 | 3114,94 | 297,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,09 | 0,0954 | 1111,02 | 105,99 |
| 39. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,1484 | 1767,51 | 262,30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,14 | 0,1484 | 828,31 | 122,92 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2283,61** | **2420,63** |
| 39. 6 | 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 6 | 6,36 | 107,10 | 681,16 |
| 39. 7 | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 1,06 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **642,60** | **681,16** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 26198,33 | 27770,23 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3498,74 | 3708,66 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29697,07 | 31478,90 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6881,29 | 7294,17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **92897,45** | **98471,29** |
| **40** | **23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **35,0000** | | **441,17** | **15440,95** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18,71 | 654,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,71 | 654,70 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36,79 | 1287,65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **496,67** | **17383,30** |
| **41** | **23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **45,0000** | | **286,70** | **12901,50** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12,16 | 547,02 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,16 | 547,02 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23,91 | 1075,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **322,76** | **14524,41** |
| **42** | **23-010201-0149 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **22,5000** | | **696,91** | **15680,48** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 29,55 | 664,85 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,55 | 664,85 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 58,12 | 1307,63 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **784,58** | **17652,95** |
| **43** | **23-010201-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **22,5000** | | **2666,66** | **59999,85** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 113,07 | 2543,99 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 113,07 | 2543,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 222,38 | 5003,51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3002,10** | **67547,35** |
| **44** | **23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **90,0000** | | **347,60** | **31284,00** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14,74 | 1326,44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,74 | 1326,44 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28,99 | 2608,84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **391,33** | **35219,28** |
| **45** | **23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **67,5000** | | **286,70** | **19352,25** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12,16 | 820,54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,16 | 820,54 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23,91 | 1613,82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **322,76** | **21786,61** |
| **46** | **23-010201-0149 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **45,0000** | | **696,91** | **31360,95** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 29,55 | 1329,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,55 | 1329,70 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 58,12 | 2615,25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **784,58** | **35305,91** |
| **47** | **11-100103-0101 РСНБ РК 2015** | **Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм. Устройство под штукатурку**<br><br>Состав работ:<br>1. Устройство диафрагмы с прокладкой толя<br>2. Изготовление и установка обвязок<br>3. Устройство перегородок с креплением к стенам | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **9,1100** | | **5360,03** | **48829,87** |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56) | чел-ч | 0,616 | 5,612 | 683,56 | 3835,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0343 | 0,312473 | 998,10 | 311,88 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **455,31** | **4147,85** |
| 47. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0206 | 0,187666 | 3114,94 | 584,57 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0206 | 0,187666 | 1111,02 | 208,50 |
| 47. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0137 | 0,124807 | 1767,51 | 220,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0137 | 0,124807 | 828,31 | 103,38 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **88,38** | **805,17** |
| 47. 5 | 21-050302-0104 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 0,28 | 2,551 | 228,09 | 581,81 |
| 47. 6 | 21-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0024 | 0,021864 | 17463,40 | 381,82 |
| 47. 7 | 21-070602-0106 | Щиты перегородок | м2 | 0,964 | 8,782 | 4884,78 | 42898,33 |
| 47. 8 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,015 | 0,13665 | 215,22 | 29,41 |
| 47. 9 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0723 | 0,658653 | 196,55 | 129,46 |
| 47.10 | 21-130816-9902 | Паста антисептическая | т | 0,000032 | 0,000292 | 575926,68 | 167,89 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4850,57** | **44188,73** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 272,27 | 2480,42 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 238,81 | 2175,56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 511,08 | 4655,97 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 469,69 | 4278,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6340,80** | **57764,71** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **80937623,26** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **80829783,84** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **17920858,76** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **13497884,92** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **45875236,62** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **10581813,18** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **6863613,15** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **3718200,00** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **7312927,76** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **98724524,79** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **17870,01** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **13497884,92** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **107839,42** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **41059,80** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **59846,93** |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | **3179,98** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **42252,60** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **36147,55** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **6105,05** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **12007,36** |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **162099,38** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **68,25** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **59846,93** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **98886624,17** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **17938,26** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **13557731,86** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПК, ПБ, ПБК, КВ, ПТ, ППУ** | | | | | |
| **48** | **11-070504-0105 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий<br>2. Заполнение швов раствором | **шт. сборных конструкций** | **158,0000** | | **2999,32** | **473892,04** |
| 48. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86) | чел-ч | 1,74 | 274,92 | 799,86 | 219897,51 |
| 48. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,162 | 25,596 | 828,31 | 21201,42 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1525,94** | **241098,93** |
| 48. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,154 | 24,332 | 3561,49 | 86658,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,154 | 24,332 | 828,31 | 20154,44 |
| 48. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,1517 | 23,969 | 165,76 | 3973,04 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 48. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 1,264 | 1767,51 | 2234,13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 1,264 | 828,31 | 1046,98 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **587,76** | **92865,34** |
| 48. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0428 | 6,762 | 15897,22 | 107503,36 |
| 48. 7 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 158 | -- | -- |
| 48. 8 | 21-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00066 | 0,10428 | 364882,72 | 38049,97 |
| 48. 9 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0003 | 0,0474 | 197175,18 | 9346,10 |
| 48.10 | 22-040201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,08 | 12,64 | 492,86 | 6229,75 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1019,80** | **161129,18** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 947,61 | 149722,44 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 167,35 | 26441,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1114,96 | 176163,69 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 329,14 | 52004,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4443,42** | **702060,19** |
| **49** | **11-070504-0106 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий<br>2. Заполнение швов раствором | **шт. сборных конструкций** | **421,0000** | | **4537,45** | **1910268,30** |
| 49. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03) | чел-ч | 2,66 | 1119,86 | 819,03 | 917198,94 |
| 49. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2202 | 92,704 | 828,31 | 76787,82 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2361,01** | **993986,75** |
| 49. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,198 | 83,358 | 3561,49 | 296878,68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,198 | 83,358 | 828,31 | 69046,26 |
| 49. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,2812 | 118,385 | 165,76 | 19623,53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 49. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0222 | 9,346 | 1767,51 | 16519,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0222 | 9,346 | 828,31 | 7741,39 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **791,03** | **333021,72** |
| 49. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0653 | 27,491 | 15897,22 | 437035,24 |
| 49. 7 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 421 | -- | -- |
| 49. 8 | 21-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00106 | 0,44626 | 364882,72 | 162832,56 |
| 49. 9 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0005 | 0,2105 | 197175,18 | 41505,38 |
| 49.10 | 22-040201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,09 | 37,89 | 492,86 | 18674,47 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1567,81** | **660047,65** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 1466,19 | 617265,77 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 254,55 | 107167,44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1720,74 | 724433,22 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 500,66 | 210776,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6758,85** | **2845477,64** |
| **50** | **21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **2631,0000** | | **5169,39** | **13600665,09** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 219,18 | 576668,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 219,18 | 576668,20 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 431,09 | 1134186,66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5819,66** | **15311519,95** |
| **51** | **21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **731,0000** | | **5671,48** | **4145851,88** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 240,47 | 175784,12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 240,47 | 175784,12 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 472,96 | 345730,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6384,91** | **4667366,88** |
| **52** | **11-070512-0106 РСНБ РК 2015** | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | **шт. сборных конструкций** | **24,0000** | | **8016,10** | **192386,47** |
| 52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 4,83 | 115,92 | 781,30 | 90568,30 |
| 52. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,072 | 25,721 | 828,31 | 21304,80 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4661,38** | **111873,09** |
| 52. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 1,07 | 25,68 | 3561,49 | 91459,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,07 | 25,68 | 828,31 | 21271,00 |
| 52. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,238 | 5,712 | 165,76 | 946,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 52. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,0408 | 1767,51 | 72,11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,0408 | 828,31 | 33,80 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3853,25** | **92478,00** |
| 52. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,022 | 0,528 | 15897,22 | 8393,73 |
| 52. 7 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 24 | -- | -- |
| 52. 8 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,0048 | 197175,18 | 946,44 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **389,17** | **9340,17** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 2894,72 | 69473,19 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 462,62 | 11102,85 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3357,33 | 80576,04 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 909,88 | 21837,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12283,31** | **294799,51** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **53** | **21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93** | **м3** | **15,9600** | | **60592,03** | **967048,80** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2569,10 | 41002,87 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2569,10 | 41002,87 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5052,89 | 80644,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **68214,02** | **1088695,80** |
| **54** | **11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**<br>Состав работ:<br>1. Заполнение швов раствором | **шт. сборных конструкций** | **73,0000** | | **301,08** | **21978,71** |
| 54. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,148 | 10,804 | 752,84 | 8133,68 |
| 54. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 3,139 | 828,31 | 2600,07 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **147,04** | **10733,75** |
| 54. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 3,008 | 3561,49 | 10711,54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 3,008 | 828,31 | 2491,56 |
| 54. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,1314 | 1767,51 | 232,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,1314 | 828,31 | 108,84 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **149,91** | **10943,79** |
| 54. 5 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,1825 | 15897,22 | 2901,24 |
| 54. 6 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 73 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **39,74** | **2901,24** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 91,31 | 6665,66 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,64 | 1214,52 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 107,95 | 7880,18 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,72 | 2388,71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **441,75** | **32247,60** |
| **55** | **11-070104-0302 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | **шт. сборных конструкций** | **36,0000** | | **1622,77** | **58419,82** |
| 55. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,947 | 34,092 | 752,84 | 25665,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,242 | 8,712 | 828,31 | 7216,24 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **913,39** | **32882,06** |
| 55. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,242 | 8,712 | 3561,49 | 31027,70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,242 | 8,712 | 828,31 | 7216,24 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **861,88** | **31027,70** |
| 55. 4 | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0033 | 0,1188 | 14531,15 | 1726,30 |
| 55. 5 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 36 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **47,95** | **1726,30** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 567,22 | 20419,76 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 92,86 | 3342,80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 660,07 | 23762,56 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 182,63 | 6574,59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2465,47** | **88756,97** |
| **56** | **21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **16,8000** | | **66208,64** | **1112305,15** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2807,25 | 47161,74 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2807,25 | 47161,74 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5521,27 | 92757,35 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74537,16** | **1252224,24** |
| **57** | **11-070512-0106 РСНБ РК 2015** | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | **шт. сборных конструкций** | **5,0000** | | **8016,10** | **40080,51** |
| 57. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 4,83 | 24,15 | 781,30 | 18868,40 |
| 57. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,072 | 5,359 | 828,31 | 4438,50 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4661,38** | **23306,89** |
| 57. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 1,07 | 5,35 | 3561,49 | 19053,97 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,07 | 5,35 | 828,31 | 4431,46 |
| 57. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,238 | 1,19 | 165,76 | 197,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 57. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,0085 | 1767,51 | 15,02 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,0085 | 828,31 | 7,04 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3853,25** | **19266,25** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,022 | 0,11 | 15897,22 | 1748,69 |
| 57. 7 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 5 | -- | -- |
| 57. 8 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,001 | 197175,18 | 197,18 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **389,17** | **1945,87** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 2894,72 | 14473,58 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 462,62 | 2313,09 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3357,33 | 16786,67 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 909,88 | 4549,38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12283,31** | **61416,56** |
| **58** | **21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93** | **м3** | **2,1000** | | **60592,03** | **127243,26** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2569,10 | 5395,11 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2569,10 | 5395,11 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5052,89 | 10611,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **68214,02** | **143249,45** |
| **59** | **11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | **т стальных элементов** | **1,1000** | | **415621,20** | **457183,32** |
| 59. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42) | чел-ч | 42,7 | 46,97 | 878,42 | 41259,39 |
| 59. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 1,133 | 828,31 | 938,48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **38361,69** | **42197,86** |
| 59. 3 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 23,375 | 165,76 | 3874,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 59. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 1,133 | 1767,51 | 2002,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 1,133 | 828,31 | 938,48 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5342,94** | **5877,23** |
| 59. 5 | 21-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 1,1 | 364882,72 | 401370,99 |
| 59. 6 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,044 | 197175,18 | 8675,71 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **372769,73** | **410046,70** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 23822,61 | 26204,87 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18632,42 | 20495,66 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 42455,03 | 46700,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36646,10 | 40310,71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **494722,32** | **544194,56** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **23107323,36** |
| В том числе: | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **23107323,36** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **1247137,12** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1456079,34** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **19953114,18** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1922314,93** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **904225,27** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **1018089,66** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **2002371,06** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **27032009,35** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1789,08** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1456079,34** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **27032009,35** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1789,08** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1456079,34** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. ЧЕРДАК** | | | | | | | |
| **60** | **11-070512-0109 РСНБ РК 2015** | **Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | **шт. сборных конструкций** | **14,0000** | | **1035,53** | **14497,48** |
| 60. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58) | чел-ч | 0,389 | 5,446 | 790,58 | 4305,50 |
| 60. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2186 | 3,06 | 828,31 | 2534,96 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **488,60** | **6840,46** |
| 60. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,077 | 1,078 | 3561,49 | 3839,29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,077 | 1,078 | 828,31 | 892,92 |
| 60. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1416 | 1,982 | 1767,51 | 3503,91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1416 | 1,982 | 828,31 | 1641,71 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **524,51** | **7343,20** |
| 60. 5 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0128 | 0,1792 | 15897,22 | 2848,78 |
| 60. 6 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 14 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **203,48** | **2848,78** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 303,42 | 4247,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 56,77 | 794,81 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 360,19 | 5042,73 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 111,66 | 1563,22 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1507,39** | **21103,43** |
| **61** | **ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Rairos Trade"** | **Парапетные плиты** | **шт** | **14,0000** | | **1987,99** | **27831,81** |
| **62** | **11-070512-0106 РСНБ РК 2015** | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | **шт. сборных конструкций** | **38,0000** | | **8016,10** | **304611,91** |
| 62. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 4,83 | 183,54 | 781,30 | 143399,80 |
| 62. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,072 | 40,725 | 828,31 | 33732,59 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4661,38** | **177132,40** |
| 62. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 1,07 | 40,66 | 3561,49 | 144810,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,07 | 40,66 | 828,31 | 33679,08 |
| 62. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,238 | 9,044 | 165,76 | 1499,13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 62. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,0646 | 1767,51 | 114,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,0646 | 828,31 | 53,51 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3853,25** | **146423,50** |
| 62. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,022 | 0,836 | 15897,22 | 13290,08 |
| 62. 7 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 38 | -- | -- |
| 62. 8 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,0076 | 197175,18 | 1498,53 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **389,17** | **14788,61** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 2894,72 | 109999,22 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 462,62 | 17579,51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3357,33 | 127578,73 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 909,88 | 34575,25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12283,31** | **466765,89** |
| **63** | **21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93** | **м3** | **18,2400** | | **60592,03** | **1105198,63** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2569,10 | 46860,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2569,10 | 46860,42 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5052,89 | 92164,72 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **68214,02** | **1244223,77** |
| **64** | **11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**<br>Состав работ:<br>1. Установка блоков<br>2. Установка приборов | **м2** | **7,7600** | | **1155,45** | **8966,28** |
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,9753 | 7,568 | 752,84 | 5697,74 |
| 64. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0253 | 0,196328 | 843,18 | 165,54 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **755,58** | **5863,28** |
| 64. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,1576 | 1,223 | 10,77 | 13,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 64. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,01552 | 3114,94 | 48,34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,01552 | 1111,02 | 17,24 |
| 64. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,002 | 0,01552 | 1379,81 | 21,41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,01552 | 733,67 | 11,39 |
| 64. 6 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0477 | 0,370152 | 18,64 | 6,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 64. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0213 | 0,165288 | 1767,51 | 292,15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0213 | 0,165288 | 828,31 | 136,91 |
| 64. 8 | 34-030204-0101 | Фреза столярная | маш.-ч | 0,0408 | 0,316608 | 34,82 | 11,02 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **50,64** | **393,00** |
| 64. 9 | 21-070204-0202 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,00776 | 21962,18 | 170,43 |
| 64.10 | 21-099999-9903 | Блоки дверные | м2 | 1 | 7,76 | -- | -- |
| 64.11 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,24 | 1,862 | 982,74 | 1830,25 |
| 64.12 | 21-130207-1020 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | шт. | 3,03 | 23,513 | 36,74 | 863,86 |
| 64.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,00721 | 0,05595 | 196,55 | 11,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **370,56** | **2875,54** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 451,84 | 3506,24 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 68,15 | 528,83 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 519,98 | 4035,08 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 134,03 | 1040,11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1809,47** | **14041,47** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | **21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92** | **м2** | **7,7600** | | **31523,90** | **244625,46** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1336,61 | 10372,12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1336,61 | 10372,12 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2628,84 | 20399,81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35489,35** | **275397,39** |
| **66** | **11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**<br>Состав работ:<br>1. Заполнение швов раствором | **шт. сборных конструкций** | **4,0000** | | **301,08** | **1204,31** |
| 66. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,148 | 0,592 | 752,84 | 445,68 |
| 66. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 0,172 | 828,31 | 142,47 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **147,04** | **588,15** |
| 66. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 0,1648 | 3561,49 | 586,93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 0,1648 | 828,31 | 136,51 |
| 66. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,0072 | 1767,51 | 12,73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,0072 | 828,31 | 5,96 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **149,91** | **599,66** |
| 66. 5 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,01 | 15897,22 | 158,97 |
| 66. 6 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 4 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **39,74** | **158,97** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 91,31 | 365,24 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,64 | 66,55 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 107,95 | 431,79 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,72 | 130,89 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **441,75** | **1766,99** |
| **67** | **21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **0,0880** | | **66208,64** | **5826,36** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2807,25 | 247,04 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2807,25 | 247,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5521,27 | 485,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74537,16** | **6559,27** |
| **68** | **11-080201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (2-5 этаж)**<br>Состав работ:<br>1. Укладка арматурных сеток<br>2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз | **т металлических изделий** | **0,1530** | | **44350,64** | **6785,65** |
| 68. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 56,4 | 8,629 | 762,12 | 6576,49 |
| 68. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,08262 | 828,31 | 68,44 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **43430,86** | **6644,92** |
| 68. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,03519 | 3561,49 | 125,33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,23 | 0,03519 | 828,31 | 29,15 |
| 68. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,04743 | 1767,51 | 83,83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,04743 | 828,31 | 39,29 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1367,07** | **209,16** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 22062,87 | 3375,62 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2815,93 | 430,84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24878,81 | 3806,46 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5538,36 | 847,37 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74767,80** | **11439,47** |
| **69** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм 10А1 СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1530** | | **153261,74** | **23449,05** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6498,30 | 994,24 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6498,30 | 994,24 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12780,80 | 1955,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **172540,84** | **26398,75** |
| **70** | **11-100110-0101 РСНБ РК 2015** | **Каркас из брусьев. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями | **м3** | **21,0000** | | **82898,19** | **1740862,00** |
| 70. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68) | чел-ч | 39 | 819 | 840,68 | 688516,92 |
| 70. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,35 | 7,35 | 941,39 | 6919,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **33116,01** | **695436,17** |
| 70. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,14 | 2,94 | 3114,94 | 9157,92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,14 | 2,94 | 1111,02 | 3266,40 |
| 70. 4 | 34-030102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,39 | 8,19 | 86,39 | 707,53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 70. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 4,41 | 1767,51 | 7794,72 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 4,41 | 828,31 | 3652,85 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **840,96** | **17660,18** |
| 70. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,04 | 0,84 | 205870,68 | 172931,37 |
| 70. 7 | 21-070201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,56 | 11,76 | 38745,26 | 455644,26 |
| 70. 8 | 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,49 | 10,29 | 39466,40 | 406109,26 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49270,71** | **1034684,88** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 19803,37 | 415870,83 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4354,55 | 91445,47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24157,92 | 507316,30 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8564,49 | 179854,26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **115620,60** | **2428032,54** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **3483858,92** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3456027,11** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1055356,78** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **892505,37** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1379099,50** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **706684,90** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **537365,07** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **169319,83** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **333016,96** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **4495729,00** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **1076,36** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **892505,37** |
| Стоимость прочих работ - | | | Тенге | | | | **27831,81** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **27831,81** |
| ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | | Тенге | | | | **27831,81** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **4523560,78** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **1076,36** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **892505,37** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ** | | | | | | | |
| **71** | **11-070503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**<br>Состав работ:<br>1. Заполнение швов раствором | **шт. сборных конструкций** | **1212,0000** | | **301,08** | **364906,87** |
| 71. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,148 | 179,376 | 752,84 | 135041,43 |
| 71. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,043 | 52,116 | 828,31 | 43168,20 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **147,04** | **178209,63** |
| 71. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0412 | 49,934 | 3561,49 | 177840,87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 49,934 | 828,31 | 41360,83 |
| 71. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0018 | 2,182 | 1767,51 | 3856,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 2,182 | 828,31 | 1807,37 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **149,91** | **181696,87** |
| 71. 5 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 3,03 | 15897,22 | 48168,58 |
| 71. 6 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 1212 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **39,74** | **48168,58** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 91,31 | 110668,18 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,64 | 20164,38 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 107,95 | 130832,56 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,72 | 39659,15 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **441,75** | **535398,59** |
| **72** | **11-070104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | **шт. сборных конструкций** | **65,0000** | | **1414,76** | **91959,56** |
| 72. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,813 | 52,845 | 752,84 | 39783,83 |
| 72. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,216 | 14,04 | 828,31 | 11629,47 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **790,97** | **51413,30** |
| 72. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,216 | 14,04 | 3561,49 | 50003,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,216 | 14,04 | 828,31 | 11629,47 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **769,28** | **50003,32** |
| 72. 4 | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0023 | 0,1495 | 14531,15 | 2172,41 |
| 72. 5 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 65 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33,42** | **2172,41** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 491,19 | 31927,66 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 80,81 | 5252,82 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 572,01 | 37180,48 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 158,94 | 10331,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2145,71** | **139471,24** |
| **73** | **21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **54,5000** | | **66208,64** | **3608370,88** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2807,25 | 152994,93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2807,25 | 152994,93 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5521,27 | 300909,26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74537,16** | **4062275,07** |
| **74** | **11-070503-0103 РСНБ РК 2015** | **Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка**<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий | **шт. сборных конструкций** | **120,0000** | | **1785,27** | **214232,28** |
| 74. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58) | чел-ч | 1,19 | 142,8 | 790,58 | 112894,82 |
| 74. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2547 | 30,564 | 828,31 | 25316,47 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1151,76** | **138211,29** |
| 74. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,187 | 22,44 | 3561,49 | 79919,84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,187 | 22,44 | 828,31 | 18587,28 |
| 74. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0677 | 8,124 | 1767,51 | 14359,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0677 | 8,124 | 828,31 | 6729,19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **785,66** | **94279,09** |
| 74. 5 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0037 | 0,444 | 15897,22 | 7058,37 |
| 74. 6 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 120 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **58,82** | **7058,37** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 715,24 | 85829,21 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 106,02 | 12722,61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 821,27 | 98551,82 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 208,52 | 25022,73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2815,06** | **337806,82** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | **21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92** | **м3** | **18,0000** | | **62357,19** | **1122429,42** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2643,94 | 47591,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2643,94 | 47591,01 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5200,09 | 93601,63 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **70201,23** | **1263622,06** |
| **76** | **11-070512-0111 РСНБ РК 2015** | **Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Заполнение швов раствором | **шт. сборных конструкций** | **80,0000** | | **1363,54** | **109083,01** |
| 76. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 1,03 | 82,4 | 781,30 | 64379,12 |
| 76. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0096 | 0,768 | 828,31 | 636,14 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **812,69** | **65015,26** |
| 76. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0096 | 0,768 | 3561,49 | 2735,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0096 | 0,768 | 828,31 | 636,14 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **34,19** | **2735,22** |
| 76. 4 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,033 | 2,64 | 15897,22 | 41968,66 |
| 76. 5 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 80 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **524,61** | **41968,66** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 504,68 | 40374,48 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 79,21 | 6337,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 583,89 | 46711,48 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 155,79 | 12463,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2103,23** | **168258,04** |
| **77** | **21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012** | **шт.** | **80,0000** | | **1307,26** | **104580,80** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,43 | 4434,23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 55,43 | 4434,23 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 109,02 | 8721,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1471,70** | **117736,23** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **21-050201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89** | **т** | **0,5100** | | **217799,44** | **111077,71** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9234,70 | 4709,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9234,70 | 4709,70 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18162,73 | 9262,99 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **245196,87** | **125050,40** |
| | | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ - 10 ШТ | | | | | |
| **79** | **11-060801-0103 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br><br>4. Установка и сварка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | **м3** | **19,8000** | | **28997,78** | **574156,03** |
| 79. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 5,75 | 113,85 | 742,95 | 84584,86 |
| 79. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2559 | 5,067 | 835,93 | 4235,52 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4485,88** | **88820,38** |
| 79. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,05346 | 3370,50 | 180,19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,05346 | 828,31 | 44,28 |
| 79. 4 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,3427 | 6,785 | 11,77 | 79,86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 79. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2359 | 4,671 | 3561,49 | 16635,08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2359 | 4,671 | 828,31 | 3869,04 |
| 79. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0069 | 0,13662 | 3114,94 | 425,56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0069 | 0,13662 | 1111,02 | 151,79 |
| 79. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,029 | 0,5742 | 57,10 | 32,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 79. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0104 | 0,20592 | 1767,51 | 363,97 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0104 | 0,20592 | 828,31 | 170,57 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **894,82** | **17717,45** |
| 79. 9 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 20,097 | 20054,70 | 403039,31 |
| 79.10 | 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,063 | 1,247 | 107,10 | 133,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.11 | 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0024 | 0,04752 | 346298,37 | 16456,10 |
| 79.12 | 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,006 | 0,1188 | 39466,40 | 4688,61 |
| 79.13 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,038 | 0,7524 | 24437,72 | 18386,94 |
| 79.14 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0032 | 0,06336 | 26033,00 | 1649,45 |
| 79.15 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,016 | 0,3168 | 26033,00 | 8247,25 |
| 79.16 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00043 | 0,008514 | 23886,67 | 203,37 |
| 79.17 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,71 | 14,058 | 196,55 | 2763,10 |
| 79.18 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00215 | 0,04257 | 6598,38 | 280,89 |
| 79.19 | 21-070510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,023 | 0,4554 | 19717,62 | 8979,40 |
| 79.20 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00128 | 0,025344 | 28,00 | 0,71 |
| 79.21 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,526 | 10,415 | 674,52 | 7024,99 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23831,00** | **471853,72** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 2175,65 | 43077,88 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1321,75 | 26170,72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3497,40 | 69248,60 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2599,61 | 51472,37 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35094,80** | **694877,00** |
| **80** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,9900** | | **153189,91** | **151658,01** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6495,25 | 6430,30 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6495,25 | 6430,30 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12774,81 | 12647,06 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **172459,98** | **170735,38** |
| **81** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,9700** | | **147725,62** | **291019,47** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6263,57 | 12339,23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6263,57 | 12339,23 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12319,13 | 24268,70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **166308,32** | **327627,39** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **82** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,7320** | | **153261,74** | **112187,59** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6498,30 | 4756,75 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6498,30 | 4756,75 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12780,80 | 9355,55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **172540,84** | **126299,90** |
| | | СЕЧЕНИЯ а-а (20 шт), г-г (20 шт) | | | | | |
| **83** | **11-060801-0101 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br><br>4. Установка и сварка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | **м3** | **12,2000** | | **33241,40** | **405545,11** |
| 83. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 8,06 | 98,332 | 742,95 | 73055,76 |
| 83. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 3,803 | 836,84 | 3182,27 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6249,02** | **76238,03** |
| 83. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,03294 | 3370,50 | 111,02 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,03294 | 828,31 | 27,28 |
| 83. 4 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 5,851 | 11,77 | 68,87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 83. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 3,484 | 3561,49 | 12409,37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2856 | 3,484 | 828,31 | 2885,83 |
| 83. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,11468 | 3114,94 | 357,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0094 | 0,11468 | 1111,02 | 127,41 |
| 83. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 0,5612 | 57,10 | 32,04 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 83. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,1708 | 1767,51 | 301,89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,1708 | 828,31 | 141,48 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1088,56** | **13280,42** |
| 83. 9 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 12,383 | 20054,70 | 248337,35 |
| 83.10 | 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,116 | 1,415 | 107,10 | 151,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.11 | 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 | 0,061 | 346298,37 | 21124,20 |
| 83.12 | 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0099 | 0,12078 | 39466,40 | 4766,75 |
| 83.13 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0622 | 0,75884 | 24437,72 | 18544,32 |
| 83.14 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0053 | 0,06466 | 26033,00 | 1683,29 |
| 83.15 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0261 | 0,31842 | 26033,00 | 8289,43 |
| 83.16 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00086 | 0,010492 | 23886,67 | 250,62 |
| 83.17 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,79 | 9,638 | 196,55 | 1894,35 |
| 83.18 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00429 | 0,052338 | 6598,38 | 345,35 |
| 83.19 | 21-070510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,028 | 0,3416 | 19717,62 | 6735,54 |
| 83.20 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 0,031354 | 28,00 | 0,88 |
| 83.21 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 10,504 | 674,52 | 7085,29 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26164,67** | **319208,94** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 3030,77 | 36975,44 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1537,94 | 18762,87 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4568,71 | 55738,32 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3024,81 | 36902,67 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40834,93** | **498186,10** |
| **84** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(6А3) СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,6200** | | **153189,91** | **94977,74** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6495,25 | 4027,06 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6495,25 | 4027,06 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12774,81 | 7920,38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **172459,98** | **106925,18** |
| **85** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм 10А1 СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0600** | | **153261,74** | **9195,70** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6498,30 | 389,90 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6498,30 | 389,90 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12780,80 | 766,85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **172540,84** | **10352,45** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **86** | **11-060801-0101 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br><br>4. Установка и сварка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | **м3** | **22,0000** | | **33241,40** | **731310,86** |
| 86. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 8,06 | 177,32 | 742,95 | 131739,89 |
| 86. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3117 | 6,857 | 836,84 | 5738,52 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6249,02** | **137478,41** |
| 86. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,0594 | 3370,50 | 200,21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,0594 | 828,31 | 49,20 |
| 86. 4 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,4796 | 10,551 | 11,77 | 124,19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 86. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2856 | 6,283 | 3561,49 | 22377,55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2856 | 6,283 | 828,31 | 5204,27 |
| 86. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0094 | 0,2068 | 3114,94 | 644,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0094 | 0,2068 | 1111,02 | 229,76 |
| 86. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,046 | 1,012 | 57,10 | 57,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 86. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,308 | 1767,51 | 544,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,308 | 828,31 | 255,12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1088,56** | **23948,30** |
| 86. 9 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 22,33 | 20054,70 | 447821,45 |
| 86.10 | 21-050307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,116 | 2,552 | 107,10 | 273,32 |
| 86.11 | 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 | 0,11 | 346298,37 | 38092,82 |
| 86.12 | 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0099 | 0,2178 | 39466,40 | 8595,78 |
| 86.13 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0622 | 1,368 | 24437,72 | 33440,58 |
| 86.14 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0053 | 0,1166 | 26033,00 | 3035,45 |
| 86.15 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0261 | 0,5742 | 26033,00 | 14948,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.16 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00086 | 0,01892 | 23886,67 | 451,94 |
| 86.17 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,79 | 17,38 | 196,55 | 3416,04 |
| 86.18 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00429 | 0,09438 | 6598,38 | 622,76 |
| 86.19 | 21-070510-0701 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,028 | 0,616 | 19717,62 | 12146,05 |
| 86.20 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00257 | 0,05654 | 28,00 | 1,58 |
| 86.21 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,861 | 18,942 | 674,52 | 12776,76 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26164,67** | **575622,67** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 3030,77 | 66677,03 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1537,94 | 33834,69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4568,71 | 100511,72 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3024,81 | 66545,81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40834,93** | **898368,38** |
| **87** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(6А3) СТ РК 2591-2014** | **т** | **4,0000** | | **153189,91** | **612759,64** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6495,25 | 25981,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6495,25 | 25981,01 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12774,81 | 51099,25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **172459,98** | **689839,90** |
| **88** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм 10А1 СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,4800** | | **153261,74** | **73565,64** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6498,30 | 3119,18 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6498,30 | 3119,18 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12780,80 | 6134,79 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **172540,84** | **82819,60** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **8783016,33** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **8783016,33** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1466053,34** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **735386,31** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **6291822,61** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **805548,25** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **415529,89** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **390018,36** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **767085,17** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **10355649,74** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **960,14** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **735386,31** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **10355649,74** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **960,14** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **735386,31** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ** | | | | | |
| **89** | **11-120101-1303 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Огрунтовка основания<br>3. Укладка плит на битумной мастике<br>4. Приготовление грунтовки | **м2 утепляемого покрытия** | **746,0000** | | **621,75** | **463823,43** |
| 89. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03) | чел-ч | 0,403 | 300,638 | 819,03 | 246231,54 |
| 89. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0083 | 6,192 | 896,43 | 5550,53 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **337,51** | **251782,07** |
| 89. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0035 | 2,611 | 3561,49 | 9299,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 2,611 | 828,31 | 2162,72 |
| 89. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002 | 1,492 | 3114,94 | 4647,49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 1,492 | 1111,02 | 1657,64 |
| 89. 5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0184 | 13,726 | 477,18 | 6549,96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 89. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 2,089 | 1767,51 | 3691,97 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 2,089 | 828,31 | 1730,34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **32,42** | **24188,48** |
| 89. 7 | 21-100501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 2,01 | 1499,46 | 100,83 | 151190,55 |
| 89. 8 | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00025 | 0,1865 | 107679,25 | 20082,18 |
| 89. 9 | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00058 | 0,43268 | 51147,90 | 22130,67 |
| 89.10 | 21-110205-9907 | Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77 | м2 | 1,03 | 768,38 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **259,25** | **193403,41** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 190,36 | 142005,09 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 34,43 | 25687,13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 224,79 | 167692,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 67,72 | 50521,25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **914,26** | **682036,90** |
| **90** | **ПРАЙС-ЛИСТ** | **Плиты ISOVER RKL** | **м3** | **141,7400** | | **8002,49** | **1134272,56** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 339,31 | 48093,16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 339,31 | 48093,16 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 667,34 | 94589,26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9009,14** | **1276955,00** |
| **91** | **11-120101-1503 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**<br>Состав работ:<br>1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов | **м2 изолируемой поверхности** | **746,0000** | | **278,74** | **207939,45** |
| 91. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,0694 | 51,772 | 752,84 | 38976,33 |
| 91. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 1,567 | 895,62 | 1403,08 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **54,13** | **40379,41** |
| 91. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,5968 | 3561,49 | 2125,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,5968 | 828,31 | 494,34 |
| 91. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,373 | 3114,94 | 1161,87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,373 | 1111,02 | 414,41 |
| 91. 5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0041 | 3,059 | 477,18 | 1459,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 91. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,5968 | 1767,51 | 1054,85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,5968 | 828,31 | 494,34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,78** | **5801,72** |
| 91. 7 | 21-100401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,1 | 820,6 | 153,00 | 125551,80 |
| 91. 8 | 21-100501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 0,5 | 373 | 100,83 | 37609,59 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **218,72** | **163161,39** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 30,53 | 22773,99 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,11 | 9782,25 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 43,64 | 32556,24 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,79 | 19239,65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **348,17** | **259735,34** |
| **92** | **11-120101-1701 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **746,0000** | | **560,15** | **417873,51** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка готового основания<br>2. Устройство выравнивающих стяжек | | | | | |
| 92. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,243 | 181,278 | 671,19 | 121671,98 |
| 92. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 14,472 | 828,31 | 11987,63 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **179,17** | **133659,61** |
| 92. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 9,4 | 3370,50 | 31681,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 9,4 | 828,31 | 7786,11 |
| 92. 4 | 31-030206-0101 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 17,606 | 146,01 | 2570,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 92. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 5,073 | 3561,49 | 18066,73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 5,073 | 828,31 | 4202,02 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **70,13** | **52318,67** |
| 92. 6 | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 22,828 | 2707,52 | 61806,18 |
| 92. 7 | 21-020401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 11,414 | 15441,87 | 176250,42 |
| 92. 8 | 21-100401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 32,824 | 153,00 | 5022,07 |
| 92. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 28,721 | 28,00 | 804,19 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **326,92** | **243882,86** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 101,05 | 75384,02 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 28,04 | 20914,12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 129,09 | 96298,14 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 55,14 | 41133,73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **744,38** | **555305,39** |
| **93** | **11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка готового основания<br>2. Устройство выравнивающих стяжек | **м2 стяжки** | **746,0000** | | **373,21** | **278412,30** |
| 93. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,2025 | 151,065 | 671,19 | 101393,32 |
| 93. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,2238 | 828,31 | 185,38 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **136,16** | **101578,69** |
| 93. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,1492 | 3370,50 | 502,88 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,1492 | 828,31 | 123,58 |
| 93. 4 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0746 | 3561,49 | 265,69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0746 | 828,31 | 61,79 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **768,57** |
| 93. 5 | 21-020401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 11,414 | 15441,87 | 176250,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **236,26** | **176250,42** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 76,80 | 57290,38 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 19,08 | 14233,79 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 95,88 | 71524,18 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 37,53 | 27994,92 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **506,61** | **377931,39** |
| **94** | **11-100105-0101 РСНБ РК 2015** | **Стропила. Установка**<br><br>Состав работ:<br>1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев<br>2. Контрольная сборка стропил на бойке<br>3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем<br><br>4. Установка стропил с креплением | **м3 древесины в конструкции** | **31,7000** | | **70442,27** | **2233019,87** |
| 94. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 22,1 | 700,57 | 715,11 | 500984,61 |
| 94. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 11,729 | 942,92 | 11059,53 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16152,81** | **512044,15** |
| 94. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 4,755 | 3114,94 | 14811,54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 4,755 | 1111,02 | 5282,90 |
| 94. 4 | 34-030102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,44 | 13,948 | 86,39 | 1204,97 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 94. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 6,974 | 1767,51 | 12326,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 6,974 | 828,31 | 5776,63 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **894,10** | **28343,12** |
| 94. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,038 | 1,205 | 205870,68 | 247991,82 |
| 94. 7 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 4,38 | 138,846 | 66,30 | 9205,49 |
| 94. 8 | 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,16 | 5,072 | 38711,60 | 196345,24 |
| 94. 9 | 21-070201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 1,902 | 38745,26 | 73693,48 |
| 94.10 | 21-070203-0105 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,83 | 26,311 | 40772,00 | 1072752,09 |
| 94.11 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,38 | 107,146 | 215,22 | 23059,96 |
| 94.12 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 7,2 | 228,24 | 196,55 | 44860,57 |
| 94.13 | 21-130816-9902 | Паста антисептическая | т | 0,00196 | 0,062132 | 575926,68 | 35783,48 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **53744,23** | **1703692,13** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 9659,38 | 306202,40 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3396,31 | 107663,02 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13055,69 | 413865,42 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6679,84 | 211750,82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **90177,80** | **2858636,12** |
| **95** | **11-100115-0101 РСНБ РК 2015** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**<br><br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями | **м3 древесины в конструкции** | **31,7000** | | **5998,15** | **190141,42** |
| 95. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 0,78 | 24,726 | 742,95 | 18370,18 |
| 95. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,017 | 0,5389 | 911,46 | 491,19 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **595,00** | **18861,37** |
| 95. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,1585 | 3114,94 | 493,72 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,1585 | 1111,02 | 176,10 |
| 95. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,3804 | 1767,51 | 672,36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,3804 | 828,31 | 315,09 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,78** | **1166,08** |
| 95. 5 | 21-130703-0301 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,001 | 0,0317 | 67003,80 | 2124,02 |
| 95. 6 | 21-130704-2302 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,0017 | 0,05389 | 70963,19 | 3824,21 |
| 95. 7 | 21-130704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,21239 | 774945,77 | 164590,73 |
| 95. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,023 | 0,7291 | 28,00 | 20,41 |
| 95. 9 | 22-040201-9909 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,012 | 0,3804 | 120,36 | 45,78 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5381,87** | **170605,16** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 355,81 | 11279,10 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 269,41 | 8540,23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 625,22 | 19819,33 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 529,87 | 16796,86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7153,24** | **226757,61** |
| **96** | **11-120101-0705 РСНБ РК 2015** | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**<br><br>Состав работ:<br>1. Устройство обрешетки | **м2 кровли** | **1145,0000** | | **5581,18** | **6390454,30** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами<br>3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях<br>4. Устройство изоляции мест примыканий | | | | | |
| 96. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 1,71 | 1957,95 | 742,95 | 1454659,00 |
| 96. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 22,328 | 870,35 | 19432,83 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1287,42** | **1474091,78** |
| 96. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 13,854 | 3561,49 | 49342,66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 13,854 | 828,31 | 11475,41 |
| 96. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 3,321 | 3114,94 | 10343,16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 3,321 | 1111,02 | 3689,70 |
| 96. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 5,152 | 1767,51 | 9107,10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 5,152 | 828,31 | 4267,45 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **60,08** | **68792,92** |
| 96. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00005 | 0,05725 | 205870,68 | 11786,10 |
| 96. 7 | 21-050302-0102 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,1145 | 295123,74 | 33791,67 |
| 96. 8 | 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0054 | 6,183 | 38711,60 | 239353,82 |
| 96. 9 | 21-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 5,725 | 32766,02 | 187585,46 |
| 96.10 | 21-100101-0504 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 1,106 | 1266,37 | 3254,93 | 4121945,70 |
| 96.11 | 21-130211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000106 | 0,12137 | 1215531,96 | 147529,11 |
| 96.12 | 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,458 | 272948,83 | 125010,56 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4250,66** | **4867002,43** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 726,10 | 831387,77 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 267,43 | 306206,10 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 993,53 | 1137593,87 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 525,98 | 602243,85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7100,69** | **8130292,00** |
| **97** | **11-100115-0201 РСНБ РК 2015** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**<br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава | **м2 обработанной поверхности** | **1145,0000** | | **208,78** | **239058,06** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями | | | | | |
| 97. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,029 | 33,205 | 752,84 | 24998,05 |
| 97. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00079 | 0,90455 | 910,62 | 823,70 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **22,55** | **25821,75** |
| 97. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,26335 | 3114,94 | 820,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,26335 | 1111,02 | 292,59 |
| 97. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 0,6412 | 1767,51 | 1133,33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 0,6412 | 828,31 | 531,11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,71** | **1953,65** |
| 97. 5 | 21-130703-0301 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,0458 | 67003,80 | 3068,77 |
| 97. 6 | 21-130704-2302 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,00006 | 0,0687 | 70963,19 | 4875,17 |
| 97. 7 | 21-130704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,26335 | 774945,77 | 204081,97 |
| 97. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 0,90455 | 28,00 | 25,33 |
| 97. 9 | 22-040201-9909 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,0004 | 0,458 | 120,36 | 55,12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **185,25** | **212106,37** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 13,49 | 15441,41 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,42 | 10790,78 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 22,91 | 26232,19 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,54 | 21223,22 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **250,23** | **286513,47** |
| **98** | **11-120101-1503 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (толь)**<br>Состав работ:<br>1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов | **м2 изолируемой поверхности** | **100,0000** | | **354,98** | **35497,57** |
| 98. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,0694 | 6,94 | 958,75 | 6653,69 |
| 98. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,21 | 1140,58 | 239,52 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **68,93** | **6893,21** |
| 98. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,08 | 3561,49 | 284,92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,08 | 828,31 | 66,26 |
| 98. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,05 | 3114,94 | 155,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,05 | 1111,02 | 55,55 |
| 98. 5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0041 | 0,41 | 477,18 | 195,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,08 | 1767,51 | 141,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,08 | 828,31 | 66,26 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,90** | **990,42** |
| 98. 7 | 21-100401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,1 | 110 | 153,00 | 16830,00 |
| 98. 8 | 21-100501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 0,5 | 50 | 100,83 | 5041,50 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **278,53** | **27853,46** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 38,88 | 3887,77 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,70 | 1669,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 55,58 | 5557,71 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,84 | 3284,42 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **443,40** | **44339,70** |
| **99** | **11-120101-1201 РСНБ РК 2015** | **Кровли. Ограждение перилами**<br>Состав работ:<br>1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев | **м ограждения** | **182,0000** | | **67,05** | **12203,01** |
| 99. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 0,059 | 10,738 | 762,12 | 8183,64 |
| 99. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 0,7826 | 900,63 | 704,83 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **48,84** | **8888,48** |
| 99. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,3276 | 3561,49 | 1166,74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,3276 | 828,31 | 271,35 |
| 99. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,2002 | 3114,94 | 623,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,2002 | 1111,02 | 222,43 |
| 99. 5 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0189 | 3,44 | 165,76 | 570,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 99. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,2548 | 1767,51 | 450,36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,2548 | 828,31 | 211,05 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15,44** | **2810,90** |
| 99. 7 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000005 | 0,00091 | 197175,18 | 179,43 |
| 99. 8 | 21-130816-2305 | Резина прессованная | кг | 0,0052 | 0,9464 | 1087,32 | 1029,04 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,64** | **1208,47** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 27,54 | 5013,10 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,01 | 729,96 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 31,56 | 5743,07 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,89 | 1435,69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **106,49** | **19381,76** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82** | **т** | **0,9628** | | **150400,64** | **144802,73** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6376,99 | 6139,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6376,99 | 6139,64 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12542,21 | 12075,39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **169319,84** | **163017,75** |
| **101** | **21-130201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,0142** | | **501635,12** | **7121,21** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 21269,33 | 301,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21269,33 | 301,94 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41832,36 | 593,85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **564736,81** | **8017,00** |
| **102** | **21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)** | **т** | **0,0182** | | **215571,65** | **3923,40** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9140,24 | 166,35 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9140,24 | 166,35 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17976,95 | 327,18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **242688,84** | **4416,94** |
| **103** | **11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**<br>Состав работ:<br>. | **м2 окрашиваемой поверхности** | **28,8601** | | **593,94** | **17141,10** |
| 103. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 0,646 | 18,644 | 762,12 | 14208,68 |
| 103. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,011544 | 804,65 | 9,29 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **492,65** | **14217,97** |
| 103. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,002886 | 1379,81 | 3,98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,002886 | 733,67 | 2,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,008658 | 1767,51 | 15,30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,008658 | 828,31 | 7,17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,67** | **19,29** |
| 103. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,08658 | 84,66 | 7,33 |
| 103. 6 | 22-040603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 0,779223 | 381,68 | 297,41 |
| 103. 7 | 22-040201-9910 | Краски масляные для внутренних работ готовые к применению | кг | 0,246 | 7,1 | 367,40 | 2608,39 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,94** | **2913,13** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 269,97 | 7791,45 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 36,63 | 1057,14 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 306,60 | 8848,59 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 72,04 | 2079,17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **972,58** | **28068,86** |
| **104** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка**<br><br>Состав работ:<br>1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей | **т** | **0,2543** | | **155535,82** | **39552,76** |
| 104. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 198 | 50,351 | 781,30 | 39339,55 |
| 104. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,091548 | 946,11 | 86,61 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **155038,00** | **39426,16** |
| 104. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,038145 | 3114,94 | 118,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,038145 | 1111,02 | 42,38 |
| 104. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,053403 | 1767,51 | 94,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,053403 | 828,31 | 44,23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **838,42** | **213,21** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 75193,43 | 19121,69 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9782,92 | 2487,80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 84976,35 | 21609,49 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19240,97 | 4892,98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **259753,14** | **66055,22** |
| **105** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1008** | | **147725,62** | **14890,74** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6263,57 | 631,37 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6263,57 | 631,37 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12319,13 | 1241,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **166308,32** | **16763,88** |
| **106** | **21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,1165** | | **171631,87** | **19995,11** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7277,19 | 847,79 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7277,19 | 847,79 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14312,72 | 1667,43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **193221,79** | **22510,34** |
| **107** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(6А3) СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0370** | | **153189,91** | **5668,03** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6495,25 | 240,32 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6495,25 | 240,32 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12774,81 | 472,67 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **172459,98** | **6381,02** |
| **108** | **11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**<br>Состав работ:<br>. | **м2 окрашиваемой поверхности** | **7,3747** | | **593,94** | **4380,11** |
| 108. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 0,646 | 4,764 | 762,12 | 3630,78 |
| 108. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,00295 | 804,64 | 2,37 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **492,65** | **3633,16** |
| 108. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,000737 | 1379,81 | 1,02 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000737 | 733,67 | 0,54 |
| 108. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,002212 | 1767,51 | 3,91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,002212 | 828,31 | 1,83 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,67** | **4,93** |
| 108. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,022124 | 84,66 | 1,87 |
| 108. 6 | 22-040603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 0,199117 | 381,68 | 76,00 |
| 108. 7 | 22-040201-9910 | Краски масляные для внутренних работ готовые к применению | кг | 0,246 | 1,814 | 367,40 | 666,53 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,94** | **744,40** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 269,97 | 1990,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 36,63 | 270,13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 306,60 | 2261,10 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 72,04 | 531,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **972,58** | **7172,51** |
| **109** | **11-120101-0707 РСНБ РК 2015** | **Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий | **м труб** | **362,0000** | | **961,04** | **347896,79** |
| 109. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 1,16 | 419,92 | 742,95 | 311979,56 |
| 109. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0176 | 6,371 | 870,07 | 5543,42 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **877,14** | **317522,98** |
| 109. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0109 | 3,946 | 3561,49 | 14052,93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 3,946 | 828,31 | 3268,51 |
| 109. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0026 | 0,9412 | 3114,94 | 2931,78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0026 | 0,9412 | 1111,02 | 1045,69 |
| 109. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0041 | 1,484 | 1767,51 | 2623,34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 1,484 | 828,31 | 1229,21 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **54,17** | **19608,05** |
| 109. 6 | 21-050302-0102 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,000112 | 0,040544 | 295123,74 | 11965,50 |
| 109. 7 | 21-050307-0210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,039 | 14,118 | 307,67 | 4343,69 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **45,05** | **16309,18** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 494,70 | 179082,96 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 61,72 | 22343,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 556,43 | 201426,90 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 121,40 | 43945,90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1638,87** | **593269,59** |
| **110** | **21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80** | **т** | **0,7964** | | **272948,83** | **217376,45** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11573,03 | 9216,76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11573,03 | 9216,76 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22761,75 | 18127,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **307283,61** | **244720,67** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-2 5 ШТ | | | | | |
| **111** | **11-100106-0101 РСНБ РК 2015** | **Окна слуховые. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками | **слуховое окно** | **5,0000** | | **10240,92** | **51204,58** |
| 111. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 6,08 | 30,4 | 733,67 | 22303,57 |
| 111. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,22 | 1,1 | 969,66 | 1066,63 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4674,04** | **23370,20** |
| 111. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,55 | 3114,94 | 1713,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,55 | 1111,02 | 611,06 |
| 111. 4 | 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,16 | 0,8 | 15,50 | 12,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 111. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,55 | 1767,51 | 972,13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,55 | 828,31 | 455,57 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **539,55** | **2697,75** |
| 111. 6 | 21-070101-0202 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,06 | 0,3 | 13336,72 | 4001,02 |
| 111. 7 | 21-070203-0302 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,3 | 26033,00 | 7809,90 |
| 111. 8 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,1 | 0,5 | 26033,00 | 13016,50 |
| 111. 9 | 21-090105-0100 | Переплеты оконные деревянные | м2 | 0,5 | 2,5 | -- | -- |
| 111.10 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 1,4 | 7 | 196,55 | 1375,85 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5240,65** | **26203,27** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 2795,08 | 13975,38 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 552,73 | 2763,63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3347,80 | 16739,01 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1087,10 | 5435,49 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14675,82** | **73379,08** |
| **112** | **21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92** | **м2** | **1,7500** | | **12077,66** | **21135,90** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 512,09 | 896,16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 512,09 | 896,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1007,18 | 1762,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13596,93** | **23794,63** |
| **113** | **11-100115-0101 РСНБ РК 2015** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**<br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями | **м3 древесины в конструкции** | **0,1000** | | **5998,15** | **599,82** |
| 113. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 0,78 | 0,078 | 742,95 | 57,95 |
| 113. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,017 | 0,0017 | 911,47 | 1,55 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **595,00** | **59,50** |
| 113. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,0005 | 3114,94 | 1,56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,0005 | 1111,02 | 0,56 |
| 113. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,0012 | 1767,51 | 2,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,0012 | 828,31 | 0,99 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,78** | **3,68** |
| 113. 5 | 21-130703-0301 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,001 | 0,0001 | 67003,80 | 6,70 |
| 113. 6 | 21-130704-2302 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,0017 | 0,00017 | 70963,19 | 12,06 |
| 113. 7 | 21-130704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,00067 | 774945,77 | 519,21 |
| 113. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,023 | 0,0023 | 28,00 | 0,06 |
| 113. 9 | 22-040201-9909 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,012 | 0,0012 | 120,36 | 0,14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5381,87** | **538,19** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 355,81 | 35,58 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 269,41 | 26,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 625,22 | 62,52 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 529,87 | 52,99 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7153,24** | **715,32** |
| **114** | **11-100110-0101 РСНБ РК 2015** | **Каркас из брусьев (жалюзи). Установка**<br>Состав работ:<br>1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями | **м3** | **0,0070** | | **82898,19** | **580,29** |
| 114. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68) | чел-ч | 39 | 0,273 | 840,68 | 229,51 |
| 114. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,35 | 0,00245 | 941,39 | 2,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **33116,01** | **231,81** |
| 114. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,14 | 0,00098 | 3114,94 | 3,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,14 | 0,00098 | 1111,02 | 1,09 |
| 114. 4 | 34-030102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,39 | 0,00273 | 86,39 | 0,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 114. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,00147 | 1767,51 | 2,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,00147 | 828,31 | 1,22 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **840,96** | **5,89** |
| 114. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,04 | 0,00028 | 205870,68 | 57,64 |
| 114. 7 | 21-070201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,56 | 0,00392 | 38745,26 | 151,88 |
| 114. 8 | 21-070201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,49 | 0,00343 | 39466,40 | 135,37 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49270,71** | **344,89** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 19803,37 | 138,62 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4354,55 | 30,48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24157,92 | 169,11 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8564,49 | 59,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **115620,60** | **809,34** |
| **115** | **21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Петля накладная** | **шт.** | **20,0000** | | **280,78** | **5615,60** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 11,91 | 238,10 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11,91 | 238,10 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23,41 | 468,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **316,10** | **6322,00** |
| **116** | **11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**<br><br>Состав работ:<br>1. Нарезка стекол частично<br>2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок<br>3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка<br>4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке)<br>5. Установка штапиков | **м2 площади проемов по наружному обводу коробок** | **0,7500** | | **1237,41** | **928,06** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. Протирка стекол | | | | | |
| 116. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 0,215 | 0,16125 | 733,67 | 118,30 |
| 116. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 0,003225 | 828,31 | 2,67 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **161,30** | **120,98** |
| 116. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,00135 | 3561,49 | 4,81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,00135 | 828,31 | 1,12 |
| 116. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0025 | 0,001875 | 1767,51 | 3,31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 0,001875 | 828,31 | 1,55 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,83** | **8,12** |
| 116. 5 | 21-100502-1401 | Замазка оконная на олифе | т | 0,00036 | 0,00027 | 228420,98 | 61,67 |
| 116. 6 | 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0055 | 0,004125 | 293,99 | 1,21 |
| 116. 7 | 21-130508-0102 | Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001 | м2 | 0,78 | 0,585 | 1255,45 | 734,44 |
| 116. 8 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,002 | 0,0015 | 84,66 | 0,13 |
| 116. 9 | 22-040603-0101 | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,015 | 0,01125 | 371,48 | 4,18 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1068,84** | **801,63** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 88,39 | 66,29 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 56,21 | 42,16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 144,61 | 108,46 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 110,56 | 82,92 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1492,58** | **1119,43** |
| | | КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ - 7 ШТ | | | | | |
| **117** | **11-120101-1701 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка готового основания<br>2. Устройство выравнивающих стяжек | **м2 стяжки** | **64,9000** | | **560,15** | **36353,88** |
| 117. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,243 | 15,771 | 671,19 | 10585,14 |
| 117. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 1,259 | 828,31 | 1042,89 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **179,17** | **11628,03** |
| 117. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0126 | 0,81774 | 3370,50 | 2756,19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 0,81774 | 828,31 | 677,34 |
| 117. 4 | 31-030206-0101 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 0,0236 | 1,532 | 146,01 | 223,63 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 117. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0068 | 0,44132 | 3561,49 | 1571,76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0068 | 0,44132 | 828,31 | 365,55 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **70,13** | **4551,58** |
| 117. 6 | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 1,986 | 2707,52 | 5376,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117. 7 | 21-020401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0153 | 0,99297 | 15441,87 | 15333,31 |
| 117. 8 | 21-100401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,044 | 2,856 | 153,00 | 436,91 |
| 117. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 2,499 | 28,00 | 69,96 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **326,92** | **21217,15** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 101,05 | 6558,21 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 28,04 | 1819,47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 129,09 | 8377,68 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 55,14 | 3578,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **744,38** | **48310,08** |
| **118** | **11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка готового основания<br>2. Устройство выравнивающих стяжек | **м2 стяжки** | **64,9000** | | **94,89** | **6158,07** |
| 118. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19) | чел-ч | 0,0225 | 1,46 | 671,19 | 980,11 |
| 118. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,01947 | 828,31 | 16,13 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15,35** | **996,23** |
| 118. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,01298 | 3370,50 | 43,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,01298 | 828,31 | 10,75 |
| 118. 4 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00649 | 3561,49 | 23,11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00649 | 828,31 | 5,38 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,03** | **66,86** |
| 118. 5 | 21-020401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0051 | 0,33099 | 15441,87 | 5111,10 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **78,75** | **5111,10** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 8,66 | 561,88 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,39 | 284,93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13,05 | 846,80 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,63 | 560,39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116,57** | **7565,26** |
| **119** | **11-100105-0101 РСНБ РК 2015** | **Стропила. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев<br>2. Контрольная сборка стропил на бойке | **м3 древесины в конструкции** | **1,3500** | | **70442,27** | **95097,06** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем<br><br>4. Установка стропил с креплением | | | | | |
| 119. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 22,1 | 29,835 | 715,11 | 21335,31 |
| 119. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,37 | 0,4995 | 942,92 | 470,99 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16152,81** | **21806,30** |
| 119. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,2025 | 3114,94 | 630,78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,2025 | 1111,02 | 224,98 |
| 119. 4 | 34-030102-0401 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,44 | 0,594 | 86,39 | 51,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 119. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,297 | 1767,51 | 524,95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,297 | 828,31 | 246,01 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **894,10** | **1207,04** |
| 119. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,038 | 0,0513 | 205870,68 | 10561,17 |
| 119. 7 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 4,38 | 5,913 | 66,30 | 392,03 |
| 119. 8 | 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,16 | 0,216 | 38711,60 | 8361,71 |
| 119. 9 | 21-070201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,081 | 38745,26 | 3138,37 |
| 119.10 | 21-070203-0105 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,83 | 1,121 | 40772,00 | 45685,03 |
| 119.11 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,38 | 4,563 | 215,22 | 982,05 |
| 119.12 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 7,2 | 9,72 | 196,55 | 1910,47 |
| 119.13 | 21-130816-9902 | Паста антисептическая | т | 0,00196 | 0,002646 | 575926,68 | 1523,90 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **53744,23** | **72554,71** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 9659,38 | 13040,17 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3396,31 | 4585,02 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13055,69 | 17625,18 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6679,84 | 9017,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **90177,80** | **121740,02** |
| **120** | **11-100115-0101 РСНБ РК 2015** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**<br><br>Состав работ: | **м3 древесины в конструкции** | **1,3500** | | **5998,15** | **8097,51** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями | | | | | |
| 120. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 0,78 | 1,053 | 742,95 | 782,33 |
| 120. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,017 | 0,02295 | 911,46 | 20,92 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **595,00** | **803,24** |
| 120. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,00675 | 3114,94 | 21,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,00675 | 1111,02 | 7,50 |
| 120. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,0162 | 1767,51 | 28,63 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,0162 | 828,31 | 13,42 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,78** | **49,66** |
| 120. 5 | 21-130703-0301 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,001 | 0,00135 | 67003,80 | 90,46 |
| 120. 6 | 21-130704-2302 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,0017 | 0,002295 | 70963,19 | 162,86 |
| 120. 7 | 21-130704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,009045 | 774945,77 | 7009,38 |
| 120. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,023 | 0,03105 | 28,00 | 0,87 |
| 120. 9 | 22-040201-9909 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,012 | 0,0162 | 120,36 | 1,95 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5381,87** | **7265,52** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 355,81 | 480,34 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 269,41 | 363,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 625,22 | 844,04 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 529,87 | 715,32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7153,24** | **9656,87** |
| **121** | **11-120101-0705 РСНБ РК 2015** | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**<br><br>Состав работ:<br>1. Устройство обрешетки<br>2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами<br>3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях<br>4. Устройство изоляции мест примыканий | **м2 кровли** | **64,9000** | | **5581,18** | **362218,76** |
| 121. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 1,71 | 110,979 | 742,95 | 82451,85 |
| 121. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0195 | 1,266 | 870,35 | 1101,48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1287,42** | **83553,32** |
| 121. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0121 | 0,78529 | 3561,49 | 2796,80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0121 | 0,78529 | 828,31 | 650,46 |
| 121. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0029 | 0,18821 | 3114,94 | 586,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 0,18821 | 1111,02 | 209,11 |
| 121. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,29205 | 1767,51 | 516,20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 0,29205 | 828,31 | 241,91 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **60,08** | **3899,27** |
| 121. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00005 | 0,003245 | 205870,68 | 668,05 |
| 121. 7 | 21-050302-0102 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0001 | 0,00649 | 295123,74 | 1915,35 |
| 121. 8 | 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0054 | 0,35046 | 38711,60 | 13566,87 |
| 121. 9 | 21-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 0,3245 | 32766,02 | 10632,57 |
| 121.10 | 21-100101-0504 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 1,106 | 71,779 | 3254,93 | 233636,92 |
| 121.11 | 21-130211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000106 | 0,006879 | 1215531,96 | 8362,13 |
| 121.12 | 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0004 | 0,02596 | 272948,83 | 7085,75 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4250,66** | **275867,65** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 726,10 | 47124,08 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 267,43 | 17356,14 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 993,53 | 64480,21 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 525,98 | 34135,92 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7100,69** | **460834,89** |
| **122** | **11-100115-0201 РСНБ РК 2015** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**<br><br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями | **м2 обработанной поверхности** | **64,9000** | | **208,78** | **13550,10** |
| 122. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,029 | 1,882 | 752,84 | 1416,92 |
| 122. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00079 | 0,051271 | 910,62 | 46,69 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **22,55** | **1463,61** |
| 122. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00023 | 0,014927 | 3114,94 | 46,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,014927 | 1111,02 | 16,58 |
| 122. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00056 | 0,036344 | 1767,51 | 64,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00056 | 0,036344 | 828,31 | 30,10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,71** | **110,74** |
| 122. 5 | 21-130703-0301 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,002596 | 67003,80 | 173,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122. 6 | 21-130704-2302 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,00006 | 0,003894 | 70963,19 | 276,33 |
| 122. 7 | 21-130704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,014927 | 774945,77 | 11567,62 |
| 122. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 0,051271 | 28,00 | 1,44 |
| 122. 9 | 22-040201-9909 | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 0,0004 | 0,02596 | 120,36 | 3,12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **185,25** | **12022,45** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 13,49 | 875,24 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9,42 | 611,63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 22,91 | 1486,87 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,54 | 1202,96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **250,23** | **16239,93** |
| **123** | **11-100102-0205 РСНБ РК 2015** | **Стены. Устройство карнизов**<br>Состав работ:<br>1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки | **м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов** | **32,4500** | | **2492,96** | **80896,59** |
| 123. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 1,43 | 46,404 | 733,67 | 34044,86 |
| 123. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,009 | 0,29205 | 828,31 | 241,91 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1056,60** | **34286,76** |
| 123. 3 | 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0143 | 0,464035 | 15,50 | 7,19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 123. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,009 | 0,29205 | 1767,51 | 516,20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,009 | 0,29205 | 828,31 | 241,91 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,13** | **523,39** |
| 123. 5 | 21-070203-0202 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0058 | 0,18821 | 32408,00 | 6099,51 |
| 123. 6 | 21-070203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0092 | 0,29854 | 32766,02 | 9781,97 |
| 123. 7 | 21-070601-0101 | Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,0106 | 0,34397 | 87848,50 | 30217,25 |
| 123. 8 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,036 | 1,168 | 196,55 | 229,61 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1427,68** | **46328,34** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 631,85 | 20503,48 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 132,49 | 4299,36 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 764,34 | 24802,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 260,58 | 8455,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3517,89** | **114155,39** |
| **124** | **11-120101-1503 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (толь)**<br>Состав работ:<br>1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов | **м2 изолируемой поверхности** | **38,7500** | | **278,74** | **10801,14** |
| 124. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,0694 | 2,689 | 752,84 | 2024,58 |
| 124. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,081375 | 895,62 | 72,88 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **54,13** | **2097,46** |
| 124. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,031 | 3561,49 | 110,41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,031 | 828,31 | 25,68 |
| 124. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,019375 | 3114,94 | 60,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,019375 | 1111,02 | 21,53 |
| 124. 5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0041 | 0,158875 | 477,18 | 75,81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 124. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,031 | 1767,51 | 54,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,031 | 828,31 | 25,68 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,78** | **301,36** |
| 124. 7 | 21-100401-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,1 | 42,625 | 153,00 | 6521,63 |
| 124. 8 | 21-100501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 0,5 | 19,375 | 100,83 | 1953,58 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **218,72** | **8475,21** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 30,53 | 1182,97 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 13,11 | 508,13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 43,64 | 1691,09 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,79 | 999,38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **348,17** | **13491,61** |
| | | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА ЧЕРДАКЕ | | | | | |
| **125** | **11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**<br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **44,4000** | | **2627,50** | **116661,05** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 1,21 | 53,724 | 733,67 | 39415,69 |
| 125. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0411 | 1,825 | 828,31 | 1511,53 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **921,78** | **40927,22** |
| 125. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0411 | 1,825 | 3561,49 | 6499,15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0411 | 1,825 | 828,31 | 1511,67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **146,38** | **6499,15** |
| 125. 4 | 21-020401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,023 | 1,021 | 17744,15 | 18120,33 |
| 125. 5 | 21-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,0504 | 2,238 | 23366,16 | 52287,86 |
| 125. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000023 | 0,001021 | 205870,68 | 210,24 |
| 125. 7 | 21-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00016 | 0,007104 | 17463,40 | 124,06 |
| 125. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,003 | 0,1332 | 28,00 | 3,73 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1593,38** | **70746,21** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 468,27 | 20791,03 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 131,26 | 5827,97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 599,53 | 26619,00 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 258,16 | 11462,40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3485,19** | **154742,44** |
| **126** | **11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка поверхности<br>2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя<br>3. Вытягивание тяг с разделкой углов<br>4. Уход за штукатуркой | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **44,4000** | | **877,58** | **38964,41** |
| 126. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,611 | 27,128 | 828,31 | 22470,72 |
| 126. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,024 | 1,066 | 733,67 | 781,80 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **523,71** | **23252,52** |
| 126. 3 | 31-050402-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,009 | 0,3996 | 52,57 | 21,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 126. 4 | 31-030205-0202 | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,024 | 1,066 | 944,66 | 1006,63 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,024 | 1,066 | 733,67 | 782,09 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **23,14** | **1027,64** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126. 5 | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0189 | 0,83916 | 18425,21 | 15461,70 |
| 126. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 0,1554 | 28,00 | 4,35 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **348,33** | **15466,05** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 286,99 | 12742,38 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 49,38 | 2192,37 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 336,37 | 14934,75 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,12 | 4311,93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1311,06** | **58211,10** |
| **127** | **11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**<br>Состав работ:<br>. | **м2 окрашиваемой поверхности** | **44,4000** | | **36,43** | **1617,41** |
| 127. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 0,044 | 1,954 | 702,74 | 1372,87 |
| 127. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,01332 | 796,76 | 10,61 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **31,16** | **1383,49** |
| 127. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00444 | 1379,81 | 6,13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00444 | 733,67 | 3,26 |
| 127. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,00888 | 1767,51 | 15,70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,00888 | 828,31 | 7,36 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,49** | **21,82** |
| 127. 5 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00021 | 0,009324 | 23886,67 | 222,72 |
| 127. 6 | 22-040203-9901 | Краски сухие | кг | 0,005 | 0,222 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5,02** | **222,72** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 17,08 | 758,15 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2,27 | 100,72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,34 | 858,87 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4,46 | 198,10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **60,23** | **2674,39** |
| | | ВЕНТКАНАЛ | | | | | |
| **128** | **11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены приямков и каналов. Кладка**<br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича | **м3 кладки** | **21,0000** | | **18845,77** | **395761,20** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Установка металлических креплений | | | | | |
| 128. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 5,95 | 124,95 | 715,11 | 89352,99 |
| 128. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 7,56 | 828,31 | 6262,02 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4553,10** | **95615,02** |
| 128. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,36 | 7,56 | 3561,49 | 26924,86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,36 | 7,56 | 828,31 | 6262,02 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1282,14** | **26924,86** |
| 128. 4 | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 5,04 | 14531,15 | 73237,00 |
| 128. 5 | 21-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,4 | 8,4 | 23366,16 | 196275,74 |
| 128. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0023 | 0,0483 | 205870,68 | 9943,55 |
| 128. 7 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,046 | 0,966 | 28,00 | 27,05 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13308,73** | **279483,34** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 2312,97 | 48572,43 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 897,13 | 18839,75 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3210,10 | 67412,18 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1764,47 | 37053,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23820,35** | **500227,25** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **13671685,34** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **13671685,34** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **8621781,23** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **3290396,49** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **440529,18** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **1134272,56** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **2524858,65** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **1866058,32** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **658800,33** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **1295723,52** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **17492267,51** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **4441,79** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **3290396,49** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **17492267,51** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **4441,79** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **3290396,49** |

## РАЗДЕЛ 6. ОКНА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **129** | **11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)<br><br>2. Установка рамы в проем<br>3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной<br>4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок | **м2 проемов** | **25,2000** | | **2974,76** | **74963,98** |
| 129. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 1,303 | 32,836 | 752,84 | 24719,95 |
| 129. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0659 | 1,661 | 784,94 | 1303,53 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1032,68** | **26023,49** |
| 129. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0302 | 0,76104 | 1379,81 | 1050,09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0302 | 0,76104 | 733,67 | 558,35 |
| 129. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2289 | 5,768 | 18,64 | 107,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 129. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,89964 | 1767,51 | 1590,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,89964 | 828,31 | 745,18 |
| 129. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3527 | 8,888 | 14,34 | 127,45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **114,09** | **2875,19** |
| 129. 7 | 21-099999-9902 | Блоки оконные | м2 | 1 | 25,2 | -- | -- |
| 129. 8 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,14 | 28,728 | 982,74 | 28232,15 |
| 129. 9 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 7,14 | 179,928 | 24,49 | 4406,44 |
| 129.10 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,71 | 17,892 | 108,14 | 1934,84 |
| 129.11 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,71 | 68,292 | 80,69 | 5510,48 |
| 129.12 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 201,6 | 9,87 | 1989,79 |
| 129.13 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 4,29 | 108,108 | 48,98 | 5295,13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1879,72** | **47368,84** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 617,54 | 15562,04 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 152,31 | 3838,30 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 769,86 | 19400,35 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 299,57 | 7549,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4044,19** | **101913,47** |
| **130** | **11-100501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)<br><br>2. Установка рамы в проем<br>3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной<br>4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок | **м2** | **120,9600** | | **2131,43** | **257817,53** |
| 130. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,9112 | 110,219 | 752,84 | 82977,09 |
| 130. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0659 | 7,971 | 784,94 | 6256,96 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **737,72** | **89234,04** |
| 130. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0302 | 3,653 | 1379,81 | 5040,43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0302 | 3,653 | 733,67 | 2680,10 |
| 130. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1526 | 18,458 | 18,64 | 344,07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 130. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 4,318 | 1767,51 | 7632,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 4,318 | 828,31 | 3576,64 |
| 130. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,2351 | 28,438 | 14,34 | 407,80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110,99** | **13424,89** |
| 130. 7 | 21-099999-9902 | Блоки оконные | м2 | 1 | 120,96 | -- | -- |
| 130. 8 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,76 | 91,93 | 982,74 | 90342,90 |
| 130. 9 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 4,76 | 575,77 | 24,49 | 14100,60 |
| 130.10 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,67 | 81,043 | 108,14 | 8764,01 |
| 130.11 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2 | 241,92 | 80,69 | 19520,52 |
| 130.12 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 967,68 | 9,87 | 9551,00 |
| 130.13 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 3,23 | 390,701 | 48,98 | 19136,53 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1334,45** | **161415,56** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 441,15 | 53361,96 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 109,08 | 13194,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 550,23 | 66555,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 214,53 | 25949,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2896,19** | **350323,38** |
| **131** | **11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)<br><br>2. Установка рамы в проем<br>3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной<br>4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок | **м2 проемов** | **269,4000** | | **2503,75** | **674510,76** |
| 131. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 1,112 | 299,6 | 752,84 | 225550,67 |
| 131. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0669 | 18,023 | 784,17 | 14133,04 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **889,69** | **239683,71** |
| 131. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0312 | 8,405 | 1379,81 | 11597,69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0312 | 8,405 | 733,67 | 6166,50 |
| 131. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1962 | 52,856 | 18,64 | 985,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 131. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 9,618 | 1767,51 | 16999,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 9,618 | 828,31 | 7966,69 |
| 131. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3023 | 81,44 | 14,34 | 1167,84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **114,14** | **30749,94** |
| 131. 7 | 21-099999-9902 | Блоки оконные | м2 | 1 | 269,4 | -- | -- |
| 131. 8 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,92 | 247,848 | 982,74 | 243570,14 |
| 131. 9 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 6,12 | 1648,728 | 24,49 | 40377,35 |
| 131.10 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,71 | 191,274 | 108,14 | 20684,37 |
| 131.11 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,14 | 576,516 | 80,69 | 46519,08 |
| 131.12 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 2155,2 | 9,87 | 21271,82 |
| 131.13 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 3,47 | 934,818 | 48,98 | 45787,39 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1552,38** | **418210,15** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 532,04 | 143330,86 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 128,72 | 34676,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 660,75 | 178007,34 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 253,16 | 68201,45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3417,67** | **920719,55** |
| **132** | **11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)<br><br>2. Установка рамы в проем<br>3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной<br>4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок | **м2** | **190,5300** | | **1884,19** | **358994,21** |
| 132. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 0,8165 | 155,568 | 752,84 | 117117,62 |
| 132. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0669 | 12,746 | 784,17 | 9995,43 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **667,16** | **127113,05** |
| 132. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0312 | 5,945 | 1379,81 | 8202,33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0312 | 5,945 | 733,67 | 4361,67 |
| 132. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1247 | 23,759 | 18,64 | 442,87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 132. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 6,802 | 1767,51 | 12022,46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 6,802 | 828,31 | 5634,16 |
| 132. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,1922 | 36,62 | 14,34 | 525,13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **111,23** | **21192,79** |
| 132. 7 | 21-099999-9902 | Блоки оконные | м2 | 1 | 190,53 | -- | -- |
| 132. 8 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,69 | 131,466 | 982,74 | 129196,60 |
| 132. 9 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 3,89 | 741,162 | 24,49 | 18151,05 |
| 132.10 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,56 | 106,697 | 108,14 | 11538,19 |
| 132.11 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1,56 | 297,227 | 80,69 | 23983,23 |
| 132.12 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 1524,24 | 9,87 | 15044,25 |
| 132.13 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 2,44 | 464,893 | 48,98 | 22770,47 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1158,26** | **220683,79** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 398,96 | 76013,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 96,81 | 18444,33 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 495,76 | 94457,93 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 190,40 | 36276,17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2570,35** | **489728,31** |
| **133** | **21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** | **м2** | **146,1600** | | **17736,16** | **2592317,15** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 752,01 | 109914,25 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 752,01 | 109914,25 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1479,05 | 216178,51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19967,23** | **2918409,90** |
| **134** | **21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | **м2** | **459,9300** | | **15501,34** | **7129531,31** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 657,26 | 302292,13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 657,26 | 302292,13 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1292,69 | 594545,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17451,28** | **8026369,31** |
| | | ОКНА ЛОДЖИЙ | | | | | |
| **135** | **11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)<br><br>2. Установка рамы в проем<br>3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной<br>4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок | **м2** | **162,0000** | | **2076,85** | **336450,07** |
| 135. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 1,023 | 165,791 | 752,84 | 124813,95 |
| 135. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0678 | 10,984 | 783,50 | 8605,68 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **823,58** | **133419,62** |
| 135. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0321 | 5,2 | 1379,81 | 7175,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0321 | 5,2 | 733,67 | 3815,08 |
| 135. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1321 | 21,4 | 18,64 | 398,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 135. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 5,783 | 1767,51 | 10222,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 5,783 | 828,31 | 4790,12 |
| 135. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,2035 | 32,967 | 14,34 | 472,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **112,77** | **18269,15** |
| 135. 7 | 21-099999-9902 | Блоки оконные | м2 | 1 | 162 | -- | -- |
| 135. 8 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,71 | 115,02 | 982,74 | 113034,75 |
| 135. 9 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 4,12 | 667,44 | 24,49 | 16345,61 |
| 135.10 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,59 | 95,58 | 108,14 | 10336,02 |
| 135.11 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1,59 | 257,58 | 80,69 | 20784,13 |
| 135.12 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 1296 | 9,87 | 12791,52 |
| 135.13 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 2,53 | 409,86 | 48,98 | 20074,94 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1193,62** | **193366,97** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 492,50 | 79784,94 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 108,94 | 17648,36 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 601,44 | 97433,30 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 214,26 | 34710,67 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2892,56** | **468594,04** |
| **136** | **21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99** | **м2** | **162,0000** | | **14008,06** | **2269305,72** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 593,94 | 96218,56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 593,94 | 96218,56 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1168,16 | 189241,94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15770,16** | **2554766,23** |
| | | ВИТРАЖИ ВН-1 5 шт | | | | | |
| **137** | **11-090403-0203 РСНБ РК 2015** | **Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**<br><br>Состав работ:<br>1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин | **м2** | **88,6313** | | **4557,21** | **403911,31** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | |
| 137. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68) | чел-ч | 4,98 | 441,384 | 853,68 | 376800,37 |
| 137. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1955 | 17,327 | 758,86 | 13149,10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4399,68** | **389949,48** |
| 137. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0566 | 5,017 | 10,77 | 54,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 137. 4 | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,02 | 1,773 | 2858,39 | 5066,85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 1,773 | 953,89 | 1691,25 |
| 137. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,17 | 15,067 | 1379,81 | 20790,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 15,067 | 733,67 | 11054,21 |
| 137. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0055 | 0,487472 | 1767,51 | 861,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0055 | 0,487472 | 828,31 | 403,78 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **302,07** | **26772,52** |
| 137. 7 | 21-060407-0501 | Детали крепления стальные | кг | 0,0057 | 0,505198 | -- | -- |
| 137. 8 | 21-090304-9901 | Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке | м2 | 1 | 88,631 | -- | -- |
| 137. 9 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00001 | 0,000886 | 381819,66 | 338,41 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3,82** | **338,41** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 2679,41 | 237479,23 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 306,83 | 27194,96 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2986,24 | 264674,19 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 603,48 | 53486,84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8146,93** | **722072,33** |
| **138** | **21-090301-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003** | **м2** | **88,6313** | | **36013,13** | **3191888,73** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1526,96 | 135336,08 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1526,96 | 135336,08 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3003,21 | 266177,98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40543,29** | **3593402,80** |
| **139** | **11-120101-1001 РСНБ РК 2015** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их | **м2 покрытия** | **1,9500** | | **2303,15** | **4491,14** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 0,972 | 1,895 | 733,67 | 1390,60 |
| 139. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,005265 | 828,32 | 4,36 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **715,36** | **1394,96** |
| 139. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0039 | 3561,49 | 13,89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,0039 | 828,31 | 3,23 |
| 139. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,001365 | 1767,51 | 2,41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,001365 | 828,31 | 1,13 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8,36** | **16,30** |
| 139. 5 | 21-050307-1004 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,12 | 0,234 | 99,96 | 23,39 |
| 139. 6 | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,04 | 0,078 | 346,49 | 27,03 |
| 139. 7 | 21-050104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0057 | 0,011115 | 272948,83 | 3033,83 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1581,66** | **3084,24** |
| | | НР первого уровня | % | 56,4 | | 403,47 | 786,76 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 114,76 | 223,78 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 518,23 | 1010,54 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 225,71 | 440,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3047,09** | **5941,82** |
| **140** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка**<br><br>Состав работ:<br>1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей | **т** | **0,0161** | | **155535,82** | **2504,13** |
| 140. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 198 | 3,188 | 781,30 | 2490,63 |
| 140. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,005796 | 946,10 | 5,48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **155038,00** | **2496,11** |
| 140. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,002415 | 3114,94 | 7,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,002415 | 1111,02 | 2,68 |
| 140. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,003381 | 1767,51 | 5,98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,003381 | 828,31 | 2,80 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **838,42** | **13,50** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 75193,43 | 1210,61 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 9782,92 | 157,51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 84976,35 | 1368,12 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19240,97 | 309,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **259753,14** | **4182,03** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **141** | **21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,0030** | | **236303,40** | **708,91** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 10019,26 | 30,06 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10019,26 | 30,06 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19705,81 | 59,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **266028,48** | **798,09** |
| **142** | **21-130208-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм** | **1000 шт.** | **0,0001** | | **1376,90** | **0,09** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 58,38 | 0,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 58,38 | 0,00 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 114,82 | 0,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1550,10** | **0,10** |
| **143** | **21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90** | **шт.** | **64,0000** | | **87,79** | **5618,56** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3,72 | 238,23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3,72 | 238,23 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,32 | 468,54 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **98,83** | **6325,33** |
| **144** | **21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,0090** | | **174368,66** | **1569,32** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7393,23 | 66,54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7393,23 | 66,54 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14540,95 | 130,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **196302,84** | **1766,73** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **145** | **11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**<br>Состав работ:<br>. | **м2 окрашиваемой поверхности** | **0,4669** | | **593,94** | **277,31** |
| 145. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 0,646 | 0,301617 | 762,12 | 229,87 |
| 145. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,000187 | 804,78 | 0,15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **492,65** | **230,02** |
| 145. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,000047 | 1379,81 | 0,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000047 | 733,67 | 0,03 |
| 145. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,00014 | 1767,51 | 0,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,00014 | 828,31 | 0,12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,67** | **0,31** |
| 145. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,001401 | 84,66 | 0,12 |
| 145. 6 | 22-040603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 0,012606 | 381,68 | 4,81 |
| 145. 7 | 22-040201-9910 | Краски масляные для внутренних работ готовые к применению | кг | 0,246 | 0,114857 | 367,40 | 42,20 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,94** | **47,13** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 269,97 | 126,05 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 36,63 | 17,10 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 306,60 | 143,15 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 72,04 | 33,64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **972,58** | **454,10** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **17304860,20** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **16900948,90** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1044176,68** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **619595,00** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **15190939,78** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **1102472,55** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **370176,82** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **732295,73** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **1440273,72** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **19443695,17** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **820,79** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **619595,00** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **403911,31** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **338,41** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **389949,48** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **264674,19** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **237479,23** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **27194,96** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **53486,84** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **722072,33** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **458,71** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **389949,48** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **20165767,50** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1279,50** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1009544,48** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ** | | | | | |
| | | БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ | | | | | |
| **146** | **11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок<br>2. Установка дверной балконной коробки в проем<br>3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной<br><br>4. Навеска створок | **м2 проемов** | **150,4800** | | **2983,23** | **448916,46** |
| 146. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 1,288 | 193,758 | 752,84 | 145868,81 |
| 146. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0693 | 10,428 | 782,42 | 8159,32 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1023,58** | **154028,13** |
| 146. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0336 | 5,056 | 1379,81 | 6976,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0336 | 5,056 | 733,67 | 3709,44 |
| 146. 4 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2091 | 31,465 | 18,64 | 586,51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 146. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 5,372 | 1767,51 | 9495,30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 5,372 | 828,31 | 4449,68 |
| 146. 6 | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3221 | 48,47 | 14,34 | 695,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **117,98** | **17753,37** |
| 146. 7 | 21-099999-9904 | Блоки дверные балконные | м2 | 1 | 150,48 | -- | -- |
| 146. 8 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,235 | 185,843 | 982,74 | 182635,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146. 9 | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 5,04 | 758,419 | 24,49 | 18573,69 |
| 146.10 | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,43 | 64,706 | 108,14 | 6997,35 |
| 146.11 | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,93 | 440,906 | 80,69 | 35576,74 |
| 146.12 | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 1203,84 | 9,87 | 11881,90 |
| 146.13 | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 4,02 | 604,93 | 48,98 | 29629,45 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1895,89** | **285294,28** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 612,10 | 92108,82 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 152,44 | 22939,47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 764,54 | 115048,29 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 299,82 | 45117,18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4047,59** | **609081,93** |
| **147** | **21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99** | **м2** | **150,4800** | | **19471,89** | **2930130,00** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 825,61 | 124237,51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 825,61 | 124237,51 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1623,80 | 244349,40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21921,30** | **3298716,92** |
| | | НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ | | | | | |
| **148** | **ПРАЙС-ЛИСТ** | **Двери подъездные металлические с системой домофонной связи на 10 квартир в комплекте** | **компл** | **5,0000** | | **109507,72** | **547538,61** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4643,13 | 23215,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4643,13 | 23215,64 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9132,07 | 45660,34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **123282,92** | **616414,59** |
| | | ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ | | | | | |
| **149** | **11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**<br><br>Состав работ:<br>1. Осмолка и обивка коробок толем<br>2. Установка блоков<br>3. Установка приборов | **м2 проемов** | **681,0400** | | **1429,87** | **973795,28** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 0,801 | 545,513 | 809,14 | 441396,42 |
| 149. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0811 | 55,232 | 862,47 | 47636,36 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **718,07** | **489032,78** |
| 149. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0506 | 34,461 | 3561,49 | 122731,17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0506 | 34,461 | 828,31 | 28544,39 |
| 149. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0098 | 6,674 | 3114,94 | 20789,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 6,674 | 1111,02 | 7414,95 |
| 149. 5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0131 | 8,922 | 477,18 | 4257,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 149. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0207 | 14,098 | 1767,51 | 24917,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0207 | 14,098 | 828,31 | 11677,51 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **253,58** | **172695,62** |
| 149. 7 | 21-020402-0104 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00076 | 0,51759 | 19757,33 | 10226,20 |
| 149. 8 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,476728 | 26033,00 | 12410,66 |
| 149. 9 | 21-099999-9903 | Блоки дверные | м2 | 1 | 681,04 | -- | -- |
| 149.10 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,65 | 442,676 | 215,22 | 95272,73 |
| 149.11 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,296 | 201,588 | 982,74 | 198108,43 |
| 149.12 | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,0152 | 10,352 | 346,49 | 3586,80 |
| 149.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0168 | 11,441 | 196,55 | 2248,82 |
| 149.14 | 21-130814-0401 | Ерши металлические | кг | 0,2241 | 152,621 | 190,43 | 29063,63 |
| 149.15 | 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,000171 | 0,116458 | 75443,28 | 8785,96 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **528,17** | **359703,24** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 429,40 | 292441,61 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 78,83 | 53688,44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 508,24 | 346130,05 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 155,05 | 105594,03 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2093,15** | **1425519,35** |
| **150** | **21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **151,2000** | | **7929,54** | **1198946,45** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 336,21 | 50835,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 336,21 | 50835,33 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 661,26 | 99982,54 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8927,01** | **1349764,32** |
| **151** | **21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **149,5200** | | **8408,21** | **1257195,56** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 356,51 | 53305,09 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 356,51 | 53305,09 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 701,18 | 104840,05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9465,90** | **1415340,70** |
| **152** | **21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **70,5600** | | **8408,21** | **593283,30** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 356,51 | 25155,21 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 356,51 | 25155,21 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 701,18 | 49475,08 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9465,90** | **667913,59** |
| **153** | **21-090102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **80,6400** | | **11496,82** | **927103,56** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 487,47 | 39309,19 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 487,47 | 39309,19 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 958,74 | 77313,02 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12943,03** | **1043725,78** |
| **154** | **21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **92,6100** | | **9650,90** | **893769,85** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 409,20 | 37895,84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 409,20 | 37895,84 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 804,81 | 74533,26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10864,91** | **1006198,95** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **155** | **21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **136,5000** | | **11851,78** | **1617768,00** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 502,52 | 68593,36 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 502,52 | 68593,36 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 988,34 | 134908,91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13342,64** | **1821270,24** |
| **156** | **21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **728,0000** | | **428,37** | **311853,36** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18,16 | 13222,58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,16 | 13222,58 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,72 | 26006,08 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **482,26** | **351082,02** |
| **157** | **21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **364,0000** | | **5039,72** | **1834458,08** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 213,68 | 77781,02 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 213,68 | 77781,02 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 420,27 | 152979,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5673,68** | **2065218,23** |
| **158** | **21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** | **шт.** | **364,0000** | | **787,44** | **286628,16** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 33,39 | 12153,03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,39 | 12153,03 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 65,67 | 23902,50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **886,49** | **322683,69** |
| | | ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **159** | **11-100402-0502 РСНБ РК 2015** | **Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**<br>Состав работ:<br>1. Установка металлических коробок с навеской полотен | **м2 проемов** | **18,8000** | | **1466,59** | **27571,85** |
| 159. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68) | чел-ч | 1,49 | 28,012 | 853,68 | 23913,28 |
| 159. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0368 | 0,69184 | 942,01 | 651,72 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1306,65** | **24565,00** |
| 159. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0148 | 0,27824 | 3114,94 | 866,70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0148 | 0,27824 | 1111,02 | 309,13 |
| 159. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 0,4136 | 1767,51 | 731,04 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,022 | 0,4136 | 828,31 | 342,59 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **84,99** | **1597,74** |
| 159. 5 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0005 | 0,0094 | 205870,68 | 1935,18 |
| 159. 6 | 21-090105-0400 | Полотна для дверных блоков деревянные | м2 | 0,91 | 17,108 | -- | -- |
| 159. 7 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,034 | 0,6392 | 196,55 | 125,63 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **109,62** | **2060,82** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 781,38 | 14689,87 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 95,31 | 1791,90 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 876,69 | 16481,77 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 187,46 | 3524,29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2530,74** | **47577,90** |
| **160** | **21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **м2** | **18,8000** | | **40952,87** | **769913,96** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1736,40 | 32644,35 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1736,40 | 32644,35 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3415,14 | 64204,66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46104,41** | **866762,97** |
| | | ВХОДНЫЕ ГРУППЫ | | | | | |
| **161** | **11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**<br>Состав работ:<br>1. Осмолка и обивка коробок толем<br>2. Установка блоков | **м2 проемов** | **14,0700** | | **1800,24** | **25329,38** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Установка приборов | | | | | |
| 161. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58) | чел-ч | 0,899 | 12,649 | 790,58 | 9999,99 |
| 161. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,101 | 1,421 | 861,62 | 1224,42 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **797,75** | **11224,41** |
| 161. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 0,973644 | 3561,49 | 3467,62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0692 | 0,973644 | 828,31 | 806,48 |
| 161. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0119 | 0,167433 | 3114,94 | 521,54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0119 | 0,167433 | 1111,02 | 186,02 |
| 161. 5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0179 | 0,251853 | 477,18 | 120,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 161. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0199 | 0,279993 | 1767,51 | 494,89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0199 | 0,279993 | 828,31 | 231,92 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **327,24** | **4604,24** |
| 161. 7 | 21-020402-0104 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00105 | 0,014774 | 19757,33 | 291,88 |
| 161. 8 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,011256 | 26033,00 | 293,03 |
| 161. 9 | 21-099999-9903 | Блоки дверные | м2 | 1 | 14,07 | -- | -- |
| 161.10 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,89 | 12,522 | 215,22 | 2695,05 |
| 161.11 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,432 | 6,078 | 982,74 | 5973,33 |
| 161.12 | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,021 | 0,29547 | 346,49 | 102,38 |
| 161.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0413 | 0,581091 | 196,55 | 114,21 |
| 161.14 | 21-130814-0401 | Ерши металлические | кг | 0,375 | 5,276 | 190,43 | 1004,76 |
| 161.15 | 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,000236 | 0,003321 | 75443,28 | 250,51 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **762,27** | **10725,15** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 477,06 | 6712,20 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 96,56 | 1358,56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 573,61 | 8070,76 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 189,91 | 2672,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2563,76** | **36072,15** |
| **162** | **21-090102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92** | **м2** | **14,0700** | | **15000,68** | **211059,57** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 636,03 | 8948,93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 636,03 | 8948,93 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1250,94 | 17600,68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16887,65** | **237609,17** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **14855261,39** |
| | | | В том числе: | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **14855261,39** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **657783,49** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **678850,33** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **12832109,82** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **547538,61** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1053028,00** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **405952,50** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **647075,47** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1272663,15** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **17180952,50** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **847,71** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **678850,33** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **17180952,50** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **847,71** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **678850,33** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | |
| | | С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ 2 ШТ | | | | | |
| **163** | **11-070108-0101 РСНБ РК 2015** | **Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка монтажных изделий<br>2. Бетонирование стыков | **шт. сборных конструкций** | **18,0000** | | **2862,61** | **51526,96** |
| 163. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 1,75 | 31,5 | 771,40 | 24299,10 |
| 163. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,385 | 6,93 | 828,31 | 5740,19 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1668,85** | **30039,29** |
| 163. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,385 | 6,93 | 3561,49 | 24681,13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,385 | 6,93 | 828,31 | 5740,19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1371,17** | **24681,13** |
| 163. 4 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0089 | 0,1602 | 15897,22 | 2546,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163. 5 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 18 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **141,49** | **2546,73** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 1036,36 | 18654,40 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 165,32 | 2975,69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1201,67 | 21630,09 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 325,14 | 5852,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4389,42** | **79009,61** |
| **164** | **11-070108-0103 РСНБ РК 2015** | **Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка монтажных изделий<br>2. Бетонирование стыков | **шт. сборных конструкций** | **16,0000** | | **4656,99** | **74511,78** |
| 164. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 2,92 | 46,72 | 771,40 | 36039,81 |
| 164. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6155 | 9,848 | 828,31 | 8157,20 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2762,31** | **44197,00** |
| 164. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,605 | 9,68 | 3561,49 | 34475,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,605 | 9,68 | 828,31 | 8018,04 |
| 164. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0952 | 1,523 | 165,76 | 252,49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 164. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,168 | 1767,51 | 296,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,168 | 828,31 | 139,16 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2189,04** | **35024,65** |
| 164. 6 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0052 | 0,0832 | 20054,70 | 1668,55 |
| 164. 7 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,006 | 0,096 | 15897,22 | 1526,13 |
| 164. 8 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 16 | -- | -- |
| 164. 9 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00008 | 0,00128 | 197175,18 | 252,38 |
| 164.10 | 22-040201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,000032 | 0,000512 | 492,86 | 0,25 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **215,46** | **3447,32** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 1715,40 | 27446,34 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 270,19 | 4323,02 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1985,59 | 31769,36 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 531,41 | 8502,49 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7173,98** | **114783,63** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **165** | **21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85** | **м2** | **57,6000** | | **6507,33** | **374822,21** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 275,91 | 15892,46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 275,91 | 15892,46 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 542,66 | 31257,17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7325,90** | **421971,84** |
| **166** | **11-070519-0103 РСНБ РК 2015** | **Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Установка ограждений и поручней | **м ограждения** | **58,0600** | | **997,37** | **57907,42** |
| 166. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 0,571 | 33,152 | 809,14 | 26824,82 |
| 166. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 1,637 | 814,55 | 1333,66 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **484,99** | **28158,48** |
| 166. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,238046 | 1379,81 | 328,46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,238046 | 733,67 | 174,65 |
| 166. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 3,367 | 165,76 | 558,19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 166. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 1,399 | 1767,51 | 2473,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 1,399 | 828,31 | 1158,81 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **57,87** | **3359,83** |
| 166. 6 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,08709 | 17348,88 | 1510,91 |
| 166. 7 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,011612 | 197175,18 | 2289,60 |
| 166. 8 | 21-130816-3512 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 59,221 | 403,92 | 23920,63 |
| 166. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,05806 | 28,00 | 1,63 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **477,48** | **27722,76** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 301,18 | 17486,41 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,06 | 3196,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 356,24 | 20683,11 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,29 | 6287,24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1461,90** | **84877,77** |
| **167** | **21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | **т** | **0,6560** | | **299949,34** | **196766,77** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12717,85 | 8342,91 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,85 | 8342,91 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25013,38 | 16408,77 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337680,57** | **221518,45** |
| **168** | **11-060101-0119 РСНБ РК 2015** | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br><br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | **м3** | **0,4400** | | **22623,18** | **9954,20** |
| 168. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 2,82 | 1,241 | 742,95 | 921,85 |
| 168. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 0,099484 | 833,19 | 82,89 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2283,50** | **1004,74** |
| 168. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,001188 | 3370,50 | 4,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,001188 | 828,31 | 0,98 |
| 168. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 0,073832 | 37,27 | 2,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 168. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 0,09372 | 3561,49 | 333,78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 0,09372 | 828,31 | 77,63 |
| 168. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,001716 | 3114,94 | 5,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,001716 | 1111,02 | 1,91 |
| 168. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,003256 | 57,10 | 0,19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 168. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,00286 | 1767,51 | 5,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,00286 | 828,31 | 2,37 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **798,01** | **351,12** |
| 168. 9 | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,4466 | 18451,84 | 8240,59 |
| 168.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,28 | 0,1232 | 66,30 | 8,17 |
| 168.11 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0022 | 0,000968 | 26033,00 | 25,20 |
| 168.12 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,00011 | 23886,67 | 2,63 |
| 168.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 0,0792 | 196,55 | 15,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.14 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,038808 | 6598,38 | 256,07 |
| 168.15 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,001245 | 28,00 | 0,03 |
| 168.16 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 0,19712 | 674,52 | 132,96 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19730,05** | **8681,22** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1107,50 | 487,30 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1006,18 | 442,72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2113,68 | 930,02 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1978,95 | 870,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26715,80** | **11754,95** |
| **169** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка ММ3, ММ1**<br>Состав работ:<br>1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей | **т** | **0,1380** | | **309746,56** | **42745,03** |
| 169. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 198 | 27,324 | 781,30 | 21348,24 |
| 169. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,04968 | 946,11 | 47,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **155038,00** | **21395,24** |
| 169. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0207 | 3114,94 | 64,48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,0207 | 1111,02 | 23,00 |
| 169. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,02898 | 1767,51 | 51,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,02898 | 828,31 | 24,00 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **838,42** | **115,70** |
| 169. 5 | 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,138 | 154210,74 | 21281,08 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **21281,08** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 75193,43 | 10376,69 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16321,46 | 2252,36 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 91514,88 | 12629,05 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32100,92 | 4429,93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **433362,36** | **59804,01** |
| **170** | **11-070519-0103 РСНБ РК 2015** | **Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Установка ограждений и поручней | **м ограждения** | **2,6000** | | **997,37** | **2593,17** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 0,571 | 1,485 | 809,14 | 1201,25 |
| 170. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 0,07332 | 814,55 | 59,72 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **484,99** | **1260,97** |
| 170. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,01066 | 1379,81 | 14,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,01066 | 733,67 | 7,82 |
| 170. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 0,1508 | 165,76 | 25,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 170. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 0,06266 | 1767,51 | 110,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 0,06266 | 828,31 | 51,90 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **57,87** | **150,46** |
| 170. 6 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,0039 | 17348,88 | 67,66 |
| 170. 7 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,00052 | 197175,18 | 102,53 |
| 170. 8 | 21-130816-3512 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 2,652 | 403,92 | 1071,20 |
| 170. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0026 | 28,00 | 0,07 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **477,48** | **1241,46** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 301,18 | 783,06 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,06 | 143,15 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 356,24 | 926,22 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,29 | 281,55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1461,90** | **3800,93** |
| **171** | **21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | **т** | **0,0271** | | **299949,34** | **8128,63** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12717,85 | 344,65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,85 | 344,65 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25013,38 | 677,86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337680,57** | **9151,14** |
| **172** | **11-090601-0102 РСНБ РК 2015** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**<br><br>Состав работ:<br>1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | **т конструкций** | **0,0170** | | **39370,40** | **669,30** |
| 172. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 46,6 | 0,7922 | 733,67 | 581,21 |
| 172. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,31 | 0,00527 | 937,74 | 4,94 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34479,72** | **586,16** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1,75 | 0,02975 | 295,98 | 8,81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 172. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,00204 | 3114,94 | 6,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,00204 | 1111,02 | 2,27 |
| 172. 5 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,41 | 0,00697 | 23,34 | 0,16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 172. 6 | 31-050402-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 9,08 | 0,15436 | 98,78 | 15,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 172. 7 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,14 | 0,00238 | 166,49 | 0,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 172. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,00323 | 1767,51 | 5,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,00323 | 828,31 | 2,68 |
| 172. 9 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,86 | 0,03162 | 17,05 | 0,54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2189,10** | **37,21** |
| 172.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,00051 | 66,30 | 0,03 |
| 172.11 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,000318 | 2742,28 | 0,87 |
| 172.12 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0033 | 0,000056 | 381819,66 | 21,42 |
| 172.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,00017 | 196,55 | 0,03 |
| 172.14 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,5 | 0,0255 | 181,00 | 4,62 |
| 172.15 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,45 | 0,00765 | 91,04 | 0,70 |
| 172.16 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000002 | 1774323,66 | 3,02 |
| 172.17 | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0014 | 0,000024 | 208172,82 | 4,95 |
| 172.18 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000005 | 347608,52 | 1,83 |
| 172.19 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,00001 | 413023,16 | 4,21 |
| 172.20 | 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,017 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.21 | 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000033 | 278413,12 | 9,18 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2992,28** | **50,87** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 20998,15 | 356,97 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2559,63 | 43,51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23557,78 | 400,48 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5034,25 | 85,58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **67962,43** | **1155,36** |
| **173** | **21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сварная решетка ограждения** | **т** | **0,0170** | | **304462,43** | **5175,86** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12909,21 | 219,46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12909,21 | 219,46 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25389,73 | 431,63 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **342761,37** | **5826,94** |
| **174** | **11-070518-0101 РСНБ РК 2015** | **Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**<br><br>Состав работ:<br>1. Укладка ступеней на цементном растворе | **м ступеней** | **19,2000** | | **914,06** | **17550,03** |
| 174. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 1,08 | 20,736 | 781,30 | 16201,04 |
| 174. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0147 | 0,28224 | 941,78 | 265,81 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **857,65** | **16466,84** |
| 174. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0059 | 0,11328 | 3114,94 | 352,86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0059 | 0,11328 | 1111,02 | 125,86 |
| 174. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0088 | 0,16896 | 1767,51 | 298,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0088 | 0,16896 | 828,31 | 139,95 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **33,93** | **651,50** |
| 174. 5 | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,048 | 14531,15 | 697,50 |
| 174. 6 | 21-040110-9902 | Ступени железобетонные СТ РК 937-92 | м | 1 | 19,2 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **36,33** | **697,50** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 532,60 | 10225,91 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 61,34 | 1177,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 593,94 | 11403,61 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,64 | 2316,29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1628,64** | **31269,93** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **175** | **21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** | **м** | **19,2000** | | **2215,63** | **42540,10** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 93,94 | 1803,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 93,94 | 1803,70 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 184,77 | 3547,50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2494,34** | **47891,30** |
| **176** | **11-060101-0119 РСНБ РК 2015** | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br><br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | **м3** | **0,5200** | | **22623,18** | **11764,05** |
| 176. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 2,82 | 1,466 | 742,95 | 1089,46 |
| 176. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 0,117572 | 833,19 | 97,96 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2283,50** | **1187,42** |
| 176. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,001404 | 3370,50 | 4,73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,001404 | 828,31 | 1,16 |
| 176. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 0,087256 | 37,27 | 3,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 176. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 0,11076 | 3561,49 | 394,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 0,11076 | 828,31 | 91,74 |
| 176. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,002028 | 3114,94 | 6,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,002028 | 1111,02 | 2,25 |
| 176. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,003848 | 57,10 | 0,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 176. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,00338 | 1767,51 | 5,97 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,00338 | 828,31 | 2,80 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **798,01** | **414,97** |
| 176. 9 | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,5278 | 18451,84 | 9738,88 |
| 176.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,28 | 0,1456 | 66,30 | 9,65 |
| 176.11 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0022 | 0,001144 | 26033,00 | 29,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.12 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,00013 | 23886,67 | 3,11 |
| 176.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 0,0936 | 196,55 | 18,40 |
| 176.14 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,045864 | 6598,38 | 302,63 |
| 176.15 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,001472 | 28,00 | 0,04 |
| 176.16 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 0,23296 | 674,52 | 157,14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19730,05** | **10259,62** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1107,50 | 575,90 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1006,18 | 523,21 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2113,68 | 1099,11 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1978,95 | 1029,05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26715,80** | **13892,22** |
| | | ЛЕСТ. С ВЫХОДОМ НА ЧЕРДАК И С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ 2 ШТ | | | | | |
| **177** | **11-070108-0101 РСНБ РК 2015** | **Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка монтажных изделий<br>2. Бетонирование стыков | **шт. сборных конструкций** | **18,0000** | | **2862,61** | **51526,96** |
| 177. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 1,75 | 31,5 | 771,40 | 24299,10 |
| 177. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,385 | 6,93 | 828,31 | 5740,19 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1668,85** | **30039,29** |
| 177. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,385 | 6,93 | 3561,49 | 24681,13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,385 | 6,93 | 828,31 | 5740,19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1371,17** | **24681,13** |
| 177. 4 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0089 | 0,1602 | 15897,22 | 2546,73 |
| 177. 5 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 18 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **141,49** | **2546,73** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 1036,36 | 18654,40 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 165,32 | 2975,69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1201,67 | 21630,09 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 325,14 | 5852,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4389,42** | **79009,61** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **178** | **11-070108-0103 РСНБ РК 2015** | **Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка монтажных изделий<br>2. Бетонирование стыков | **шт. сборных конструкций** | **16,0000** | | **4656,99** | **74511,78** |
| 178. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 2,92 | 46,72 | 771,40 | 36039,81 |
| 178. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6155 | 9,848 | 828,31 | 8157,20 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2762,31** | **44197,00** |
| 178. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,605 | 9,68 | 3561,49 | 34475,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,605 | 9,68 | 828,31 | 8018,04 |
| 178. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0952 | 1,523 | 165,76 | 252,49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 178. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,168 | 1767,51 | 296,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,168 | 828,31 | 139,16 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2189,04** | **35024,65** |
| 178. 6 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0052 | 0,0832 | 20054,70 | 1668,55 |
| 178. 7 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,006 | 0,096 | 15897,22 | 1526,13 |
| 178. 8 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 16 | -- | -- |
| 178. 9 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00008 | 0,00128 | 197175,18 | 252,38 |
| 178.10 | 22-040201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,000032 | 0,000512 | 492,86 | 0,25 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **215,46** | **3447,32** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 1715,40 | 27446,34 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 270,19 | 4323,02 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1985,59 | 31769,36 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 531,41 | 8502,49 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7173,98** | **114783,63** |
| **179** | **21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85** | **м2** | **57,6000** | | **6507,33** | **374822,21** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 275,91 | 15892,46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 275,91 | 15892,46 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 542,66 | 31257,17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7325,90** | **421971,84** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | **11-070519-0103 РСНБ РК 2015** | **Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Установка ограждений и поручней | **м ограждения** | **58,0600** | | **997,37** | **57907,42** |
| 180. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 0,571 | 33,152 | 809,14 | 26824,82 |
| 180. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 1,637 | 814,55 | 1333,66 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **484,99** | **28158,48** |
| 180. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,238046 | 1379,81 | 328,46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,238046 | 733,67 | 174,65 |
| 180. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 3,367 | 165,76 | 558,19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 180. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 1,399 | 1767,51 | 2473,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 1,399 | 828,31 | 1158,81 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **57,87** | **3359,83** |
| 180. 6 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,08709 | 17348,88 | 1510,91 |
| 180. 7 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,011612 | 197175,18 | 2289,60 |
| 180. 8 | 21-130816-3512 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 59,221 | 403,92 | 23920,63 |
| 180. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,05806 | 28,00 | 1,63 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **477,48** | **27722,76** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 301,18 | 17486,41 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,06 | 3196,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 356,24 | 20683,11 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,29 | 6287,24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1461,90** | **84877,77** |
| **181** | **21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | **т** | **0,6546** | | **299949,34** | **196346,84** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12717,85 | 8325,11 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,85 | 8325,11 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25013,38 | 16373,76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337680,57** | **221045,70** |
| **182** | **11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**<br>Состав работ: | **т конструкций** | **0,0572** | | **48763,82** | **2789,29** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Установка и крепление лестниц<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | |
| 182. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 28,9 | 1,653 | 809,14 | 1337,57 |
| 182. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,246 | 0,300071 | 957,08 | 287,19 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28405,01** | **1624,77** |
| 182. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 8,59 | 0,491348 | 295,98 | 145,43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 182. 4 | 31-050401-0104 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,86 | 0,049192 | 20,01 | 0,98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 182. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,006864 | 3114,94 | 21,38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,006864 | 1111,02 | 7,63 |
| 182. 6 | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 4,87 | 0,278564 | 2858,39 | 796,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,87 | 0,278564 | 953,89 | 265,72 |
| 182. 7 | 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,066 | 0,003775 | 5432,97 | 20,51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,066 | 0,003775 | 1283,61 | 4,85 |
| 182. 8 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,016588 | 23,34 | 0,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 182. 9 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,39 | 0,022308 | 166,49 | 3,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 182.10 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,010868 | 1767,51 | 19,21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,010868 | 828,31 | 9,00 |
| 182.11 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 0,096096 | 17,05 | 1,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17648,58** | **1009,50** |
| 182.12 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,001716 | 66,30 | 0,11 |
| 182.13 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,00107 | 2742,28 | 2,93 |
| 182.14 | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,000057 | 327490,36 | 18,73 |
| 182.15 | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000059 | 39687,74 | 2,34 |
| 182.16 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0134 | 0,000766 | 381819,66 | 292,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.17 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,000572 | 196,55 | 0,11 |
| 182.18 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 | 0,078364 | 181,00 | 14,18 |
| 182.19 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,41 | 0,023452 | 91,04 | 2,14 |
| 182.20 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000006 | 1774323,66 | 10,15 |
| 182.21 | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,000229 | 208172,82 | 47,63 |
| 182.22 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000018 | 347608,52 | 6,16 |
| 182.23 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000034 | 413023,16 | 14,17 |
| 182.24 | 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,0572 | -- | -- |
| 182.25 | 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000111 | 278413,12 | 30,89 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7731,10** | **442,22** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 17298,65 | 989,48 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2801,05 | 160,22 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20099,70 | 1149,70 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5509,08 | 315,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74372,60** | **4254,11** |
| **183** | **21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | **т** | **0,0572** | | **299949,34** | **17157,10** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12717,85 | 727,46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,85 | 727,46 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25013,38 | 1430,77 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337680,57** | **19315,33** |
| **184** | **11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**<br>Состав работ:<br>1. Осмолка и обивка коробок толем<br>2. Установка блоков | **м2 проемов** | **2,0000** | | **2548,84** | **5097,67** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Установка приборов | | | | | |
| 184. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48) | чел-ч | 1,23 | 2,46 | 727,48 | 1789,60 |
| 184. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0964 | 0,1928 | 854,12 | 164,67 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **977,14** | **1954,27** |
| 184. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 0,1384 | 3561,49 | 492,91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0692 | 0,1384 | 828,31 | 114,64 |
| 184. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0088 | 0,0176 | 3114,94 | 54,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0088 | 0,0176 | 1111,02 | 19,55 |
| 184. 5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0286 | 0,0572 | 477,18 | 27,29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 184. 6 | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0253 | 0,0506 | 18,64 | 0,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 184. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0184 | 0,0368 | 1767,51 | 65,04 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0184 | 0,0368 | 828,31 | 30,48 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **320,51** | **641,02** |
| 184. 8 | 21-020402-0104 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00167 | 0,00334 | 19757,33 | 65,99 |
| 184. 9 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,42 | 2,84 | 215,22 | 611,22 |
| 184.10 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000258 | 0,000516 | 19877,39 | 10,26 |
| 184.11 | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,0333 | 0,0666 | 346,49 | 23,08 |
| 184.12 | 21-130211-0609 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,000016 | 0,000032 | 180808,26 | 5,79 |
| 184.13 | 21-130804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 1,73 | 3,46 | 547,44 | 1894,14 |
| 184.14 | 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,000375 | 0,00075 | 75443,28 | 56,58 |
| 184.15 | 21-070510-1401 | Лазы и люки | м2 | 1 | 2 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1333,53** | **2667,06** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 584,33 | 1168,66 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 132,85 | 265,69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 717,17 | 1434,35 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 261,28 | 522,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3527,29** | **7054,58** |
| **185** | **21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** | **м2** | **2,0000** | | **31528,39** | **63056,78** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1336,80 | 2673,61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1336,80 | 2673,61 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2629,22 | 5258,43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35494,41** | **70988,82** |
| **186** | **11-060101-0119 РСНБ РК 2015** | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | **м3** | **0,4400** | | **22623,18** | **9954,20** |
| 186. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 2,82 | 1,241 | 742,95 | 921,85 |
| 186. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 0,099484 | 833,19 | 82,89 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2283,50** | **1004,74** |
| 186. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,001188 | 3370,50 | 4,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,001188 | 828,31 | 0,98 |
| 186. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 0,073832 | 37,27 | 2,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 186. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 0,09372 | 3561,49 | 333,78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 0,09372 | 828,31 | 77,63 |
| 186. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,001716 | 3114,94 | 5,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,001716 | 1111,02 | 1,91 |
| 186. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,003256 | 57,10 | 0,19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 186. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,00286 | 1767,51 | 5,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,00286 | 828,31 | 2,37 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **798,01** | **351,12** |
| 186. 9 | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,4466 | 18451,84 | 8240,59 |
| 186.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,28 | 0,1232 | 66,30 | 8,17 |
| 186.11 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0022 | 0,000968 | 26033,00 | 25,20 |
| 186.12 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,00011 | 23886,67 | 2,63 |
| 186.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 0,0792 | 196,55 | 15,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.14 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,038808 | 6598,38 | 256,07 |
| 186.15 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,001245 | 28,00 | 0,03 |
| 186.16 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 0,19712 | 674,52 | 132,96 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19730,05** | **8681,22** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1107,50 | 487,30 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1006,18 | 442,72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2113,68 | 930,02 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1978,95 | 870,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26715,80** | **11754,95** |
| **187** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаММ3,ММ1**<br><br>Состав работ:<br>1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей | **т** | **0,1380** | | **309746,56** | **42745,03** |
| 187. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 198 | 27,324 | 781,30 | 21348,24 |
| 187. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,04968 | 946,11 | 47,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **155038,00** | **21395,24** |
| 187. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,0207 | 3114,94 | 64,48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,0207 | 1111,02 | 23,00 |
| 187. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,02898 | 1767,51 | 51,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,02898 | 828,31 | 24,00 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **838,42** | **115,70** |
| 187. 5 | 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,138 | 154210,74 | 21281,08 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **21281,08** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 75193,43 | 10376,69 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16321,46 | 2252,36 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 91514,88 | 12629,05 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32100,92 | 4429,93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **433362,36** | **59804,01** |
| **188** | **11-070519-0103 РСНБ РК 2015** | **Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка ограждений и поручней | **м ограждения** | **2,6000** | | **997,37** | **2593,17** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 0,571 | 1,485 | 809,14 | 1201,25 |
| 188. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 0,07332 | 814,55 | 59,72 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **484,99** | **1260,97** |
| 188. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,01066 | 1379,81 | 14,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,01066 | 733,67 | 7,82 |
| 188. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 0,1508 | 165,76 | 25,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 188. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 0,06266 | 1767,51 | 110,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 0,06266 | 828,31 | 51,90 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **57,87** | **150,46** |
| 188. 6 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,0039 | 17348,88 | 67,66 |
| 188. 7 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,00052 | 197175,18 | 102,53 |
| 188. 8 | 21-130816-3512 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 2,652 | 403,92 | 1071,20 |
| 188. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0026 | 28,00 | 0,07 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **477,48** | **1241,46** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 301,18 | 783,06 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,06 | 143,15 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 356,24 | 926,22 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,29 | 281,55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1461,90** | **3800,93** |
| **189** | **21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | **т** | **0,0271** | | **299949,34** | **8128,63** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12717,85 | 344,65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,85 | 344,65 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25013,38 | 677,86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337680,57** | **9151,14** |
| **190** | **11-090601-0102 РСНБ РК 2015** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**<br><br>Состав работ:<br>1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | **т конструкций** | **0,0170** | | **39370,40** | **669,30** |
| 190. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 46,6 | 0,7922 | 733,67 | 581,21 |
| 190. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,31 | 0,00527 | 937,74 | 4,94 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34479,72** | **586,16** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1,75 | 0,02975 | 295,98 | 8,81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 190. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,00204 | 3114,94 | 6,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,00204 | 1111,02 | 2,27 |
| 190. 5 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,41 | 0,00697 | 23,34 | 0,16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 190. 6 | 31-050402-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 9,08 | 0,15436 | 98,78 | 15,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 190. 7 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,14 | 0,00238 | 166,49 | 0,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 190. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,00323 | 1767,51 | 5,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,00323 | 828,31 | 2,68 |
| 190. 9 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,86 | 0,03162 | 17,05 | 0,54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2189,10** | **37,21** |
| 190.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,00051 | 66,30 | 0,03 |
| 190.11 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,000318 | 2742,28 | 0,87 |
| 190.12 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0033 | 0,000056 | 381819,66 | 21,42 |
| 190.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,00017 | 196,55 | 0,03 |
| 190.14 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,5 | 0,0255 | 181,00 | 4,62 |
| 190.15 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,45 | 0,00765 | 91,04 | 0,70 |
| 190.16 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000002 | 1774323,66 | 3,02 |
| 190.17 | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0014 | 0,000024 | 208172,82 | 4,95 |
| 190.18 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000005 | 347608,52 | 1,83 |
| 190.19 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,00001 | 413023,16 | 4,21 |
| 190.20 | 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,017 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.21 | 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000033 | 278413,12 | 9,18 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2992,28** | **50,87** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 20998,15 | 356,97 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2559,63 | 43,51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23557,78 | 400,48 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5034,25 | 85,58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **67962,43** | **1155,36** |
| **191** | **21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сварная решетка ограждения** | **т** | **0,0170** | | **304462,43** | **5175,86** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12909,21 | 219,46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12909,21 | 219,46 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25389,73 | 431,63 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **342761,37** | **5826,94** |
| **192** | **11-070518-0101 РСНБ РК 2015** | **Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**<br><br>Состав работ:<br>1. Укладка ступеней на цементном растворе | **м ступеней** | **19,2000** | | **914,06** | **17550,03** |
| 192. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 1,08 | 20,736 | 781,30 | 16201,04 |
| 192. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0147 | 0,28224 | 941,78 | 265,81 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **857,65** | **16466,84** |
| 192. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0059 | 0,11328 | 3114,94 | 352,86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0059 | 0,11328 | 1111,02 | 125,86 |
| 192. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0088 | 0,16896 | 1767,51 | 298,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0088 | 0,16896 | 828,31 | 139,95 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **33,93** | **651,50** |
| 192. 5 | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0025 | 0,048 | 14531,15 | 697,50 |
| 192. 6 | 21-040110-9902 | Ступени железобетонные СТ РК 937-92 | м | 1 | 19,2 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **36,33** | **697,50** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 532,60 | 10225,91 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 61,34 | 1177,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 593,94 | 11403,61 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,64 | 2316,29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1628,64** | **31269,93** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **193** | **21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** | **м** | **19,2000** | | **2215,63** | **42540,10** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 93,94 | 1803,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 93,94 | 1803,70 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 184,77 | 3547,50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2494,34** | **47891,30** |
| **194** | **11-060101-0119 РСНБ РК 2015** | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br><br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | **м3** | **0,5200** | | **22623,18** | **11764,05** |
| 194. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 2,82 | 1,466 | 742,95 | 1089,46 |
| 194. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 0,117572 | 833,19 | 97,96 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2283,50** | **1187,42** |
| 194. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,001404 | 3370,50 | 4,73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,001404 | 828,31 | 1,16 |
| 194. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 0,087256 | 37,27 | 3,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 194. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 0,11076 | 3561,49 | 394,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 0,11076 | 828,31 | 91,74 |
| 194. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,002028 | 3114,94 | 6,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,002028 | 1111,02 | 2,25 |
| 194. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,003848 | 57,10 | 0,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 194. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,00338 | 1767,51 | 5,97 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,00338 | 828,31 | 2,80 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **798,01** | **414,97** |
| 194. 9 | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,5278 | 18451,84 | 9738,88 |
| 194.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,28 | 0,1456 | 66,30 | 9,65 |
| 194.11 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0022 | 0,001144 | 26033,00 | 29,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.12 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,00013 | 23886,67 | 3,11 |
| 194.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 0,0936 | 196,55 | 18,40 |
| 194.14 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,045864 | 6598,38 | 302,63 |
| 194.15 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,001472 | 28,00 | 0,04 |
| 194.16 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 0,23296 | 674,52 | 157,14 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19730,05** | **10259,62** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1107,50 | 575,90 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1006,18 | 523,21 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2113,68 | 1099,11 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1978,95 | 1029,05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26715,80** | **13892,22** |
| | | ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ 1 шт | | | | | |
| **195** | **11-070108-0101 РСНБ РК 2015** | **Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка монтажных изделий<br>2. Бетонирование стыков | **шт. сборных конструкций** | **9,0000** | | **2862,61** | **25763,48** |
| 195. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 1,75 | 15,75 | 771,40 | 12149,55 |
| 195. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,385 | 3,465 | 828,31 | 2870,09 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1668,85** | **15019,64** |
| 195. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,385 | 3,465 | 3561,49 | 12340,56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,385 | 3,465 | 828,31 | 2870,09 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1371,17** | **12340,56** |
| 195. 4 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0089 | 0,0801 | 15897,22 | 1273,37 |
| 195. 5 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 9 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **141,49** | **1273,37** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 1036,36 | 9327,20 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 165,32 | 1487,84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1201,67 | 10815,04 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 325,14 | 2926,28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4389,42** | **39504,81** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **196** | **11-070108-0103 РСНБ РК 2015** | **Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка монтажных изделий<br>2. Бетонирование стыков | **шт. сборных конструкций** | **8,0000** | | **4656,99** | **37255,89** |
| 196. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 2,92 | 23,36 | 771,40 | 18019,90 |
| 196. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6155 | 4,924 | 828,31 | 4078,60 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2762,31** | **22098,50** |
| 196. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,605 | 4,84 | 3561,49 | 17237,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,605 | 4,84 | 828,31 | 4009,02 |
| 196. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0952 | 0,7616 | 165,76 | 126,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 196. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,084 | 1767,51 | 148,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,084 | 828,31 | 69,58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2189,04** | **17512,33** |
| 196. 6 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0052 | 0,0416 | 20054,70 | 834,28 |
| 196. 7 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,006 | 0,048 | 15897,22 | 763,07 |
| 196. 8 | 21-049999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 8 | -- | -- |
| 196. 9 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00008 | 0,00064 | 197175,18 | 126,19 |
| 196.10 | 22-040201-1301 | Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б | кг | 0,000032 | 0,000256 | 492,86 | 0,13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **215,46** | **1723,66** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 1715,40 | 13723,17 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 270,19 | 2161,51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1985,59 | 15884,68 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 531,41 | 4251,25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7173,98** | **57391,82** |
| **197** | **21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85** | **м2** | **28,8000** | | **6507,33** | **187411,10** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 275,91 | 7946,23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 275,91 | 7946,23 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 542,66 | 15628,59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7325,90** | **210985,92** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **198** | **11-070519-0103 РСНБ РК 2015** | **Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Установка ограждений и поручней | **м ограждения** | **29,0300** | | **997,37** | **28953,71** |
| 198. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 0,571 | 16,576 | 809,14 | 13412,41 |
| 198. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 0,818646 | 814,55 | 666,83 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **484,99** | **14079,24** |
| 198. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,119023 | 1379,81 | 164,23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,119023 | 733,67 | 87,32 |
| 198. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 1,684 | 165,76 | 279,10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 198. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 0,699623 | 1767,51 | 1236,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 0,699623 | 828,31 | 579,50 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **57,87** | **1679,92** |
| 198. 6 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,043545 | 17348,88 | 755,46 |
| 198. 7 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,005806 | 197175,18 | 1144,80 |
| 198. 8 | 21-130816-3512 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 29,611 | 403,92 | 11960,31 |
| 198. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,02903 | 28,00 | 0,81 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **477,48** | **13861,38** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 301,18 | 8743,21 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,06 | 1598,35 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 356,24 | 10341,56 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,29 | 3143,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1461,90** | **42438,89** |
| **199** | **21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | **т** | **0,3273** | | **299949,34** | **98173,42** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12717,85 | 4162,55 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,85 | 4162,55 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25013,38 | 8186,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337680,57** | **110522,85** |
| **200** | **11-060101-0119 РСНБ РК 2015** | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок | **м3** | **0,2600** | | **22623,18** | **5882,03** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br><br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | | | | | |
| 200. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) | чел-ч | 2,82 | 0,7332 | 742,95 | 544,73 |
| 200. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2261 | 0,058786 | 833,19 | 48,98 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2283,50** | **593,71** |
| 200. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,000702 | 3370,50 | 2,37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,000702 | 828,31 | 0,58 |
| 200. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1678 | 0,043628 | 37,27 | 1,63 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 200. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,213 | 0,05538 | 3561,49 | 197,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 0,05538 | 828,31 | 45,87 |
| 200. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,001014 | 3114,94 | 3,16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,001014 | 1111,02 | 1,13 |
| 200. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0074 | 0,001924 | 57,10 | 0,11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 200. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0065 | 0,00169 | 1767,51 | 2,99 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 0,00169 | 828,31 | 1,40 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **798,01** | **207,48** |
| 200. 9 | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 0,2639 | 18451,84 | 4869,44 |
| 200.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,28 | 0,0728 | 66,30 | 4,83 |
| 200.11 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0022 | 0,000572 | 26033,00 | 14,89 |
| 200.12 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00025 | 0,000065 | 23886,67 | 1,55 |
| 200.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,18 | 0,0468 | 196,55 | 9,20 |
| 200.14 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,0882 | 0,022932 | 6598,38 | 151,31 |
| 200.15 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00283 | 0,000736 | 28,00 | 0,02 |
| 200.16 | 27-010101-0104 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,448 | 0,11648 | 674,52 | 78,57 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19730,05** | **5129,81** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 1107,50 | 287,95 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1006,18 | 261,61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2113,68 | 549,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1978,95 | 514,53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26715,80** | **6946,11** |
| **201** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаММ3,ММ1**<br><br>Состав работ:<br>1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей | **т** | **0,0690** | | **309746,56** | **21372,51** |
| 201. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 198 | 13,662 | 781,30 | 10674,12 |
| 201. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,02484 | 946,11 | 23,50 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **155038,00** | **10697,62** |
| 201. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,01035 | 3114,94 | 32,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 0,01035 | 1111,02 | 11,50 |
| 201. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,01449 | 1767,51 | 25,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,01449 | 828,31 | 12,00 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **838,42** | **57,85** |
| 201. 5 | 21-130210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,069 | 154210,74 | 10640,54 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **10640,54** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 75193,43 | 5188,35 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16321,46 | 1126,18 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 91514,88 | 6314,53 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32100,92 | 2214,96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **433362,36** | **29902,00** |
| **202** | **11-070519-0103 РСНБ РК 2015** | **Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка ограждений и поручней | **м ограждения** | **1,3000** | | **997,37** | **1296,58** |
| 202. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 0,571 | 0,7423 | 809,14 | 600,62 |
| 202. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0282 | 0,03666 | 814,55 | 29,86 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **484,99** | **630,49** |
| 202. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0041 | 0,00533 | 1379,81 | 7,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0041 | 0,00533 | 733,67 | 3,91 |
| 202. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 0,0754 | 165,76 | 12,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 202. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0241 | 0,03133 | 1767,51 | 55,38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0241 | 0,03133 | 828,31 | 25,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **57,87** | **75,23** |
| 202. 6 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,00195 | 17348,88 | 33,83 |
| 202. 7 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,00026 | 197175,18 | 51,27 |
| 202. 8 | 21-130816-3512 | Поручень поливинилхлоридный | м | 1,02 | 1,326 | 403,92 | 535,60 |
| 202. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0013 | 28,00 | 0,04 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **477,48** | **620,73** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 301,18 | 391,53 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,06 | 71,58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 356,24 | 463,11 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,29 | 140,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1461,90** | **1900,47** |
| **203** | **21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | **т** | **0,0136** | | **299949,34** | **4064,31** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12717,85 | 172,33 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12717,85 | 172,33 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25013,38 | 338,93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337680,57** | **4575,57** |
| **204** | **11-090601-0102 РСНБ РК 2015** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | **т конструкций** | **0,0085** | | **39370,40** | **334,65** |
| 204. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 46,6 | 0,3961 | 733,67 | 290,61 |
| 204. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,31 | 0,002635 | 937,76 | 2,47 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34479,72** | **293,08** |
| 204. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1,75 | 0,014875 | 295,98 | 4,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 204. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,00102 | 3114,94 | 3,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,00102 | 1111,02 | 1,13 |
| 204. 5 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,41 | 0,003485 | 23,34 | 0,08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 204. 6 | 31-050402-0304 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 9,08 | 0,07718 | 98,78 | 7,62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204. 7 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,14 | 0,00119 | 166,49 | 0,20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 204. 8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,001615 | 1767,51 | 2,85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,001615 | 828,31 | 1,34 |
| 204. 9 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,86 | 0,01581 | 17,05 | 0,27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2189,10** | **18,61** |
| 204.10 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,000255 | 66,30 | 0,02 |
| 204.11 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,000159 | 2742,28 | 0,44 |
| 204.12 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0033 | 0,000028 | 381819,66 | 10,71 |
| 204.13 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,000085 | 196,55 | 0,02 |
| 204.14 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,5 | 0,01275 | 181,00 | 2,31 |
| 204.15 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,45 | 0,003825 | 91,04 | 0,35 |
| 204.16 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000001 | 1774323,66 | 1,51 |
| 204.17 | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0014 | 0,000012 | 208172,82 | 2,48 |
| 204.18 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000003 | 347608,52 | 0,92 |
| 204.19 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000005 | 413023,16 | 2,11 |
| 204.20 | 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,0085 | -- | -- |
| 204.21 | 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000016 | 278413,12 | 4,59 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2992,28** | **25,43** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 20998,15 | 178,48 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2559,63 | 21,76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23557,78 | 200,24 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5034,25 | 42,79 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **67962,43** | **577,68** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **205** | **21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сварная решетка ограждения** | **т** | **0,0085** | | **304462,43** | **2587,93** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12909,21 | 109,73 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12909,21 | 109,73 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25389,73 | 215,81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **342761,37** | **2913,47** |
| | | МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-5ШТ | | | | | |
| **206** | **11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Металлический косоур. Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление лестниц<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | **т конструкций** | **0,2250** | | **48763,82** | **10971,86** |
| 206. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 28,9 | 6,503 | 809,14 | 5261,43 |
| 206. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,246 | 1,18 | 957,08 | 1129,69 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28405,01** | **6391,13** |
| 206. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 8,59 | 1,933 | 295,98 | 572,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 206. 4 | 31-050401-0104 | Домкраты гидравлические, до 100 т | маш.-ч | 0,86 | 0,1935 | 20,01 | 3,87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 206. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,027 | 3114,94 | 84,10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,027 | 1111,02 | 30,00 |
| 206. 6 | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 4,87 | 1,096 | 2858,39 | 3132,08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,87 | 1,096 | 953,89 | 1045,46 |
| 206. 7 | 31-050102-0105 | Краны на автомобильном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,066 | 0,01485 | 5432,97 | 80,68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,066 | 0,01485 | 1283,61 | 19,06 |
| 206. 8 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,29 | 0,06525 | 23,34 | 1,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 206. 9 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,39 | 0,08775 | 166,49 | 14,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 206.10 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,04275 | 1767,51 | 75,56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,04275 | 828,31 | 35,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.11 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,68 | 0,378 | 17,05 | 6,44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17648,58** | **3970,93** |
| 206.12 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,00675 | 66,30 | 0,45 |
| 206.13 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,004208 | 2742,28 | 11,54 |
| 206.14 | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,000225 | 327490,36 | 73,69 |
| 206.15 | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000232 | 39687,74 | 9,20 |
| 206.16 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0134 | 0,003015 | 381819,66 | 1151,19 |
| 206.17 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,00225 | 196,55 | 0,44 |
| 206.18 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,37 | 0,30825 | 181,00 | 55,79 |
| 206.19 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,41 | 0,09225 | 91,04 | 8,40 |
| 206.20 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000022 | 1774323,66 | 39,92 |
| 206.21 | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,004 | 0,0009 | 208172,82 | 187,36 |
| 206.22 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,00007 | 347608,52 | 24,25 |
| 206.23 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000135 | 413023,16 | 55,76 |
| 206.24 | 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,225 | -- | -- |
| 206.25 | 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000437 | 278413,12 | 121,53 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7731,10** | **1739,50** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 17298,65 | 3892,20 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2801,05 | 630,24 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20099,70 | 4522,43 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5509,08 | 1239,54 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74372,60** | **16733,84** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **207** | **11-090302-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление вертикальных связей<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | **т конструкций** | **0,2282** | | **62931,67** | **14361,01** |
| 207. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 56,5 | 12,893 | 752,84 | 9706,59 |
| 207. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,6 | 0,82152 | 1092,61 | 897,60 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **46468,85** | **10604,19** |
| 207. 3 | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,1 | 0,02282 | 295,98 | 6,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 207. 4 | 31-050202-0303 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т | маш.-ч | 0,08 | 0,018256 | 4466,49 | 81,54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 0,018256 | 953,89 | 17,41 |
| 207. 5 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,027384 | 3114,94 | 85,30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,12 | 0,027384 | 1111,02 | 30,42 |
| 207. 6 | 31-050104-0103 | Краны на гусеничном ходу, 40 т | маш.-ч | 3,21 | 0,732522 | 5462,93 | 4001,72 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 3,21 | 0,732522 | 1111,02 | 813,85 |
| 207. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,043358 | 1767,51 | 76,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,19 | 0,043358 | 828,31 | 35,91 |
| 207. 8 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,34 | 0,305788 | 17,05 | 5,21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18655,39** | **4257,16** |
| 207. 9 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,006846 | 66,30 | 0,45 |
| 207.10 | 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,004267 | 2742,28 | 11,70 |
| 207.11 | 21-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 | 0,000046 | 327490,36 | 14,95 |
| 207.12 | 21-070201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000235 | 39687,74 | 9,33 |
| 207.13 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00044 | 0,0001 | 381819,66 | 38,34 |
| 207.14 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,002282 | 196,55 | 0,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.15 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 | 0,27384 | 181,00 | 49,57 |
| 207.16 | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,36 | 0,082152 | 91,04 | 7,48 |
| 207.17 | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000023 | 1774323,66 | 40,49 |
| 207.18 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00044 | 0,0001 | 200244,36 | 20,11 |
| 207.19 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000071 | 347608,52 | 24,59 |
| 207.20 | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000137 | 413023,16 | 56,55 |
| 207.21 | 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,2282 | -- | -- |
| 207.22 | 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000443 | 278413,12 | 123,26 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1740,82** | **397,26** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 28299,53 | 6457,95 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3868,20 | 882,72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 32167,73 | 7340,68 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7607,95 | 1736,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **102707,35** | **23437,82** |
| **208** | **21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Косоуры** | **т** | **0,2250** | | **243525,31** | **54793,19** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 10325,47 | 2323,23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10325,47 | 2323,23 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20308,06 | 4569,31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **274158,85** | **61685,74** |
| **209** | **21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** | **т** | **0,2282** | | **364882,72** | **83266,24** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 15471,03 | 3530,49 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15471,03 | 3530,49 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30428,30 | 6943,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **410782,05** | **93740,46** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **210** | **11-061802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**<br>Состав работ:<br>1. Прием бетонной смеси<br>2. Подача бетонной смеси к месту укладки<br>3. Укладка бетонной смеси в конструкцию<br>4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами<br>5. Уход за бетоном | **м3** | **4,2500** | | **39600,43** | **168301,82** |
| 210. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 4,934 | 20,969 | 781,30 | 16383,47 |
| 210. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,416 | 10,269 | 828,31 | 8505,79 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5856,30** | **24889,26** |
| 210. 3 | 31-030202-0101 | Бадьи, 2 м3 | маш.-ч | 2,498 | 10,614 | 23,14 | 245,62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 210. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 2,274 | 9,665 | 37,27 | 360,21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 210. 5 | 31-050101-0103 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 2,416 | 10,269 | 3914,86 | 40201,11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,416 | 10,269 | 828,31 | 8505,92 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9601,63** | **40806,94** |
| 210. 6 | 21-020101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 4,314 | 25667,88 | 110724,82 |
| 210. 7 | 21-130810-0101 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 0,00117 | 0,004973 | 77745,42 | 386,59 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26143,86** | **111111,41** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 2840,30 | 12071,29 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1799,49 | 7647,82 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4639,79 | 19719,11 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3539,22 | 15041,67 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **47779,44** | **203062,60** |
| **211** | **11-061802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**<br>Состав работ:<br>1. Монтаж и демонтаж элементов опалубки<br>2. Нанесение смазки на поверхность опалубки<br>3. Очистка щитов опалубки от налипшего бетона | **м2** | **43,8000** | | **1895,18** | **83009,09** |
| 211. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 1,218 | 53,348 | 733,67 | 39140,12 |
| 211. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,004 | 0,1752 | 828,31 | 145,12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **896,92** | **39285,24** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211. 3 | 31-050101-0103 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 0,004 | 0,1752 | 3914,86 | 685,88 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004 | 0,1752 | 828,31 | 145,12 |
| 211. 4 | 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,15 | 6,57 | 15,50 | 101,83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 211. 5 | 34-030302-0801 | Пистолеты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,11 | 4,818 | 12,53 | 60,37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,36** | **848,09** |
| 211. 6 | 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0028 | 0,12264 | 38711,60 | 4747,59 |
| 211. 7 | 21-070203-0209 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00048 | 0,021024 | 27009,14 | 567,84 |
| 211. 8 | 21-130207-0602 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,08 | 3,504 | 941,46 | 3298,88 |
| 211. 9 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,018 | 0,7884 | 196,55 | 154,96 |
| 211.10 | 21-130702-0101 | Масло антраценовое ГОСТ 11126-88 | т | 0,000295 | 0,012921 | 42708,42 | 551,84 |
| 211.11 | 21-130812-0101 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,0064 | 0,28032 | 3716,48 | 1041,80 |
| 211.12 | 21-070699-9903 | Фанера ламинированная | м2 | 0,1976 | 8,655 | 3773,36 | 32657,98 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **982,21** | **43020,88** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 435,01 | 19053,34 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 98,80 | 4327,45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 533,81 | 23380,79 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 194,32 | 8511,19 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2623,31** | **114901,07** |
| **212** | **11-061802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка арматурных сеток вручную | **т** | **0,3787** | | **9120,16** | **3453,81** |
| 212. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 10,67 | 4,041 | 733,67 | 2964,56 |
| 212. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,33 | 0,124971 | 828,31 | 103,51 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8101,60** | **3068,08** |
| 212. 3 | 31-050101-0103 | Краны башенные, 10 т | маш.-ч | 0,33 | 0,124971 | 3914,86 | 489,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,33 | 0,124971 | 828,31 | 103,51 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1291,90** | **489,24** |
| 212. 4 | 21-130816-3801 | Фиксаторы арматурные пластиковые для защитного слоя бетона | шт. | 507 | 192,001 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **--** | **0,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 3929,28 | 1488,02 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 553,30 | 209,53 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4482,57 | 1697,55 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1088,22 | 412,11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14690,95** | **5563,46** |
| **213** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10А3) СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3787** | | **153189,91** | **58013,02** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6495,25 | 2459,75 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6495,25 | 2459,75 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12774,81 | 4837,82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **172459,98** | **65310,59** |
| **214** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**<br><br>Состав работ:<br>1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки<br>2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских | **т** | **0,1192** | | **13344,20** | **1590,63** |
| 214. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 16,88 | 2,012 | 733,67 | 1476,21 |
| 214. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,020264 | 1111,02 | 22,51 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12573,22** | **1498,73** |
| 214. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,020264 | 3114,94 | 63,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,020264 | 1111,02 | 22,51 |
| 214. 4 | 34-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,004768 | 24,15 | 0,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 214. 5 | 34-010105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,088208 | 208,04 | 18,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **684,46** | **81,59** |
| 214. 6 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,3576 | 91,80 | 32,83 |
| 214. 7 | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,1192 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **32,83** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 6098,01 | 726,88 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 824,35 | 98,26 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6922,36 | 825,15 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1621,33 | 193,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21887,89** | **2609,04** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **2771848,17** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **2742052,77** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **341837,07** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **421234,77** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **1822970,29** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **370860,51** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **244241,63** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **126618,88** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **249033,06** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **3361946,34** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **539,09** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **421234,77** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **29795,40** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **2706,14** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **20085,47** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **14014,02** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **12232,05** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **1781,97** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **3504,75** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **47314,17** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **25,34** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20085,47** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **3409260,51** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **564,43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **441320,24** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | |
| **215** | **11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **2996,1000** | | **476,07** | **1426353,00** |
| 215. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 0,45 | 1348,245 | 762,12 | 1027524,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,003 | 8,988 | 733,67 | 6594,45 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **345,16** | **1034118,93** |
| 215. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,003 | 8,988 | 1379,81 | 12402,15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 8,988 | 733,67 | 6594,23 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,14** | **12402,15** |
| 215. 4 | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,007 | 20,973 | 18425,21 | 386426,40 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **128,98** | **386426,40** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 189,14 | 566697,17 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 28,21 | 84505,33 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 217,35 | 651202,50 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 55,47 | 166204,44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **748,89** | **2243760,00** |
| **216** | **11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**<br>Состав работ:<br>. | **м2 окрашиваемой поверхности** | **2996,1000** | | **300,64** | **900735,26** |
| 216. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 0,26 | 778,986 | 771,40 | 600909,80 |
| 216. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0011 | 3,296 | 819,71 | 2701,51 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **201,47** | **603611,31** |
| 216. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,29961 | 1379,81 | 413,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,29961 | 733,67 | 219,81 |
| 216. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 2,996 | 1767,51 | 5295,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 2,996 | 828,31 | 2481,62 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,91** | **5709,04** |
| 216. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 9,288 | 84,66 | 786,31 |
| 216. 6 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 25,167 | 162,18 | 4081,62 |
| 216. 7 | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00069 | 2,067 | 133270,82 | 275511,97 |
| 216. 8 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,055 | 164,785 | 83,36 | 13736,52 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **98,17** | **294116,42** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 110,40 | 330779,00 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 17,43 | 52216,20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 127,83 | 382995,21 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,28 | 102698,44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **462,74** | **1386428,91** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **217** | **11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **175,8000** | | **476,07** | **83693,09** |
| 217. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 0,45 | 79,11 | 762,12 | 60291,31 |
| 217. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,003 | 0,5274 | 733,67 | 386,94 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **345,16** | **60678,25** |
| 217. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,003 | 0,5274 | 1379,81 | 727,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 0,5274 | 733,67 | 386,94 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,14** | **727,71** |
| 217. 4 | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,007 | 1,231 | 18425,21 | 22674,06 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **128,98** | **22674,06** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 189,14 | 33251,68 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 28,21 | 4958,46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 217,35 | 38210,14 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 55,47 | 9752,26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **748,89** | **131655,49** |
| **218** | **11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**<br>Состав работ:<br>. | **м2 окрашиваемой поверхности** | **175,8000** | | **71,85** | **12631,18** |
| 218. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 0,092 | 16,174 | 702,74 | 11365,84 |
| 218. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,05274 | 796,76 | 42,02 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **64,89** | **11407,86** |
| 218. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,01758 | 1379,81 | 24,26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,01758 | 733,67 | 12,90 |
| 218. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,03516 | 1767,51 | 62,15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,03516 | 828,31 | 29,12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,49** | **86,40** |
| 218. 5 | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000004 | 0,000703 | 1439,40 | 1,01 |
| 218. 6 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00017 | 0,029886 | 23886,67 | 713,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0001 | 0,01758 | 84,66 | 1,49 |
| 218. 8 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,008 | 1,406 | 162,18 | 228,09 |
| 218. 9 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,016 | 2,813 | 83,36 | 234,48 |
| 218.10 | 22-040203-9901 | Краски сухие | кг | 0,005 | 0,879 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,71** | **1178,94** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 35,56 | 6251,51 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,55 | 800,63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 40,11 | 7052,13 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,96 | 1574,66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **120,92** | **21257,98** |
| **219** | **11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка элементов крепления<br>2. Сборка и установка каркасов<br>3. Облицовка плитами потолков<br>4. Установка нащельников<br>5. Отделка поверхности облицовки | **м2** | **9,6000** | | **6031,00** | **57897,55** |
| 219. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 5,907 | 56,707 | 781,30 | 44305,34 |
| 219. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0242 | 0,23232 | 815,80 | 189,53 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4634,88** | **44494,86** |
| 219. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0535 | 0,5136 | 10,77 | 5,53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 219. 4 | 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0018 | 0,01728 | 15,50 | 0,27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 219. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0032 | 0,03072 | 1379,81 | 42,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0032 | 0,03072 | 733,67 | 22,54 |
| 219. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,021 | 0,2016 | 1767,51 | 356,33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,021 | 0,2016 | 828,31 | 166,99 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42,14** | **404,52** |
| 219. 7 | 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0105 | 0,1008 | 38711,60 | 3902,13 |
| 219. 8 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000521 | 0,005002 | 381819,66 | 1909,71 |
| 219. 9 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,041 | 0,3936 | 196,55 | 77,36 |
| 219.10 | 21-130703-0301 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,000035 | 0,000336 | 67003,80 | 22,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.11 | 21-130704-2301 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73 | т | 0,00032 | 0,003072 | 328695,33 | 1009,75 |
| 219.12 | 21-130704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00049 | 0,004704 | 774945,77 | 3645,34 |
| 219.13 | 21-130704-3602 | Натрий кремнефтористый технический, I сорта | т | 0,00004 | 0,000384 | 547546,75 | 210,26 |
| 219.14 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,002 | 0,0192 | 84,66 | 1,63 |
| 219.15 | 22-040603-0101 | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,17 | 1,632 | 371,48 | 606,26 |
| 219.16 | 22-040803-0202 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,16 | 1,536 | 132,74 | 203,89 |
| 219.17 | 21-070510-0901 | Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм | м | 1,12 | 10,752 | 120,71 | 1297,87 |
| 219.18 | 22-040201-0101 | Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77 | т | 0,00002 | 0,000192 | 1567645,82 | 300,99 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1373,72** | **13187,70** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 2539,91 | 24383,18 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 363,41 | 3488,70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2903,32 | 27871,89 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 714,75 | 6861,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9649,06** | **92630,99** |
| **220** | **22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012** | **м2** | **9,8880** | | **439,29** | **4343,70** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18,63 | 184,17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,63 | 184,17 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36,63 | 362,23 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **494,55** | **4890,10** |
| | | СТЕНЫ | | | | | |
| **221** | **11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**<br>Состав работ:<br>. | **м2 окрашиваемой поверхности** | **7000,3000** | | **431,87** | **3023235,00** |
| 221. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 0,39 | 2730,117 | 771,40 | 2106012,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 11,901 | 817,18 | 9724,81 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **302,24** | **2115737,06** |
| 221. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 1,4 | 1379,81 | 1931,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 1,4 | 733,67 | 1027,14 |
| 221. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 10,5 | 1767,51 | 18559,65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 10,5 | 828,31 | 8697,25 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,93** | **20491,47** |
| 221. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 21,701 | 84,66 | 1837,20 |
| 221. 6 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 58,803 | 162,18 | 9536,59 |
| 221. 7 | 22-040802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 4,41 | 133270,82 | 587749,50 |
| 221. 8 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,51 | 3570,153 | 83,36 | 297607,95 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **128,10** | **896731,25** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 165,62 | 1159423,91 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25,33 | 177344,74 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 190,96 | 1336768,65 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,83 | 348800,29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **672,66** | **4708803,91** |
| **222** | **11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**<br>Состав работ:<br>1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий<br>2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя<br>3. Оштукатуривание откосов ниш отопления<br>4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **7559,4000** | | **998,04** | **7544585,25** |
| 222. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 0,74 | 5593,956 | 809,14 | 4526293,56 |
| 222. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0554 | 418,791 | 733,67 | 307254,22 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **639,41** | **4833547,77** |
| 222. 3 | 31-030205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 355,292 | 884,88 | 314390,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,047 | 355,292 | 733,67 | 260667,08 |
| 222. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 63,499 | 1379,81 | 87616,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 63,499 | 733,67 | 46587,31 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **53,18** | **402007,11** |
| 222. 5 | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 141,361 | 18425,21 | 2604602,06 |
| 222. 6 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,453564 | 19877,39 | 9015,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222. 7 | 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0012 | 9,071 | 293,99 | 2666,87 |
| 222. 8 | 21-050308-0360 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0554 | 418,791 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **346,10** | **2616284,59** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 350,40 | 2648784,18 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 57,17 | 432198,86 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 407,57 | 3080983,00 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 112,45 | 850045,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1518,06** | **11475613,76** |
| **223** | **11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**<br><br>Состав работ:<br>1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий<br>2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя<br>3. Оштукатуривание откосов ниш отопления<br>4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **1950,8000** | | **837,61** | **1634006,25** |
| 223. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 0,65 | 1268,02 | 781,30 | 990704,03 |
| 223. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0532 | 103,783 | 733,67 | 76142,15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **546,88** | **1066846,18** |
| 223. 3 | 31-030205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 91,688 | 884,88 | 81132,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,047 | 91,688 | 733,67 | 67268,73 |
| 223. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0062 | 12,095 | 1379,81 | 16688,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0062 | 12,095 | 733,67 | 8873,74 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **50,14** | **97821,27** |
| 223. 5 | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0151 | 29,457 | 18425,21 | 542752,88 |
| 223. 6 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,117048 | 19877,39 | 2326,61 |
| 223. 7 | 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0007 | 1,366 | 293,99 | 401,46 |
| 223. 8 | 21-050308-0360 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0277 | 54,037 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **279,62** | **545480,95** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 299,69 | 584631,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 48,22 | 94070,25 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 347,91 | 678701,95 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 94,84 | 185016,66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1280,36** | **2497724,86** |
| **224** | **11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**<br>Состав работ:<br>. | **м2 окрашиваемой поверхности** | **2567,3000** | | **71,85** | **184459,79** |
| 224. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 0,092 | 236,192 | 702,74 | 165981,29 |
| 224. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,77019 | 796,76 | 613,66 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **64,89** | **166594,94** |
| 224. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,25673 | 1379,81 | 354,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,25673 | 733,67 | 188,36 |
| 224. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,51346 | 1767,51 | 907,55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,51346 | 828,31 | 425,30 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,49** | **1261,78** |
| 224. 5 | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000004 | 0,010269 | 1439,40 | 14,78 |
| 224. 6 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00017 | 0,436441 | 23886,67 | 10425,12 |
| 224. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0001 | 0,25673 | 84,66 | 21,73 |
| 224. 8 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,008 | 20,538 | 162,18 | 3330,92 |
| 224. 9 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,016 | 41,077 | 83,36 | 3424,16 |
| 224.10 | 22-040203-9901 | Краски сухие | кг | 0,005 | 12,837 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,71** | **17216,72** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 35,56 | 91294,03 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 4,55 | 11691,96 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 40,11 | 102985,99 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,96 | 22995,66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **120,92** | **310441,44** |
| **225** | **11-150107-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**<br>Состав работ:<br>1. Сортировка плиток<br>2. Облицовка поверхностей | **м2 поверхности облицовки** | **377,9000** | | **4036,87** | **1525531,75** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Перерубка плиток и подточка кромок<br>4. Заполнение швов<br>5. Распудривание облицованных поверхностей<br>6. Очистка и промывка поверхности облицовки | | | | | |
| 225. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58) | чел-ч | 2 | 755,8 | 790,58 | 597520,36 |
| 225. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0086 | 3,25 | 739,17 | 2402,27 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1587,52** | **599922,63** |
| 225. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,18895 | 3370,50 | 636,86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,18895 | 828,31 | 156,51 |
| 225. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0081 | 3,061 | 1379,81 | 4223,58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0081 | 3,061 | 733,67 | 2245,76 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,86** | **4860,44** |
| 225. 5 | 21-020402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,015 | 5,668 | 18524,15 | 105004,14 |
| 225. 6 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0004 | 0,15116 | 17348,88 | 2622,46 |
| 225. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 1,889 | 84,66 | 159,97 |
| 225. 8 | 22-020101-0405 | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 1 | 377,9 | 2155,18 | 814442,52 |
| 225. 9 | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,001 | 0,3779 | 2309,23 | 872,66 |
| 225.10 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00465 | 1,757 | 28,00 | 49,20 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2442,84** | **923150,95** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 869,96 | 328757,60 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 208,05 | 78621,87 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1078,01 | 407379,47 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 409,19 | 154632,90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5524,06** | **2087544,12** |
| **226** | **11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**<br>Состав работ:<br>. | **м2 окрашиваемой поверхности** | **1610,8000** | | **502,48** | **809391,72** |
| 226. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 0,468 | 753,854 | 781,30 | 588986,44 |
| 226. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0012 | 1,933 | 820,42 | 1585,85 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **366,63** | **590572,29** |
| 226. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,16108 | 1379,81 | 222,26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,16108 | 733,67 | 118,18 |
| 226. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 1,772 | 1767,51 | 3131,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 1,772 | 828,31 | 1467,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,08** | **3354,08** |
| 226. 5 | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,038659 | 1439,40 | 55,65 |
| 226. 6 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 4,993 | 84,66 | 422,75 |
| 226. 7 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 13,531 | 162,18 | 2194,41 |
| 226. 8 | 22-040101-9902 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000075 | 0,12081 | 320878,40 | 38765,32 |
| 226. 9 | 22-040201-9910 | Краски масляные для внутренних работ готовые к применению | кг | 0,1837 | 295,904 | 367,40 | 108715,11 |
| 226.10 | 22-040301-9902 | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 0,51 | 821,508 | -- | -- |
| 226.11 | 22-040603-0106 | Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной) ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,113 | 182,02 | 367,53 | 66897,96 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,75** | **217051,20** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 200,91 | 323633,61 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 29,82 | 48040,27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 230,74 | 371673,89 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 58,66 | 94485,25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **791,87** | **1275550,85** |
| | | ПОЛЫ | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ №132 | | | | | |
| **227** | **11-110101-0901 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенопласта полистирольного. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Укладка плит или матов в один слой насухо | **м2 изолируемой поверхности** | **299,9400** | | **218,83** | **65634,81** |
| 227. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 0,258 | 77,385 | 771,40 | 59694,42 |
| 227. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0116 | 3,479 | 813,62 | 2830,85 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **208,46** | **62525,27** |
| 227. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 0,539892 | 1379,81 | 744,95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,539892 | 733,67 | 396,10 |
| 227. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0098 | 2,939 | 1767,51 | 5195,44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 2,939 | 828,31 | 2434,40 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,81** | **5940,39** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 126,95 | 38077,89 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14,66 | 4397,42 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 141,61 | 42475,31 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28,84 | 8648,81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **389,27** | **116758,92** |
| **228** | **ПРАЙС-ЛИСТ** | **ПЕНОПЛЕКС** | **М3** | **12,3575** | | **19711,39** | **243584,05** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 835,76 | 10327,96 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 835,76 | 10327,96 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1643,77 | 20312,96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22190,93** | **274224,98** |
| **229** | **11-110101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Огрунтовка основания<br>3. Устройство оклеечной изоляции<br>4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой<br>5. Приготовление грунтовки<br>6. Приготовление битумной мастики | **м2 изолируемой поверхности** | **299,9400** | | **1191,01** | **357232,27** |
| 229. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35) | чел-ч | 0,416 | 124,775 | 969,35 | 120950,68 |
| 229. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 2,939 | 790,65 | 2324,04 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **411,00** | **123274,72** |
| 229. 3 | 31-030305-0901 | Термос 100 л | маш.-ч | 0,06 | 17,996 | 12,86 | 231,43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 229. 4 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 24,145 | 477,18 | 11521,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 229. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 1,17 | 1379,81 | 1614,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 1,17 | 733,67 | 858,39 |
| 229. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 1,77 | 1767,51 | 3127,87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0059 | 1,77 | 828,31 | 1466,11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **54,99** | **16494,95** |
| 229. 7 | 21-100401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 335,933 | 229,47 | 77086,50 |
| 229. 8 | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00346 | 1,038 | 107679,25 | 111748,71 |
| 229. 9 | 21-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00014 | 0,041992 | 31967,82 | 1342,38 |
| 229.10 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 1,5 | 84,66 | 126,96 |
| 229.11 | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 0,692861 | 20254,14 | 14033,31 |
| 229.12 | 22-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,284943 | 54217,08 | 15448,78 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **732,77** | **219786,64** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 250,30 | 75074,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 61,11 | 18329,80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 311,41 | 93404,11 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,19 | 36050,91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1622,62** | **486687,29** |
| **230** | **11-110101-1105 РСНБ РК 2015** | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона<br>3. Уход за стяжкой | **м2 стяжки** | **299,9400** | | **773,81** | **232095,08** |
| 230. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75) | чел-ч | 0,45 | 134,973 | 689,75 | 93097,63 |
| 230. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 3,809 | 733,67 | 2794,72 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **319,71** | **95892,35** |
| 230. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0943 | 28,284 | 11,77 | 332,91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 230. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 3,809 | 1379,81 | 5256,02 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 3,809 | 733,67 | 2794,55 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,63** | **5588,93** |
| 230. 5 | 21-020201-0104 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0204 | 6,119 | 21755,10 | 133114,58 |
| 230. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 10,498 | 28,00 | 293,94 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **444,78** | **133408,52** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 194,70 | 58398,44 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 41,06 | 12316,93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 235,77 | 70715,37 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 80,77 | 24224,84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1090,34** | **327035,29** |
| **231** | **11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4** | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона | **м2 стяжки** | **299,9400** | | **468,63** | **140559,77** |
| 231. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75) | чел-ч | 0,0176 | 5,279 | 689,75 | 3641,15 |
| 231. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0084 | 2,519 | 733,67 | 1848,48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **18,30** | **5489,63** |
| 231. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0928 | 27,834 | 11,77 | 327,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 231. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 2,519 | 1379,81 | 3476,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 2,519 | 733,67 | 1848,11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,68** | **3804,04** |
| 231. 5 | 21-020201-0104 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0204 | 6,119 | 21755,10 | 133114,58 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **443,80** | **133114,58** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 11,15 | 3343,18 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 20,34 | 6101,49 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 31,49 | 9444,67 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40,01 | 12000,36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **540,12** | **162004,80** |
| **232** | **11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**<br>Состав работ:<br>1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища<br>2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках | **м2 покрытия** | **299,9400** | | **2949,99** | **884820,85** |
| 232. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 0,382 | 114,577 | 715,11 | 81935,22 |
| 232. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 2,549 | 789,34 | 2012,42 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **279,88** | **83947,63** |
| 232. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 1,05 | 1379,81 | 1448,51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 1,05 | 733,67 | 770,35 |
| 232. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 1,5 | 1767,51 | 2650,73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 1,5 | 828,31 | 1242,46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,67** | **4099,25** |
| 232. 5 | 21-100502-1801 | Клей Бустилат | т | 0,0005 | 0,14997 | 232621,67 | 34886,27 |
| 232. 6 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 1,5 | 84,66 | 126,96 |
| 232. 7 | 22-060101-9901 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 305,939 | 2496,49 | 763773,15 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2663,15** | **798786,39** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 170,45 | 51124,11 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 132,31 | 39684,07 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 302,75 | 90808,17 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 260,22 | 78050,32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3512,97** | **1053679,35** |
| | | ДЕТАЛЬ №61 | | | | | |
| **233** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**<br>Состав работ: | **м2 стяжки** | **2433,5000** | | **624,38** | **1519426,17** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | | | | | |
| 233. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56) | чел-ч | 0,356 | 866,326 | 683,56 | 592185,80 |
| 233. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 30,905 | 733,67 | 22674,40 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **252,66** | **614860,20** |
| 233. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 220,718 | 11,77 | 2597,86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 233. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 30,905 | 1379,81 | 42643,65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 30,905 | 733,67 | 22674,07 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,59** | **45241,51** |
| 233. 5 | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 49,643 | 17718,65 | 879614,03 |
| 233. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 85,172 | 28,00 | 2384,83 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **362,44** | **881998,86** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 153,87 | 374449,86 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 33,00 | 80300,34 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 186,87 | 454750,21 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,90 | 157934,11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **876,15** | **2132110,48** |
| **234** | **11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | **м2 стяжки** | **2433,5000** | | **386,17** | **939753,88** |
| 234. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56) | чел-ч | 0,0176 | 42,83 | 683,56 | 29276,60 |
| 234. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0084 | 20,441 | 733,67 | 14997,24 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **18,19** | **44273,84** |
| 234. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0928 | 225,829 | 11,77 | 2658,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 234. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 20,441 | 1379,81 | 28205,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 20,441 | 733,67 | 14996,95 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,68** | **30863,25** |
| 234. 5 | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 49,643 | 17718,65 | 879614,03 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **361,46** | **879614,03** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 11,08 | 26962,77 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,84 | 40988,79 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,92 | 67951,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 33,13 | 80616,44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **447,22** | **1088321,88** |
| **235** | **11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**<br>Состав работ:<br>1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища<br>2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках | **м2 покрытия** | **2433,5000** | | **2949,99** | **7178807,58** |
| 235. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11) | чел-ч | 0,382 | 929,597 | 715,11 | 664764,11 |
| 235. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 20,685 | 789,34 | 16327,31 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **279,88** | **681091,42** |
| 235. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 8,517 | 1379,81 | 11752,19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 8,517 | 733,67 | 6248,67 |
| 235. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 12,168 | 1767,51 | 21506,18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 12,168 | 828,31 | 10078,88 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,67** | **33258,36** |
| 235. 5 | 21-100502-1801 | Клей Бустилат | т | 0,0005 | 1,217 | 232621,67 | 283042,42 |
| 235. 6 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 12,168 | 84,66 | 1030,10 |
| 235. 7 | 22-060101-9901 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 2482,17 | 2496,49 | 6196712,58 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2663,15** | **6480785,10** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 170,45 | 414784,68 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 132,31 | 321968,31 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 302,75 | 736752,99 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 260,22 | 633244,85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3512,97** | **8548805,41** |
| | | ДЕТАЛЬ №138 | | | | | |
| **236** | **11-110101-0901 РСНБ РК 2015** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенопласта полистирольного. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Укладка плит или матов в один слой насухо | **м2 изолируемой поверхности** | **34,8000** | | **218,83** | **7615,16** |
| 236. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 0,258 | 8,978 | 771,40 | 6925,94 |
| 236. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0116 | 0,40368 | 813,62 | 328,44 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **208,46** | **7254,38** |
| 236. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 0,06264 | 1379,81 | 86,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,06264 | 733,67 | 45,96 |
| 236. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0098 | 0,34104 | 1767,51 | 602,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 0,34104 | 828,31 | 282,49 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,81** | **689,22** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 126,95 | 4417,92 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14,66 | 510,20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 141,61 | 4928,12 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28,84 | 1003,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **389,27** | **13546,74** |
| **237** | **ПРАЙС-ЛИСТ** | **Пеноплекс** | **м3** | **1,4338** | | **19711,39** | **28261,40** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 835,76 | 1198,28 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 835,76 | 1198,28 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1643,77 | 2356,77 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22190,93** | **31816,46** |
| **238** | **11-110101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Огрунтовка основания<br>3. Устройство оклеечной изоляции<br>4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой<br>5. Приготовление грунтовки<br>6. Приготовление битумной мастики | **м2 изолируемой поверхности** | **34,8000** | | **1191,01** | **41447,23** |
| 238. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35) | чел-ч | 0,416 | 14,477 | 969,35 | 14033,09 |
| 238. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 0,34104 | 790,65 | 269,64 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **411,00** | **14302,73** |
| 238. 3 | 31-030305-0901 | Термос 100 л | маш.-ч | 0,06 | 2,088 | 12,86 | 26,85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 238. 4 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0805 | 2,801 | 477,18 | 1336,77 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 238. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0039 | 0,13572 | 1379,81 | 187,27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,13572 | 733,67 | 99,57 |
| 238. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0059 | 0,20532 | 1767,51 | 362,91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0059 | 0,20532 | 828,31 | 170,07 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **54,99** | **1913,80** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238. 7 | 21-100401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,12 | 38,976 | 229,47 | 8943,82 |
| 238. 8 | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00346 | 0,120408 | 107679,25 | 12965,44 |
| 238. 9 | 21-130401-0332 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30 | т | 0,00014 | 0,004872 | 31967,82 | 155,75 |
| 238.10 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,174 | 84,66 | 14,73 |
| 238.11 | 21-130816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00231 | 0,080388 | 20254,14 | 1628,19 |
| 238.12 | 22-040601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00095 | 0,03306 | 54217,08 | 1792,42 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **732,77** | **25500,35** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 250,30 | 8710,36 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 61,11 | 2126,68 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 311,41 | 10837,04 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,19 | 4182,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1622,62** | **56467,02** |
| **239** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | **м2 стяжки** | **34,8000** | | **624,38** | **21728,39** |
| 239. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56) | чел-ч | 0,356 | 12,389 | 683,56 | 8468,49 |
| 239. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,44196 | 733,67 | 324,25 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **252,66** | **8792,74** |
| 239. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 3,156 | 11,77 | 37,15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 239. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,44196 | 1379,81 | 609,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,44196 | 733,67 | 324,25 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,59** | **646,97** |
| 239. 5 | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,70992 | 17718,65 | 12578,82 |
| 239. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 1,218 | 28,00 | 34,10 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **362,44** | **12612,93** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 153,87 | 5354,78 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 33,00 | 1148,33 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 186,87 | 6503,11 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,90 | 2258,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **876,15** | **30490,01** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240** | **11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | **м2 стяжки** | **34,8000** | | **386,17** | **13438,85** |
| 240. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56) | чел-ч | 0,0176 | 0,61248 | 683,56 | 418,67 |
| 240. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0084 | 0,29232 | 733,67 | 214,47 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **18,19** | **633,13** |
| 240. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0928 | 3,229 | 11,77 | 38,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 240. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 0,29232 | 1379,81 | 403,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 0,29232 | 733,67 | 214,47 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,68** | **441,36** |
| 240. 5 | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,70992 | 17718,65 | 12578,82 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **361,46** | **12578,82** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 11,08 | 385,58 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,84 | 586,16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,92 | 971,73 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 33,13 | 1152,85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **447,22** | **15563,43** |
| **241** | **11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка оснований<br>2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором<br>3. Уход за покрытиями<br>4. Очистка и промывка покрытий | **м2 покрытия** | **34,8000** | | **2679,35** | **93241,24** |
| 241. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 1,06 | 36,888 | 752,84 | 27770,76 |
| 241. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 1,023 | 754,27 | 771,71 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **820,19** | **28542,47** |
| 241. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,12528 | 3370,50 | 422,26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 0,12528 | 828,31 | 103,77 |
| 241. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,8004 | 1379,81 | 1104,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 0,8004 | 733,67 | 587,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,09744 | 1767,51 | 172,23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 0,09744 | 828,31 | 80,71 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,82** | **1698,88** |
| 241. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,4524 | 15897,22 | 7191,90 |
| 241. 7 | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 1,065 | 2309,23 | 2459,05 |
| 241. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 1,34 | 28,00 | 37,51 |
| 241. 9 | 22-060301-9900 | Керамические плитки | м2 | 1,02 | 35,496 | 1523,64 | 54083,13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1832,52** | **63771,60** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 499,49 | 17382,37 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 134,78 | 4690,44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 634,28 | 22072,81 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 265,09 | 9225,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3578,71** | **124539,17** |
| | | ДЕТАЛЬ №62 | | | | | |
| **242** | **11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка оснований<br>2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором<br>3. Уход за покрытиями<br>4. Очистка и промывка покрытий | **м2 покрытия** | **565,9000** | | **2679,35** | **1516241,88** |
| 242. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84) | чел-ч | 1,06 | 599,854 | 752,84 | 451594,09 |
| 242. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 16,637 | 754,27 | 12549,17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **820,19** | **464143,25** |
| 242. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 2,037 | 3370,50 | 6866,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0036 | 2,037 | 828,31 | 1687,27 |
| 242. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 13,016 | 1379,81 | 17959,19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,023 | 13,016 | 733,67 | 9549,45 |
| 242. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 1,585 | 1767,51 | 2800,65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 1,585 | 828,31 | 1312,87 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **48,82** | **27626,37** |
| 242. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 7,357 | 15897,22 | 116951,08 |
| 242. 7 | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 17,317 | 2309,23 | 39987,87 |
| 242. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 21,787 | 28,00 | 610,04 |
| 242. 9 | 22-060301-9900 | Керамические плитки | м2 | 1,02 | 577,218 | 1523,64 | 879472,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **1832,52** | **1037021,43** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 499,49 | 282663,24 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 134,78 | 76273,58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 634,28 | 358936,82 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 265,09 | 150014,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3578,71** | **2025193,00** |
| | | ЦЕМЕНТНЫЕ С ЖЕЛЕЗНЕНИЕМ | | | | | |
| **243** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | **м2 стяжки** | **258,8000** | | **624,38** | **161589,27** |
| 243. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56) | чел-ч | 0,356 | 92,133 | 683,56 | 62978,30 |
| 243. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 3,287 | 733,67 | 2411,40 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **252,66** | **65389,69** |
| 243. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 23,473 | 11,77 | 276,28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 243. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 3,287 | 1379,81 | 4535,10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 3,287 | 733,67 | 2411,57 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,59** | **4811,38** |
| 243. 5 | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 5,28 | 17718,65 | 93545,97 |
| 243. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 9,058 | 28,00 | 253,62 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **362,44** | **93799,59** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 153,87 | 39822,32 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 33,00 | 8539,85 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 186,87 | 48362,18 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,90 | 16796,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **876,15** | **226747,56** |
| **244** | **11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | **м2 стяжки** | **258,8000** | | **579,26** | **149912,66** |
| 244. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56) | чел-ч | 0,0264 | 6,832 | 683,56 | 4670,30 |
| 244. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0126 | 3,261 | 733,67 | 2392,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27,29** | **7062,71** |
| 244. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,1392 | 36,025 | 11,77 | 424,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 244. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0126 | 3,261 | 1379,81 | 4499,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0126 | 3,261 | 733,67 | 2392,50 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,02** | **4923,41** |
| 244. 5 | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0306 | 7,919 | 17718,65 | 140318,95 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **542,19** | **140318,95** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 16,62 | 4301,19 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25,27 | 6538,67 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 41,89 | 10839,86 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,69 | 12860,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **670,84** | **173612,72** |
| **245** | **11-110101-1503 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка оснований<br>2. Устройство покрытий<br>3. Уход за покрытиями | **м2 покрытия** | **258,8000** | | **725,68** | **187805,34** |
| 245. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56) | чел-ч | 0,269 | 69,617 | 683,56 | 47587,53 |
| 245. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0264 | 6,832 | 801,42 | 5475,58 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **205,04** | **53063,12** |
| 245. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0108 | 2,795 | 3370,50 | 9420,68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0108 | 2,795 | 828,31 | 2315,13 |
| 245. 4 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0325 | 8,411 | 11,77 | 99,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 245. 5 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0081 | 2,096 | 1874,05 | 3928,53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0081 | 2,096 | 828,31 | 1736,14 |
| 245. 6 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0075 | 1,941 | 1379,81 | 2678,21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0075 | 1,941 | 733,67 | 1424,05 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,31** | **16126,42** |
| 245. 7 | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 7,919 | 2707,52 | 21441,61 |
| 245. 8 | 21-020401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 5,28 | 19390,17 | 102370,79 |
| 245. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 9,964 | 28,00 | 278,99 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **479,49** | **124091,39** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 124,87 | 32315,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 36,06 | 9333,12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 160,93 | 41648,56 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 70,93 | 18356,31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **957,54** | **247810,21** |
| **246** | **11-110101-1508 РСНБ РК 2015** | **Покрытия цементные. Железнение**<br>Состав работ:<br>1. Железнение цементных покрытий | **м2 покрытия** | **258,8000** | | **94,94** | **24571,13** |
| 246. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03) | чел-ч | 0,1 | 25,88 | 819,03 | 21196,50 |
| 246. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,2588 | 790,45 | 204,57 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **82,69** | **21401,07** |
| 246. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,15528 | 3370,50 | 523,37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,15528 | 828,31 | 128,62 |
| 246. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0004 | 0,10352 | 1379,81 | 142,84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,10352 | 733,67 | 75,95 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,57** | **666,21** |
| 246. 5 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0006 | 0,15528 | 17348,88 | 2693,93 |
| 246. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,5176 | 28,00 | 14,49 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **10,47** | **2708,43** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 50,36 | 13033,25 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6,16 | 1594,43 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 56,52 | 14627,67 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,12 | 3135,90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **163,58** | **42334,71** |
| | | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ | | | | | |
| **247** | **11-110101-0203 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**<br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением | **м3 подстилающего слоя** | **47,7150** | | **5384,93** | **256941,88** |
| 247. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 3,1 | 147,916 | 702,74 | 103946,84 |
| 247. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,55 | 26,243 | 828,31 | 21737,55 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2634,06** | **125684,39** |
| 247. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,09 | 4,294 | 3370,50 | 14474,11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,09 | 4,294 | 828,31 | 3556,76 |
| 247. 4 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 21,949 | 1874,05 | 41133,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,46 | 21,949 | 828,31 | 18180,58 |
| 247. 5 | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,93 | 44,375 | 11,48 | 509,42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1176,08** | **56116,87** |
| 247. 6 | 21-010301-0103 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,28 | 61,075 | 1582,93 | 96677,77 |
| 247. 7 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 7,157 | 28,00 | 200,40 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2030,35** | **96878,17** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 1604,15 | 76541,79 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 296,34 | 14139,71 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1900,48 | 90681,50 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 582,83 | 27809,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7868,24** | **375433,25** |
| **248** | **11-110101-1903 РСНБ РК 2015** | **Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания<br>2. Устройство покрытий<br>3. Уплотнение покрытий катками | **м2 покрытия** | **318,1000** | | **1375,43** | **437523,41** |
| 248. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48) | чел-ч | 0,143 | 45,488 | 727,48 | 33091,83 |
| 248. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0202 | 6,426 | 828,31 | 5322,41 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **120,76** | **38414,23** |
| 248. 3 | 32-010101-0101 | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,014 | 4,453 | 2505,69 | 11158,84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 4,453 | 828,31 | 3688,46 |
| 248. 4 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0051 | 1,622 | 1874,05 | 3040,29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0051 | 1,622 | 828,31 | 1343,52 |
| 248. 5 | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,01 | 3,181 | 11,48 | 36,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 248. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,34991 | 1767,51 | 618,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,34991 | 828,31 | 289,83 |
| 248. 7 | 31-040203-0101 | Агрегаты для подачи грунтовки | маш.-ч | 0,0065 | 2,068 | 56,99 | 117,84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **47,07** | **14971,95** |
| 248. 8 | 21-020501-0304 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,0579 | 18,418 | 20323,03 | 374309,36 |
| 248. 9 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0001 | 0,03181 | 24437,72 | 777,36 |
| 248.10 | 21-130104-0103 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,000172 | 0,054872 | 108490,23 | 5953,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.11 | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,000517 | 0,164617 | 51147,90 | 8419,80 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1224,33** | **389459,63** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 73,54 | 23394,27 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 61,44 | 19542,91 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 134,98 | 42937,18 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,83 | 38436,85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1631,24** | **518897,44** |
| **249** | **11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5** | **Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**<br>Состав работ:<br>1. Устройство покрытий | **м2 покрытия** | **318,1000** | | **1264,18** | **402135,04** |
| 249. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48) | чел-ч | 0,1005 | 31,969 | 727,48 | 23256,84 |
| 249. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0065 | 2,068 | 828,31 | 1712,66 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **78,50** | **24969,50** |
| 249. 3 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0065 | 2,068 | 1874,05 | 3874,88 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 2,068 | 828,31 | 1712,95 |
| 249. 4 | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,013 | 4,135 | 11,48 | 47,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,33** | **3922,35** |
| 249. 5 | 21-020501-0304 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,058 | 18,45 | 20323,03 | 374955,84 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1178,74** | **374955,84** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 47,80 | 15206,43 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 55,63 | 17695,28 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 103,43 | 32901,70 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 109,41 | 34802,94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1477,02** | **469839,68** |
| **250** | **11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов<br>2. Нарезка плинтусов по размеру<br>3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов<br>4. Установка плинтусов | **м плинтусов** | **3660,0000** | | **255,10** | **933661,96** |
| 250. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68) | чел-ч | 0,0899 | 329,034 | 840,68 | 276612,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 1,098 | 828,31 | 909,48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **75,83** | **277521,79** |
| 250. 3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 1,098 | 1767,51 | 1940,73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 1,098 | 828,31 | 909,48 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,53** | **1940,73** |
| 250. 4 | 21-100501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,0515 | 188,49 | 547,74 | 103243,51 |
| 250. 5 | 22-060401-9901 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 1,01 | 3696,6 | 149,29 | 551865,41 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **178,99** | **655108,93** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 46,18 | 169010,77 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12,77 | 46753,32 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 58,95 | 215764,09 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,12 | 91954,08 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **339,17** | **1241380,13** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | **33044892,86** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **33044892,86** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **18489799,37** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **13976062,36** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **276189,16** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **9565850,00** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **7832642,52** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **1733207,50** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **3408859,43** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **46019602,31** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **18044,44** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **13976062,36** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | **46019602,31** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **18044,44** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **13976062,36** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | |
| **251** | **11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка поверхностей<br>2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **238,0000** | | **2540,52** | **604644,44** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя<br>4. Очистка маяков от раствора<br>5. Уход за штукатуркой | | | | | |
| 251. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89) | чел-ч | 2 | 476 | 953,89 | 454051,64 |
| 251. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,027 | 6,426 | 733,67 | 4714,56 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1927,59** | **458766,20** |
| 251. 3 | 31-050402-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,0162 | 3,856 | 52,57 | 202,69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 251. 4 | 31-030205-0202 | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,027 | 6,426 | 944,66 | 6070,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,027 | 6,426 | 733,67 | 4714,56 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **26,36** | **6273,07** |
| 251. 5 | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0329 | 7,83 | 18425,21 | 144273,08 |
| 251. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,007 | 1,666 | 28,00 | 46,65 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **606,39** | **144319,73** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 1056,32 | 251403,88 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 152,51 | 36296,45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1208,82 | 287700,33 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 299,95 | 71387,58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4049,30** | **963732,35** |
| **252** | **11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**<br>Состав работ:<br>. | **м2 окрашиваемой поверхности** | **238,0000** | | **132,85** | **31618,76** |
| 252. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86) | чел-ч | 0,088 | 20,944 | 799,86 | 16752,27 |
| 252. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 0,119 | 828,31 | 98,57 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,80** | **16850,84** |
| 252. 3 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,002 | 0,476 | 35,69 | 16,99 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 252. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,119 | 1767,51 | 210,33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,119 | 828,31 | 98,57 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,96** | **227,32** |
| 252. 5 | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000003 | 0,000714 | 1439,40 | 1,03 |
| 252. 6 | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0006 | 0,1428 | 18425,21 | 2631,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0001 | 0,0238 | 84,66 | 2,01 |
| 252. 8 | 22-040803-0201 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,38 | 90,44 | 132,74 | 12005,01 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **61,51** | **14639,17** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 38,80 | 9234,26 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,28 | 1732,17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 46,08 | 10966,43 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,31 | 3406,81 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **193,24** | **45992,00** |
| **253** | **11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**<br>Состав работ:<br>1. Оштукатуривание откосов | **м откосов** | **571,4000** | | **389,15** | **222359,31** |
| 253. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31) | чел-ч | 0,32 | 182,848 | 828,31 | 151454,83 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **265,06** | **151454,83** |
| 253. 2 | 31-050402-0302 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,0119 | 6,8 | 52,57 | 357,46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,63** | **357,46** |
| 253. 3 | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0067 | 3,828 | 18425,21 | 70538,71 |
| 253. 4 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00052 | 0,297128 | 28,00 | 8,32 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **123,46** | **70547,03** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 145,25 | 82997,25 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 22,66 | 12947,12 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 167,91 | 95944,36 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 44,56 | 25464,29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **601,62** | **343767,97** |
| **254** | **11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**<br>Состав работ:<br>. | **м2 окрашиваемой поверхности** | **114,3000** | | **132,85** | **15184,98** |
| 254. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86) | чел-ч | 0,088 | 10,058 | 799,86 | 8045,31 |
| 254. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 0,05715 | 828,31 | 47,34 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,80** | **8092,65** |
| 254. 3 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,002 | 0,2286 | 35,69 | 8,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 254. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,05715 | 1767,51 | 101,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,05715 | 828,31 | 47,34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,96** | **109,17** |
| 254. 5 | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000003 | 0,000343 | 1439,40 | 0,49 |
| 254. 6 | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0006 | 0,06858 | 18425,21 | 1263,60 |
| 254. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0001 | 0,01143 | 84,66 | 0,97 |
| 254. 8 | 22-040803-0201 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,38 | 43,434 | 132,74 | 5765,43 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **61,51** | **7030,49** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 38,80 | 4434,77 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,28 | 831,88 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 46,08 | 5266,65 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,31 | 1636,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **193,24** | **22087,75** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | Тенге | | | | **873807,48** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **873807,48** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **236536,41** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **635164,52** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **399877,77** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **348070,16** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **51807,61** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **101894,82** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1375580,07** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **696,45** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **635164,52** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | Тенге | | | | **1375580,07** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **696,45** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **635164,52** |
| | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА МОБ-1 | | | | | |
| **255** | **11-070519-0104 РСНБ РК 2015** | **Ограждения металлические без поручня. Установка**<br>Состав работ: | **м ограждения** | **64,4000** | | **8769,15** | **564733,30** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | . | | | | | |
| 255. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14) | чел-ч | 0,415 | 26,726 | 809,14 | 21625,08 |
| 255. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0259 | 1,668 | 814,42 | 1358,43 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **356,89** | **22983,50** |
| 255. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0038 | 0,24472 | 1379,81 | 337,67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0038 | 0,24472 | 733,67 | 179,54 |
| 255. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,058 | 3,735 | 165,76 | 619,15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 255. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0221 | 1,423 | 1767,51 | 2515,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0221 | 1,423 | 828,31 | 1178,69 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **53,92** | **3472,40** |
| 255. 6 | 21-060510-0101 | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения | т | 0,0209 | 1,346 | 397796,74 | 535418,50 |
| 255. 7 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0015 | 0,0966 | 17348,88 | 1675,90 |
| 255. 8 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0002 | 0,01288 | 197175,18 | 2539,62 |
| 255. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,0644 | 28,00 | 1,80 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8379,44** | **539635,82** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 221,63 | 14272,76 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 381,21 | 24549,86 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 602,84 | 38822,61 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 749,76 | 48284,47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10121,75** | **651840,39** |
| **256** | **11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**<br>Состав работ:<br>. | **м2 окрашиваемой поверхности** | **84,2044** | | **593,94** | **50012,15** |
| 256. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 0,646 | 54,396 | 762,12 | 41456,31 |
| 256. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,033682 | 804,65 | 27,10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **492,65** | **41483,41** |
| 256. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00842 | 1379,81 | 11,62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00842 | 733,67 | 6,18 |
| 256. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,025261 | 1767,51 | 44,65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,025261 | 828,31 | 20,92 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,67** | **56,27** |
| 256. 5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,252613 | 84,66 | 21,39 |
| 256. 6 | 22-040603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 2,274 | 381,68 | 867,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256. 7 | 22-040201-9910 | Краски масляные для внутренних работ готовые к применению | кг | 0,246 | 20,714 | 367,40 | 7610,43 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **100,94** | **8499,57** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 269,97 | 22732,91 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 36,63 | 3084,39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 306,60 | 25817,30 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 72,04 | 6066,36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **972,58** | **81895,81** |
| **257** | **11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | **т стальных элементов** | **1,1200** | | **50738,48** | **56827,09** |
| 257. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42) | чел-ч | 42,7 | 47,824 | 878,42 | 42009,56 |
| 257. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 1,154 | 828,31 | 955,54 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **38361,69** | **42965,10** |
| 257. 3 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 23,8 | 165,76 | 3945,09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 257. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 1,154 | 1767,51 | 2039,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 1,154 | 828,31 | 955,87 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5342,94** | **5984,09** |
| 257. 5 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,0448 | 197175,18 | 8833,45 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7887,01** | **8833,45** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 23822,61 | 26681,32 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 3161,39 | 3540,76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 26984,00 | 30222,08 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6217,80 | 6963,93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **83940,28** | **94013,11** |
| **258** | **21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков** | **т** | **1,1200** | | **257854,99** | **288797,59** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 10933,05 | 12245,02 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10933,05 | 12245,02 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21503,04 | 24083,41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **290291,08** | **325126,02** |
| | | КРЫЛЬЦО | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **259** | **11-080101-0202 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Разравнивание и трамбование основания | **м3 основания** | **6,5000** | | **4660,63** | **30294,09** |
| 259. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74) | чел-ч | 0,85 | 5,525 | 702,74 | 3882,64 |
| 259. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 3,51 | 846,91 | 2972,67 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1054,66** | **6855,31** |
| 259. 3 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 2,99 | 1874,05 | 5603,41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,46 | 2,99 | 828,31 | 2476,65 |
| 259. 4 | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,92 | 5,98 | 11,48 | 68,65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 259. 5 | 31-050502-0102 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 0,08 | 0,52 | 3382,70 | 1759,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 0,52 | 953,89 | 496,02 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1143,24** | **7431,06** |
| 259. 6 | 21-010201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,15 | 7,475 | 2535,53 | 18953,09 |
| 259. 7 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,975 | 28,00 | 27,30 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2920,06** | **18980,39** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 535,77 | 3482,50 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 220,33 | 1432,13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 756,10 | 4914,62 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 433,34 | 2816,70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5850,06** | **38025,41** |
| **260** | **11-270602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов**<br>Состав работ:<br>1. Розлив вяжущих материалов | **т** | **0,1000** | | **1194,68** | **119,47** |
| 260. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 0,058 | 953,89 | 55,33 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **553,26** | **55,33** |
| 260. 2 | 32-010202-0101 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 0,029 | 4119,59 | 119,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 0,058 | 953,89 | 55,33 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1194,68** | **119,47** |
| 260. 3 | 21-130104-9901 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 1,03 | 0,103 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **--** | **--** |
| | | НР первого уровня | % | 60,3 | | 333,61 | 33,36 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 64,80 | 6,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 398,41 | 39,84 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 127,45 | 12,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1720,54** | **172,05** |
| **261** | **11-060101-0115 РСНБ РК 2015** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**<br><br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br><br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | **м3** | **7,2000** | | **25101,30** | **180729,35** |
| 261. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 1,79 | 12,888 | 733,67 | 9455,54 |
| 261. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2878 | 2,072 | 837,94 | 1736,34 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1554,43** | **11191,88** |
| 261. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,01944 | 3370,50 | 65,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,01944 | 828,31 | 16,10 |
| 261. 4 | 31-040101-0101 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1071 | 0,77112 | 37,27 | 28,74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 261. 5 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,2606 | 1,876 | 3561,49 | 6682,49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,2606 | 1,876 | 828,31 | 1553,91 |
| 261. 6 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0098 | 0,07056 | 3114,94 | 219,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 0,07056 | 1111,02 | 78,39 |
| 261. 7 | 34-030102-0201 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,001 | 0,0072 | 57,10 | 0,41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 261. 8 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,043 | 0,3096 | 165,76 | 51,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 261. 9 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0147 | 0,10584 | 1767,51 | 187,07 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0147 | 0,10584 | 828,31 | 87,67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1004,91** | **7235,35** |
| 261.10 | 21-020101-2701 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 7,308 | 22185,76 | 162133,53 |
| 261.11 | 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,102 | 0,7344 | 66,30 | 48,69 |
| 261.12 | 21-070203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0004 | 0,00288 | 26033,00 | 74,98 |
| 261.13 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0001 | 0,00072 | 23886,67 | 17,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.14 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,144 | 196,55 | 28,30 |
| 261.15 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,03 | 0,216 | 6598,38 | 1425,25 |
| 261.16 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00005 | 0,00036 | 200244,36 | 72,09 |
| 261.17 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0073 | 0,05256 | 28,00 | 1,47 |
| 261.18 | 27-010101-0105 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,036 | 0,2592 | 914,15 | 236,95 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **22783,12** | **164038,46** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 753,90 | 5428,06 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1096,26 | 7893,07 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1850,16 | 13321,13 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2156,12 | 15524,04 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29107,57** | **209574,52** |
| **262** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**<br><br>Состав работ:<br>1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки<br>2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских | **т** | **0,0900** | | **13344,20** | **1200,98** |
| 262. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67) | чел-ч | 16,88 | 1,519 | 733,67 | 1114,59 |
| 262. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,0153 | 1111,02 | 17,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12573,22** | **1131,59** |
| 262. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,0153 | 3114,94 | 47,66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,17 | 0,0153 | 1111,02 | 17,00 |
| 262. 4 | 34-030202-0201 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,04 | 0,0036 | 24,15 | 0,09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 262. 5 | 34-010105-0101 | Станки для резки арматуры | маш.-ч | 0,74 | 0,0666 | 208,04 | 13,86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **684,46** | **61,60** |
| 262. 6 | 21-050307-1008 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 0,27 | 91,80 | 24,79 |
| 262. 7 | 21-050301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 0,09 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **24,79** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 6098,01 | 548,82 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 824,35 | 74,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6922,36 | 623,01 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1621,33 | 145,92 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21887,89** | **1969,91** |
| **263** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм 10А1 СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0900** | | **153261,74** | **13793,56** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 6498,30 | 584,85 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6498,30 | 584,85 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12780,80 | 1150,27 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **172540,84** | **15528,68** |
| **264** | **11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Подготовка оснований<br>2. Устройство покрытий<br>3. Уход за покрытием | **м2 покрытия** | **33,5000** | | **1358,73** | **45517,45** |
| 264. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 1,57 | 52,595 | 771,40 | 40571,78 |
| 264. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0231 | 0,77385 | 787,34 | 609,28 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1229,29** | **41181,07** |
| 264. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0109 | 0,36515 | 3370,50 | 1230,74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0109 | 0,36515 | 828,31 | 302,46 |
| 264. 4 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,5626 | 18,847 | 11,77 | 221,83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 264. 5 | 31-040401-0101 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 0,32 | 10,72 | 37,50 | 402,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 264. 6 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,335 | 1379,81 | 462,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,335 | 733,67 | 245,78 |
| 264. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,0737 | 1767,51 | 130,27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,0737 | 828,31 | 61,05 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **73,05** | **2447,07** |
| 264. 8 | 21-130704-1901 | Карборунд | кг | 0,02 | 0,67 | 114,22 | 76,53 |
| 264. 9 | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 1,025 | 2309,23 | 2367,19 |
| 264.10 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0585 | 1,96 | 28,00 | 54,87 |
| 264.11 | 21-020402-0902 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,6834 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **74,58** | **2498,59** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 748,63 | 25079,27 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 89,35 | 2993,30 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 837,99 | 28072,57 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 175,74 | 5887,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2372,45** | **79477,22** |
| **265** | **11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2** | **Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703**<br><br>Состав работ:<br>1. Устройство покрытий | **м2 покрытия** | **33,5000** | | **239,41** | **8020,17** |
| 265. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4) | чел-ч | 0,306 | 10,251 | 771,40 | 7907,62 |
| 265. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,0335 | 733,67 | 24,58 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **236,78** | **7932,20** |
| 265. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,1682 | 5,635 | 11,77 | 66,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 265. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,001 | 0,0335 | 1379,81 | 46,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,0335 | 733,67 | 24,58 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,36** | **112,54** |
| 265. 5 | 21-020402-0902 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0102 | 0,3417 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 144,20 | 4830,71 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 16,26 | 544,88 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 160,47 | 5375,59 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,99 | 1071,66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **431,86** | **14467,41** |
| **266** | **21-020304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,0000** | | **25343,30** | **25343,30** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1074,56 | 1074,56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1074,56 | 1074,56 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2113,43 | 2113,43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28531,28** | **28531,28** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **267** | **11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**<br>Состав работ:<br>1. Огрунтовка поверхности<br>2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее | **м2 поверхности** | **15,0000** | | **725,29** | **10879,38** |
| 267. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03) | чел-ч | 0,212 | 3,18 | 819,03 | 2604,52 |
| 267. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,03 | 828,31 | 24,85 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **175,29** | **2629,36** |
| 267. 3 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,2925 | 477,18 | 139,58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 267. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,03 | 1767,51 | 53,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,03 | 828,31 | 24,85 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,84** | **192,60** |
| 267. 5 | 21-100501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 36 | 212,16 | 7637,76 |
| 267. 6 | 21-130104-0103 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,0024 | 108490,23 | 260,38 |
| 267. 7 | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,0036 | 51147,90 | 184,13 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **538,82** | **8082,27** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 89,05 | 1335,72 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 34,53 | 517,92 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 123,58 | 1853,64 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 67,91 | 1018,64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **916,78** | **13751,66** |
| | | УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ | | | | | |
| **268** | **11-260101-1101 РСНБ РК 2015** | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**<br>Состав работ:<br>1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках<br>2. Изготовление бандажных лент<br>3. Перемотка и отжиг проволоки<br>4. Устройство проволочного каркаса<br>5. Крепление изделий бандажами | **м3 изоляции** | **2,5000** | | **14625,79** | **36564,47** |
| 268. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86) | чел-ч | 14,8 | 37 | 799,86 | 29594,82 |
| 268. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,51 | 1,275 | 828,31 | 1056,10 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12260,37** | **30650,92** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268. 3 | 32-040106-0401 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,2 | 0,5 | 8,04 | 4,02 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 268. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,51 | 1,275 | 1767,51 | 2253,58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,51 | 1,275 | 828,31 | 1056,10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **903,04** | **2257,60** |
| 268. 5 | 21-050107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,01815 | 125940,11 | 2285,81 |
| 268. 6 | 21-050307-0102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,5 | 1,25 | 259,73 | 324,66 |
| 268. 7 | 21-050307-0108 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,4 | 3,5 | 187,35 | 655,73 |
| 268. 8 | 21-050307-1002 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 5 | 150,96 | 754,80 |
| 268. 9 | 21-050307-1005 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 7,5 | 86,70 | 650,25 |
| 268.10 | 21-110205-9913 | Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77 | м3 | 1,24 | 3,1 | -- | -- |
| 268.11 | 21-050104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00006 | 0,00015 | 272038,12 | 40,81 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1884,82** | **4712,06** |
| | | НР первого уровня | % | 55,3 | | 6779,98 | 16949,96 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 907,60 | 2269,01 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7687,59 | 19218,97 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1785,07 | 4462,68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24098,45** | **60246,11** |
| **269** | **21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **2,5000** | | **9495,00** | **23737,50** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 402,59 | 1006,47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 402,59 | 1006,47 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 791,81 | 1979,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10689,40** | **26723,49** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **270** | **21-100402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84** | **м2** | **25,0000** | | **1639,78** | **40994,50** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 69,53 | 1738,17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 69,53 | 1738,17 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 136,74 | 3418,61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1846,05** | **46151,28** |
| **271** | **11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**<br><br>Состав работ:<br>1. Установка элементов крепления<br>2. Сборка и установка каркасов<br>3. Облицовка плитами потолков<br>4. Установка нащельников<br>5. Отделка поверхности облицовки | **м2** | **25,0000** | | **6031,00** | **150774,88** |
| 271. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3) | чел-ч | 5,907 | 147,675 | 781,30 | 115378,48 |
| 271. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0242 | 0,605 | 815,80 | 493,56 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4634,88** | **115872,03** |
| 271. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0535 | 1,337 | 10,77 | 14,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 271. 4 | 34-030102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0018 | 0,045 | 15,50 | 0,70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 271. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0032 | 0,08 | 1379,81 | 110,38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0032 | 0,08 | 733,67 | 58,69 |
| 271. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,021 | 0,525 | 1767,51 | 927,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,021 | 0,525 | 828,31 | 434,86 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42,14** | **1053,43** |
| 271. 7 | 21-070201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0105 | 0,2625 | 38711,60 | 10161,80 |
| 271. 8 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000521 | 0,013025 | 381819,66 | 4973,20 |
| 271. 9 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,041 | 1,025 | 196,55 | 201,46 |
| 271.10 | 21-130703-0301 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,000035 | 0,000875 | 67003,80 | 58,63 |
| 271.11 | 21-130704-2301 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73 | т | 0,00032 | 0,008 | 328695,33 | 2629,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.12 | 21-130704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00049 | 0,01225 | 774945,77 | 9493,09 |
| 271.13 | 21-130704-3602 | Натрий кремнефтористый технический, I сорта | т | 0,00004 | 0,001 | 547546,75 | 547,55 |
| 271.14 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,002 | 0,05 | 84,66 | 4,23 |
| 271.15 | 22-040603-0101 | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,17 | 4,25 | 371,48 | 1578,79 |
| 271.16 | 22-040803-0202 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,16 | 4 | 132,74 | 530,96 |
| 271.17 | 21-070510-0901 | Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм | м | 1,12 | 28 | 120,71 | 3379,88 |
| 271.18 | 22-030201-9901 | Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012 | м2 | 1,03 | 25,75 | -- | -- |
| 271.19 | 22-040201-0101 | Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77 | т | 0,00002 | 0,0005 | 1567645,82 | 783,82 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1373,72** | **34342,97** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 2539,91 | 63497,87 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 363,41 | 9085,16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2903,32 | 72583,04 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 714,75 | 17868,63 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9649,06** | **241226,55** |
| | | КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ | | | | | |
| **272** | **11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | **т стальных элементов** | **0,0420** | | **415621,20** | **17456,09** |
| 272. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42) | чел-ч | 42,7 | 1,793 | 878,42 | 1575,36 |
| 272. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,04326 | 828,31 | 35,83 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **38361,69** | **1611,19** |
| 272. 3 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 0,8925 | 165,76 | 147,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 272. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,04326 | 1767,51 | 76,46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,04326 | 828,31 | 35,83 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5342,94** | **224,40** |
| 272. 5 | 21-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 1 | 0,042 | 364882,72 | 15325,07 |
| 272. 6 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,00168 | 197175,18 | 331,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **372769,73** | **15656,33** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 23822,61 | 1000,55 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18632,42 | 782,56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 42455,03 | 1783,11 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36646,10 | 1539,14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **494722,32** | **20778,34** |
| | | АБОНЕНТСКИЕ ЯЩИКИ | | | | | |
| **273** | **23-051401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Ящик абонентский** | **шт.** | **50,0000** | | **7195,15** | **359757,50** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 305,07 | 15253,72 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 305,07 | 15253,72 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 600,02 | 30000,90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8100,24** | **405012,12** |
| | | РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ | | | | | |
| **274** | **11-080201-0703 РСНБ РК 2015** | **Решетки приямков металлические. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Установка конструкций на место с закреплением их<br>2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз | **т металлических изделий** | **0,1000** | | **415608,05** | **41560,80** |
| 274. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12) | чел-ч | 42,3 | 4,23 | 762,12 | 3223,77 |
| 274. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,49 | 0,249 | 828,31 | 206,25 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **34300,17** | **3430,02** |
| 274. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,69 | 0,069 | 3561,49 | 245,74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,69 | 0,069 | 828,31 | 57,15 |
| 274. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,8 | 0,18 | 1767,51 | 318,15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,8 | 0,18 | 828,31 | 149,10 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5638,95** | **563,89** |
| 274. 5 | 21-020402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,75 | 0,075 | 18524,15 | 1389,31 |
| 274. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,06 | 0,006 | 205870,68 | 1235,22 |
| 274. 7 | 21-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1 | 0,1 | 346298,37 | 34629,84 |
| 274. 8 | 22-040501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 5 | 0,5 | 1037,54 | 518,77 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **377731,42** | **37773,14** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 17424,49 | 1742,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 18360,58 | 1836,06 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 35785,06 | 3578,51 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36111,45 | 3611,14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **487504,56** | **48750,46** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | Тенге | | | | **1947113,61** |
| | | | В том числе: | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1947113,61** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **843077,83** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **329972,90** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **752423,95** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **278128,80** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **187616,26** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **90512,54** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **178019,39** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2403261,81** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **417,12** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **329972,90** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **2403261,81** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **417,12** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **329972,90** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **200781290,91** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **34871088,84** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **7417621,58** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **2131925,36** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **158492580,49** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0,00** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0,00** |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **20261350,41** |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **221042641,32** |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **9371027,92** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **230413669,25** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **18430866,99** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **248844536,24** |

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

Субподрядчик
**ТОО "РусСитиСтрой"**