ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 года
Договор № 257 от 31.03.2020 г.

Объект: «Текущий ремонт пола спортивного зала Отдел образования Казалинского района средняя школа №104»

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Казалинского района"

Подрядчик: ТОО «SEMA KZ»

Лимит финансирования на 2020 год
а) с начало года – 2 044 506 тенге
б) с начало работ - 2 044 506 тенге

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1.	«Текущий ремонт пола спортивного зала Отдел образования Казалинского района средняя школа №104»	тенге	2 044 506	-	-	-	2 044 506	2 044 506	2 044 506	2 044 506

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел образования Казалинского района"

_____ **Кали Б.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «SEMA KZ»

_____ **Утеев Н.**

Технадзор:
ТОО "Фирма Инк-Ай"

_____ **Бекетаев Н.**

Проектная организация:
ИП «Жадан инженеринг»

_____ **ЖаданА.**

Объект: **"Текущий ремонт пола спортивного зала средней школы №104 в селе Уркендеу, Казалинского района, Кызылординской области"**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Казалинского района»**

Подрядчик: **ТОО «SEMA KZ»**

Договор **№ 257 от 31.03.2020 г.**

АКТ

Выполненных работ за июнь месяц 2020 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Спортивный зал								
1	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	288	51,33	4,89	14783	1408	15070	0,34	97
		1м2		46,44	0,83	13375	239	110,7	0,01	2
2	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	288	11,07	0,04	3188	12	3523	0,08	22
		1м2		11,03	0,02	3177	6	110,7	0	0
3	E0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	288	589,32	8,95	169724	2578	37030	0,76	220
		1м2		114,73	1,42	33042	409	110,7	0,02	4
4	E0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 60 мм площадью свыше 10 м2	288	1920,69	5,23	553159	1506	38558	0,75	216
		1м2		120,11	0,83	34592	239	110,7	0,01	3

5	E0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	72	123,9	0,33	8921	24	1749	0,14	10
		1м		21,89	0,05	1576	4	110,7	0	0
6	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	288	198,2	1,88	57081	541	23896	0,47	134
		м2		78,3	0,72	22550	207	105	0	1
7	E010333-A30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	10	224,1	224,1	2241	2241	448	0	0
		т		0	44,82	0	448	100	0,94	9
		Итого				809097		120274		
		Накладные расходы				120274				
		Итого				929371				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				55762				
		Итого				**985130**				
		Глава 2. всего				**985130**				
		Глава 8. временные здания и сооружения = 7% с к=0,8				12810				
		Всего по глава 2-8:				**997940**				
		Глава 9.								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5% с к=0,9				13470				
		Сметная зарплата								
		норм. трудоемкость, тыс ч/ч (к=0,0028)								
		Выслугу лет 1%				9980				
		На оплату дополн. отпусков (0,4%)				3990				
		Всего по глава 9.				**27440**				
		Всего по глава 2-9:				**1025380**				
		итого по сметному расчету:								
		в базовых ценах 2001 г. МРП=775 тг				**1025380**				
		в текущая ценах 2019 г. МРП=2525 тг				**3340700**				
		Налоги,сборы и объязательные платежи-2%				**66810**				
		Стоимость в текущем уровне цен:				**3407510**				

		Итого с понижаюший коэф-0,6				**2044506**				
		НДС-12%				0				
		Всего				**2044506**				

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Казалинского района»

_____ **Кали Б.**

Подрядчик:
ТОО "SEMA KZ"

_____ **Утеев Н.**

Технадзор:
ТОО "Фирма Инк-Ай"

_____ **Бекетаев Н.**

Проектная организация:
ИП «Жадан инженеринг»

_____ **Жадан А.**