"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №3. Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №3

за апрель 2020 год

на Участок №3. Раздел КЖ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

<u>Раздел 2 Фундаменты</u>

2.1 Фундамент ленточный (510мм)

2.2 Основание под перегородки (120мм)

1	20 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В10 НР = 91 %	м3	1,5	17882	1358	26823	2037	19816	4951	34316
					3313,33	314	4970	471	–	2542	
2	23 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь) бетон В10 НР = 91 %	м3	0,12	14450	1191,67	1734	143	1457	152	2037
					1116,67	275	134	33	–	151	

2.3 Основание под перегородки (250мм)

Раздел 3 Стены, перегородки

3.1 Стены и перегородки

3	31 1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	41,7	27525,2	2444	1147801	101915	773996	274218	1535781
					6520,14	550,79	271890	22968	–	113762	
4	33 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	5,25	25681,52	2444	134828	12831	96817	26107	173810
					4796,19	550,86	25180	2892	–	12875	
5	34 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0287	320383,28	2264,81	9195	65	7154	1857	11936

					68850,17	731,71	1976	21	–	884	
6	36 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0078	231328		1804		1804	–	1948
					–		–		–	144	
7	37 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	39	2176,08	254,15	84867	9912	10652	61909	158518
					1648,79	58,1	64303	2266	–	11742	
8	39 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00702	231328		1624		1624	–	1754
					–		–		–	130	
9	40 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (3д1) НР = 91 %	т	0,0087	864482,76	1379,31	7521	12	5328	1990	10272
					250689,66	689,66	2181	6	–	761	

10	41 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (анкер А1)	т	0,00168	217299		365		365	–	394
					–		–		–	29	
11	49 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0498	215451		10729		10729	–	11587
					–		–		–	858	
	3.2 Вертикальное армирование										
12	51 1106-0501-0104	Монолитные сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	1,56	34128,85	6247,44	53241	9746	24059	19679	78754
					12458,97	1403,21	19436	2189	–	5834	
13	52 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03232	217299		7023		7023	–	7585
					–		–		–	562	
	3.3 Перемычки (Мп1-3шт Мп2-2шт Мп3-1шт)										
14	54 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	1,28	39443,75	4431,25	50488	5672	25114	19012	75060

					15392,19	929,69	19702	1190	–	5560	
15	58 1129-0150-0602	Перемычки . Установка (Пр-1 2шт Пр-2 3шт Пр-3 1шт) НР = 110 %	т металла	0,11671	20718,02	179,93	2418	21	111	2515	5328
					19587,01	–	2286	–	–	395	
	3.4 Монолитная обвязка										
16	60 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	2,8	29894,64	4797,14	83705	13432	41560	28678	121374
					10254,64	1000,36	28713	2801	–	8991	
17	65 1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (парапет) НР = 93 %	м3 кладки	9,5	27525,16	2444	261489	23218	176330	62472	349878
					6520,11	550,84	61941	5233	–	25917	

Итого	**2 580 332**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	502 712
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	179 004
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 070
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 203 939
- накладные расходы, тенге	503 540
в т.ч. зарплата, тенге	45 318
- сметная прибыль (8 %), тенге	191 137
Всего	**2 580 332**

Временные здания и сооружения (2,9 %)	74 830
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	28 676
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 677**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**2 737 515**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**2 874 119,71**
НДС (12 %)	344 894
Итого	**3 219 014**
Скидка подрядчика (10%)	321 901,41
Итого к оплате по акту	**2 897 112,67**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074
идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)