Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №3. Раздел ЮЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №3

за май 2020 года
на Участок №3. Раздел ЮЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Стены, перегородки										
			3.1 Стены и перегородки										
1	42	1129-0150-0602	Стойки стальные. Установка НР = 110 %	т металла	0,62219	20723,57	186,44	12894	116	591	13406	28404	
						19587,26	–	12187	–	–	2104		

2	43 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,51015	353456		180316		180316	–	194741
					–		–		–	14425	
3	44 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08694	249755		21714		21714	–	23451
					–		–		–	1737	
4	45 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0251	249755		6269		6269	–	6771
					–		–		–	502	
5	50 1113-0501-0501	Поверхности. Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке НР = 69 %	м2	0,8	4736,25	83,75	3789	67	3442	215	4324

					350	38,75	280	31	–	320	
	3.2 Вертикальное армирование										
	3.3 Перемычки (Мп1-3шт Мп2-2шт Мп3-1шт)										
6	59	2105-0204-1102	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,11671	373230		43560		43560	–	47045
						–		–		–	3485	
	3.4 Монолитная обвязка										
	Раздел 5 Крыльца и отмостка										
	5.1 Отмостка										
	5.2 Крыльца Кв1,Кв2										
7	100	1106-0101-0115	Крыльца железобетонные плоские. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	5,9	15216,27	1707,46	89776	10074	67525	13240	111257
						2063,9	402,03	12177	2372	–	8241	
8	101	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03003	249273		7486		7486	–	8085
						–		–		–	599	

Итого	**424 078**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 644
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 257
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 403
- материалы, изделия и конструкции, тенге	330 903
- накладные расходы, тенге	26 861
в т.ч. зарплата, тенге	2 418
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 413

Всего	**424 078**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	12 298
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	4 713
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 822**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**449 911**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**472 362,00**
НДС (12 %)	56 683
Итого	**529 045**
Скидка подрядчика (10%)	52 904,54
Итого к оплате по акту	**476 140,90**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074

(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964

(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №3. Раздел АР
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №23

за май 2020 года
на Участок №3. Раздел АР

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Внутренние отделочные работы

1	53 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,2053	1334,84	81,66	75025	4590	14951	47259	132067
					987,17	63,87	55484	3590	–	9783	

Итого	**132 067**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 484
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 590
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 590
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 951
- накладные расходы, тенге	47 259
в т.ч. зарплата, тенге	4 253
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 783
Всего	**132 067**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	3830
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	1468
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2747**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**140 112**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**147 104,07**
НДС (12 %)	17 652
Итого	**164 757**

Скидка подрядчика (10%)	16 475,66
Итого к оплате по акту	**148 280,90**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)