"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №3. Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №7

за июнь 2020 года
на Участок №3. Раздел КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Стены, перегородки

3.1 Стены и перегородки

1	46	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	28,6	449,3	0,07	12850	2	7605	4877	19145
						183,32	0,03	5243	1	–	1418	
2	47	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка НР = 93 %	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	40095,74	2006,38	37690	1886	22403	13173	54932
						14256,38	811,7	13401	763	–	4069	
3	48	1108-0201-0701	Трубы дымовые. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0498	320401,61	2269,08	15956	113	12414	3223	20713
						68855,42	742,97	3429	37	–	1534	

3.2 Вертикальное армирование
3.3 Перемычки (Мп1-3шт Мп2-2шт Мп3-1шт)
3.4 Монолитная обвязка

<u>Раздел 4 Перекрытие и кровля</u>

4	66	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	80	3053,59	136,23	244287	10898	130954	96314	367849
						1280,44	57,26	102435	4581	–	27248	
5	67	2107-0201-0305	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,07	21645		44805		44805	–	48389

6	68	2107-0301-0301				–	–	–	3584
		Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,7	33446	23412	23412	–	25285
7	69	2107-0203-0202			–	–	–	1873	
		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,6	47141	75426	75426	–	81460
8	70	2107-0203-0103			–	–	–	6034	
		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,5	65628	98442	98442	–	106317
					–	–	–	7875	

9	71 2105-0106-2401									
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04518	285161		12884		12884	–	13915
					–		–		–	1031	
10	73 1110-0105-0101										
		Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,96	88249,66	1432,09	261219	4239	185349	66061	353462
					24199,66	597,97	71631	1770	–	26182	
11	74 1110-0114-0503										
		Настил карнизный и коньковый толщиной 30 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	27,8	2076,44	40,4	57725	1123	47505	8612	71644
					327,23	16,98	9097	472	–	5307	
12	75 2105-0106-2401										
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1644	285161		46880		46880	–	50630
					–		–		–	3750	

13	76	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00477	234011		1116		1116	–	1205
						–		–		–	89	
14	77	2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,29632	607963		180152		180152	–	194564
						–		–		–	14412	
15	78	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 %	м2	5,17	110,25	2,13	570	11	320	166	795
						46,23	0,39	239	2	–	59	
16	79	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	5,17	81,04	1,55	419	8	272	97	557
						26,89	0,39	139	2	–	41	
17	80	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	77	339,26	12,92	26123	995	18726	6116	34818
						83,14	3,19	6402	246	–	2579	

18	81 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	77	736,94	52,56	56744	4047	20120	30864	94617
					423,08	12,61	32577	971	–	7009	
19	82 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 К=1,030;	м3	11,8965	22752		270669		270669	–	292323
					–		–		–	21654	
20	83 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	103	104		10712		10712	–	11569
					–		–		–	857	

21	84 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	103	5435	100,92	559805	10395	342457	193103	813141
					2009,25	28,56	206953	2942	–	60233	
22	85 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 (фартук дымовой трубы)	т	0,0013	321463		418		418	–	451
					–		–		–	33	
23	86 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	27,5	1230		33825		33825	–	36531
					–		–		–	2706	
24	87 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,96	8866,89	58,11	26246	172	23361	2512	31059
					916,55	26,35	2713	78	–	2301	

25	88 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	103	308,88	2,7	31815	278	27959	3334	37961
					34,74	1,22	3578	126	–	2812	
26	89 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	8261	858	8261	858	393	6639	16092
					7010	367	7010	367	–	1192	
27	90 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0265	59572		1579		1579	–	1705
					–		–		–	126	
28	91 2107-0203-0103	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01275	65628		837		837	–	904
					–		–		–	67	

29	92	2107-0204-0103									
		Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15	37924		5689		5689	–	6144
					–		–		–	455	
30	93	2110-0101-0401									
		Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,84	2223		8536		8536	–	9219
					–		–		–	683	
31	94	2110-0102-0112									
		Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1230		3383		3383	–	3654
					–		–		–	271	
	Раздел 5 Крыльца и отмостка										
	5.1 Отмостка										
32	98	1108-0101-0202									
		Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,75	8483,73	1749,33	31814	6560	21885	5801	40624
					898,4	765,07	3369	2869	–	3009	

33	99 1127-0602-0301									
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	37,55	1450,41	100,13	54463	3760	48966	3162	62235
				46,26	31,72	1737	1191	–	4610	
	5.2 Крыльца Кв1,Кв2									

Итого	**2 903 909**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	469 953
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 345
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 418
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 729 454
- накладные расходы, тенге	444 054
в т.ч. зарплата, тенге	39 966
- сметная прибыль (8 %), тенге	215 103
Всего	**2 903 909**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	84 213
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	32 272
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**60 408**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**3 080 802**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**3 234 537,07**

НДС (12 %)	388 144
Итого	**3 622 682**
Скидка подрядчика (10%)	362 268,15
Итого к оплате по акту	**3 260 413,37**

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
(наименование организации, БИН или ИИН)

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №3. Раздел АР
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №8

за июнь 2020 года
на Участок №3. Раздел АР

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Полы

2.1 Тип 1

1	20	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,08	966,83	29,33	2011	61	995	926	3172
						459,13	14,42	955	30	–	235	
2	21	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=9,000;	м2 стяжки	18,72	128,85	4,97	2412	93	2235	121	2736
						4,49	2,4	84	45	–	203	
3	22	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	2,08	644,71	102,4	1341	213	640	500	1988
						234,62	26,44	488	55	–	147	

4	23 1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-5,000;	м2 стяжки	-10,4	12,88	1,44	-134	-15	-110	-12	-158
					0,87	0,38	-9	-4	–	-12	
	2.2 Тип 2										
5	28 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	62,15	967,06	29,43	60103	1829	29747	27671	94796
					459	14,64	28527	910	–	7022	
6	29 1111-0101-1106										
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	621,5	128,89	5	80105	3105	74211	4036	90872
					4,49	2,42	2789	1505	–	6731	

7	30 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	62,15	645,41	103,02	40112	6403	19135	14935	59451
					234,5	26,71	14574	1660	–	4404	
8	31 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	621,5	13	1,52	8078	947	6591	733	9516
					0,87	0,41	540	257	–	705	
	2.3 Тип 3										
9	36 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,08	967,4	29,66	3947	121	1953	1817	6225
					459,07	14,71	1873	60	–	461	

10	37 1111-0101-1106										
		Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=9,000;	м2 стяжки	36,72	128,89	4,98	4733	183	4385	239	5370
					4,49	2,42	165	89	–	398	
11	38 1112-0101-1701										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	4,08	645,59	102,94	2634	420	1257	981	3904
					234,56	26,72	957	109	–	289	
12	39 1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-5,000;	м2 стяжки	-20,4	12,99	1,52	-265	-31	-216	-25	-313
					0,88	0,44	-18	-9	–	-23	

13	40 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4,08	1548,53	91,67	6318	374	3096	2725	9766
					698,04	12,5	2848	51	–	723	
14	41 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	4,08	645,59	102,94	2634	420	1257	981	3904
					234,56	26,72	957	109	–	289	
15	42 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-5,000;	м2 стяжки	-20,4	12,99	1,52	-265	-31	-216	-25	-313
					0,88	0,44	-18	-9	–	-23	

2.4 Тип 4

16	47	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,69	967,46	29,59	1635	50	809	753	2579
						459,17	14,79	776	25	–	191	
17	48	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=9,000;	м2 стяжки	15,21	128,86	5	1960	76	1816	99	2224
						4,47	2,43	68	37	–	165	
18	49	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	1,69	645,56	102,96	1091	174	521	406	1617
						234,32	26,63	396	45	–	120	

19	50	1112-0101-1702									
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	8,45	13,02	1,54	110	13	90	9	129
					0,83	0,36	7	3	–	10	
		Раздел 3 Внутренние отделочные работы									
20	54	1115-0203-0201									
		Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21	1114,76	76,86	23410	1614	4515	14855	41326
					822,9	61,33	17281	1288	–	3061	
21	56	1115-0204-0101									
		Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,96	3003,02	45,11	20901	314	4254	13198	36827

					2346,7	23,71	16333	165	–	2728		
22	58	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	184,34	1136,04	7,55	209418	1392	77350	104906	339470
						708,89	2,48	130676	457	–	25146	
23	59	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,96	2124,71	21,7	14788	151	479	11365	28245
						2034,2	6,9	14158	48	–	2092	

Итого	**743 333**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	234 407
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 876
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 926
- материалы, изделия и конструкции, тенге	234 794
- накладные расходы, тенге	201 194
в т.ч. зарплата, тенге	18 107
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 062
Всего	**743 333**

Временные здания и сооружения (2,9 %)	21 557
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	8 261
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 463**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**788 614**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**827 966,62**
НДС (12 %)	99 356
Итого	**927 323**
Скидка подрядчика (10%)	92 732,26
Итого к оплате по акту	**834 590,35**

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "УКС" БИН 030840005074
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
(наименование организации, БИН или ИИН)

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №3. Раздел Электроосвещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №9

за июнь 2020 года
на Участок №3. Электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 4 Кабельные изделия

1	33	1308-0201-0901									
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	233	333,69	151,61	77749	35325	10340	31090	117546
					137,7	47,63	32084	11097	–	8707	
2	34	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	168503		10953		10953	–	11829
						–		–		–	876	
3	35	2306-0128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	220311		4406		4406	–	4758
						–		–		–	352	
4	36	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,123	260495		32041		32041	–	34604
						–		–		–	2563	
5	37	2306-0902-0109									
		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,025	128851		3221		3221	–	3479
						–		–		–	258	

Раздел 5 Материалы, заземление

6	38 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м	227	275,1	10,16	62448	2306	17747	31126	101060
					186,76	3,68	42395	835	–	7486	
7	39 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	82	26		2132		2132	–	2303
					–		–		–	171	
8	40 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	145	32		4640		4640	–	5011
					–		–		–	371	

Итого	**280 590**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 479
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 631
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 932
- материалы, изделия и конструкции, тенге	85 480
- накладные расходы, тенге	62 216
в т.ч. зарплата, тенге	5 599
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 784
Всего	**280 590**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	8 137
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	3 118
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 837**

Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**297 682**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**312 536,63**
НДС (12 %)	37 504
Итого	**350 041**

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
(наименование организации, БИН или ИИН)