Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №3. Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2020 года
на Участок №3. Раздел КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 4 Перекрытие и кровля

1	96	1115-0403-0301	Жалюзийная решетка. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,72	831,94	2,78	599	2	112	389	1067
						673,61	1,39	485	1	–	79	
2	97	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,4	2994,17	14,17	7186	34	4462	2483	10443
						1120,83	3,75	2690	9	–	774	

Раздел 5 Крыльца и отмостка

5.1 Отмостка

5.2 Крыльца Кв1,Кв2

3	102	2301-1201-0102	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,2	1226		1471		1471	–	1589
						–		–		–	118	

4	103	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка (ферма ФД1-2шт,ограждение ОГ1-2шт,кровля) НР = 90 %	м3	0,612	117405,23	1346,41	71852	824	37517	30471	110509
						54756,54	565,36	33511	346	–	8186	
5	104	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0388	612410		23762		23762	–	25663
						–		–		–	1901	
6	105	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,03666	234011		8579		8579	–	9265
						–		–		–	686	

7	106 11 13-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,18834	91,39	2,74	200	6	93	70	292
					46,15	–	101	–	–	22	
8	107 11 13-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,18834	81,34	1,83	178	4	115	41	237
					26,96	–	59	–	–	18	
9	108 11 12-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	5,12	2278,71	101,17	11667	518	862	9598	22966
					2009,18	28,52	10287	146	–	1701	
10	109 21 10-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1230		1599		1599	–	1727
					–		–		–	128	

11	110 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	3,15	1403,17	1081,9	4420	3408	104	1553	6451
					288,25	247,62	908	780	–	478	
12	111 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0026	321463		836		836	–	903
					–		–		–	67	
13	112 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	4,2	1669		7010		7010	–	7571
					–		–		–	561	
14	113 1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,66	831,15	2,46	3042	9	568	1975	5418
					673,5	1,09	2465	4	–	401	
15	114 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	10,32	153,2	3,59	1581	37	145	1328	3142

					135,56	1,36	1399	14	–	233	
16	115 1110-0211-0103	Потолок сайдинг панели. Сборка НР = 90 %	м2 фронтонов	3,6	833,89	43,61	3002	157	168	2471	5911
					743,61	19,17	2677	69	–	438	
17	116 2202-0201-0109	Сайдинг металлический (прим)	м2	3,6	1941		6988		6988	–	7547
					–		–		–	559	

Итого	**213 431**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	54 582
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 999
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 369
- материалы, изделия и конструкции, тенге	94 391
- накладные расходы, тенге	50 379
в т.ч. зарплата, тенге	4 534
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 350
Всего	**213 431**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	6 190
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	2 372
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 440**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**226 432**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**237 731,69**
НДС (12 %)	28 528

Итого	**266 259**
Скидка подрядчика (10%)	26 625,95
Итого к оплате по акту	**239 633,54**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074
идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №3. Раздел АР
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №23

за август 2020 года
на Участок №3. Раздел АР

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Проемы

1.1 Окна

1	1 1110-0501-0108									
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	5,4	2410,56	174,81	13017	944	5452	6377	20946
					1226,11	86,11	6621	465	–	1552	
2	2 2109-0201-0502										
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	5,4	19806,8		106957		106957	–	115514
					–		–		–	8557	
3	3 1110-0501-0105										
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,95	2815,9	175,38	5491	342	2551	2488	8617

					1332,31	85,13	2598	166	–	638	
4	4 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2,25	2132	172,44	4797	388	2208	2154	7507
					978,22	85,33	2201	192	–	556	
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	4,2	18770,96		78838		78838	–	85145
					–		–		–	6307	
6	6 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	0,23	3360,87	178,26	773	41	373	340	1202

					1560,87	82,61	359	19	–	89	
7	7 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	0,23	22320,48		5134		5134	–	5545
					–		–		–	411	
8	8 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	6,4	1094,38	5,16	7004	33	5407	1422	9100
					244,38	2,5	1564	16	–	674	
9	9 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	6,4	2357		15085		15085	–	16292
					–		–		–	1207	
	1.2 Двери										
10	11 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,76	1740,99	78,32	20474	921	5813	12742	35873
					1168,37	35,54	13740	418	–	2657	

11	13 2109-0102-0103							
	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4295	32470	32470	–	35068
				–	–	–	2598	
12	14 2109-0102-0102							
	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,68	5242	8807	8807	–	9512
				–	–	–	705	
13	15 2109-0102-0114							
	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,52	6974	17574	17574	–	18980
				–	–	–	1406	
14	16 2113-0211-0501							
	Петля накладная	шт.	14	295	4130	4130	–	4460

15	17 2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2608	–	15648	–	15648	–	16900
					–		–		–	330	
					–		–		–	1252	

Раздел 2 Полы

2.1 Тип 1

16	18 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2,08	354,81	31,25	738	65	515	172	983
					75,96	12,02	158	25	–	73	
17	19 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,1664	18064,9	6,01	3006	1	2361	605	3900
					3870,19	–	644	–	–	289	
18	24 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2,08	3227,4	77,88	6713	162	3885	2575	10031
					1281,73	35,1	2666	73	–	743	
19	25 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	3,01	577,41	1,66	1738	5	770	907	2857
					319,93	0,66	963	2	–	212	

2.2 Тип 2

20	26 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	62,15	355,01	31,6	22064	1964	15389	5136	29376
					75,8	12,12	4711	753	–	2176	
21	27 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,972	18058,73	8,25	89788	41	70512	18081	116499
					3868,66	–	19235	–	–	8630	
22	32 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	62,15	2319,49	21,48	144156	1335	116824	25075	182769
					418,29	10,93	25997	679	–	13538	
23	33 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	72,09	350,63	0,83	25277	60	16118	8581	36567
					126,22	0,42	9099	30	–	2709	
	2.3 Тип 3										
24	34 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,08	354,9	31,62	1448	129	1010	337	1928
					75,74	12,25	309	50	–	143	
25	35 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,3264	18060,66	9,19	5895	3	4629	1187	7649
					3869,49	–	1263	–	–	567	

26	43 1111-0101-2705									
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,08	3227,7	78,19	13169	319	7620	5052	19679
					1281,86	35,29	5230	144	–	1458	
27	44 1111-0101-3904										
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	7,44	577,69	1,61	4298	12	1905	2244	7065
					320,03	0,81	2381	6	–	523	
	2.4 Тип 4										
28	45 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,69	354,44	31,36	599	53	418	140	798
					75,74	12,43	128	21	–	59	
29	46 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,1352	18054,73	7,4	2441	1	1917	492	3168
					3868,34	–	523	–	–	235	
30	51 1111-0101-2705										
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,69	3227,22	78,11	5454	132	3156	2092	8150
					1281,66	35,5	2166	60	–	604	

31	52 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	3,23	577,71	1,55	1866	5	827	975	3068
					320,12	0,93	1034	3	–	227	

Раздел 3 Внутренние отделочные работы

32	53 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,1347	1334,83	81,66	171038	10464	34085	107739	301079
					987,16	63,88	126489	8185	–	22302	
33	55 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	21	4024,05	34,43	84505	723	51933	25770	119097
					1516,62	17,29	31849	363	–	8822	
34	57 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	70	842,63	4,84	58984	339	19670	31268	97472
					556,79	1,57	38975	110	–	7220	

35	60 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	70	852,16	4,86	59651	340	16676	34244	101407
					609,07	2,43	42635	170	–	7512	
36	61 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	191,3	707,74	4,58	135390	876	41777	74541	226725
					484,77	2,29	92737	439	–	16794	
	Раздел 4 Фасад										
37	64 2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	33,56	246		8256		8256	–	8916
					–		–		–	660	
38	65 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,09	2025,6	34,87	229075	3943	57623	135538	393782
					1481,2	16,92	167509	1913	–	29169	

39	66 1115-0204-0101										
		Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,48	3002,87	45,11	10450	157	2127	6599	18413
					2346,55	23,85	8166	83	–	1364	
40	67 1115-0402-0201										
		Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	116,57	740	3,38	86262	394	65695	16293	110759
					173,05	1,66	20173	193	–	8204	
41	69 1115-0201-0101										
		Цоколь и стенки крылец. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,45	1141,35	32,76	27906	801	6534	16998	48496
					841,35	27,69	20571	677	–	3592	
42	70 1115-0403-0108										
		Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	24,45	396,03	1,6	9683	39	4020	4515	15334
					230,02	0,82	5624	20	–	1136	

Итого **2 263 422**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 658 318
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 25 032

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 275
- материалы, изделия и конструкции, тенге	862 699
- накладные расходы, тенге	552 679
в т.ч. зарплата, тенге	49 742
- сметная прибыль (8 %), тенге	167 900

Всего	**2 263 422**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	65 639
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	25 154
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**47 084**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**2 401 299**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**2 521 126,26**
НДС (12 %)	302 535
Итого	**2 823 661**
Скидка подрядчика (10%)	282 366,14
Итого к оплате по акту	**2 541 295,27**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074
идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №3. Раздел Отопление и вентиляция
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №43

за август 2020 года
на Участок №3. Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление

1	12 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	29,8	914,56	1,07	27254	32	3717	18816	49756
					788,76	0,5	23505	15	–	3686	
2	17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,5	90	2	45	1	21	16	66
					46	–	23	–	–	5	
3	18 1113-0301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 (за 2 раза) НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,5	262	6	131	3	102	18	161
					52	–	26	–	–	12	
4	19 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	3	636,33	69	1909	207	797	766	2889
					301,67	34,33	905	103	–	214	

5	20 2111-0403-0305							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	1,1	254	279	279	–	301
				–	–	–	22	
6	21 2111-0403-0307							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	1,1	341	375	375	–	405
				–	–	–	30	

7	22 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	1,1	401		441		441	–	476
					–		–		–	35	
8	23 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,8	537		2041		2041	–	2204
					–		–		–	163	
9	24 1116-0401-0305	Дымовая труба из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,6	1714,62	124,62	4458	324	103	4081	9222
					1550,38	51,15	4031	133	–	683	
10	25 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6	4356		11326		11326	–	12232
					–		–		–	906	

11	26 2111-0403-0328									
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	1,4	3066		4292		4292	–	4635
					–		–		–	343	
	Раздел 2 Вентиляция										
12	27 1120-0101-0301										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,17	5098,26	53,97	26358	279	16064	9926	39187
					1937,14	22,05	10015	114	–	2903	
13	28 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	2547,67	44,33	7643	133	6049	1474	9846
					487	14,33	1461	43	–	729	

14	29 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1740,5	33,5	3481	67	621	2766	6747
					1396,5	14,5	2793	29	–	500	
15	30 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1834	33	1834	33	404	1383	3474
					1397	14	1397	14	–	257	
16	31 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционным и комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,074	54729,73	2067,57	4050	153	55	2978	7590
					51918,92	1027,03	3842	76	–	562	

17	32 2111-0403-0328							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	6,2	3066	19009	19009	–	20530
				–	–	–	1521	
18	33 2111-0403-0328							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	3066	10118	10118	–	10927
				–	–	–	809	

19	34 1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР = 98 %	узел	3	27421	7,67	82263	23	73316	8753	98297
					2974,67	2,67	8924	8	–	7281	

Итого **278 022**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 56 922
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 255
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 535

- материалы, изделия и конструкции, тенге	149 130
- накладные расходы, тенге	50 977
в т.ч. зарплата, тенге	4 588
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 661
Всего	**278 022**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	8 063
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	3 090
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 783**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**294 958**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**309 676,51**
НДС (12 %)	37 161
Итого	**346 838**
Скидка подрядчика (10%)	34 683,77
Итого к оплате по акту	**312 153,92**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389

идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074

идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964

идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №3. Раздел Водопровод и канализация
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №63

за август 2020 года
на Участок №3. Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водоснабжение

1	1 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (ввод) НР = 98 %	м трубопровода	5	1267	39,8	6335	199	2254	3878	11030
					776,4	15	3882	75	–	817	
2	2 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	9873	149	9873	149	7473	2237	13079
					2251	32	2251	32	–	969	
3	3 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,005	934000	36800	4670	184	3132	1344	6495
					270800	800	1354	4	–	481	

4	4 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	3080000	328000	3080	328	2381	410	3769
					371000	43000	371	43	–	279	
5	5 1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,02	19700	1200	394	24	257	107	541
					5650	250	113	5	–	40	
6	6 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	591	28	591	28	16	550	1232
					547	14	547	14	–	91	
7	7 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194		3194		3194	–	3450
					–		–		–	256	

8	8 2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", T до +120 °C, PN 20, DN 15, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	908		908		908	–	981
					–		–		–	73	
9	9 2303-0302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	1	14205		14205		14205	–	15341
					–		–		–	1136	
10	10 2303-0302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	1	792		792		792	–	855
					–		–		–	63	
11	11 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	6	1219	2,5	7314	15	81	7075	15540

				1203	0,17	7218	1	–	1151	
12	12 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	5,94	182		1081	1081	–	1167
					–		–	–	86	
13	13 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	13	1215,69	2,08	15804	27	167	15302	33594
					1200,77	0,31	15610	4	–	2488	
14	14 2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	12,87	288		3707	3707	–	4004
					–		–	–	297	
15	15 2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	2126		2126	2126	–	2296

16	16 2304-0501-0201				–		–		–	170	
		Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	807		4842		4842	–	5229
					–		–		–	387	
17	17 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	20858	–	20858	–	20445	405	22964
					413	–	413	–	–	1701	
18	18 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	24	88,96	1,25	2135	30	9	2054	4524
					87,33	–	2096	–	–	335	
19	19 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,024	61458,33	–	1475	–	50	1411	3117
					59375	–	1425	–	–	231	

Раздел 2 Горячее водоснабжение

20	20 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	11	1215,64	2,09	13372	23	141	12947	28425
					1200,73	0,27	13208	3	–	2106	
21	21 2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	10,89	198		2156		2156	–	2328
					–		–		–	172	
22	22 2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	807		3228		3228	–	3486
					–		–		–	258	
23	23 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	11	89	1,27	979	14	4	942	2075

					87,36	–	961	–	–	154	
24	24 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,011	61454,55	–	676	–	23	646	1428
					59363,64	–	653	–	–	106	
	Раздел 3 Канализация										
25	25 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	4	10666,75	49,5	42667	198	38228	4230	50649
					1060,25	18,75	4241	75	–	3752	
26	26 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1120,67	1,5	6724	9	1704	4914	12569
					835,17	0,5	5011	3	–	931	

27	27 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	11	1665,91	3,36	18325	37	9479	8645	29128
					800,82	1,09	8809	12	–	2158	
28	28 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3	386		1158		1158	–	1251
					–		–		–	93	
29	29 2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2	128		256		256	–	276
					–		–		–	20	
30	30 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	154		308		308	–	333
					–		–		–	25	
31	31 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	73		365		365	–	394

					–		–		–	29	
32	32 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	259		259		259	–	280
					–		–		–	21	
33	33 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	546		546		546	–	590
					–		–		–	44	
34	34 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	104		208		208	–	225
					–		–		–	17	
35	35 2305-0301-0502	Лючок металлический (прим)	шт.	1	613		613		613	–	662
					–		–		–	49	
36	36 1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,1	19610	1170	1961	117	1279	538	2699
					5650	260	565	26	–	200	
37	37 1115-0404-0404	Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,36	260,29	–	354	–	55	239	640

					219,85	–	299	–	–	47	
38	38 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	1,6	636,88	68,75	1019	110	426	409	1542
					301,88	34,38	483	55	–	114	
39	39 2111-0403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,6	1395		2232		2232	–	2411
					–		–		–	179	

Раздел 4 Санитарно-техниччеcкие приборы

40	40 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	3001	89	3001	89	227	2675	6130
					2685	45	2685	45	–	454	
41	41 2303-0102-3201	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5931		5931		5931	–	6405
					–		–		–	474	
42	42 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	998	–	998	–	34	945	2098
					964	–	964	–	–	155	
43	43 2303-0102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2269		2269		2269	–	2451
					–		–		–	182	
44	44 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3729	178	3729	178	541	3039	7309

					3010	91	3010	91	–	541	
45	45 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17046		17046		17046	–	18410
					–		–		–	1364	
46	46 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	1	2548	67	2548	67	333	2138	5061
					2148	34	2148	34	–	375	
47	47 2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	4597		4597		4597	–	4965
					–		–		–	368	
48	48 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	998	–	998	–	34	945	2098
					964	–	964	–	–	155	

49	49 2303-0102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	2480		2480		2480	–	2678
					–		–		–	198	
50	50 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	1	3256	353	3256	353	218	2801	6542
					2685	173	2685	173	–	485	
51	51 2303-0102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	19814		19814		19814	–	21399
					–		–		–	1585	
52	52 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	998	–	998	–	34	945	2098
					964	–	964	–	–	155	

53	53 2303-0102-3324	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	6286	6286	6286	–	6789
					–	–	–	503	

Итого	**384 702**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82 930
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 179
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	695
- материалы, изделия и конструкции, тенге	189 632
- накладные расходы, тенге	81 771
в т.ч. зарплата, тенге	7 360
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 520
Всего	**384 702**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	11 156
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	4 275
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 003**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**408 136**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**428 502,23**

НДС (12 %)	51 420
Итого	**479 922**
Скидка подрядчика (10%)	47 992,25
Итого к оплате по акту	**431 930,25**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074
идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №3. Раздел Электроосвещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №83

за август 2020 года
на Участок №3. Электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	1	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5070	101	5070	101	679	3113	8838	
						4290	34	4290	34	–	655		

2	2 2307-0201-0306	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7352		7352		7352	–	7940
					–		–		–	588	
3	3 1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4438	27	4438	27	1657	1983	6935
					2754	–	2754	–	–	514	
4	4 2307-0204-0404	Выключатель автоматический дифференциальног о тока АВДТ 63 4Р С25 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7699		7699		7699	–	8315
					–		–		–	616	
5	5 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	598	91	598	91	21	374	1050
					486	34	486	34	–	78	

6	6 2307-0501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	24096		24096		24096	–	26024
					–		–		–	1928	
7	7 1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	4439,2	26,4	22196	132	8294	9914	34679
					2754	–	13770	–	–	2569	
8	8 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	–	531
					–		–		–	39	
9	9 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	–	8193
					–		–		–	607	

10	10 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциальног о тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	–	8193
					–		–		–	607	
	Раздел 2 Светотехнические изделия										
11	11 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	3	1991	789,33	5973	2368	387	3471	10200
					1072,67	534,33	3218	1603	–	756	
12	12 2307-0102-1205	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	8516		25548		25548	–	27592
					–		–		–	2044	

13	13 1308-0305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1678,75	12,75	6715	51	3861	2030	9445
					700,75	4,25	2803	17	–	700	
14	14 2307-0219-0302	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	4	89		356		356	–	384
					–		–		–	28	
15	15 1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	721	11	721	11	9	508	1327
					701	4	701	4	–	98	
16	16 2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1	183		183		183	–	198
					–		–		–	15	
17	17 2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	7	525		3675		3675	–	3969
					–		–		–	294	

Раздел 3 Электротехнические изделия

18	18 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	5	431,2	3,6	2156	18	64	1498	3946
					414,8	1,4	2074	7	–	292	
19	19 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	303		1515		1515	–	1636
					–		–		–	121	
20	20 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	3	431	3,33	1293	10	39	899	2367
					414,67	1,33	1244	4	–	175	
21	21 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	324		972		972	–	1050
					–		–		–	78	

22	22 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	482	3,5	964	7	13	681	1777
					472	1	944	2	–	132	
23	23 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	220		440		440	–	475
					–		–		–	35	
24	24 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	16	513	3,63	8208	58	371	5617	14931
					486,19	1,38	7779	22	–	1106	
25	25 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	361		5054		5054	–	5458
					–		–		–	404	

26	26 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	472		944		944	–	1020
					–		–		–	76	
27	27 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	3	526	4,33	1578	13	21	1115	2908
					514,67	1,33	1544	4	–	215	
28	28 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	302		906		906	–	978
					–		–		–	72	

29	29 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	18	706,22	–	12712	–	76	7708	22054
					702	–	12636	–	–	1634	
30	30 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм x 35 мм	шт.	18	309		5562		5562	–	6007
					–		–		–	445	
31	31 2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	24	31		744		744	–	804
					–		–		–	60	
32	32 2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У614АУ2	шт.	1	3558		3558		3558	–	3843
					–		–		–	285	

Раздел 5 Материалы, заземление

33	41 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	38	486,68	64,26	18494	2442	9462	5248	25641
					173,42	18,39	6590	699	–	1899	
34	42 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	4558,42	207,58	54701	2491	37803	10922	70873
					1200,58	63,5	14407	762	–	5250	
35	43 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,84	1714,04	–	11724	–	–	8441	21778
					1714,04	–	11724	–	–	1613	
36	44 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,84	894,3	–	6117	–	–	4404	11363
					894,3	–	6117	–	–	842	
37	45 2113-0201-0211	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	500802		501		501	–	541
					–		–		–	40	

Итого **362 711**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 93 081

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 820
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 192
- материалы, изделия и конструкции, тенге	167 526
- накладные расходы, тенге	67 926

в т.ч. зарплата, тенге	6 114
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 910
Всего	**362 711**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	10 519
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	4 031
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 545**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**384 805**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**404 007,58**
НДС (12 %)	48 481
Итого	**452 488**
Скидка подрядчика (10%)	45 248,85
Итого к оплате по акту	**407 239,64**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074
идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №3. Раздел Телефонизация
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №103

за август 2020 года
на Участок №3. Телефонизация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0411-0204	Розетка абонентская. Монтаж и установка на кирпичной или бетонной стене НР = 61 %	шт.	1	757	–	757	–	151	370	1217	
						606	–	606	–	–	90		

2	2 2307-0220-0703	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1	379		379		379	–	409
					–		–		–	30	
3	3 1308-0206-2001	Канал кабельный. Прокладка НР = 72 %	м	5	275	10,2	1375	51	390	686	2226
					186,8	3,8	934	19	–	165	
4	4 2306-1710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	5	43		215		215	–	232
					–		–		–	17	
5	5 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	5	86,8	1	434	5	95	242	730
					66,8	0,4	334	2	–	54	
6	6 2306-0401-0523	Кабели телефонные ТППэп3 5х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,005	130493		652		652	–	704
					–		–		–	52	

Итого	**5 518**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 874
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 882
- накладные расходы, тенге	1 298
в т.ч. зарплата, тенге	117

- сметная прибыль (8 %), тенге	408
Всего	**5 518**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	160
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	61
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**115**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**5 854**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**6 140,98**
НДС (12 %)	737
Итого	**6 878**
Скидка подрядчика (10%)	687,79
Итого к оплате по акту	**6 190,11**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074
идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)