ANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №4. Раздел ЮЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №4

за март 2020 год
на Участок №4. Раздел ЮЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	298,75	155,15	146,58	46352	43792	–	10009	60870
					8,57	37,96	2560	11341	–	4509	
2	2 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	9,225	1714,04	–	15812	–	–	11385	29373
					1714,04	–	15812	–	–	2176	
3	3 1101-0201-1001										
		Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	77,1	462,48	460,79	35657	35527	9	8385	47565
					1,57	149,48	121	11525	–	3523	
4	4 2101-0201-0303										
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	77,1	2151		165842		165842	–	179109
					–		–		–	13267	

5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200,9	35,44	35,44	7120	7120	–	1919	9762
					–	13,27	–	2665	–	723	
6	6 1101-0101-0308	Грунты 2 группы.Засыпка под полы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,6	155,14	146,59	5368	5072	–	1159	7049
					8,55	37,98	296	1314	–	522	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	11,6	894,22	–	10373	–	–	7469	19269
					894,22	–	10373	–	–	1427	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	235,55	163,63	76,47	38542	18012	–	20912	64210
					87,16	36,15	20530	8514	–	4756	

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундамент ленточный (510мм)

9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	4,2	15545,95	1111,43	65293	4668	55153	5934	76925
					1302,86	249,76	5472	1049	–	5698	
10	10 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	30,2199	19037,29	1358,64	575305	41058	434113	99747	729056
					3313,51	313,63	100134	9478	–	54004	
11	17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	9,3	879,89	21,29	8183	198	5312	2510	11548
					287,42	2,8	2673	26	–	855	
12	18 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	0,6	901,67	11,67	541	7	270	248	852
					440	5	264	3	–	63	

13	19 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,2	16740	1625	3348	325	2230	854	4538
					3965	580	793	116	–	336	
	2.2 Основание под пепрегородки (120мм)										
	2.3 Основание под перегородки (250мм)										
14	24 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,6	15546,67	1111,67	9328	667	7879	848	10990
					1303,33	250	782	150	–	814	
15	25 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	0,2	19035	1355	3807	271	2873	662	4827
					3315	320	663	64	–	358	
16	30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	0,3	880	23,33	264	7	171	81	373
					286,67	3,33	86	1	–	28	

<u>Раздел 3 Стены, перегородки</u>

3.1 Стены и перегородки

3.2 Вертикальное армирование

3.3 Перемычки (Мп1-3шт Мп2-2шт Мп3-1шт)

17	56	2105-0301-3202							
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02628	207113	5443	5443	–	5878
					–	–	–	435	

3.4 Монолитная обвязка

Итого	**1 262 194**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	160 559
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	156 724
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 246
- материалы, изделия и конструкции, тенге	679 295
- накладные расходы, тенге	172 122
в т.ч. зарплата, тенге	15 491
- сметная прибыль (8 %), тенге	93 494
Всего	**1 262 194**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	36 604
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	14 027
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 257**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 339 082**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**1 405 903,02**
НДС (12 %)	168 708,36
Итого	**1 574 611,38**

Скидка подрядчика (10%)	157 461,14
Итого к оплате по акту	**1 417 150,24**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074
идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)